**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK-TEMIR Құрылыс", БИН 051240019099, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Ракымжан Кошкарбаев 32/3

**Субподрядчик:** ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

**Наименование стройки:** «Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Школа-лицей №24 многопрофильного направления отдела образования акимата г.Экибастуза»

**Наименование объекта:** «Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Школа-лицей №24 многопрофильного направления отдела образования акимата г.Экибастуза»

**Договор № 75/4 от 18.10.2022г.**

## СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за ноябрь 2022г.

| | Код | Код | | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | | Договор № 75/4 от 18.10.2022г. | Наименование | Код | Наименование | Код |

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с учетом НДС (12%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%) | В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС | из графы 1 (без НДС) | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.) | другие дополнительные расходы | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Из них | | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | «Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Школа-лицей №24 многопрофильного направления отдела образования акимата г.Экибастуза» | 11 941 975,03 | 10 602 688,11 | | | | | | | 1 339 286,92 | 11 941 975,03 |
| | **Всего к оплате :** | | | | | | | | | | **11 941 975,03** |

Принял (Генподрядчик)
**ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс"**
БИН 051240019099

**Директор** _____ **Кусаинов А.Р.**

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО «KazСтройКапитал»**
БИН 121140000832

**Директор** _____ **Жулусов Р.С.**

**Заказчик:** КГУ «Школа-гимназия №24» многопрофильного направления» отдела образования г.Экибастуз, БИН 980840002522, Бульвар К.Сатпаева ,4

**Генподрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK-TEMIR Құрылыс", БИН 051240019099, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Ракымжан Кошкарбаев 32/3

**Субподрядчик** ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

**Наименование объекта** «Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Школа-лицей №24 многопрофильного направления отдела образования акимата г.Экибастуза»

**Договор № 75/4 от 18.10.2022г.**

**Акт №1**
**выполненных работ за ноябрь 2022г.**

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | Е11-160401-0204 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | 3482,83<br>957 | 68,18<br>23,48 | 278626<br>76560 | 5454<br>1878 | 196612 | 56475<br>26808 | 361 909,00 |
| 2 | 3 | Е11-160301-0106 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 63,8 | 2257,59<br>481,74 | 32,88<br>13,34 | 144034<br>30735 | 2098<br>851 | 111201 | 22742<br>13342 | 180 118,00 |
| 3 | 4 | Е11-160301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода* | м трубопровода | 88 | 2179,44<br>384,61 | 17,95<br>6,86 | 191791<br>33846 | 1580<br>604 | 156365 | 24804<br>17328 | 233 923,00 |
| 4 | 5 | Е11-160301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных | м | | 2005,68 | 17,97 | 430219 | 3855 | 343864 | 60460 | 529 933,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | трубопровода | 214,5 | 384,62 | 6,86 | 82500 | 1472 | | 39254 | |
| 5 | 6 | Е11-160301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 251,9 | 1268,13<br>384,62 | 17,96<br>6,86 | 319443<br>96835 | 4525<br>1729 | 218033 | 71002<br>31236 | 421 681,00 |
| 6 | 7 | Е11-160301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 1089 | 1634,83<br>384,62 | 17,97<br>6,86 | 1780326<br>418846 | 19566<br>7474 | 1341914 | 306950<br>166982 | 2 254 258,00 |
| 7 | 8 | Е11-160301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 4,815 | 1523,57<br>384,63 | 17,86<br>6,85 | 7336<br>1852 | 86<br>33 | 5398 | 1357<br>695 | 9 388,00 |
| 8 | 9 | Е11-180301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 226,1 | 1094,81<br>642,6 | 15,41<br>5,26 | 247536<br>145292 | 3484<br>1190 | 98760 | 105467<br>28240 | 381 243,00 |
| 9 | 10 | 2305-1001-0304 | Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 1809 | 2857 | | 5168313 | | 5168313 | 413465 | 5 581 778,00 |
| 10 | 11 | 1118-0701-0210 | Воздухоотводчики. Установка | шт. | 30 | 2285,1<br>1938 | 287,2<br>127,67 | 68553<br>58140 | 8616<br>3830 | 1797 | 44618<br>9054 | 122 225,00 |
| 11 | 12 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны | | | 2131,13 | 83,97 | 127868 | 5038 | 17872 | 76129 | 220 317,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт | 60 | 1749,3 | 12,95 | 104958 | 777 | 16320 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого по акту:** | | | | | | | **10 296 773** |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | | | | | 1049614 |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | | | | | 54302 |
| - в том числе зарплата машинистов | | | | | | | 19 838 |
| - материалов, изделий и конструкций | | | | | | | 7 660 129 |
| накладные расходы, тенге | | | | | | | 770 004 |
| сметная прибыль (8%), тенге | | | | | | | 762 724 |
| **Всего** | | | | | | | **10 296 773** |
| **Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8** | | | | | | | **123 561** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | | | 208 407 |
| Итого в текущих ценах с 05.01.2021г. | | | | | | | 10 628 740,96 |
| Итого по акту в текущих ценах 2022 года (Иинф=1,0500514) | | | | | | | 11 160 724,33 |
| с учетом понижающего К=0,95 | | | | | | | 10 602 688,11 |
| НДС (12 %) | | | | | | | 1 339 286,92 |
| **Итого** | | | | | | | **11 941 975,03** |

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "KazСтройКапитал"**
БИН 121140000832

**Директор** _____ **Жупусов Р.С.**

Принял (Генподрядчик)
**ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс"**
БИН 051240019099

**Директор** _____ **Кусаинов А.Р.**