**Қазақстан Республикасы**
**Инвестициялар және даму министрінің 2017**
**жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына**
**3-қосымша**

# Сәйкестік туралы декларация

«_26_» қараша 2021 жыл

Мердігер (бас мердігер): ***«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і БИН/ИИН 050540009941. Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі №89***

*ұйымның атауы, заңды мекенжайы,*

***«Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, «Шарапхана-Жаңабазар-1 мамыр КХ-29 автожолының 0-16 шақырымын күрделі жөндеу»***

нысаны бойынша

*объектінің атауы, орналасқан жері*

Тапсырыс беруші ***«Түркістан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і, басшы орынбасары Суттибаев Шерзат*** болып табылатын

*ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)*

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

Қосымша мердігер ұйымдар:

**«Агат» ЖШС-і** БИН/ИИН 901240000314; Шымкент қаласы Шұғыла ықшам ауданы №9

*ұйымның атауы*

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) ***«Конструктор-80»*** *ЖШС-і Жоба № 12-2017-АД*

*жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі*

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| Сметалық құны | Мың тг | 2823068,2 | 2823068,2 | 2823068,2 | 2823068,2 |
| Құрылыс монтаж жұмыстарының құны | Мың тг | 2509124,31 | 2509124,31 | 2509124,31 | 2509124,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| одықтардың құны | Мың тг | 11472,300 | 11472,300 | 11472,300 | 11472,300 |
| ыс ұзақтығы | Ай | 10 | 10 | 10 | 10 |
| лдың ені | М | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Жолдың ұзындығы | Км | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Жол категориясы | М | III техникалық | III техникалық | III техникалық | III техникалық |
| Жолақ саны | Дана | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Жоғарғы қабат қалыңдығы | См | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Төмен қабат қалыңдығы | См | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Негіздің жоғарғы қабат қалыңдығы | См | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Негіздің төменгі қабат қалыңдығы | См | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Жаяу жүргіншілер жолағының ені | М | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Жаяу жүргіншілер жолағының ұзындығы | М | 13164 | 13164 | 13164 | 13164 |
| Аялдама саны | Дана | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Электр жарығының саны | Дана | 424 | 424 | 424 | 424 |

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***Жол төсемі екі жолақты болып қабылданды. Әр жолақтың ені 3,5м. Жолдың жалпы ұзындығы 16км: Жолдың ені 7,0м. Жол төсемі үш қабаттан салынды. Жоғарғы қабаттың қалыңдығы 5см. Жоғарғы қабат материалы ұсақ құрамды асфальт қоспасынан (из мелкозернистой а/б смеси) жасалынды. Төменгі қабаттың қаылңдығы 9см. Төменгі қабат материалы ірі түйіршікті асфальт қоспасынан (из крупнозернистой а/б смеси) жасалынды. Негіздің жоғарғы қабаты битумдалған қара қиыршық тастан (черный щебень) салынды. Негіздің жоғарғы қабат қалыңдығы 12см. Негіздің төменгі қабатына қиыршық тас (песчано гравийная смесь) төселді. Негіздің төменгі қабатының қалыңдығы 25см. Жаяу жүргіншілер жолағының ұзындығы 16065м, ені 1,5м. Жолдың екі жағына су ағу мақсатында Б1-20-75 маркалы темірбетон лоток орнатылды 70 дана бұрылыстар мен әрбір тұрғын үйлерге асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді Қауіпті жерлерге 1640 м барьер қоршау орнатылды. 21 жерге темірбетон құбырлар орнатылды.***

***Электр жарығы бойынша 437 дана электр бағанасы мен LED жарықшамдар орнатылды 7 жерге 25кВт трансформаторлар орнатылды.***

***Газ жүйесі бойынша қолданыста бар газ құбырларының орынын ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Жер асты газын жүргізу барысында орташа қысымды газ жүйесіне диаметрі 110мм, 63 мм полиэтилен құбырлары орнатылды. Төменгі қысымды газ жүйесіне 160мм,110мм,90мм, 63мм полиэтилен құбырлары орнатылды.***

***Жолды ұйымдастыру жұмыстары бойынша 7 жерге жол кедергілері мен 447 дана жол белгілері орнатылды.***

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;з

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 21.10.2019 ж.,

*айы, жылы*

жұмыстардың аяқталуы 30.10.2021 ж.,

*айы, жылы*

құрылыстың ұзақтығы:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 10 ай; нақты 17 ай;

лданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның емлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты данылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен аржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1.Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде элетрондық модульде бар:

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (электрмен жабдықтау) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасызету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

_____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні)Мөрдің орны(болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мердігер (бас мердігер) **"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС-і** ***«Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, «Шарапхана-Жаңабазар-1 мамыр КХ-29 автожолының 0-16 шақырымын күрделі жөндеу»*** нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

*объектінің (кешеннің) атауы*

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

**Мердігер (бас мердігер)**

***«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і,директоры*** ***Карсыбаев С.***

*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні*

М.О.

***«Агат» ЖШС-і директоры*** ***Каримов О.***

*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні*

М.О.