Заказчик: ТОО "Многопрофильный Медицинский Центр ЭМИРМЕД" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Almaty Tech Company"

Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"

Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Договор

Наименование объекта: "Реконструкция медицинского центра"

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
		НА ОТМ.+3,220										
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	132,448		201,37	25,79	26671	3415	--	22215	52797
		НР - 92%; СП - 8%				175,58	6,73	23255	891		3911	
2	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,0536149		395085,00	--	21182	--	21182	--	22877
		СП - 8%				--	--	--	--		1695	
3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	132,448		630,71	53,61	83536	7101	--	71943	167917
		НР - 92%; СП - 8%				577,10	13,31	76436	1763		12438	
4	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	20,463216		43126,00	--	882497	--	882497	--	953097
		СП - 8%				--	--	--	--		70600	
5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	132,448		907,21	110,32	120158	14611	72750	33610	166070
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	32797	3736		12301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	4,052909	1791,00				7259		
5.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0153	2,026454	31568,00				63971		
6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	132,448		521,25	24,46	69039	3239	63972	2478	77239
		НР - 92%; СП - 8%				13,80	6,54	1828	866		5721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0153	2,026454	31568,00				63971		
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1377459		16483,88	1500,12	2271	207	4	1956	4565
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	2060	90		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,038569	112,00				4		
8	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1377459		441876,00	--	60867	--	60867	--	65736
		СП - 8%				--	--	--	--		4869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1266221	28573	1101272	132202	1510298
								136376	7346	--	111873	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1266221				
	Материалы		тенге					136725				
	Всего заработная плата		тенге						143722			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					964546				
		Накладные расходы	тенге					132202				
		Сметная прибыль	тенге					111873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1510296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									112
		Сметная заработная плата	тенге						143722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1510296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									112
		Сметная заработная плата	тенге						143722			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
9	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокассет и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	436,1856		3874,36	14,71	1689940	6416	729573	764145	2650412
		НР - 80%; СП - 8%				2187,03	2,82	953951	1230		196327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

4	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	20,463216		43126,00	--	882497	--	882497	--	953097
9.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	959,60832	266,00				255256		
9.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	2180,928	26,00				56704		
9.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	1134,08256	73,00				82788		
9.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	3663,95904	23,00				84271		
9.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	136,089907	1015,00				138131		
10	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	34,780032		33894,00	--	1178834	--	1178834	--	1273141
		СП - 8%				--	--	--	--		94307	
11	222-528-0204 РСНБ РК 2015	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2	479,80416		3973,00	--	1906262	--	1906262	--	2058763
		СП - 8%				--	--	--	--		152501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4775036	6416	3814669	764145	5982316
								953951	1230	--	443135	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2868774				
	Материалы		тенге					729573				
	Всего заработная плата		тенге						955181			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1178834				
		Накладные расходы	тенге					764145				
		Сметная прибыль	тенге					290634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3923553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									715
		Сметная заработная плата	тенге						955181			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					1906262				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1906262				
		Сметная прибыль	тенге					152501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					2058763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5982316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									715
		Сметная заработная плата	тенге						955181			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									7492612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1090327				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						34989			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						8576			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4915940		
		- Накладные расходы	тенге								896347	
		- Сметная прибыль	тенге								555008	

Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%	112 389
ИТОГО		7 605 001
Зимнее удорожание	1,1%	83 655
Итого		7 688 656
Непредвиденные работы и затраты	2%	153 773
Итого с непредвиденными затратами		7 842 429
в текущих ценах 2022г - 100%	1,0500514	8 234 954
НДС 12%	12%	988 194
Итого с НДС		**9 223 148**

Заказчик:

_____ **ТОО "Многопрофильный Медицинский Центр ЭМИРМЕД"**

Технический надзор:
Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

Сергеш Е.А.

Генеральный Подрядчик:
Директор ТОО "Almaty Tech Company"

Зубаиров Б. А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "КАЖК ТРЕЙД"

Кенжарикбасов А.К.

Заказчик: "Шадикулов Галимжан Махаммаджанович"
Подрядчик: ТОО "Almaty Tech Company"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор
Наименование стоительства и его адрес: "Реконструкция медицинского центра"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2022 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	9 223 148	988 194								988 194	9 223 148
Всего по стройке	**9 223 148**	**988 194**								**988 194**	**9 223 148**

Заказчик:

ТОО "Многопрофильный Медицинский Центр

_____

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

_____ **Төлеш Е.А.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО "Almaty Tech Company"

_____ **Зубаиров Б. А.**