Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "KBB Constraction Group"
ДОГОВОР №12 от 26.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		12	26.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района	88 901 023,00	25 044 341,07	10 710 389,00	-	-	-	14 333 952,00	-	3 005 320,93	28 049 662,00
Всего к оплате:	**88 901 023,00**	**25 044 341,07**							**3 005 320,93**	**28 049 662,00**

Заказчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
Сагынаев Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "KBB Constraction Group"
БИН 210840013152
Альмуканова У.У.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "KBB Constraction Group"
ДОГОВОР №12 от 26.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения 10кВ									
		Раздел 2 Трансформаторная подстанция									
1	581-001-0001 (пл) (об)KEMONT	**КТПН-У-630кВа с силовым трансформатором ТМГ-630/10-0,4кВ,РУ-0,4кВ из 3-х панелей ЩО-70, приборы учёта Меркурий 234 ARTM-03 PB.G на вводе и отх.фидерах.На основании опросного листа №П-0258-ЭС.ОП1.**	шт	1	11386850		11386850		–	–	11386850
					–		–		11386850	–	
		Итого по разделу 2					**11 386 850**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					11 386 850				
		Раздел 3 ВЛ 10кВ									
		3.2 Опора промежуточная П10-2									
2	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %**	опора	22	10711,16	4671,9	235646	102782	20507	129119	393946
					5107,14	2229,17	112357	49042	–	29181	
3	225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=22,000;**	шт.	22	85491		1880802		1880802	–	2031266
					–		–		–	150464	
		3.3 Угловая анкерная опора УА 10-1									

4	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	4	10711,16	4671,9	42845	18688	3728	23477	71628
					5107,14	2229,17	20429	8917	–	5306	
5	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=4,000;	шт.	12	85491		1025892		1025892	–	1107963
					–		–		–	82071	
6	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=4,000;	шт.	12	9303		111636		111636	–	120567
					–		–		–	8931	
	3.4 Анкерная (концевая) опора А 10-1										
7	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	2	10711,16	4671,9	21422	9344	1864	11738	35813
					5107,14	2229,17	10214	4458	–	2653	
8	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=2,000;	шт.	4	85491		341964		341964	–	369321
					–		–		–	27357	
9	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	9303		37212		37212	–	40189
					–		–		–	2977	
	3.7 Кабельная и проводниковая продукция										
10	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	4,2	294500		1236900		1236900	–	1335852
					–		–		–	98952	

Итого по разделу 3	**5 506 545**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 417
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 660 505
- накладные расходы, тенге	164 334
в т.ч. зарплата, тенге	14 790
- сметная прибыль (8 %), тенге	407 892
Итого по смете	**16 893 395**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 417
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 660 505
- оборудование, тенге	11 386 850
- накладные расходы, тенге	164 334
в т.ч. зарплата, тенге	14 790
- сметная прибыль (8 %), тенге	407 892

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1. Сети электроснабжения 0,4 кВ

Раздел 3 Кабельная и проводниковая продукция									
1 241-207-1301	**Труба кабельная двустенная гибкая ПНД, с протяжкой, SN13 250Н, Д=63 ,цвет красный**	м	160	916		146560	146560	–	158285
				–		–	–	11725	
2 243-110-1602	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,200;**	км	0,0504	115036		5798	5798	–	6262
				–		–	–	464	
3 243-701-0713	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х70+1*25**	км	2,7	1298584		3506177	3506177	–	3786671
				–		–	–	280494	
4 243-701-0702	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16**	км	0,98	226034		221513	221513	–	239234
				–		–	–	17721	
	Итого по разделу 3					**4 190 452**			
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 880 048			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					310 404			
Раздел 4 Опора промежуточная П10-1									
5 1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %**	опора	28	10711,16	4671,9	299912	130813	26099	164334	501386

				5107,14	2229,17	143000	62417	–	37140	
6 225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=28,000;**	**шт.**	**28**	85491		2393748		2393748	–	2585248
				–		–		–	191500	
	Итого по разделу 4					**3 086 634**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					143 000				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					130 813				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					62 417				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 419 847				
	- накладные расходы, тенге					164 334				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 790				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					228 640				
Раздел 5 Опора угловая анкерная УА10-1										
7 1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %**	**опора**	**4**	21716,74	10804	86867	43216	3728	48433	146124
				9980,62	5154,8	39922	20619	–	10824	
8 225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=4,000;**	**шт.**	**12**	85491		1025892		1025892	–	1107963
				–		–		–	82071	
9 1133-0203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=4,000;**	**шт.**	**12**	3431,49	1826,25	41178	21915	–	22912	69217
				1605,24	781,45	19263	9377	–	5127	
10 225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=4,000;**	**шт.**	**12**	9303		111636		111636	–	120567
				–		–		–	8931	
	Итого по разделу 5					**1 443 871**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 185				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 131				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 996				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 141 256				
	- накладные расходы, тенге					71 345				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 421				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					106 953				
Раздел 6 Опора анкерная А10-1										
11 1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %**	**опора**	**10**	21716,74	10804	217167	108040	9321	121083	365310

12 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=10,000;			9980,62	5154,8	99806	51548	–	27060	
		шт.	20	85491		1709820		1709820	–	1846606
13 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=10,000;			–		–		–	136786	
		шт.	20	3431,49	1826,25	68630	36525	–	38187	115362
14 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=10,000;			1605,24	781,45	32105	15629	–	8545	
		шт.	20	9303		186060		186060	–	200945
				–		–		–	14885	
	Итого по разделу 6					**2 528 223**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 911				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 565				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 177				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 905 201				
	- накладные расходы, тенге					159 270				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 334				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					187 276				
Раздел 7 Заземление										
15 243-903-2001	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-L12, без брони	шт.	150	20374		3056100		3056100	–	3300588
				–		–		–	244488	
16 252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	164	1268		207952		207952	–	224588
				–		–		–	16636	
17 252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	164	1434		235176		235176	–	253990
				–		–		–	18814	
	Итого по разделу 7					**3 779 166**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 499 228				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					279 938				
	Итого по смете					**15 028 346**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					334 096				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	340 509
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	159 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 845 580
в т.ч. зарплата, тенге	394 949
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 545
	1 113 211

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									31 921 741
		в т.ч.оборудование									11 386 850
		в т.ч. прочие									-
		Временные здания и сооружения 1,3% К=0,8									213 563
		Итого:									32 135 304
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76 %)									365 173
		Затраты на оплату труда в зонах экологического бедствия									30 331
		Итого:									32 530 808
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									422 273
		ИТОГО									32 953 080
		Итого с понижающим коэффициентом									31 305 426
		Итого с коэффициентом субподряда									25 044 341
		Налог на добавленную стоимость-12%									3 005 321
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**28 049 662**

Заказчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
_____ Сагынаев Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "KBB Constraction Group"
БИН 210840013152
_____ Альмуканова У.У.