Подрядчик: **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"** БИН 050540009941

Субподрядчик: **ТОО "Агат"** БИН 901240000314

Найменование объект: Реконструкция канализационно-насосной станции в мкр.Достык г.Шымкент

Акт выполненных работ №2 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КНС										
1	290-003-0005 (пл)	(Стр.4) Блок блочно-модульный	к-т	1		13214286,00		13214286,00		13214286,00	1057143	14271429
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									14271429
		в.т.ч зарплата,тенге сметная прибыл (8%),тенге	Тенге									1141714
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										
		в том числе оборудование	Тенге									14271429
		Временные здания и сооружения 3,7%х0,8%	Тенге									14271429
		Итого	Тенге									
		Зимнее удорожания 1,96%	Тенге									14271429
		Итого	Тенге									
		Непредвиденные работы 2%	Тенге									14271428
		Итого	Тенге									14271429
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге									13557858
		Налог на добовленному стоимость 12%	Тенге									1626943
		Итого с НДС	Тенге									15 898 372

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Карсыбаев С К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Агат"
_____ Каримов О.Е.