ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"21" 12 2017ж
№ 120
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Шымкент. «21» 12 2017 г.

Заказчик *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента», в лице руководителя Жуматаева К.А. г.Шымкент, ул.Тыныбаева, 49*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 2017 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «ХМСУ Шымкентмелиорация», в лице директора Карсыбаева С.К., ЮКО,Казыгуртский район,с.Казыгурт, ул. Кунаева №89*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Pride group», ЮКО, г.Шымкент, ул.Уалиханова, 225/15, директор М.Мурат*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Береке», ЮКО, г.Шымкент, директор Абдужаппаров Р.Х.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка «Самал» в г.Шымкент»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *ул.Рыскулова в районе рынка «Самал» в г.Шымкент», ЮКО*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *2014 года (без номера) акимат г.Шымкента*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *KZ45REA00049529; 28.03.2017 года*.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Береке» ,№176/БК-10-2013*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента»*,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2017г.*;

месяц, год

окончание работ *октябрь 2017г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5 (пять)*;

фактически, месяц *6 (шесть)*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность перехода	Чел/час	3500	3500	3500	3500
Общая площадь сооружения	М2	401,86	401,86	401,86	401,86
Строительный объем	М3	1889	1889	1889	1889
Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен - 2014 года	млн. тенге	126,662	126,662	126,662	126,662
-в том числе СМР	млн. тенге	97,345	97,345	97,345	97,345

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Переход делится на семь частей, функционально связанных между собой: лестничные сходы-№1,№2,№3,№4; входы №1 и №2 в среднюю часть (тоннель); средняя часть (тоннель). Средняя часть(тоннель) выполнена из замкнутых звеньев прямоугольных водопропускных

труб, установленных на монолитную бетонную фундаментную плиту , которая выполнена с уклоном 0,007 от входа №2 к входу №1.Звенья в проектное положение установлены по слою цем. раствора. Стыки между звеньями заполнены цем. раствором.
Деформационные швы заполнены цем.раствором. С наружной стороны деформационные швы и стыки между звеньями заделаны по типу узлов серии 3.006.1-3/83.0-07У. Фундаментные плиты, стены и плиты покрытия входов выполнены монолитные железобетонные. Навесы сходов выполнены из металлических конструкций, устанавливаемых на стены сходов. Покрытие выполнено из монолитного поликарбоната, который крепиться к металлическим конструкциям навеса.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *126 662,00* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *97 345,00* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *3 562,00* тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *126 662,00* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *97 345,00* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *3 562,00* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *«Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка «Самал» в г.Шымкент»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Жуматаева К.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *М.Мурат*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *Абдужаппаров Р.Х.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик *Карсыбаев С.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.