Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і

форма 3

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы «Самал» базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017ж. №17 келісім шарт.

2017 жылғы шілде айындағы орындалған жұмыстардың №3 анықтамасы

20.07.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№ 17 келісім шарт	20.02.2017ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (шілде айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың шілде айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Шымкент қаласы «Самал» базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.	50 080 441	26 857 537	10 632 491		17 701 863			3 222 904	30 080 441
Ұстап қалу 5%	2 504 022	1 342 877	531 625		885 093			161 145	1 504 022
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма	47 576 419	25 514 660	10 100 867		16 816 770			3 061 759	28 576 419

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і басшысы
_____ Қ. Жұматаев
"___" _____ 2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ Мұрат М.
"___" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ Карсыбаев С.К.
"___" _____ 2017 жыл

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.

Форма 2В

Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

А К Т

приемки выполненных работ
за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м НА 20 МЕТРОВ	857,5	3,35	3,35	2874	2874	967	--	--
		м3		--	1,16	--	997	97	--	3
2	E0101-27-11 K=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	857,5	4,45	4,45	3812	3812	1283	--	--
		м3		--	1,54	--	1322	97	0,01	4
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	857,5	21,55	4,52	18476	3873	14165	0,11	93
		м3		17,03	--	14603	--	97	--	--
4	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	367,5	122,18	--	44901	--	50738	0,89	325
		м3		122,18	--	44901	--	113	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145449				
РАЗДЕЛ 2. Вход №1 (АС49-АС56)										
		Монолитная плита покрытия								
5	E0129-202-1 т.ч. п-1.3 K=0,82	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 40 см в деревянной опалубке /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/,бетон В20,W4 на ССПЦ	6,768	9554,17	122,12	64663	827	6195	4,49	30
		м3		809,96	37,60	5482	254	108	0,22	2

6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,27924	61200,00	--	17089	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,57766	65900,00	--	38068	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (фиксатор Ф-2)	0,02145	62000,00	--	1330	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134986					
		РАЗДЕЛ 3. Сходы									
		Сход №1 (АС19-АС29)									
		Монолитная балка Б-1									
9	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм кл. В20 0,4МПА на сспц	1,28	13452,45	407,30	17219	521	3412	14,40	18	
		м3		2385,00	153,86	3053	197	105	0,75	1	
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм Хомуты	0,01512	50600,00	--	765	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
11	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1105	64400,00	--	7116	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00408	93997,62	304,24	384	1	142	198,00	1	
		1т		33075,00	114,75	135	--	105	0,56	--	
		Монолитная плита покрытия									
13	Е0129-202-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 40 см в деревянной опалубке /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/,бетон В25,W4 на ССПЦ	6,7	9902,32	122,12	66346	818	6133	4,49	30	
		м3		809,96	37,60	5427	252	108	0,22	1	
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,38068	67700,00	--	25772	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13268	65900,00	--	8744	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-4)	0,0058	65000,00	--	377	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-4)	0,0783	67700,00	--	5301	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Сход №2 (АС19,АС30-АС36)									
		Стена СТ-2									

18	Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метрост роя/ бетон В20 0,4МПА на сспц	24,842071	14473,12	242,44	359542	6023	41524	8,36	208
		м3		1470,47	77,22	36529	1918	108	0,46	11
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодич еского профиля класса А-III, d 10 мм	0,9375462	67700,00	--	63472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0263034	65900,00	--	1733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-53 Изм. и доп.вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,0126583	65000,00	--	823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксаторФ-1)	0,2645614	67700,00	--	17911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная балка Б-1								
23	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм кл. В20 0,4МПА на сспц	1,28	13452,45	407,30	17219	521	3412	14,40	18
		м3		2385,00	153,86	3053	197	105	0,75	1
24	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм Хомуты	0,01512	50600,00	--	765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1105	64400,00	--	7116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00408	93997,62	304,24	384	1	142	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	135	--	105	0,56	--
		Монолитная плита покрытия								
27	Е0129-202-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 40 см в деревянной опалубке /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/,бетон В25,W4 на ССПЦ	6,98	9902,32	122,12	69118	852	6389	4,49	31
		м3		809,96	37,60	5653	262	108	0,22	2
28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3941	67700,00	--	26681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13268	65900,00	--	8744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-4)	0,0058	65000,00	--	377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм (фиксатор Ф-4)	0,0783	67700,00	--	5301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-1 (АС41)								
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,48	5302,45	66,01	39662	494	1733	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1464	186	105	0,12	1
33	Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В12,5 0,4 МПА на сспц	16,6	13998,51	232,00	232375	3851	38373	11,70	194
		м3		2066,40	73,98	34302	1228	108	0,44	7
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	0,253792	41200,00	--	10456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус ПН-1								
35	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00948	18837,97	11119,34	179	105	117	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	72	40	105	20,52	--
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	0,00948	50900,00	--	483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Укладка швеллера	0,6486374	13711,47	5475,87	8894	3552	3849	28,90	19
		т		5040,00	1552,87	3269	1007	90	5,46	4
38	С12021-146	Косоуры	0,6486374	108500,00	--	70377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00378	167210,10	1826,10	632	7	47	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,85789	40,72	0,04	605	1	111	0,04	1
		м2		8,32	--	124	--	90	--	--
		Лестница Л-2 (АС42)								
41	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,32	5302,45	66,01	38814	483	1696	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1433	182	105	0,12	1
42	Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В12,5 0,4 МПА на сспц	15,8	13998,51	232,00	221176	3666	36523	11,70	185
		м3		2066,40	73,98	32649	1169	108	0,44	7
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	0,2487716	41200,00	--	10249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение ОГ-1 (33,9пм)								
44	Е0127-59-5 прим	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	2,437	502,89	21,62	1226	53	620	1,13	3
		м		185,85	5,30	453	13	133	0,02	--
45	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	2,437	5978,09	--	14569	--	--	--	--

		Пандус ПН-1	пм		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00948	18837,97	11119,34	179	105	117	42,50	--
			т	7560,00	4200,75	72	40	105	20,52	--
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00948	50900,00	--	483	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Укладка швеллера	0,6345365	13711,47	5475,87	8700	3475	3765	28,90	18
			т	5040,00	1552,87	3198	985	90	5,46	3
49	С12021-146	Косоуры	0,6345365	108500,00	--	68847	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00378	167210,10	1826,10	632	7	47	42,70	--
			т	8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,536782	40,72	0,04	592	1	109	0,04	1
			м2	8,32	--	121	--	90	--	--
		Навесы для сходов (АС45-АС48)								
52	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2535908	4804,80	2285,57	1218	580	537	10,29	3
			т	1737,45	617,13	441	156	90	2,34	1
53	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2535908	542,84	144,52	138	37	67	1,34	--
			т	292,50	--	74	--	90	--	--
54	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,7003168	5030,50	2020,02	18614	7475	9241	14,10	52
			т	2272,50	502,43	8409	1859	90	1,79	7
55	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,7003168	2452,13	545,76	9074	2019	4099	5,25	19
			т	1230,75	--	4554	--	90	--	--
56	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,5823054	13864,97	4022,39	8074	2342	5326	56,50	33
			т	9090,00	1071,86	5293	624	90	3,81	2
57	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5823054	2452,13	545,76	1428	318	645	5,25	3
			т	1230,75	--	717	--	90	--	--
58	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0709828	154200,00	--	10946	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	4,4652302	154400,00	--	689432	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
60	Е0109-38-2 прим	Монтаж покрытия из поликарбоната	187	533,18	19,41	99704	3629	79720	2,83	529

61	Прайс-лист стр.24	Стоимость поликарбоната раз. 2,05х3,05х12	м2		472,50	1,18	88358	221	90	0,01	1
			лист	30	43949,40	--	1318482	--	--	--	--
62	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			--	--	--	--	--	--	--
			м2	104,3329	40,72	0,04	4248	4	781	0,04	4
63	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-1			8,32	--	868	--	90	--	--
			1т	0,14588	70437,87	304,24	10275	44	1500	58,00	8
		ИТОГОПО РАЗДЕЛУ 3			9675,00	114,75	1411	17	105	0,56	--
			Тенге				4093876				
		РАЗДЕЛ 4. Средняя часть									
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ АС-12									
64	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг									
			1т	0,167	70437,87	304,24	11763	51	1717	58,00	10
65	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			9675,00	114,75	1616	19	105	0,56	--
			т	0,0764	135110,10	1826,10	10322	140	940	42,70	3
66	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры			8100,00	690,75	619	53	140	3,37	--
			т	0,202	40200,00	--	8120	--	--	--	--
		Приямки			--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5									
			м3	0,31	5302,45	66,01	1644	20	72	1,35	--
68	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон В15 0,4мпа на сспц			195,75	24,93	61	8	105	0,12	--
			м3	1,2	9516,40	954,99	11420	1146	1771	6,51	8
69	С12041-71 Изм. и доп.вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d8 мм			1075,50	330,44	1291	397	105	1,34	2
			т	0,1307292	68200,00	--	8916	--	--	--	--
70	С12041-4 Изм. и доп.вып 9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм			--	--	--	--	--	--	--
			т	0,00438	50600,00	--	222	--	--	--	--
71	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг			--	--	--	--	--	--	--
			1т	0,03258	64092,87	304,24	2088	10	118	20,00	1
72	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры			3330,00	114,75	108	4	105	0,56	--
			т	0,03258	40200,00	--	1310	--	--	--	--
73	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков Р-1			--	--	--	--	--	--	--
			т	0,07106	10614,60	1941,97	754	138	646	42,30	3
74	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т			6975,00	726,75	496	52	118	3,55	--
			т	0,03846	154400,00	--	5938	--	--	--	--
75	С11011-4450 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали			--	--	--	--	--	--	--
			т	0,0326	50462,00	--	1645	--	--	--	--
76	С11011-818	Петля врезная		4	--	--	--	--	--	--	--
					21,00	--	84	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днища	1,2	262,87	4,19	315	5	84	0,38	--
		м2		58,05	1,58	70	2	118	0,01	--
78	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	1,2	55,56	0,23	67	--	65	0,29	--
		м2		51,30	0,09	62	--	105	--	--
79	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,356	334,97	3,78	1794	20	952	0,89	5
		м2		149,18	1,42	799	8	118	0,01	--
80	Е0106-36-4	Железнение поверхности стен	5,356	55,56	0,23	298	1	289	0,29	2
		м2		51,30	0,09	275	--	105	--	--
81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,76	245,44	3,82	1168	18	218	0,21	1
		м2		37,35	1,44	178	7	118	0,01	--
		Гидроизоляция средняя часть								
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	429	245,44	3,82	105294	1639	19636	0,21	91
		м2		37,35	1,44	16023	618	118	0,01	3
83	Е0129-209-2 т.ч. п-1.3 К=0,82 К=0,5	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем, в 4 слоя гидроизола /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ - 2слоя гидроизола с устройством цементной стяжки М100 20-60 мм	96,72	921,59	116,80	89136	11297	17656	0,83	80
		м2		135,61	33,42	13116	3232	108	0,18	18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			324849				
		РАЗДЕЛ 5. Узлы сопряжения (лист АС-10)								
		Узел "1" -2 шт								
84	Е0113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	7,24	61,29	5,38	444	39	308	0,24	2
		м2		45,00	2,25	326	16	90	0,01	--
85	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	7,24	476,00	--	3446	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	7,24	496,13	5,38	3592	39	1232	0,94	7
		м2		186,75	2,25	1352	16	90	0,01	--
87	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	7,24	827,69	4,71	5992	34	1451	1,20	
		м2		222,75	--	1613	--	90	--	
88	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	7,24	612,02	1,57	4431	11	850	0,67	
		м2		130,50	--	945	--	90	--	

89	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	7,24	529,82 85,50	1,57 --	3836 619	11 --	557 90	0,47 --	3 --
90	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором м	7,24	40,60 39,15	1,45 0,54	294 283	10 4	402 140	0,24 --	2 --
91	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3	0,076	6122,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками м	7,24	11,69 10,87	0,82 0,31	85 79	6 2	113 140	0,07 --	-- --
93	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные т	0,0004344	693800,00 --	-- --	301 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Узел "2" -4 шт								
94	Е0113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке м2	13,32	61,29 45,00	5,38 2,25	816 599	72 30	566 90	0,24 0,01	3 --
95	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм м2	13,32	476,00 --	-- --	6340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя м2	13,32	496,13 186,75	5,38 2,25	6608 2488	72 30	2266 90	0,94 0,01	13 --
97	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	13,32	827,69 222,75	4,71 --	11025 2967	63 --	2670 90	1,20 --	16 --
98	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя м2	13,32	612,02 130,50	1,57 --	8152 1738	21 --	1564 90	0,67 --	9 --
99	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	13,32	529,82 85,50	1,57 --	7057 1139	21 --	1025 90	0,47 --	6 --
100	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором м	13,32	40,60 39,15	1,45 0,54	541 521	19 7	740 140	0,24 --	3 --
101	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3	0,3	6122,00 --	-- --	1837 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками м	14	11,69 10,87	0,82 0,31	164 152	11 4	219 140	0,07 --	1 --
103	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные т	0,00084	693800,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Узел "3" -21,8пм								

104	Е0113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	5,45	61,29	5,38	334	29	232	0,24	1
		м2		45,00	2,25	245	12	90	0,01	--
105	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	5,45	476,00	--	2594	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	5,45	496,13	5,38	2704	29	927	0,94	5
		м2		186,75	2,25	1018	12	90	0,01	--
107	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый посл едующий слой	5,45	827,69	4,71	4511	26	1093	1,20	7
		м2		222,75	--	1214	--	90	--	--
108	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	5,45	612,02	1,57	3336	9	640	0,67	4
		м2		130,50	--	711	--	90	--	--
109	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	5,45	529,82	1,57	2888	9	419	0,47	3
		м2		85,50	--	466	--	90	--	--
110	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	5,45	40,60	1,45	221	8	303	0,24	1
		м		39,15	0,54	213	3	140	--	--
111	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,1744	6122,00	--	1068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	5,45	11,69	0,82	64	4	85	0,07	--
		м		10,87	0,31	59	2	140	--	--
113	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,000327	693800,00	--	227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Узел "4" -54шт									
114	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 2 слоя	42,255	496,13	5,38	20964	227	7188	0,94	40
		м2		186,75	2,25	7891	95	90	0,01	--
115	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	42,255	275,90	1,57	11658	66	2824	0,40	17
		м2		74,25	--	3137	--	90	--	--
116	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	42,255	40,60	1,45	1716	61	2348	0,24	10
		м		39,15	0,54	1654	23	140	--	--
117	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,189	6122,00	--	1157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Узел "5" -2 шт									

118	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	11,52	496,13	5,38	5715	62	1960	0,94	11
		м2		186,75	2,25	2151	26	90	0,01	--
119	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	11,52	827,69	4,71	9535	54	2309	1,20	14
		м2		222,75	--	2566	--	90	--	--
120	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	11,52	612,02	1,57	7050	18	1353	0,67	8
		м2		130,50	--	1503	--	90	--	--
121	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	11,52	529,82	1,57	6104	18	886	0,47	5
		м2		85,50	--	985	--	90	--	--
122	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	11,52	40,60	1,45	468	17	640	0,24	3
		м		39,15	0,54	451	6	140	--	--
123	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,06	6122,00	--	367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	11,52	11,69	0,82	135	9	180	0,07	1
		м		10,87	0,31	125	4	140	--	--
125	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0006912	693800,00	--	480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "6" -3 шт								
126	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	8,84	496,13	5,38	4386	48	1504	0,94	8
		м2		186,75	2,25	1651	20	90	0,01	--
127	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	8,84	827,69	4,71	7317	42	1772	1,20	11
		м2		222,75	--	1969	--	90	--	--
128	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	8,84	612,02	1,57	5410	14	1038	0,67	6
		м2		130,50	--	1154	--	90	--	--
129	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	8,84	529,82	1,57	4684	14	680	0,47	4
		м2		85,50	--	756	--	90	--	--
130	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	8,84	40,60	1,45	359	13	491	0,24	2
		м		39,15	0,54	346	5	140	--	--
131	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,132	6122,00	--	808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	8,84	11,69	0,82	103	7	138	0,07	

		м		10,87	0,31	96	3	140	–	–	
133	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0005304	693800,00	–	368	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
		Узел "7" -3 шт									
134	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	8,84	496,13	5,38	4386	48	1504	0,94	8	
		м2		186,75	2,25	1651	20	90	0,01	–	
135	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	8,84	827,69	4,71	7317	42	1772	1,20	11	
		м2		222,75	–	1969	–	90	–	–	
136	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	8,84	40,60	1,45	359	13	491	0,24	2	
		м		39,15	0,54	346	5	140	–	–	
137	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,132	6122,00	–	808	–	–	–	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	–	
138	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	8,84	11,69	0,82	103	7	138	0,07	1	
		м		10,87	0,31	96	3	140	–	–	
139	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0005304	693800,00	–	368	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
		Узел "8" -4 шт									
140	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	9,6	496,13	5,38	4763	52	1633	0,94	9	
		м2		186,75	2,25	1793	22	90	0,01	–	
141	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый по следующий слой	9,6	827,69	4,71	7946	45	1925	1,20	12	
		м2		222,75	–	2138	–	90	–	–	
142	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9,6	40,60	1,45	390	14	533	0,24	2	
		м		39,15	0,54	376	5	140	–	–	
143	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,3	6122,00	–	1837	–	–	–	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	–	
144	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	9,6	11,69	0,82	112	8	150	0,07	1	
		м		10,87	0,31	104	3	140	–	–	
145	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,000576	693800,00	–	400	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			26780?					

РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы

		Наружная отделка								
146	Е0115-4-3	Облицовкагранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 Цоколь м2	85,3	3457,96 2970,00	12,17 4,59	294964 253341	1038 392	266419 105	14,80 0,02	1262 2
147	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм м2	85,3	10100,00 --	-- --	861530 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Внутренняя отделка								
		Потолков								
148	Е0115-35-1 прим.	Устройство подвесных потолков м2	150,6	326,29 319,50	2,21 0,83	49139 48117	333 125	50654 105	1,76 --	265 1
149	Прайс-лист стр.18	Стоимость реечных подвесных потолков белых с направляющимм м2	112,25	1370,85 --	-- --	153878 --	-- --	-- --	-- --	-- --
150	Прайс-лист стр.17	Стоимость реечных подвесных потолков хромированных с направляющимм м2	38,35	2213,76 --	-- --	84898 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Стен								
151	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 м2	55,5	3214,36 2970,00	12,17 4,59	178397 164835	675 255	173344 105	14,80 0,02	821 1
152	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм м2	55,5	10100,00 --	-- --	560550 --	-- --	-- --	-- --	-- --
153	Прайс-лист стр.13	Стоимость клеевой смеси Кнауф Мрамор кг	160,95	33,36 --	-- --	5369 --	-- --	-- --	-- --	-- --
154	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом по кирпичу и бетону м2	196,1	336,66 333,00	2,10 0,79	66019 65301	412 155	68729 105	2,00 --	392 1
155	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	118,2	1180,00 --	-- --	139476 --	-- --	-- --	-- --	-- --
156	С11011-1169 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	77,9	1350,00 --	-- --	105165 --	-- --	-- --	-- --	-- --
157	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	1764,9	19,32 --	-- --	34100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
158	Е0115-16-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток стен "Панно" м2	9,25	277,46 274,50	1,88 0,72	2567 2539	17 7	2673 105	1,58 --	15 --
159	Прайс-лист стр.20	Стоимость плит керамогранитных "Панно" м2	9,3425	3624,22 --	-- --	33859 --	-- --	-- --	-- --	-- --
160	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	83,25	19,32 --	-- --	1608 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3321339				

РАЗДЕЛ 7. Полы

Гранитное покрытие - 308,4 м2

161	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	154,2	476,56	16,52	73486	2547	88231	2,91	449
		м2		459,00	6,19	70778	954	123	0,03	5
162	С143011-28	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 20 мм	154,2	8760,00	--	1350792	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	Прайс-лист стр.13	Стоимость клеевой смеси Кнауф Мрамор	447,18	33,36	--	14918	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Керамогранитное покрытие - 147,2 м2								
164	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. Наливной пол IVSIL-Express-Finish ТОЛЩ. 8мм	73,6	63,08	9,95	4643	732	5064	0,36	26
		м2		52,20	3,74	3842	275	123	0,02	1
165	Е0111-11-2 К=2,5	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	73,6	-3,25	-1,68	-239	-123	-199	-0,01	-1
		м2		-1,58	-0,62	-116	-46	123	--	--
166	Прайс-лист стр.14	Стоимость наливного пола IVSIL-Express-Finish	942,08	29,24	--	27548	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	73,6	195,38	30,36	14380	2234	12702	0,80	59
		м2		132,85	7,46	9778	549	123	0,04	3
168	Прайс-лист стр.20	Стоимость плит керамогранитных размером 60х60 толщиной 16 мм	75,072	2727,50	--	204759	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
169	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC	662,4	19,32	--	12798	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1917415				
		РАЗДЕЛ 8. Сети электроснабжения								
170	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,3	218,93	--	2255	--	2548	1,54	16
		м3		218,93	--	2255	--	113	--	--
171	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,3	122,18	--	1258	--	1422	0,89	9
		м3		122,18	--	1258	--	113	--	--
172	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	64	27,70	2,10	1773	134	1228	0,10	6
		м		19,70	0,50	1261	32	95	--	--
173	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	10	34,10	2,70	341	27	241	0,15	2
		м		25,00	0,40	250	4	95	--	--
174	С151601-177	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,015	204900,00	--	3074	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

175	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,063	85800,00	--	5405	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
176	Ц0108-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	2	376,40	--	753	--	574	2,00	4
		шт		302,00	--	604	--	95	--	--
177	С151610-53 прим.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КНТп-3В-М 1х35-50	2	3010,00	--	6020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
178	Ц0108-165-1 прим.	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
179	С151610-5 прим.	Муфты концевые для силовых кабелей ЕРТК 0015	4	3160,00	--	12640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
180	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3,5	183,60	92,60	643	324	291	0,40	1
		м		63,00	24,50	221	86	95	0,14	--
181	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	3,5	354,00	--	1239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	3,5	39,50	3,50	138	12	88	0,16	1
		м		25,90	0,70	91	2	95	--	--
183	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	3,5	181,00	--	634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,057	21603,38	--	1231	--	1304	133,00	8
		кан.-км		20790,00	--	1185	--	110	--	--
185	Прайс-лист стр.5	Стоимость трубы ПХВ диаметром 50 мм	6	50,44	--	303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
186	Прайс-лист стр.5	Стоимость трубы ПХВ диаметром 25 мм	51	17,56	--	896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	Ц0110-573-10	Защита кабелей на мостах и подходах к ним /в готовые траншеи/ на одноканальных линиях	4,2	252,20	56,30	1059	236	683	0,82	3

		м		151,00	15,00	634	63	98	0,09	--
188	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,02442	64200,00	--	1568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Прайс-лист стр.23	Стоимость профиля К239У2	4	486,80	--	1947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Прайс-лист стр.23	Стоимость профиля К237У2	8	421,22	--	3370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0004934	149300,00	--	74	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			71021				
				РАЗДЕЛ 9. Ирригация						
192	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,3	2020,60	958,90	6668	3164	5009	5,38	18
		м3		933,75	331,09	3081	1093	120	1,25	4
193	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	30	2030,00	--	60900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,36	1462,80	658,74	4915	2213	3089	3,01	10
		м3		537,75	228,49	1807	768	120	0,88	3
195	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,36	24500,00	--	82320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,93786	175064,60	1941,97	164186	1821	8523	42,30	40
		т		6975,00	726,75	6542	682	118	3,55	3
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			355747				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			10632489				
	Временные здания и сооружения, 1,5 %					159 487				
	Итого с временными					10 791 976				
	Прочие затраты:									
	Зимние удорожания 0,7%					75 544				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %					43 168				
	Затраты на выслугу лет, 1 %					107 920				

		ИТОГО:				11018608				
		Сметная заработная плата				1428592				
		Нормативная трудоемкость				7619				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				26330919				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				526618				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26857537				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3222904				
		Итого с НДС				30080441				
		Всего:				30080441				

Инженер-эксперт:
ТОО "Pride Group"
_____ Ержсев Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Карсыбаев С.К.

Нач.участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Рашидов Н.

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і

форма 3

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017ж. №17/ келісім шарт.

2017 жылғы тамыз айындағы орындалған жұмыстардың №4 анықтамасы

21.08.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Номірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№17 келісім шарт	20.02.2017ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Тамыз айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Тамыз айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.	80 276 010	26 960 329	11 059 287		29 401 513			3 235 240	30 195 569
Ұстап қалу 5%	4 013 801	1 348 016	552 964		1 470 076			161 762	1 509 778
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	76 262 210	25 612 313	10 506 323		27 931 438			3 073 478	28 685 791

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-ің басшысы
_____ К. Жұматаев
"___" _____ 2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ М.Мұрат
"___" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ Қарсыбаев С.К.
"___" _____ 2017 жыл

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.
Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

Форма 2В

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
1	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	26,715	408,11	169,61	10903	4531	8619	1,55	41
2	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований песчано-гравийных м3	78,09	238,50	4,07	6372	109	133	0,01	--
3	E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см м2	450	66,75	51,25	5213	4002	2609	0,12	9
4	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований песчано-гравийных м3	45	15,50	9,62	1210	751	133	0,04	3
5	E0137-74-3	Разборка лотков железобетонных м3	3,3	8,57	--	3857	--	5129	0,06	27
6	E0108-12-3	Демонтаж металлических решеток т	2,6796	8,57	--	3857	--	133	--	--
7	E0137-74-12	Разборка плит перекрытий м3	2,4	66,75	51,25	3004	2306	1503	0,12	3
8	E0127-59-1	Демонтаж разделительного бетонного ограждения (для дальнейшего использования) м	18	15,50	9,62	698	433	133	0,04	2
9	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	302,3466	1360,70	613,70	4490	2025	3797	4,30	14
10	E010333-A8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 т	302,3466	747,00	211,90	2465	699	120	1,00	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6393,19	1359,38	17131	3643	14841	25,38	68
		Накладные расходы -	Тенге	4185,00	508,72	11214	1363	118	2,49	7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	851,79	421,59	2044	1012	1660	2,41	6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	430,20	146,23	1032	351	120	0,70	2
				180,58	68,26	3250	1229	3117	0,68	12
				112,32	17,90	2022	322	133	0,09	2
				27,10	--	8194	--	1639	0,11	34
				5,42	--	1639	--	100	--	--
				57,51	57,51	17388	17388	3478	--	--
				--	11,50	--	3478	100	0,24	73
						75474	36136			217
						46393				
						7312				
						129178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с устройством съездов	2243,93175	27,84	26,18	62460	58735	19285	0,01	26
		м3		1,66	7,20	3725	16156	97	0,03	56
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	27,977775	123,98	51,24	3469	1434	2333	0,48	13
		м3		72,23	13,74	2021	384	97	0,05	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3 180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,990475	262,72	--	3150	--	3560	1,85	22
		м3		262,72	--	3150	--	113	--	--
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки из местного суглинка	355	89,00	88,73	31596	31500	8561	--	1
		м3		0,25	24,61	89	8737	97	0,08	30
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м НА 20 МЕТРОВ	857,5	3,35	3,35	2874	2874	967	--	--
		м3		--	1,16	--	997	97	--	3
6	Е0101-27-11 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	857,5	4,45	4,45	3812	3812	1283	--	--
		м3		--	1,54	--	1322	97	0,01	4
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	857,5	21,55	4,52	18476	3873	14165	0,11	93
		м3		17,03	--	14603	--	97	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	367,5	122,18	--	44901	--	50738	0,89	325
		м3		122,18	--	44901	--	113	--	--
9	Е0101-17-13	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	668,4	32,53	30,98	21744	20705	6833	0,01	7
		м3		1,53	9,01	1023	6022	97	0,03	21
10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1169,7	68,94	68,94	80639	80639	16128	--	--
		т		--	13,79	--	16128	100	0,29	339
		Устройство шпунт Ларсен								
11	Е0129-6-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство стального шпунтового ограждения методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/	171,784	72239,07	1978,02	12409516	339792	242504	5,83	1002
		т		839,48	467,63	144208	80332	108	2,16	371
12	Е0129-6-2 т.ч. п-1.3 К=0,82	Извлечение шпунта в шпунтовом ограждении при проходке шахтных стволов / при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/	171,784	1623,09	1012,28	278821	173894	147352	4,15	713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		555,35	238,89	95399	41038	108	1,10	189
13	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	171,784	-68500,00	--	-11767204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-24-1 прим	Установка крепежного пояса и распорных балок	4,033334	13864,97	4022,39	55922	16224	36888	56,50	228
		т		9090,00	1071,86	36663	4323	90	3,81	15
15	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,033334	542,84	144,52	2189	583	1062	1,34	5
		т		292,50	--	1180	--	90	--	--
16	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	0,241794	81800,00	--	19779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	1,81901	69700,00	--	126785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм - 219х3,5	105	1623,00	--	170415	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,5	6197,72	316,57	3099	158	2164	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1744	60	120	0,58	--
20	С11021-57	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,5	5630,00	--	2815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	4	26,00	--	104	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,18	40200,00	--	7236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм Защитный кожух для кабеля	0,008	154577,68	66009,80	1237	528	989	376,00	3
		км		70200,00	24936,75	562	199	130	121,79	1
24	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	8	-10,69	--	-86	--	-109	-0,05	--
		м		-10,69	--	-86	--	128	--	--
25	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм - 219х3,5	8,032	1623,00	--	13036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1596784	734751			2449
		Накладные расходы -	Тенге			554701				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2280574				
			РАЗДЕЛ 3. Вход №2 (АС57-АС64)							
		ПД-1								
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	1,72	5302,45	66,01	9120	114	399	1,35	2
		м3		195,75	24,93	337	43	105	0,12	--
43	Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В20 0,4 МПАна сспц	9	14435,97	232,00	129924	2088	20804	11,70	105
		м3		2066,40	73,98	18598	666	108	0,44	4
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,57018	65900,00	--	37575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Обрамление отверстий	0,06716	52400,00	--	3519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,35419	61200,00	--	21676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,00576	65000,00	--	374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1)	0,12154	67700,00	--	8228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стена СТ-1-СТ2								
49	Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ бетон В20 0,4МПА на сспц	15,94	14473,12	242,44	230702	3864	26644	8,36	133
		м3		1470,47	77,22	23439	1231	108	0,46	7
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,06108	65900,00	--	69925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,19684	61200,00	--	12047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,00888	65000,00	--	577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1)	0,18721	67700,00	--	12674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0129-202-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 40 см в деревянной опалубке /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/,бетон В20,W4 на ССПЦ	6,768	9554,17	122,12	64663	827	6195	4,49	30
		м3		809,96	37,60	5482	254	108	0,22	2
55	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,27924	61200,00	--	17089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,57766	65900,00	--	38068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (фиксатор Ф-2)	0,02145	62000,00	--	1330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			657492	6893			271
		Накладные расходы -	Тенге			54042				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			754225				
		РАЗДЕЛ 4. Сход №3,№4 (АС37-АС40)								
		Фундаменты								
98	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	7,4	5302,45	66,01	39238	488	1715	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1449	184	105	0,12	1
99	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В20 0,4МПА на ссщ	28,6	7952,62	353,46	227445	10109	21577	3,60	103
		м3		585,00	133,52	16731	3819	105	0,65	19
100	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (сетка С-1,С-2, выпуски)	1,112192	67700,00	--	75295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17576	65900,00	--	11583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-2)	0,0152	65000,00	--	988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-2)	0,28568	67700,00	--	19341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стена СТ-3								
104	Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ бетон В20 0,4МПА на ссщ	35,84	14473,12	242,44	518717	8689	59907	8,36	300
		м3		1470,47	77,22	52701	2768	108	0,46	16
105	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,11344	67700,00	--	75380	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,00976	65000,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1)	0,20398	67700,00	--	13809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Работы, подлежащие включению								
		Стена СТ-3								
11	Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ бетон В20 0,4МПА на сспц	35,84	14473,12	242,44	518717	8689	59907	8,36	300
		м3		1470,47	77,22	52701	2768	108	0,46	16
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,11344	67700,00	--	75380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,00976	65000,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1)	0,20398	67700,00	--	13809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная балка Б-1								
108	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм кл. В20 0,4МПА на сспц	3,84	13452,45	407,30	51657	1564	10237	14,40	55
		м3		2385,00	153,86	9158	591	105	0,75	3
109	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм Хомуты	0,04536	50600,00	--	2295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3315	64400,00	--	21349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01224	93997,62	304,24	1151	4	427	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	405	1	105	0,56	--
		Лестница Л-1 (АС41)								
		Ограждение ОГ-1 (34,66пм)								
115	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	4,6433	502,89	21,62	2335	100	1180	1,13	5
		м		185,85	5,30	863	25	133	0,02	--
116	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	4,6433	5978,09	--	27758	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-2 (АС42)								
		Ограждение ОГ-1 (33,9пм)								
126	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	14,513	502,89	21,62	7299	314	3690	1,13	16
		м		185,85	5,30	2697	77	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	14,513	5978,09	--	86760	--	--	--	
		пм		--	--	--	--	--	--	
		Лестница Л-3 (АС43)								
134	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,64	5302,45	66,01	29906	372	1307	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1104	141	105	0,12	1
135	Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В12,5 0,4 МПА	13	13998,51	232,00	181981	3016	30051	11,70	152
		м3 на сспц		2066,40	73,98	26863	962	108	0,44	6
136	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2001076	41200,00	--	8244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус ПН-1								
139	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00948	18837,97	11119,34	179	105	117	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	72	40	105	20,52	--
140	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00948	50900,00	--	483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Укладка швеллера	0,4942706	13711,47	5475,87	6777	2707	2933	28,90	14
		т		5040,00	1552,87	2491	768	90	5,46	3
142	С12021-146	Косоуры	0,4942706	108500,00	--	53628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00378	167210,10	1826,10	632	7	47	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
144	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,3426064	40,72	0,04	462	--	85	0,04	--
		м2		8,32	--	94	--	90	--	--
		Лестница Л-4 (АС44)								
145	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,04	5302,45	66,01	21422	267	936	1,35	5
		м3		195,75	24,93	791	101	105	0,12	--
146	Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетон ных плит наклонного хода /при строительстве пешехо дных переходов и транспортных развязок для организ аций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В12, 5 0,4 МПА	12,84	13998,51	232,00	179741	2979	29681	11,70	150
		м3 на сспц		2066,40	73,98	26533	950	108	0,44	6
147	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20174	41200,00	--	8312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус ПН-1								
150	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00948	18837,97	11119,34	179	105	117	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	72	40	105	20,52	--
151	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не соб ранные в каркасы и сетки: сталь периодического про филя класса А-III, d 16-18 мм	0,00948	50900,00	--	483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0109-29-1	Монтаж лест ниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с огра ждением Укладка швеллера	0,4905598	13711,47	5475,87	6726	2686	2911	28,90	14
		т		5040,00	1552,87	2472	762	90	5,46	3
153	С12021-146	Косоуры	0,4905598	108500,00	--	53226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00378	167210,10	1826,10	632	7	47	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
155	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,2581044	40,72	0,04	458	--	84	0,04	--
		м2		8,32	--	94	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2345045				
		Накладные расходы -	Тенге			226951				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2726316				
		РАЗДЕЛ 5. Средняя часть								
		Ас65,АС10								
168	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бет она В3,5	7,055	5302,45	66,01	37409	466	1635	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1381	176	105	0,12	1
169	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских,бетон В20 0,4МПА на сспц	27,045	6686,55	100,65	180838	2722	5233	0,97	26
		м3		146,25	38,03	3955	1029	105	0,19	5
170	Е0129-207-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство путевой стены из кабельных блоков с ус тройством постели из раствора М150/при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/	57,71	1021,19	18,28	58933	1055	40169	3,38	195
		м3		638,37	6,13	36840	353	108	0,04	2
171	С143002-8 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный т яжелый цементный М-150 толщ.20 мм	1,293734	6212,00	--	8037	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С143023-89 Изм. и	Звено ЗП20.100 /ТП 3.503.1-177.93/	15	203100,00	--	3046500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ АС-12								
173	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ве сом до 20 кг	0,92804	70437,87	304,24	65369	282	9540	58,00	54
		1т		9675,00	114,75	8979	106	105	0,56	1
174	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,4244392	135110,10	1826,10	57346	775	5224	42,70	18
		т		8100,00	690,75	3438	293	140	3,37	1
175	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,3529814	40200,00	--	54390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямки								
176	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	0,31	5302,45	66,01	1644	20	72	1,35	--
		м3		195,75	24,93	61	8	105	0,12	--
177	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон В15 0,4мпа на сспц	1,2	9516,40	954,99	11420	1146	1771	6,51	8
		м3		1075,50	330,44	1291	397	105	1,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d8 мм	0,1307292	68200,00	--	8916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,00438	50600,00	--	222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03258	64092,87	304,24	2088	10	118	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	108	4	105	0,56	--
181	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03258	40200,00	--	1310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков Р-1	0,07106	10614,60	1941,97	754	138	646	42,30	3
		т		6975,00	726,75	496	52	118	3,55	--
183	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,03846	154400,00	--	5938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С11011-4450 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,0326	50462,00	--	1645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С11011-818	Петля врезная	4	21,00	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днища	1,2	262,87	4,19	315	5	84	0,38	--
		м2		58,05	1,58	70	2	118	0,01	--
187	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	1,2	55,56	0,23	67	--	65	0,29	--
		м2		51,30	0,09	62	--	105	--	--
188	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,356	334,97	3,78	1794	20	952	0,89	5
		м2		149,18	1,42	799	8	118	0,01	--
189	Е0106-36-4	Железнение поверхности стен	5,356	55,56	0,23	298	1	289	0,29	2
		м2		51,30	0,09	275	--	105	--	--
190	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,76	245,44	3,82	1168	18	218	0,21	1
		м2		37,35	1,44	178	7	118	0,01	--
		Гидроизоляция средняя часть								
191	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	429	245,44	3,82	105294	1639	19636	0,21	91
		м2		37,35	1,44	16023	618	118	0,01	3
192	Е0129-209-2 т.ч. п-1.3 К=0,82 К=0,5	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем, в 4 слоя гидроизола /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ - 2слоя гидроизола с устройством цементной стяжки М100 20-60 мм	96,72	921,59	116,80	89136	11297	17656	0,83	80
		м2		135,61	33,42	13116	3232	108	0,18	18
		Узел "2" -4 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е0113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	13,32	61,29	5,38	816	72	566	0,24	3
		м2		45,00	2,25	599	30	90	0,01	--
204	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	13,32	476,00	--	6340	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	13,32	497,56	5,38	6627	72	2266	0,94	13
		м2		186,75	2,25	2488	30	90	0,01	--
206	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	13,32	827,69	4,71	11025	63	2670	1,20	16
		м2		222,75	--	2967	--	90	--	--
207	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	13,32	612,02	1,57	8152	21	1564	0,67	9
		м2		130,50	--	1738	--	90	--	--
208	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	13,32	529,82	1,57	7057	21	1025	0,47	6
		м2		85,50	--	1139	--	90	--	--
209	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	13,32	40,60	1,45	541	19	740	0,24	3
		м		39,15	0,54	521	7	140	--	--
210	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,3	6122,00	--	1837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	14	11,69	0,82	164	11	219	0,07	1
		м		10,87	0,31	152	4	140	--	--
212	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,00084	693800,00	--	583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "3" -21,8пм								
213	Е0113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	16,35	61,29	5,38	1002	88	695	0,24	4
		м2		45,00	2,25	736	37	90	0,01	--
214	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	16,35	476,00	--	7783	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	16,35	497,56	5,38	8135	88	2781	0,94	15
		м2		186,75	2,25	3053	37	90	0,01	--
216	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый посл едующий слой	16,35	827,69	4,71	13533	77	3278	1,20	20
		м2		222,75	--	3642	--	90	--	--
217	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	16,35	612,02	1,57	10007	26	1920	0,67	11
		м2		130,50	--	2134	--	90	--	--
218	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	16,35	529,82	1,57	8663	26	1258	0,47	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	16,35	85,50	--	1398	--	90	--	--
		м2		40,60	1,45	664	24	909	0,24	4
		м		39,15	0,54	640	9	140	--	--
220	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,5232	6122,00	--	3203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	16,35	11,69	0,82	191	13	256	0,07	1
		м		10,87	0,31	178	5	140	--	--
222	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,000981	693800,00	--	681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "4" -54шт								
223	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 2 слоя	42,255	497,56	5,38	21024	227	7188	0,94	40
		м2		186,75	2,25	7891	95	90	0,01	--
224	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	42,255	275,90	1,57	11658	66	2824	0,40	17
		м2		74,25	--	3137	--	90	--	--
225	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	42,255	40,60	1,45	1716	61	2348	0,24	10
		м		39,15	0,54	1654	23	140	--	--
226	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,189	6122,00	--	1157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "6" -3 шт								
235	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	4,42	497,56	5,38	2199	24	752	0,94	4
		м2		186,75	2,25	825	10	90	0,01	--
236	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	4,42	827,69	4,71	3658	21	886	1,20	5
		м2		222,75	--	985	--	90	--	--
237	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	4,42	612,02	1,57	2705	7	519	0,67	3
		м2		130,50	--	577	--	90	--	--
238	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	4,42	529,82	1,57	2342	7	340	0,47	2
		м2		85,50	--	378	--	90	--	--
239	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	4,42	40,60	1,45	179	6	246	0,24	1
		м		39,15	0,54	173	2	140	--	--
240	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,066	6122,00	--	404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	4,42	11,69	0,82	52	4	69	0,07	--
		м		10,87	0,31	48	1	140	--	--
242	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0002652	693800,00	--	184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "7" -3 шт								
243	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	4,42	497,56	5,38	2199	24	752	0,94	4
		м2		186,75	2,25	825	10	90	0,01	--
244	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	4,42	827,69	4,71	3658	21	886	1,20	5
		м2		222,75	--	985	--	90	--	--
245	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	4,42	40,60	1,45	179	6	246	0,24	1
		м		39,15	0,54	173	2	140	--	--
246	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,066	6122,00	--	404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	4,42	11,69	0,82	52	4	69	0,07	--
		м		10,87	0,31	48	1	140	--	--
248	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0002652	693800,00	--	184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "8" -4 шт								
249	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	9,6	497,56	5,38	4777	52	1633	0,94	9
		м2		186,75	2,25	1793	22	90	0,01	--
250	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый по следующий слой	9,6	827,69	4,71	7946	45	1925	1,20	12
		м2		222,75	--	2138	--	90	--	--
251	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9,6	40,60	1,45	390	14	533	0,24	2
		м		39,15	0,54	376	5	140	--	--
252	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,3	6122,00	--	1837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	9,6	11,69	0,82	112	8	150	0,07	1
		м		10,87	0,31	104	3	140	--	--
254	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,000576	693800,00	--	400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3907331	20811			724
		Накладные расходы -	Тенге			144820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4295280				
		РАЗДЕЛ 6. Ирригация								
1	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,3	2020,60	958,90	6668	3164	5009	5,38	18
		м3		933,75	331,09	3081	1093	120	1,25	4
2	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Лотки водопропускные. трапецеидального сечения, высота 400 мм	30	2030,00	--	60900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,36	1462,80	658,74	4915	2213	3089	3,01	10
		м3		537,75	228,49	1807	768	120	0,88	3
4	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,36	24500,00	--	82320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,93786	175064,60	1941,97	164186	1821	8523	42,30	40
		т		6975,00	726,75	6542	682	118	3,55	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			318989	6471			52
		Накладные расходы -	Тенге			16622				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			355747				
		РАЗДЕЛ 7.Электрооборудование и электроосвещение								
16	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	258	48,70	2,60	12565	671	7108	0,17	44
		м		28,80	0,20	7430	52	95	--	--
17	Прайс-лист стр.5	Стоимость трубы ПХВ диаметром 25 мм	258	17,56	--	4531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	258	27,70	2,10	7147	542	4951	0,10	26
		м		19,70	0,50	5083	129	95	--	1
19	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,202	102190,00	--	20642	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,056	228701,00	--	12807	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	км	--	--	--	--	--	--	
			312	48,70	2,60	15194	811	8596	0,17	5
48	Прайс-лист стр 5	Стоимость трубы ПХВ диаметром 20 мм	м	28,80	0,20	8986	62	95	--	-
			312	11,21	--	3497	--	--	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	--	--	--	--	--	--	--
			312	27,70	2,10	8642	655	5987	0,10	31
50	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	м	19,70	0,50	6146	156	95	--	1
			0,297	39710,00	--	11794	--	--	--	--
51	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	--	--	--	--	--	--	--
			0,015	62459,00	--	937	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			97756	2679			154
		Накладные расходы -	Тенге			26642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			131862				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10673183				
		Временные здания и сооружения, 1,5 %	Тенге			160 098				
		Итого с временными	Тенге			10 833 281				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге			75 833				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			43 333				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			108 333				
		Итого с прочими	Тенге			11 060 780				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774	Тенге			26 431 695				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			528 634				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			26 960 329				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3 235 240				
		Итого с НДС	Тенге			**30 195 569**				

Инженер-эксперт:
ТОО "Prds Group"

Аркеев В.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Нач. участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Рашидов Н.

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і *форма 3*

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017ж. №17 келісім шарт.

2017 жылғы қыркүйек айындағы орындалған жұмыстардың №4 анықтамасы

21.09.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№17 келісім шарт	20.02.2017ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Қыркүйек айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Қыркүйек айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.	100 295 962	17 874 957	7 332 413		36 733 927			2 144 995	20 019 952
Ұстап қалу 5%	5 014 798	893 748	366 621		1 836 696			107 250	1 000 998
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	95 281 164	16 981 209	6 965 793		34 897 230			2 037 745	19 018 954

Тапсырыс беруші:
жолдары бөлімі» ММ-ң басшысы
_____ **К. Жұматаев**
"____" _____2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ **М.Мұрат**
"____" _____2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС
_____ **Карсыбаев С.К.**
"____" _____2017 жыл

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.

Форма 2В

Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лестницы сходов №1,№2,№3,№4								
		Лестница Л-1 (АС41)								
		Ограждение ОГ-1 (34,66пм)								
115	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	30,0167	502,89	21,62	15095	649	7631	1,13	3
		м		185,85	5,30	5579	159	133	0,02	
116	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	12,6867	5978,09	--	75842	--	--	--	
		пм		--	--	--	--	--	--	
		Лестница Л-2 (АС42)								
		Ограждение ОГ-1 (33,9пм)								
126	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	16,95	502,89	21,62	8524	367	4309	1,13	1
		м		185,85	5,30	3150	90	133	0,02	
		Лестница Л-3 (АС43)								
		Ограждение ОГ-1 (26,14пм)								
137	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	26,14	502,89	21,62	13146	565	6645	1,13	3
		м		185,85	5,30	4858	138	133	0,02	
138	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	13,07	5978,09	--	78134	--	--	--	
		пм		--	--	--	--	--	--	
		Лестница Л-4 (АС44)								
		Ограждение ОГ-1 (26,14пм)								
148	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	26,14	502,89	21,62	13146	565	6645	1,13	3
		м		185,85	5,30	4858	138	133	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	13,07	5978,09	--	78134	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ								
		Лестница Л-1 (АС41)								
		Ограждение ОГ-1 (34,66пм)								
15	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	17,33	3362,67	--	58275	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-2 (АС42)								
		Ограждение ОГ-1 (33,9пм)								
16	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	16,95	3362,67	--	56997	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-3 (АС43)								
		Ограждение ОГ-1 (26,14пм)								
17	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	13,07	3362,67	--	43950	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-4 (АС44)								
		Ограждение ОГ-1 (26,14пм)								
18	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	13,07	3362,67	--	43950	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			485193	2146			112
		Накладные расходы -	Тенге			25231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			541049				
		РАЗДЕЛ 2. Навесы для сходов (АС45-АС48)								
156	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2535908	4804,80	2285,57	1218	580	537	10,29	3
		т		1737,45	617,13	441	156	90	2,34	1
157	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2535908	542,84	144,52	138	37	67	1,34	--
		т		292,50	--	74	--	90	--	--
158	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12м	3,7003168	5030,50	2020,02	18614	7475	9241	14,10	52
		т		2272,50	502,43	8409	1859	90	1,79	7
159	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,7003168	2452,13	545,76	9074	2019	4099	5,25	19
		т		1230,75	--	4554	--	90	--	--
160	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,5823054	13864,97	4022,39	8074	2342	5326	56,50	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9090,00	1071,86	5293	624	90	3,81	
161	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5823054	2452,13	545,76	1428	318	645	5,25	3
		т		1230,75	--	717	--	90	--	--
162	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0709828	154200,00	--	10946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	4,4652302	154400,00	--	689432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-1	0,14588	70437,87	304,24	10275	44	1500	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1411	17	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			749198	12815			119
		Накладные расходы -	Тенге			21415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			816849				
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
		Наружная отделка								
255	Е0115-4-3	Облицовкагранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 Цоколь	85,3	3457,96	12,17	294964	1038	266419	14,80	1262
		м2		2970,00	4,59	253341	392	105	0,02	2
256	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	85,3	10100,00	--	861530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолков								
257	Е0115-35-1 прим.	Устройство подвесных потолков	150,6	326,29	2,21	49139	333	50654	1,76	265
		м2		319,50	0,83	48117	125	105	--	1
258	Прайс-лист стр.18	Стоимость реечных подвесных потолков белых с направляющимм	112,25	1370,85	--	153878	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
259	Прайс-лист стр.17	Стоимость реечных подвесных потолков хромированных с направляющимм	38,35	2213,76	--	84898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стен								
260	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	55,5	3214,36	12,17	178397	675	173344	14,80	821
		м2		2970,00	4,59	164835	255	105	0,02	1
261	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	55,5	10100,00	--	560550	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
262	Прайс-лист стр.13	Стоимость клеевой смеси Кнауф Мрамор	160,95	33,36	--	5369	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом по кирпичу и бетону м2	196,1	336,66 333,00	2,10 0,79	66019 65301	412 155	68729 105	2,00 --	392 1
264	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	118,2	1180,00 --	-- --	139476 --	-- --	-- --	-- --	-- --
265	С11011-1169 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	77,9	1350,00 --	-- --	105165 --	-- --	-- --	-- --	-- --
266	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	1764,9	19,32 --	-- --	34100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
267	Е0115-16-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток стен "Панно" м2	9,25	277,46 274,50	1,88 0,72	2567 2539	17 7	2673 105	1,58 --	15 --
268	Прайс-лист стр.20	Стоимость плит керамогранитных "Панно" м2	9,3425	3624,22 --	-- --	33859 --	-- --	-- --	-- --	-- --
269	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	83,25	19,32 --	-- --	1608 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2571519	2476			2756
		Накладные расходы -	Тенге			561819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3321339				
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		Гранитное покрытие - 308,4 м2								
270	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2 м2	154,2	476,56 459,00	16,52 6,19	73486 70778	2547 954	88231 123	2,91 0,03	449 5
271	С143011-28	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 20 мм м2	154,2	8760,00 --	-- --	1350792 --	-- --	-- --	-- --	-- --
272	Прайс-лист стр.13	Стоимость клеевой смеси Кнауф Мрамор кг	447,18	33,36 --	-- --	14918 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Керамогранитное покрытие - 147,2 м2								
273	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. Наливной пол IVSIL-Expre ss-Finish ТОЛЩ. 8мм м2	73,6	63,08 52,20	9,95 3,74	4643 3842	732 275	5064 123	0,36 0,02	26 1
274	Е0111-11-2 К=2,5	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	73,6	-3,25 -1,58	-1,68 -0,62	-239 -116	-123 -46	-199 123	-0,01 --	-1 --
275	Прайс-лист стр.14	Стоимость наливного пола IVSIL-Express-F inish кг	942,08	29,24 --	-- --	27548 --	-- --	-- --	-- --	-- --
276	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	73,6	195,38 132,85	30,36 7,46	14380 9778	2234 549	12702 123	0,80 0,04	59 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	Прайс-лист стр.20	Стоимость плит керамогранитных размером 60х60 толщиной 16 мм м2	75,072	2727,50 --	-- --	204759 --	-- --	-- --	-- --	-- --
278	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	662,4	19,32 --	-- --	12798 --	-- --	-- --	-- --	-- 533
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1703084	5391			
		Накладные расходы -	Тенге			105797				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1917415				

РАЗДЕЛ 5. Электрооборудование

1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	261 95	2,00 0,12	2 --
2	Прайс-лист стр.1	Стоимость бокса ЩУРн-3/12з шт	1	2309,78 --	-- --	2310 --	-- --	-- --	-- --	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	4	862,00 340,00	28,00 4,50	3448 1360	112 18	1309 95	2,00 0,03	8 --
4	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29-3Ф на 40А шт	1	238,38 --	-- --	238 --	-- --	-- --	-- --	--
5	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29-3Ф на 32А шт	1	238,38 --	-- --	238 --	-- --	-- --	-- --	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	436 95	1,00 0,01	2 --
7	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 3ф на 25А шт	1	238,38 --	-- --	238 --	-- --	-- --	-- --	--
8	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 3ф на 20А шт	1	238,38 --	-- --	238 --	-- --	-- --	-- --	--
9	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95	1,00 0,01	1 --
10	Прайс-лист стр.3	Стоимость трехфазного счетчика CE301S 31 146 шт	1	11918,81 --	-- --	11919 --	-- --	-- --	-- --	--
11	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	2	514,00 254,00	105,00 20,30	1028 508	210 41	521 95	2,00 0,12	4 --
12	Прайс-лист стр.4	Стоимость бокса ЩРн-12з шт	2	1154,89 --	-- --	2310 --	-- --	-- --	-- --	--
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
14	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 3ф на 16А	2	238,38	--	477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 3ф на 10А	4	238,38	--	954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28089	538			23
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			19915				
		Накладные расходы -	Тенге			3986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33857				
		РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение								
21	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
22	Прайс-лист стр.4	Стоимость бокса ЩРн-12з	2	1154,89	--	2310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
24	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 3ф на 25А	2	238,38	--	477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 1ф на 16А	6	80,33	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист стр.6	Стоимость дифференциального автомата АД12 2Р 16А 30мА	2	632,93	--	1266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
28	Прайс-лист стр.4	Стоимость бокса ЩРн-12з	2	1154,89	--	2310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
30	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 1ф на 20А	2	80,33	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 1ф на 16А	2	80,33	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-594-3 прим.	Блок аварийного освещения в комплекте с люминисцентной лампой и аккумуляторной батареей	12	467,80	183,00	5614	2196	3258	1,46	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Прайс-лист стр.11	Стоимость Блок аварийного освещения в комплекте с люминисцентной лампой и аккумуляторной батареей EFS 70 шт	12	234,00 2424,86	51,80 --	2808 29098	622 --	95 --	0,30 --	4 --
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			50950	2801			40
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7542				
		Накладные расходы -	Тенге			7350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			61745				

РАЗДЕЛ 7. РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Футляр

1	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/ км	0,015	270167,88 126000,00	115634,50 43681,50	4053 1890	1735 655	3309 130	662,00 213,34	10 3
2	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм м	15	-14,04 -10,69	-- --	-211 -160	-- --	-205 128	-0,05 --	-1 --
3	С130806-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм м	15	7375,00 --	-- --	110625 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм м	15	439,99 159,30	0,69 0,27	6600 2390	10 4	3112 130	0,91 --	14 --
5	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм футляр	1	4618,68 1320,75	559,80 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 --
6	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /ВСТАВКА/ км	0,001	204666,79 95850,00	85907,16 32451,75	205 96	86 32	167 130	504,00 158,50	1 --
7	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм м	1	1803,00 --	-- --	1803 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм фланец	4	481,59 369,00	69,84 2,25	1926 1476	279 9	1931 130	1,73 0,01	7 --
9	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 шт.	4	1877,00 --	-- --	7508 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,001	815772,84 62100,00	104398,81 39438,00	816 62	104 39	132 130	357,00 192,61	-- --

Разделительное ограждение ОГ-3 L=36 метра

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,62	7272,98	98,32	4509	61	477	4,41	3
		м3		695,25	37,15	431	23	105	0,18	--
43	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,7532	14359,66	5522,03	10816	4159	5015	35,90	27
		т		6075,00	1322,37	4576	996	90	4,73	4
44	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,760732	172800,00	--	131454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,007878	154700,00	--	1219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,8428	24,54	0,04	536	1	164	0,04	1
		м2		8,32	--	182	--	90	--	--
		Ограждение металлическое существующее L= 60 метров								
47	Е0106-1-2	Демонтаж бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,651	619,12	62,92	403	41	396	3,53	2
		м3		556,20	23,78	362	15	105	0,15	--
48	Е0109-30-1	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	2,28346	8394,10	3534,10	19168	8070	11727	28,72	66
		т		4860,00	846,32	11098	1933	90	3,78	9
49	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,651	7272,98	98,32	4735	64	501	4,41	3
		м3		695,25	37,15	453	24	105	0,18	--
50	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,24831	12646,01	5522,03	15786	6893	8311	35,90	45
		т		6075,00	1322,37	7583	1651	90	4,73	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			326569	22064			185
		Накладные расходы -	Тенге			36763				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			385132				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7077385				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -					27457				
		Временные здания и сооружения, 1,5 %				105 749				
		Итого с временными				7 183 134				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%				50 090				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				28 623				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				71 557				
		Итого с прочими				7 333 403				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774				17 524 468				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				350 489				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17 874 957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2 144 995				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**20 019 952**				
		Итого с НДС								

Инженер-эксперт:
ТОО "Pride Group"

Беркеев Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Нач.участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Рашидов Н.

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і *форма 3*

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017ж. №17 келісім шарт.

2017 жылғы қазан айындағы орындалған жұмыстардың №6 анықтамасы

23.10.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№17 келісім шарт	20.02.2017ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Қазан айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Қазан айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығыстар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.	115 654 203	13 712 715	5 479 641		42 358 964			1 645 526	15 358 241
Устап калу 5%	5 782 710	685 636	273 982		2 117 948			82 276	767 912
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	109 871 493	13 027 079	5 205 659		40 241 015			1 563 250	14 590 329

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-н басшысы
_____ К. Жуматаев
"___" _____ 2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ **Б.Мұрат**
"___" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ **Карсыбаев С.К.**
"___" _____ 2017 жыл

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.

Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземный пешеходный переход.Общестроительные работы								
		Навесы для сходов (АС45-АС48)								
1	Е0109-38-2 прим.	Монтаж покрытия из поликарбоната	187	533,18	19,41	99704	3629	79720	2,83	529
		м2		472,50	1,18	88358	221	90	0,01	1
2	Прайс-лист стр.24	Стоимость поликарбоната раз. 2,05х3,05х12	30	43949,40	--	1318482	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	104,332899	40,72	0,04	4248	4	781	0,04	4
		м2		8,32	--	868	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1422434	3633			534
		Накладные расходы -	Тенге			781				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1593112				
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование и электроосвещение								
		Электроосвещение								
4	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	40	244,37	65,36	9775	2614	8040	0,95	38
		шт		151,65	34,45	6066	1378	108	0,16	6
5	С151702-28 прим.	Светильники тип LZ 1х36	40	4590,00	--	183600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/У, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	40	101,00	--	4040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	12	241,70	91,00	2900	1092	1786	0,82	10
		шт		131,00	25,70	1572	308	95	0,15	2
8	Прайс-лист стр.10	Стоимость пиктограммы ПЭУ 012 с надписью "EXIT"	4	209,44	--	838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прайс-лист стр.8	Стоимость пиктограммы ПЭУ 001 с надписью "Выход налево"	2	209,44	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист стр.8	Стоимость пиктограммы ПЭУ 002 с надписью "Выход направо"	2	209,44	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист стр.9	Стоимость пиктограммы ПЭУ 004 с надписью "По лестнице вниз направо"	2	209,44	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист стр.9	Стоимость пиктограммы ПЭУ 005 с надписью "По лестнице вниз налево"	2	209,44	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
14	С151801-145 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-11-20-0-01-10/220, РС16- 289	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист стр.12	Стоимость коробки К-201	2	13,45	--	27	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист стр.12	Стоимость коробки КМ-217	53	65,76	--	3485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			206546	3706			48
		Накладные расходы -	Тенге			9890				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			229422				
		РАЗДЕЛ 3. Подъемное устройство								
17	Ц0103-575-1 прим	Подъемник лестничный, грузоподъемность 200 кг	2	9973,00	987,00	19946	1974	14139	44,00	88
		шт		7628,00	227,00	15256	454	90	1,32	3
18	Прайс-лист стр.16	Наклонное подъемное устройство ПН 25011	2	691216,28	--	1382433	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1402379	1974			88
		Накладные расходы -	Тенге			14139				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1491113				
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие								
		Покрытие асфальтобетонное тип 1 411м2 на участке								
19	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см ТОЛЩ. 15 СМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,56	3,63	1463	1494	133	0,01	5
20	Е0127-21-2 т.ч. п-1 37 К=3	Добавляется позиция: Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			411	49,18	--	20215	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см ТОЛЩ 15 СМ								
			411	17,39	11,84	7148	4867	4715	0,04	15
		м2		5,51	3,11	2265	1280	133	0,01	5
22	Е0127-21-3 К=5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см								
			411	86,96	59,21	35742	24337	23573	0,18	74
		м2		27,55	15,57	11323	6401	133	0,06	23
23	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %								
			35,6748	1410,00	--	50301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм								
			15,2892	876,00	--	13393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 ТОЛЩ 8 СМ								
			411	179,30	16,01	73691	6579	5805	0,04	16
		м2		6,48	4,14	2663	1702	133	0,01	6
26	Е0127-48-3 т.ч. п-1 37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	411	57,62	--	23681	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ТОЛЩ 8 СМ								
			411	378,80	15,35	155685	6309	6013	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2441	2080	133	0,02	7
28	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			411	355,58	--	146145	--	44	--	--
		м2		0,08	--	33	--	133	--	--
29	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне								
			411	6,53	2,45	2682	1005	2646	0,03	11
		м2		4,07	0,77	1673	317	133	--	1
30	С11011-1376 Изм. и доп вып 11 СН РК	Полиэфирная геосетка /СТО ТОО 50404263-04-2008/, СП KGS 50	419,22	171,00	--	71687	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩ 5СМ								
			388,1	491,10	15,35	190589	5958	5678	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2305	1964	133	0,02	7
32	Е0127-54-1 К=2	Добавляется позиция. Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			388,1	116,93	--	45377	--	10	--	--
		м 2		0,02	--	8	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			923857	54254			152
		Накладные расходы -	Тенге			52417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1034850				
		РАЗДЕЛ 5.Малые архитектурные формы								
		Установка урн								
33	У1-49-4	Урна типа 1, строительные работы ТП 320-44								
			4	1718,71	57,07	6875	228	1623	2,20	9
		урна		369,60	16,92	1478	68	105	0,08	--
		Установка дорожных знаков								
34	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
			0,16	7598,36	98,32	1216	16	123	4,41	1
		м3		695,25	37,15	111	6	105	0,18	--
35	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
36	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
			0,11084	172800,00	--	19153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			3,21436	100,70	0,07	324	--	204	0,37	1
		м2		60,30	0,02	194	--	105	--	--
38	Прайс-лист стр 32	Знак информационный "Подземный пешеходный переход" 6.2 тип В								
			4	6401,08	--	25604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			56163	829			23
		Накладные расходы -	Тенге			4793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			64614				
		РАЗДЕЛ 6.РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
		Футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	0,015	270167,88	115634,50	4053	1735	3309	662,00	10
		км		126000,00	43681,50	1890	655	130	213,34	3
40	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	15	-14,04	--	-211	--	-205	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-160	--	128	--	--
41	С130806-127 Изм. и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	15	7375,00	--	110625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	15	439,99	0,69	6600	10	3112	0,91	14
		м		159,30	0,27	2390	4	130	--	--
43	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
44	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /ВСТАВКА/	0,001	204666,79	85907,16	205	86	167	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	96	32	130	158,50	--
45	С130806-104 Изм. и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	1803,00	--	1803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
		фланец		369,00	2,25	1476	9	130	0,01	--
47	С130809-17 Изм. и доп вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	1877,00	--	7508	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,001	815772,84	104398,81	816	104	132	357,00	--
		км		62100,00	39438,00	62	39	130	192,61	--

Подземный пешеходный переход.Общестроительные работы

Сход №3,№4 (АС37-АС40)

Стена СТ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ бетон В20 0,4МПА на сснц	35,84	14473,12	242,44	518717	8689	59907	8,36	300
		м3		1470,47	77,22	52701	2768	108	0,46	16
50	С12041-72 Изм. и доп вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,11344	67700,00	--	75380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-53 Изм. и доп вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,00976	65000,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-72 Изм. и доп вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1)	0,20398	67700,00	--	13809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие								
		Покрытие асфальтобетонное тип 1 411м2 на участке								
53	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой/перед укладкой основания из черного щебня/	0,2877	40165,51	407,51	11556	117	65	0,70	--
		т		--	169,13	--	49	133	0,70	--
54	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой/перед укладкой покрытия из крупнозернистого а/бетона/	0,1233	40165,51	407,51	4952	50	28	0,70	--
		т		--	169,13	--	21	133	0,70	--
55	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой/перед укладкой покрытия из крупнозернистого а/бетона/	0,1233	40165,51	407,51	4952	50	28	0,70	--
		т		--	169,13	--	21	133	0,70	--
		Асфальтобетонное покрытие тип 2 - 637м2 на участке, 28м2 вне участка								
56	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1995	40097,59	339,59	7999	68	37	0,58	--
		т		--	140,94	--	28	133	0,58	--
		Ирригация								
57	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2	1705,88	73,75	3412	148	88	0,14	--
		м3		21,38	11,67	43	23	133	0,04	--
58	Е0106-3-1	Устройство бетонных монолитных лотков	7,7605	7244,95	260,48	56224	2021	5734	3,94	31
		м3		614,25	89,46	4767	694	105	0,35	3

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,17248	41200,00	--	7106	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Озеленение								
60	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	43	612,04	6,63	26318	285	6316	0,70	30
		м		108,68	1,76	4673	76	133	0,01	--
61	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	2,236	24500,00	--	54782	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			923786	14203			400
		Накладные расходы -	Тенге			82581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1066531				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 479 641				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			1 454 983				
		Временные здания и сооружения, 1,5 %				60 370				
		Итого с временными				5 540 011				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%				28 595				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				16 340				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				40 850				
		Итого с прочими				5 625 796				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774				13 443 839				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				268 877				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 712 716				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 645 526				
		Итого с НДС				**15 358 241**				

Инженер-эксперт:
ТОО "Pride Group"
Еркеев Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К.

Нач.участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Рашидов Н.

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і *форма 3*

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017жылғы №17 келісім шартқа қосымша келісім шарт: №1 06.11.2017ж.

2017 жылғы қараша айындағы орындалған жұмыстардың №7 анықтамасы

27.11.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№17 келісім шарт	20.02.2017ж.				ЖШС	17
		№1 қосымша келісім шарт	06.11.2017ж.					

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Қараша айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Қараша айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.	116 822 081,6	1 042 749	427 742		42 786 705			125 130	1 167 878,6
Ұстап қалу 5%	5 841 104	52 137	21 387		2 139 335			6 256	58 394
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	110 980 977,6	990 612	406 355		40 647 370			118 874	1 109 484,6

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»ММ-ің басшысы
_____ **К. Жұматаев**
"____" _____ 2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ **М.Мұрат**
"____" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС
директоры:
_____ **Карсыбаев С.К.**
"____" _____ 2017 жыл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.

Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие								
		Асфальтобетонное покрытие тип 2								
15	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см. ТОЛЩ. 10 СМ	207,75	280,33	12,52	58238	2601	11722	0,24	50
		м2		38,03	4,39	7901	912	133	0,02	4
16	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать	207,75	-41,26	--	-8572	--	-459	-0,01	-2
		м2		-1,66	--	-345	--	133	--	--
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	665	369,61	--	245792	--	21890	0,14	96
		м2		24,75	--	16459	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			295362	2601			144
		Накладные расходы -	Тенге			33123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			348194				
		РАЗДЕЛ 2.Малые архитектурные формы								
		Установка урн								
1	У1-49-4	Урна типа 1, строительные работы. ТП 320-44	4	1718,71	57,07	6875	228	1623	2,20	9
		урна		369,60	16,92	1478	68	105	0,08	--
		Установка дорожных знаков								
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,16	7598,36	98,32	1216	16	123	4,41	1
		м3		695,25	37,15	111	6	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
4	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1108	172800,00	--	19153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,21	100,70	0,07	324	--	204	0,37	1
		м2		60,30	0,02	194	--	105	--	--
6	Прайс-лист стр 32	Знак информационный "Подземный пешеходный переход" 6.2 тип В	4	6401,08	--	25604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56163	829			23
		Накладные расходы -	Тенге			4793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64614				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			412808				
		Временные здания и сооружения, 1,5 %				6 192				
		Итого с временными				419 000				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%				2 933				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 676				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				4 190				
		Итого с прочими				427 799				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774				1 022 303				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20 446				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 042 749				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				125 130				
		Итого с НДС				**1 167 878,6**				

Инженер-эксперт:
ТОО "Pride Group"
_____ Ерксев Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Карсыбаев С.К.

Начальник участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Рашидов Н.