Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН 050540009941

Субподрядчик: ТОО "Агат" БИН 901240000314

Найменование объект: Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

Акт выполненных работ №1 2017

№ п/п	Шифр и № позиции, норматива	Наименование работ и затрат,Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих,обмлуживаю-щих	
				зарплата рабочих-строителей	в.т.ч.ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на.един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ .1 Полы								
1	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количество до 4-шт из м2	154,2	476,56	16,52	73486	2547	88231	2,91	449
				459	6,39	70778	954	123	0,03	5,00
2	С143011-28	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные толщина 20мм м2	154,2	8760,00	–	1350792	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3	Прайст лист стр 13	Стоимость клеевой смеси Кнауф Мрамор кг	447,18	33,36	–	14918	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Керамогранитное покрытие-147,2 м2								
4	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм наливной пол IVSIL-Expre ss Finish ТОЛЩ 8мм. М2	73,6	63,08	9,95	4643	732	5064	0,36	26
				52,2	3,74	3842	275	123	0,02	1
5	Е0111-11-2 К=2,5	Вычетается позиция на каждые 5 мм изменения толщины цеменьной стяжек м2	73,6	-3,25	-1,68	-239	-123	-199	-0,01	-1
				-1,58	-0,62	-116	-46	123	–	–
6	Прайст лист стр 14	Стоимость наливного пола IVSIL-Expre ss Finish кг	942,08	29,24	–	27548	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
7	Е0111-27-7 Изм и доп вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	73,6	195,38	30,36	14380,00	2234,00	12702,00	0,80	59,00
				132,85	7,46	9778,00	549,00	123,00	0,04	–
8	Прайст лист стр 20	Стоимость плит керамогрантиных размером 60х60 толщиной 16 мм м2	75,072	2727,50	–	204759,00	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
9	Прайст лист стр 15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	662,4	19,32	–	12798,00	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				1703084				1837
Накладные расходы	Тенге				105797				
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге				108533				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге				1917415				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1917415				

Временные здания и сооружения 1,5%	28761
Итого:с временным	1946176
Прочие затраты	
Зимние удорожание 0,7%	13623
Затраты на выслугу лет 1%	19462
Затраты дополнительные отпуска 0,4%	7785
Итого с прчими	1987046
Пересчет в текущих ценах ., К-2,3896774	4748380
Налоги, сборы, обязательные платежей 2%	94968
Всего с налогами,сборами, обязательными платежами	4843347
Налог на добавленную стоймость 12%	581202
Итого с НДС	**5 424 549**

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С К.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Атаз"

Карсыбаев А.К.