Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"05» декабря 2017года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» 161200. ЮКО г Шымкент мкр Казыгурт, ул Кунаева №89 БИН/ИИН050540009941.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Карсыбаев С.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Рыскулова в районе рынка «Самал» в г. Шымкент»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента», в лице руководителя А.К.Жуматаева г. Шымкент ул. Тыныбаева 459**

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 2017года ТОО «Pride group», инженера-эксперта М.Мұрат.,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 2017 года ТОО «Береке», в лице эксперта Болысбеков М.У.

1. *Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» 161200. ЮКО г Шымкент мкр Казыгурт, ул Кунаева №89БИН/ИИН050540009941.*

Наименование проектной организации, номер проекта

Субподрядные организации

ТОО «Агат» БИН/ИИН 901240000314 г.Шымкент мкр.Шугыла №9

2. *утвержденного ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"*

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность прехода	Чел/час	3500	3500	3500	3500

Общая площадь сооружения	м2	401,86	401,86	401,86	401,86
Стройтельный объем	м3	1889	1889	1889	1889
Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2014 года	млн.тг	126,662	126,662	126,662	126,662
- в том числе СМР	млн.тг	97,345	97,345	97,345	97,345

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Переход делится на семь частей, функционально связанных между собой: лестничные сходы-№1№2№3№4 входы №1 и №2 в среднюю (тонель); средняя часть (тоннель); Средняя часть (тоннель) выполнена из замкутых звеньев прямоугольных водопропускных труб, установленных на монолитную бетонную фундаментную плиту, которая выполнена с уклоном 0,007 от входа №2 к входу №1. Звенья в проектное положение установлены по слою цем. Раствора. Стыки между звеньями заполнены цем. Раствором. Деформационные швы заполнены цем. Раствором. С наружной стороны деформационные швы и стыки между звеньями заделаны по типу узлов серии 3.006.1-3/83.0-07У. Фундаментные плиты, стены и плиты покрытия входов выполнены монолитные жлезобетонные. Навесы сходов выполнены из металлических конструкций, устанавливаемых на стены сходов. Покрытие выполнено из монолитного поликарбоната, который крепиться с металлическим конструкциям навеса.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *май 2017*

окончание работ: *октябрь 2017*

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5(пять);*

фактически, месяц: *6(шесть);*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,75% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____не предусмотрено_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Стройтельство подземного пешеходного перехода по ул. Рыскулова в районе рынка «Самал» в г. Шымкент»**

готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ХМС УЗ Шымкентмелиорация»

Директор Карсыбаев С.К

Ф.И.О., (при наличии) подпись руководителя М.П.