Приложение 4-1 к приказу Министра
промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

Подрядчик : **ТОО "ЛидерСтройАльянс"**

Объект : **Газопровод среднего давления**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				176	25.11.2024		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№259,260);	**4 105 727,0**	4 105 727,0	4 105 727,0				439 899	**4 105 727,0**
К оплате:								**4 105 727,0**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»

Руководитель Омаркулов Т.А.

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "NurDanPro-инжиниринг"

Директор Жиенбеков Б.Н.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "ЛидерСтройАльянс"

Директор Еримбетов Г.К

Место печати (при наличии)

Инвестор: ТОО "СКГрант Luxe"

Директор Шарбаев С. З.

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛидерСтройАльянс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№259,260);**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№176** от **25.11.2024**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 г. (месяц, год) на Газопровод среднего давления

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка									
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	78,54	468 --	468 102	36757 --	36757 8011	--	-- --	36757
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,3562	9 537 9 537	-- --	22471 22471	-- --	--	-- --	22471
3	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство песчаного основания под тройники	м^3	5,28	11 213 4 944	455 108	59205 26104	2402 570	30699	-- --	59205
4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	13,2	3 773 3 773	-- --	49804 49804	-- --	--	-- --	49804
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	68,64	69 --	69 17	4736 --	4736 1167	--	-- --	4736
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	68,64	657 404	254 81	45096 27731	17435 5560	--	-- --	45096

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	68,64	219 46	169 38	15032 3157	11600 2608	275	-- --	15032
8	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,066	1 425 526 949 608	475 918 124 777	94085 62674	31410 8235	--	-- --	94085
9	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	66,66	810 --	-- --	53995 --	-- --	53995	-- --	53995
10	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 804 4 599	206 1	9608 9198	412 2	--	-- --	9608
11	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	929 --	-- --	1858 --	-- --	1858	-- --	1858
12	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409 --	-- --	409 --	-- --	409	-- --	409
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 - 1шт.									
13	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	3 086 890 2 325 943	695 684 215 327	1543 1163	348 108	32	-- --	1543
14	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	0,5	1 679 --	-- --	840 --	-- --	840	-- --	840
15	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	3 403 281 2 492 081	666 193 187 649	1974 1445	387 109	142	-- --	1974
16	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	6 094 --	-- --	3535 --	-- --	3535	-- --	3535

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	У6301-0201-0123 6301-0201-0123 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	5 480 061 1 130 639	328 621 62 402	3178 656	190 36	2332	-- --	3178
18	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	254 007 240 825	6 546 1 111	2192 2078	57 10	57	-- --	2192
19	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	1 176 344 --	-- --	10152 --	-- --	10152	-- --	10152
20	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,00115	1 425 526 949 608	475 918 124 777	1639 1092	547 143	--	-- --	1639
21	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	810 --	-- --	941 --	-- --	941	-- --	941
22	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	2 530 2 512	-- --	2783 2763	-- --	20	-- --	2783
23	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 804 4 599	206 1	9608 9198	412 2	--	-- --	9608
24	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409 --	-- --	409 --	-- --	409	-- --	409
25	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	420 --	-- --	420 --	-- --	420	-- --	420
26	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	606 --	-- --	606 --	-- --	606	-- --	606
27	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793 --	-- --	115 --	-- --	115	-- --	115

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5).Заделка герметиком	футляр	1	15 823 8 538	1 304 29	15823 8538	1304 29	5981	-- --	15823
29	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,05	28 215 5 839	2 793 557	1411 292	140 28	979	-- --	1411
30	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	7 778 4 976	38 8	3889 2488	19 4	1382	-- --	3889
31	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	445 068 --	-- --	1398 --	-- --	1398	-- --	1398
32	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство песчаного основания под тройники	$м^3$	1,1	11 213 4 944	455 108	12334 5438	501 119	6395	-- --	12334
		Опозновательный знак подземного газопровода- 1шт,см.АС5									
33	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,ссц/	$м^3$	0,054	54 362 22 791	4 439 897	2936 1231	239 48	1466	-- --	2936
34	У6201-0801-0301 6201-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	1	6 293 3 299	2 711 834	6293 3299	2711 834	283	-- --	6293
35	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002 --	-- --	7002 --	-- --	7002	-- --	7002
36	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1	3 926 3 626	-- --	3926 3626	-- --	300	-- --	3926
37	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,000923	354 405 --	-- --	327 --	-- --	327	-- --	327
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-8) -1шт.									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка футляра для сигнального провода.Устройство	шт.	1	25 375 16 745	6 474 1 804	25375 16745	6474 1804	2156	-- --	25375
39	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,01143	449 705 --	-- --	5140 --	-- --	5140	-- --	5140
40	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0063	1 183 000 --	-- --	7453 --	-- --	7453	-- --	7453
41	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001121	954 056 --	-- --	107 --	-- --	107	-- --	107
42	У6401-0201-1201 6401-0201-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,02	1 837 1 332	479 148	37 27	10 3	--	-- --	37
43	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,02	1 698 --	-- --	34 --	-- --	34	-- --	34
44	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,015	49 987 19 980	2 815 836	750 300	43 13	407	-- --	750
45	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	0,06	11 213 4 944	455 108	673 297	27 6	349	-- --	673
46	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	0,5	161 --	-- --	81 --	-- --	81	-- --	81
47	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство	$м^3$	0,001	28 215 5 839	2 793 557	28 6	3 1	19	-- --	28
48	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,2	22 784 13 770	3 090 904	4557 2754	618 181	1185	-- --	4557

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	$м^2$ покрытия	2	8 884	914	17768	1828	11008	--	17768
					2 466	230	4932	460		--	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе -1шт.									
50	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	26 486	6 474	26486	6474	3267	--	26486
					16 745	1 804	16745	1804		--	
51	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,00667	449 705	--	3000	--	3000	--	3000
					--	--	--	--		--	
52	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	954 056	--	41	--	41	--	41
					--	--	--	--		--	
53	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	670	--	670	--	670	--	670
					--	--	--	--		--	
54	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014	49 987	2 815	700	40	380	--	700
					19 980	836	280	12		--	
55	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,1	44 943	17	4494	2	2806	--	4494
					16 856	--	1686	--		--	
56	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3,к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	0,066	85 659	48 758	5653	3218	--	--	5653
					36 901	9 975	2435	658		--	
57	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	66	18	--	1188	--	1188	--	1188
					--	--	--	--		--	
58	У6125-0701-0301 6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,066	215 772	83 468	14241	5509	--	--	14241

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					132 304	22 579	8732	1490		--	
59	С1243-105-0102 243-105-0102 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	66	177	--	11682	--	11682	--	11682
					--	--	--	--		--	
		Ковер под сигнальный провод (КП)									
60	У6303-207-201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	26 486	6 474	26486	6474	3267	--	26486
					16 745	1 804	16745	1804		--	
61	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,00667	449 705	--	3000	--	3000	--	3000
					--	--	--	--		--	
62	У6109-102-101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,06	22 784	3 090	1367	185	356	--	1367
					13 770	904	826	54		--	
63	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,005	22 623	--	113	--	113	--	113
					--	--	--	--		--	
64	С1214-105-0101 214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,032	480 943	--	15390	--	15390	--	15390
					--	--	--	--		--	
65	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00021	954 056	--	200	--	200	--	200
					--	--	--	--		--	
66	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,056	620	--	35	--	35	--	35
					--	--	--	--		--	
67	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	1,885	349 551	--	658904	--	658904	--	658904
					--	--	--	--		--	
68	С1252-103-0201 252-103-0201 РСНБ РК 2022	Изолятор 0,2	шт.	1	1 235	--	1235	--	1235	--	1235
					--	--	--	--		--	
69	С1241-201-0818 241-201-0818 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм/ФУТЛЯР/	м	0,3	6 170	--	1851	--	1851	--	1851
					--	--	--	--		--	
70	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм/ФУТЛЯР/	м	1	146	--	146	--	146	--	146
					--	--	--	--		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10 методом ГНБ = 4м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
71	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм**	км	0,004	1 492 530 987 282	505 248 126 796	5970 3949	2021 507	--	-- --	5970
72	У6301-0801-0301 6301-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм**	м	4	5 907 5 326	22 6	23628 21304	88 24	2236	-- --	23628
73	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм**	м	4,04	2 470 --	-- --	9979 --	-- --	9979	-- --	9979
74	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	24 200 16 745	6 474 1 804	24200 16745	6474 1804	981	-- --	24200
75	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм**	м	1,2	926 --	-- --	1111 --	-- --	1111	-- --	1111
76	У6301-0201-0137 6301-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм**	км	0,0012	3 402 983 1 240 646	66 349 307	4084 1489	79 --	2516	-- --	4084
77	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	5 152 4 803	348 2	5152 4803	348 2	--	-- --	5152
78	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	**Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x32 мм**	шт.	1	11 731 --	-- --	11731 --	-- --	11731	-- --	11731
79	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 664 4 499	164 1	9328 8998	328 2	--	-- --	9328
80	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	156 --	-- --	156 --	-- --	156	-- --	156

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	130 --	-- --	130 --	-- --	130	-- --	130
82	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	21 738 --	-- --	304 --	-- --	304	-- --	304
83	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	670 --	-- --	670 --	-- --	670	-- --	670
84	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,1125	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	1	6 372 5 123	782 17	6372 5123	782 17	467	-- --	6372
85	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	0,8	365 --	-- --	292 --	-- --	292	-- --	292
86	С1261-105-0607 261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,5837103	849 --	-- --	496 --	-- --	496	-- --	496
87	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,404	214 --	-- --	86 --	-- --	86	-- --	86
88	У6111-0301-0601 6111-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной) /КОЖУХ/	$м^2$	0,1645	8 093 7 844	209 32	1331 1290	34 5	7	-- --	1331
89	С1214-105-0101 214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,00413	480 943 --	-- --	1986 --	-- --	1986	-- --	1986
90	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,012	547 403	10 2	7 5	-- --	2	-- --	7
91	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,012	415 235	8 2	5 3	-- --	2	-- --	5
92	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	--	3000	--	3000	--	3000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
93	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	954 056	--	123	--	123	--	123
					--	--	--	--		--	
94	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	21 738	--	304	--	304	--	304
					--	--	--	--		--	
95	С1211-301-0404 211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,47	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
96	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,02	11 213	455	224	9	116	--	224
					4 944	108	99	2		--	
97	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2 694	30	2694	30	107	--	2694
					2 557	--	2557	--		--	
98	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=18	Трубопровод диаметром 350/63/ мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,066	568 627	388 528	37529	25643	97	--	37529
					178 624	85 792	11789	5662		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1478107	178348	904719	--	1478107
							395110	43938	--	--	
		РАЗДЕЛ 2. Надземная прокладка									
		ГРПШ									
99	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/	шт.	1	69 227	2 876	69227	2876	348	--	69227
					66 003	723	66003	723		--	
100	513-302-0403 513-302-0403 СпрСЦ 10.2024	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10,с двумя узлами учета газа G4	шт.	1	67 486	--	67486	--		--	67486
					--	--	--	--	67486	--	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.11 - 12шт.									
101	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	926	--	16668	--	16668	--	16668
					--	--	--	--		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	36	7 304 6 319	282 92	262944 227484	10152 3312	25308	-- --	262944
103	С1242-202-0703 Ż42-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	11 956 --	-- --	430416 --	-- --	430416	-- --	430416
104	С1241-116-0104 Ż41-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 24 ГОСТ 12816-80	шт.	72	2 181 --	-- --	157032 --	-- --	157032	-- --	157032
105	С1241-112-0112 Ż41-112-0112 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	359 --	-- --	8616 --	-- --	8616	-- --	8616
106	С1241-114-0102 Ż41-114-0102 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	287 --	-- --	3444 --	-- --	3444	-- --	3444
107	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	0,3168	447 127 417 681	17 160 974	141650 132321	5437 309	3892	-- --	141650
108	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3168	1 125 628 --	-- --	356599 --	-- --	356599	-- --	356599
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
109	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,96	12 518 12 518	-- --	49571 49571	-- --	--	-- --	49571
110	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,96	3 773 3 773	-- --	14941 14941	-- --	--	-- --	14941
111	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	2,52	53 712 25 323	2 973 614	135354 63814	7492 1547	64048	-- --	135354

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	$м^2$	16,8	273 201	5 --	4586 3377	84 --	1125	-- --	4586
113	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,8	415 235	8 2	6972 3948	135 34	2889	-- --	6972
114	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	$м^2$	5,52	547 403	10 2	3019 2225	55 11	739	-- --	3019
115	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,52	415 235	8 2	2291 1297	44 11	950	-- --	2291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1730816 564981	26275 5947	1072074 67486	-- --	1730816
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		6%			188 487,0				3208923
		Итого с временными									
		Сметная прибыль		5%			166 496				3 397 410
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									
		Непредвиденные работы и затраты		3%			101 922				3 563 906
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС		12 %			439 899,00				3 665 828
		Итого с НДС									4 105 727,0

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "NurDanPro-инжиниринг"

Эксперт Калибеков Ж.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "MPK-Group"

Подрядчик: ТОО "ЛидерСтройАльянс"

Еримбетов Г.К

Место печати (при наличии)

Инвестор: ТОО "СК Грант Luxe"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт Абденкулов С.К.

Место печати (при наличии)

Директор Нарбаев С. З.

Место печати (при наличии)