Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

Подрядчик : **ТОО "ЛидерСтройАльянс"**

Объект : **Газопровод среднего давления**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				177	25.11.2024		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№261,262,263);	**4 615 445,0**	4 615 445,0	4 615 445,0				494 512	**4 615 445,0**
К оплате:								**4 615 445,0**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»

Руководитель Омаркулов Т.А.

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "NurDanPro-инжиниринг"

Директор Жиенбеков Б.Н.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "ЛидерСтройАльянс"

Директор Еримбетов Г.К

Место печати (при наличии)

Инвестор: ТОО "СК Грант Luxe"

Директор Нарбаев С. З.

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛидерСтройАльянс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№261,262,263);**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177** от **25.11.2024**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 г. (месяц, год) на Газопровод среднего давления

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка									
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	м³	92,82	468 --	468 102	43440 --	43440 9468	--	-- --	43440
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	2,7846	9 537 9 537	-- --	26557 26557	-- --	--	-- --	26557
3	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство песчаного основания под тройники**	м³	6,24	11 213 4 944	455 108	69969 30851	2839 674	36279	-- --	69969
4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м³	15,6	3 773 3 773	-- --	58859 58859	-- --	--	-- --	58859
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м³ грунта	81,12	69 --	69 17	5597 --	5597 1379	--	-- --	5597
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	81,12	657 404	254 81	53296 32772	20605 6571	--	-- --	53296

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	81,12	219	169	17765	13710	323	--	17765
					46	38	3732	3083		--	
8	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,078	1 425 526	475 918	111191	37122	--	--	111191
					949 608	124 777	74069	9733		--	
9	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	78,78	810	--	63812	--	63812	--	63812
					--	--	--	--		--	
10	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	4 804	206	14412	618	--	--	14412
					4 599	1	13797	3		--	
11	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	929	--	929	--	929	--	929
					--	--	--	--		--	
12	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409	--	409	--	409	--	409
					--	--	--	--		--	
13	С1242-202-0205 242-202-0205 РСНБ РК 2022 прим.	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	46 549	--	46549	--	46549	--	46549
					--	--	--	--		--	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 - 2шт.									
14	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	3 086 890	695 684	3087	695	66	--	3087
					2 325 943	215 327	2326	215		--	
15	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	1	1 679	--	1679	--	1679	--	1679
					--	--	--	--		--	
16	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00116	3 403 281	666 193	3948	773	284	--	3948
					2 492 081	187 649	2891	218		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	6 094 --	-- --	7069 --	-- --	7069	-- --	7069
18	У6301-0201-0123 6301-0201-0123 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	5 480 061 1 130 639	328 621 62 402	6357 1312	381 72	4664	-- --	6357
19	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,01726	254 007 240 825	6 546 1 111	4384 4157	113 19	114	-- --	4384
20	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01726	1 176 344 --	-- --	20304 --	-- --	20304	-- --	20304
21	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,0023	1 425 526 949 608	475 918 124 777	3279 2184	1095 287	--	-- --	3279
22	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,323	810 --	-- --	1882 --	-- --	1882	-- --	1882
23	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	2,2	2 530 2 512	-- --	5566 5526	-- --	40	-- --	5566
24	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	4 804 4 599	206 1	19216 18396	824 4	--	-- --	19216
25	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	409 --	-- --	818 --	-- --	818	-- --	818
26	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	420 --	-- --	840 --	-- --	840	-- --	840
27	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	606 --	-- --	1212 --	-- --	1212	-- --	1212

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793 –	– –	230 –	– –	230	– –	230
29	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5).Заделка герметиком	футляр	2	15 823 8 538	1 304 29	31646 17076	2608 58	11962	– –	31646
30	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,1	28 215 5 839	2 793 557	2822 584	280 56	1958	– –	2822
31	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	1	7 778 4 976	38 8	7778 4976	38 8	2764	– –	7778
32	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	445 068 –	– –	2795 –	– –	2795	– –	2795
33	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство песчаного основания под тройники	$м^3$	2,2	11 213 4 944	455 108	24669 10877	1001 238	12791	– –	24669
		Опознавательный знак подземного газопровода- 2шт,см.АС5									
34	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,ссц/	$м^3$	0,108	54 362 22 791	4 439 897	5871 2461	480 97	2930	– –	5871
35	У6201-0801-0301 6201-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	2	6 293 3 299	2 711 834	12586 6598	5422 1668	566	– –	12586
36	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	7 002 –	– –	14004 –	– –	14004	– –	14004
37	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	2	3 926 3 626	– –	7852 7252	– –	600	– –	7852
38	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,001846	354 405 –	– –	654 –	– –	654	– –	654

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-8) -1шт.									
39	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка футляра для сигнального провода.Устройство**	шт.	1	25 375 16 745	6 474 1 804	25375 16745	6474 1804	2156	– –	25375
40	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	**Футляр /для выхода сигнального провода**	т	0,01143	449 705 –	– –	5140 –	– –	5140	– –	5140
41	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0063	1 183 000 –	– –	7453 –	– –	7453	– –	7453
42	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0001121	954 056 –	– –	107 –	– –	107	– –	107
43	У6401-0201-1201 6401-0201-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор**	$м^2$	0,02	1 837 1 332	479 148	37 27	10 3	–	– –	37
44	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2022	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	$м^2$	0,02	1 698 –	– –	34 –	– –	34	– –	34
45	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	$м^3$	0,015	49 987 19 980	2 815 836	750 300	43 13	407	– –	750
46	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$ основания	0,06	11 213 4 944	455 108	673 297	27 6	349	– –	673
47	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001**	м	0,5	161 –	– –	81 –	– –	81	– –	81
48	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство**	$м^3$	0,001	28 215 5 839	2 793 557	28 6	3 1	19	– –	28
49	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,2	22 784 13 770	3 090 904	4557 2754	618 181	1185	– –	4557

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	$м^2$ покрытия	2	8 884 2 466	914 230	17768 4932	1828 460	11008	-- --	17768
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе -1шт.									
51	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	26 486 16 745	6 474 1 804	26486 16745	6474 1804	3267	-- --	26486
52	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,00667	449 705 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- --	3000
53	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	954 056 --	-- --	41 --	-- --	41	-- --	41
54	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	670 --	-- --	670 --	-- --	670	-- --	670
55	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014	49 987 19 980	2 815 836	700 280	40 12	380	-- --	700
56	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,1	44 943 16 856	17 --	4494 1686	2 --	2806	-- --	4494
		Ковер под сигнальный провод (КП) 1-шт									
57	У6303-207-201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	26 486 16 745	6 474 1 804	26486 16745	6474 1804	3267	-- --	26486
58	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,00667	449 705 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- --	3000
59	У6109-102-101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,06	16 865 13 770	3 090 904	1012 826	185 54	1	-- --	1012

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,005	22 623 --	-- --	113 --	-- --	113	-- --	113
61	С1214-105-0101 214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,032	480 943 --	-- --	15390 --	-- --	15390	-- --	15390
62	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00021	954 056 --	-- --	200 --	-- --	200	-- --	200
63	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,056	620 --	-- --	35 --	-- --	35	-- --	35
64	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	1,885	349 551 --	-- --	658904 --	-- --	658904	-- --	658904
65	С1252-103-0201 252-103-0201 РСНБ РК 2022	Изолятор 0,2	шт.	1	1 235 --	-- --	1235 --	-- --	1235	-- --	1235
66	С1241-201-0818 241-201-0818 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм/ФУТЛЯР/	м	0,3	6 170 --	-- --	1851 --	-- --	1851	-- --	1851
67	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм/ФУТЛЯР/	м	1	146 --	-- --	146 --	-- --	146	-- --	146
68	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3,к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	0,078	85 659 36 901	48 758 9 975	6681 2878	3803 778	--	-- --	6681
69	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	78	18 --	-- --	1404 --	-- --	1404	-- --	1404
70	У6125-0701-0301 6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,0795	215 772 132 304	83 468 22 579	17154 10518	6636 1795	--	-- --	17154
71	С1243-105-0102 243-105-0102 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	79,5	177 --	-- --	14072 --	-- --	14072	-- --	14072

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 4м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
72	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм**	км	0,008	1 492 530 987 282	505 248 126 796	11940 7898	4042 1014	--	-- --	11940
73	У6301-0801-0301 6301-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм**	м	8	5 907 5 326	22 6	47256 42608	176 48	4472	-- --	47256
74	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	8,08	2 470 --	-- --	19958 --	-- --	19958	-- --	19958
75	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	24 200 16 745	6 474 1 804	24200 16745	6474 1804	981	-- --	24200
76	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1,2	926 --	-- --	1111 --	-- --	1111	-- --	1111
77	У6301-0201-0137 6301-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм**	км	0,0012	3 402 983 1 240 646	66 349 307	4084 1489	79 --	2516	-- --	4084
78	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	5 152 4 803	348 2	5152 4803	348 2	--	-- --	5152
79	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	**Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм**	шт.	1	11 731 --	-- --	11731 --	-- --	11731	-- --	11731
80	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 664 4 499	164 1	9328 8998	328 2	--	-- --	9328
81	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	156 --	-- --	156 --	-- --	156	-- --	156

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	130 --	-- --	130 --	-- --	130	-- --	130
83	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	21 738 --	-- --	304 --	-- --	304	-- --	304
84	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	670 --	-- --	670 --	-- --	670	-- --	670
85	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,1125	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	1	6 372 5 123	782 17	6372 5123	782 17	467	-- --	6372
86	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	0,8	365 --	-- --	292 --	-- --	292	-- --	292
87	С1261-105-0607 261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,5837103	849 --	-- --	496 --	-- --	496	-- --	496
88	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,404	214 --	-- --	86 --	-- --	86	-- --	86
89	У6111-0301-0601 6111-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной) /КОЖУХ/	$м^2$	0,1645	8 093 7 844	209 32	1331 1290	34 5	7	-- --	1331
90	С1214-105-0101 214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,00413	480 943 --	-- --	1986 --	-- --	1986	-- --	1986
91	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,012	547 403	10 2	7 5	-- --	2	-- --	7
92	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,012	415 235	8 2	5 3	-- --	2	-- --	5
93	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	--	3000	--	3000	--	3000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	-- 954 056 --	-- -- --	-- 123 --	-- -- --	123	-- -- --	123
95	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	21 738 --	-- --	304 --	-- --	304	-- --	304
96	С1211-301-0404 211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,47	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
97	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,02	11 213 4 944	455 108	224 99	9 2	116	-- --	224
98	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2 694 2 557	30 --	2694 2557	30 --	107	-- --	2694
99	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=18	Трубопровод диаметром 350/63/ мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,078	568 627 178 624	388 528 85 792	44353 13933	30305 6692	115	-- --	44353
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1745703 507543	212865 52152	1025380 --	-- --	1745703
		РАЗДЕЛ 2. Надземная прокладка									
		ГРПШ									
100	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/	шт.	2	69 227 66 003	2 876 723	138454 132006	5752 1446	696	-- --	138454
101	513-302-0403 513-302-0403 СпрСЦ 10.2024	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10,с двумя узлами учета газа G4	шт.	2	67 486 --	-- --	134972 --	-- --	134972	-- --	134972
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.11 - 12шт.									
102	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	926 --	-- --	16668 --	-- --	16668	-- --	16668

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	36	7 304 6 319	282 92	262944 227484	10152 3312	25308	-- --	262944
104	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	11 956 --	-- --	430416 --	-- --	430416	-- --	430416
105	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 24 ГОСТ 12816-80	шт.	72	2 181 --	-- --	157032 --	-- --	157032	-- --	157032
106	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	359 --	-- --	8616 --	-- --	8616	-- --	8616
107	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	287 --	-- --	3444 --	-- --	3444	-- --	3444
108	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	0,3168	447 127 417 681	17 160 974	141650 132321	5437 309	3892	-- --	141650
109	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3168	1 125 628 --	-- --	356599 --	-- --	356599	-- --	356599
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
110	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,96	12 518 12 518	-- --	49571 49571	-- --	--	-- --	49571
111	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,96	3 773 3 773	-- --	14941 14941	-- --	--	-- --	14941
112	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	2,52	53 712 25 323	2 973 614	135354 63814	7492 1547	64048	-- --	135354

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	$м^2$	16,8	273	5	4586	84	1125	--	4586
					201	--	3377	--		--	
114	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,8	415	8	6972	135	2889	--	6972
					235	2	3948	34		--	
115	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	$м^2$	5,52	547	10	3019	55	739	--	3019
					403	2	2225	11		--	
116	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,52	415	8	2291	44	950	--	2291
					235	2	1297	11		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1867529	29151	1072422	--	1867529
							630984	6670	134972	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		6%			208 695,0				3613232
		Итого с временными									
		Сметная прибыль		5%			184 348				3 821 927
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									
		Непредвиденные работы и затраты		3%			114 658				4 006 275
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС		12 %			494 512,00				4 120 933
		Итого с НДС									4 615 445,0

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "NurDanPro-инжиниринг"

Эксперт Канибеков Ж.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "MPK-Group"

Подрядчик: ТОО "ЛидерСтройАльянс"

Директор Ергешов Е.К.

Место печати (при наличии)

Инвестор: ТОО "СК Грант Luxe"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт Абденкулов С.К.

Место печати (при наличии)

Директор Нарбаев С. З.

Место печати (при наличии)