Заказчик: ЮКФ РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО Гидрокурылыс

Договор № 31-467 от 09.08.17 г

Объект: Работы по ремонту/реконструкции систем орашения (каналов) Мактаралского района, с/о Жылы су

Акт
выполненных работ за август месяц 2017 год.

Составлен(а) 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Механизированная очистка коллектора АВ-1					
		Локальная смета 2-1-1					
1	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Срезка под проход эксковатора бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**6720,0000**		**31,15**	**2093**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	77,28	953,81	737
		Итого оплата труда:				**10,97**	**737**
1. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	77,28	2708,48	2093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	77,28	953,81	737
		Итого эксплуатация машин:				**31,15**	**2093**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	435
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	107
		Накладные расходы	%	--		8,08	542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,14	210

		Сметная стоимость:				**42,36**	**28**
2	**Е11-010107-0112 11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.95 Кзтр=1,07, Кэм=1,07**	**Очистка коллекторов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта в отвал 2. Зачистка дна откосов и берм по проекту 3. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 4. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	**м3 грунта**	**12298,0000**		**167,59**	**2061**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,13)	чел-ч	0,016125	198,304	671,13	133
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035075	431,347	1110,92	479
		Итого оплата труда:				**49,79**	**612**
2. 3	2259 С (31-010201-0204)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3	маш.-ч	0,035075	431,347	4469,57	1927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035075	431,347	1110,92	479
		Итого эксплуатация машин:				**156,77**	**1927**
		НР первого уровня	%	59,1		29,42	361
		НР второго уровня	%	4,24		8,35	102
		Накладные расходы	%	--		37,78	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,43	202
		Сметная стоимость:				**221,80**	**2727**
3	**Е11-010107-1302**	**Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при** Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку	**м3 грунта**	**5040,0000**		**38,97**	**196**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0134	67,536	953,81	64
		Итого оплата труда:				**12,78**	**64**
3. 2	245 С (31-010101-0202)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0134	67,536	2908,03	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	67,536	953,81	64
		Итого эксплуатация машин:				**38,97**	**196**

		НР первого уровня	%	59,1		7,55	38
		НР второго уровня	%	4,24		1,97	9
		Накладные расходы	%	--		9,53	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,88	19
		Сметная стоимость:				**52,37**	**263**
4	**Е11-010104-0701**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л**	**м2**	**33600,0000**		**1,27**	**42**
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000469	15,758	953,81	15
		Итого оплата труда:				**0,45**	**15**
4. 2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,000469	15,758	2708,48	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000469	15,758	953,81	15
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**42**
		НР первого уровня	%	59,1		0,26	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,07	2
		Накладные расходы	%	--		0,33	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,13	4
		Сметная стоимость:				**1,73**	**58**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**2509**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**133**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2376**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**632**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				
- перевозка грузов	Тенге				
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
Накладные расходы I уровня	Тенге				**452**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**2961**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**125**
ИТОГО:	Тенге				**3087**
Сметная прибыль	Тенге				**246**
ИТОГО по смете:	Тенге				**3334**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тен
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	

1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	7060-2	мехочистка	3 334 358	--	--	3 334 358
		ИТОГО	**3 334 358**	**--**	**--**	**3 334 358**
		Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4%	133 374	--	--	133 374
		ИТОГО	**3 467 732**	**--**	**--**	**3 467 732**
		Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	55 830	--	--	55 830
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**3 523 563**	**--**	**--**	**3 523 563**
		НДС 12%				422 828
		Итого пв текущих ценах с НДС				**3 946 390**
		с понижающим коэфициентом К=0,77837649				**3 071 777**
		Всего по акту				**3 071 777**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Директора
ЮКФ РГП "Казводхоз"

_____ Т. Балпиков

Гл. спец: Ф. Ахмедов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Гидрокурылыс"

_____ Е. Байзаков