зчик: ЮКФ РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО Гидрокурылыс

Договор № 31-464 от 09.08.17 г

Объект: Работы по ремонту/реконструкции систем орашения (каналов) Мактаралского района, с/о Мактарал

Акт
выполненных работ за август месяц 2017 год.

оставлен(а) 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Механизированная очистка коллектора Межаульный					
		Локальная смета 2-1-1					
1	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Срезка под проход экскоратора бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3808,0000**		**31,15**	**118610**
. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	43,792	953,81	41769
		Итого оплата труда:				**10,97**	**41769**
. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	43,792	2708,48	118610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	43,792	953,81	41769
		Итого эксплуатация машин:				**31,15**	**118610**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	24686
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	6076
		Накладные расходы	%	--		8,08	30761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,14	11950
		Сметная стоимость:				**42,36**	**161321**

2	E11-010107-0112 11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.95 Кзтр=1,07, Кэм=1,07	**Очистка коллекторов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта в отвал 2. Зачистка дна откосов и берм по проекту 3. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 4. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	м3 грунта	7252,0000		167,59	**1215365**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,13)	чел-ч	0,016125	116,938	671,13	78480
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035075	254,361	1110,92	282575
		Итого оплата труда:				**49,79**	**361055**
2. 3	2259 С (31-010201-0204)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3	маш.-ч	0,035075	254,361	4469,57	1136884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035075	254,361	1110,92	282575
		Итого эксплуатация машин:				**156,77**	**1136884**
		НР первого уровня	%	59,1		29,42	213384
		НР второго уровня	%	4,24		8,35	60579
		Накладные расходы	%	--		37,78	273963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,43	119146
		Сметная стоимость:				**221,80**	**1608473**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**1333974**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**78480**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1255494**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**324344**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**0**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**238069**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**1572044**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**66655**
ИТОГО:	Тенге	**1638698**
Сметная прибыль	Тенге	**131096**
ИТОГО по смете:	Тенге	**1769794**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	7060-2	мехочистка	1 769 794	--	--	1 769 794
		ИТОГО	**1 769 794**	**--**	**--**	**1 769 794**
		Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4%	70 792	--	--	70 792
		ИТОГО	**1 840 586**	**--**	**--**	**1 840 586**
		Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	29 633	--	--	29 633
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**1 870 219**	**--**	**--**	**1 870 219**
		НДС 12%				224 426
		Итого текущих ценах с НДС				**2 094 645**
		с понижающим коэфициентом К=0,72000046				**1 508 146**
		Всего по акту				**1 508 146**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Директора
ЮКФ РГП "Казводхоз"

_____ Т. Балпиков

Гл. спец: С Дубсенд

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Гидрокурылыс"

_____ Е. Байзаков