Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: «РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В Г. КЫЗЫЛОРДА"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	20.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В Г. КЫЗЫЛОРДА»	**2 848 770**	**2 543 545**		-	-		-		**305 225**	**2 848 770**

ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Кушубаев М.Ш.
Директор

ТОО "АП-ИМПЭКС"

Исканаров В.Т.
Директор

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж"
БИН 960440000756, ГОРОД АСТАНА, район Сарыарка, улица Қараменде Би Шақақұлы, дом 4
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Алматы, здание 7

Объект: «РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В Г. КЫЗЫЛОРДА"
Договор №64 от 20.08.2024

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЙ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	769,0796934		209,77	209,77	161330	161329	--	31625	191719
		НР - 84%; СП - 8%				--	48,95	--	37646		15435	0
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м^3 грунта	41,4564		230,75	230,75	9566	9566	--	1875	11368
		НР - 84%; СП - 8%				--	53,84	--	2232		915	0
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м^3	25,0681266		2860,04	--	71696	--	--	60224	131076
		НР - 84%; СП - 8%				2860,04	--	71696	--		10554	0
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	493,6453265		53,62	53,62	26469	26469	--	6393	32654
		НР - 84%; СП - 8%				--	15,42	--	7612		2631	0

5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	123,4113316	1242,92	--	153390	--	--	128848	280432
		НР - 84%; СП - 8%			1242,92	--	153390	--		22579	0
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	493,6453265	235,38	114,19	116194	56370	--	71085	186080
		НР - 84%; СП - 8%			121,19	50,24	59825	24801		14982	0
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	м³ основания	16,1308356	8948,04	247,06	144339	3985	0	21223	164502
		НР - 84%; СП - 8%			1499,28	66,98	24185	1080		13245	0
8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=200мм/	м³	32,2616712	6547,00	--	211217	--	0	--	209865
		СП - 8%			--	--	--	--		16897	0
9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	250,8092331	257,82	257,82	64664	64664	--	12673	76843
		НР - 84%; СП - 8%			--	60,16	--	15089		6187	0
10	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	8276,704692	27,00	--	223471	--		--	222041
		СП - 8%			--	--	--	--		17878	0
		ВОДООТЛИВ									0
11	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	41,4564	1624,71	1624,71	67355	67355	--	40013	106681
		НР - 84%; СП - 8%			--	1149,03	--	47635		8589	0
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									0
12	1122-0501-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,093	4037540,59	3157224,00	375491	293622	--	142654	514829
		НР - 84%; СП - 8%			880316,59	945774,23	81869	87957		41452	0
14	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0345	3009532,56	2306384,94	103829	79570	--	40878	143780
		НР - 84%; СП - 8%			703147,62	707400,39	24259	24405		11577	0
16	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,07	2169149,52	1690341,15	151840	118324	--	57876	208374
		НР - 84%; СП - 8%			478808,37	505482,14	33517	35384		16777	0
		КОЛОДЦЫ-79ШТ									0

30	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3,87846	44777,29	14957,74	173667	58013	0	99393	271313
31	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,93356	32814,79	10092,92	63449	19516	0	34390	97213
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2 848 770,00

ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

_____ Кушубаев М.Ш.
Директор

ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Искандаров В.Т.
Директор