Приложение 4-1 к приказу Министра
промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

Подрядчик : **ТОО "Ақбастау-К"**

Объект : **Газопровод среднего давления**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				150	25.11.2024		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района, Туркестанской области" (ул.Новостройка 3, уч.№205, 206):	**3 192 881,0**	3 192 881,0	3 192 881,0				342 094	**3 192 881,0**
К оплате:								**3 192 881,0**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»

Руководитель Омарбулов Т.А.

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Эксперт - МК"

Директор Омаров М.К.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Ақбастау-К"

Директор Айсеитов Н.А.

Место печати (при наличии)

Инвестор: ТОО "СК Грант Luxe"

Директор Нарбаев С. З.

Место печати (при наличии)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ақбастау-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№205,206);**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.11.2024**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на Газопровод среднего давления

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1.	**Подземная прокладка**				**768451**
1	**У6101-0102-0108** **6101-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**78,54**	**468**	**36 757**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**2,3562**	**9 537**	**22 471**
3	**У6302-0101-0101** **6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство песчаного основания под тройники**	**м^3**	**5,28**	**11 213**	**59 205**
4	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м^3**	**13,2**	**3 773**	**49 804**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	68,64	69	4 736
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	68,64	657	45 096
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	68,64	219	15 032
8	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,066	1 425 526	94 085
9	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	66,66	810	53 995
10	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 804	9 608
11	С1241-209-1506 241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	929	929
12	С1241-210-0611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409	409
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С				
13	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	3 086 890	1 543
14	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	0,5	1 679	840
15	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	3 403 281	1 974
16	С1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	6 094	3 535

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
17	У6301-0201-0123 6301-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,00058**	**5 480 061**	**3 178**
18	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,00863**	**254 007**	**2 192**
19	С1222-509-1002 222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	**т**	**0,00863**	**1 176 344**	**10 152**
20	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75**	**км**	**0,00115**	**1 425 526**	**1 639**
21	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,1615**	**810**	**941**
22	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**1,1**	**2 530**	**2 783**
23	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**4 804**	**9 608**
24	С1241-210-0611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	**шт.**	**1**	**409**	**409**
25	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**420**	**420**
26	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**606**	**606**
27	С1261-301-0305 261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,001**	**114 793**	**115**
28	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком**	**футляр**	**1**	**15 823**	**15 823**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
29	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,05**	**28 215**	**1 411**
30	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**0,5**	**7 778**	**3 889**
31	С1214-105-0103 214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,00314**	**445 068**	**1 398**
32	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство песчаного основания под тройники**	**$м^3$**	**1,1**	**11 213**	**12 334**
		Опознавательный знак подземного газопровода- 1шт,см.АС5				
33	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,ссц/**	**$м^3$**	**0,054**	**54 362**	**2 936**
34	У6201-0801-0301 6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка столбиков сигнальных железобетонные**	**шт.**	**1**	**6 293**	**6 293**
35	С1261-404-0471 261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1**	**7 002**	**7 002**
36	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	**шт.**	**1**	**3 926**	**3 926**
37	С1261-102-0113 261-102-0113 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/**	**т**	**0,000923**	**354 405**	**327**
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-8) -1шт.				
38	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка футляра для сигнального провода. Устройство**	**шт.**	**1**	**25 375**	**25 375**
39	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Футляр /для выхода сигнального провода**	**т**	**0,01143**	**449 705**	**5 140**
40	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0063**	**1 183 000**	**7 453**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
41	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0001121	954 056	107
42	У6401-0201-1201 6401-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор**	$м^2$	0,02	1 837	37
43	С1217-505-0105 217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	$м^2$	0,02	1 698	34
44	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	$м^3$	0,015	49 987	750
45	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,06	11 213	673
46	С1241-202-0203 241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001**	м	0,5	161	81
47	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство**	$м^3$	0,001	28 215	28
48	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,2	22 784	4 557
49	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м**	$м^2$ покрытия	2	8 884	17 768
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе -1шт.				
50	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство**	шт.	1	26 486	26 486
51	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022 прим*	**Ковер**	т	0,00667	449 705	3 000
52	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000043	954 056	41

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
53	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	**шт**	**1**	**670**	**670**
54	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м^3**	**0,014**	**49 987**	**700**
55	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/**	**м^3 подстилающего слоя**	**0,1**	**44 943**	**4 494**
56	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.***	**км**	**0,066**	**85 659**	**5 653**
57	С1249-101-0201 249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**м**	**66**	**18**	**1 188**
58	У6125-0701-0301 6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	**км**	**0,066**	**215 772**	**14 241**
59	С1243-105-0102 243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**м**	**66**	**177**	**11 682**
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом				
60	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,004**	**1 492 530**	**5 970**
61	У6301-0801-0301 6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм**	**м**	**4**	**5 907**	**23 628**
62	С1241-202-0213 241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**4,04**	**2 470**	**9 979**
63	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	**шт.**	**1**	**24 200**	**24 200**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
64	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	926	1 111
65	У6301-0201-0137 6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0012	3 402 983	4 084
66	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 152	5 152
67	С1241-215-0304 241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731	11 731
68	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 664	9 328
69	С1241-211-0603 241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156	156
70	С1241-210-0603 241-210-0603 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	130	130
71	С1212-101-1904 212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	21 738	304
72	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	670	670
73	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,1125*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	1	6 372	6 372
74	С1234-305-2205 234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	0,8	365	292

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
75	С1261-105-0607 261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,5837103	849	496
76	С1241-202-0204 241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,404	214	86
77	У6111-0301-0601 6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной) /КОЖУХ/	$м^2$	0,1645	8 093	1 331
78	С1214-105-0101 214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,00413	480 943	1 986
79	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,012	547	7
80	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,012	415	5
81	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	3 000
82	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	954 056	123
83	С1212-101-1904 212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	21 738	304
84	С1211-301-0404 211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,47		
85	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,02	11 213	224
86	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод,диаметр 63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2 694	2 694

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
87	**Е11-250127-0101 1125-0127-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=18*	**Трубопровод диаметром 350/63/ мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,066**	**568 627**	**37 529**
	Раздел 2.	**Надземная прокладка**				**1730816**
		ГРПШ				
88	**У6117-0301-0101 6117-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/**	**шт.**	**1**	**69 227**	**69 227**
89	**513-302-0403 513-302-0403** *СпрСЦ 10.2024*	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10, с двумя узлами учета газа G4**	**шт.**	**1**	**67 486**	**67 486**
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.11 -12шт.				
90	**С1241-102-0117 241-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18**	**926**	**16 668**
91	**У6301-0402-0201 6301-0402-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**36**	**7 304**	**262 944**
92	**С1242-202-0703 242-202-0703** *РСНБ РК 2022*	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**36**	**11 956**	**430 416**
93	**С1241-116-0104 241-116-0104** *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 24 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**72**	**2 181**	**157 032**
94	**С1241-112-0112 241-112-0112** *РСНБ РК 2022*	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**24**	**359**	**8 616**
95	**С1241-114-0102 241-114-0102** *РСНБ РК 2022*	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**12**	**287**	**3 444**
96	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3168**	**447 127**	**141 650**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
97	**С1222-525-0201** **222-525-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3168**	**1 125 628**	**356 599**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/				
98	**У6101-0205-0102** **6101-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**3,96**	**12 518**	**49 571**
99	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**3,96**	**3 773**	**14 941**
100	**У6103-0101-0104** **6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**2,52**	**53 712**	**135 354**
101	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/**	**$м^2$**	**16,8**	**273**	**4 586**
102	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**16,8**	**415**	**6 972**
103	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/**	**$м^2$**	**5,52**	**547**	**3 019**
104	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,52**	**415**	**2 291**
		ИТОГО по смете Газопровод среднего давления [2-1]				**2 499 267**
		Итого по суммарной смете				**2 499 267**
		В том числе:				
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**67 486**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	**5,9%**		**143 475,0**	
		Итого с временными				**2 642 742**
		Сметная прибыль	**5%**		**128 763**	

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**2 771 505**
		Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**79 282**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 850 787**
		НДС	**12 %**		**342 094,00**	
		Итого с НДС				**3 192 881,0**

Экспе

Эксперт Омаров М

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор Айсеитов Н.А.

Место печати (при наличии)

Экспе

Эксперт Абденкулов С.К.

Место печати (при наличии)

Инвестор:

Директор Нарбаев С. З.

Место печати (при наличии)