Приложение 4-1 к приказу Министра
промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

Подрядчик : **ТОО "Акбастау-К"**

Объект : **Газопровод среднего давления**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				171	25.11.2024		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№248,249);	**8 236 583,0**	8 236 583,0	8 236 583,0				882 491	**8 236 583,0**
К оплате:								**8 236 583,0**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»

Руководитель _____ Омарканов Т.А.

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Эксперт - МК"

Директор _____ Омаров М.К.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Акбастау-К"

Директор _____ Айсеитов Н.А.

Место печати (при наличии)

Инвестор: ТОО "СК Грант Luxe"

Директор _____ Нарбаев

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ақбастау-К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№248,249);**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№171** от **25.11.2024**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Газопровод среднего давления

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка											
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	82,92	468	468	38807	38807	--	--	38807
					--	102	--	8458		--	
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,4876	9 537	--	23724	--	--	--	23724
					9 537	--	23724	--		--	
3	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство песчаного основания под тройники	м^3	6,44	11 213	455	72212	2931	37442	--	72212
					4 944	108	31839	696		--	
4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	14,6	3 773	--	55086	--	--	--	55086
					3 773	--	55086	--		--	
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	71,72	69	69	4949	4948	--	--	4949
					--	17	--	1219		--	
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	71,72	657	254	47120	18217	--	--	47120
					404	81	28975	5809		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	71,72	219	169	15707	12120	288	--	15707
					46	38	3299	2725		--	
8	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,071	1 425 526	475 918	101212	33790	--	--	101212
					949 608	124 777	67422	8859		--	
9	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	71,71	810	--	58085	--	58085	--	58085
					--	--	--	--		--	
10	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 804	206	9608	412	--	--	9608
					4 599	1	9198	2		--	
11	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	929	--	1858	--	1858	--	1858
					--	--	--	--		--	
12	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409	--	409	--	409	--	409
					--	--	--	--		--	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 - 1шт.									
13	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	3 086 890	695 684	1543	348	32	--	1543
					2 325 943	215 327	1163	108		--	
14	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	0,5	1 679	--	840	--	840	--	840
					--	--	--	--		--	
15	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	3 403 281	666 193	1974	387	142	--	1974
					2 492 081	187 649	1445	109		--	
16	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	6 094	--	3535	--	3535	--	3535
					--	--	--	--		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	У6301-0201-0123 6301-0201-0123 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	5 480 061	328 621	3178	190	2332	--	3178
					1 130 639	62 402	656	36		--	
18	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	254 007	6 546	2192	57	57	--	2192
					240 825	1 111	2078	10		--	
19	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	1 176 344	--	10152	--	10152	--	10152
					--	--	--	--		--	
20	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,00115	1 425 526	475 918	1639	547	--	--	1639
					949 608	124 777	1092	143		--	
21	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	810	--	941	--	941	--	941
					--	--	--	--		--	
22	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	2 530	--	2783	--	20	--	2783
					2 512	--	2763	--		--	
23	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 804	206	9608	412	--	--	9608
					4 599	1	9198	2		--	
24	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409	--	409	--	409	--	409
					--	--	--	--		--	
25	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	420	--	840	--	840	--	840
					--	--	--	--		--	
26	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	606	--	1818	--	1818	--	1818
					--	--	--	--		--	
27	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793	--	115	--	115	--	115
					--	--	--	--		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	Ж6301-0801-0401 6301-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5).Заделка герметиком	футляр	1	15 823	1 304	15823	1304	5981	--	15823
					8 538	29	8538	29		--	
29	Ж6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,05	28 215	2 793	1411	140	979	--	1411
					5 839	557	292	28		--	
30	Ж6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	7 778	38	3889	19	1382	--	3889
					4 976	8	2488	4		--	
31	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	445 068	--	1398	--	1398	--	1398
					--	--	--	--		--	
32	Ж6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство песчаного основания под тройники	$м^3$	1,1	11 213	455	12334	501	6395	--	12334
					4 944	108	5438	119		--	
		Опознавательный знак подземного газопровода- 4шт,см.АС5									
33	Ж6103-0101-0101 6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,ссц/	$м^3$	0,216	54 362	4 439	11742	959	5860	--	11742
					22 791	897	4923	194		--	
34	Ж6201-0801-0301 6201-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	4	6 293	2 711	25172	10844	1132	--	25172
					3 299	834	13196	3336		--	
35	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	7 002	--	28008	--	28008	--	28008
					--	--	--	--		--	
36	Ж6201-0802-0201 6201-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	4	3 926	--	15704	--	1200	--	15704
					3 626	--	14504	--		--	
37	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,003692	354 405	--	1308	--	1308	--	1308
					--	--	--	--		--	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-8) -2шт.									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка футляра для сигнального провода.Устройство	шт.	2	25 375	6 474	50750	12948	4312	--	50750
					16 745	1 804	33490	3608		--	
39	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,02286	449 705	--	10280	--	10280	--	10280
					--	--	--	--		--	
40	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0126	1 183 000	--	14906	--	14906	--	14906
					--	--	--	--		--	
41	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002242	954 056	--	214	--	214	--	214
					--	--	--	--		--	
42	У6401-0201-1201 6401-0201-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,04	1 837	479	73	19	1	--	73
					1 332	148	53	6		--	
43	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,04	1 698	--	68	--	68	--	68
					--	--	--	--		--	
44	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12.5 /	$м^3$	0,03	49 987	2 815	1500	84	817	--	1500
					19 980	836	599	25		--	
45	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	0,12	11 213	455	1346	55	698	--	1346
					4 944	108	593	13		--	
46	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	1	161	--	161	--	161	--	161
					--	--	--	--		--	
47	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство	$м^3$	0,002	28 215	2 793	56	5	39	--	56
					5 839	557	12	1		--	
48	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	22 784	3 090	9114	1236	2370	--	9114
					13 770	904	5508	362		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	$м^2$ покрытия	4	8 884	914	35536	3656	22016	--	35536
					2 466	230	9864	920		--	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе -5шт.									
50	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	5	26 486	6 474	132430	32370	16335	--	132430
					16 745	1 804	83725	9020		--	
51	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,03335	449 705	--	14998	--	14998	--	14998
					--	--	--	--		--	
52	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	954 056	--	205	--	205	--	205
					--	--	--	--		--	
53	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	5	670	--	3350	--	3350	--	3350
					--	--	--	--		--	
54	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,07	49 987	2 815	3499	198	1902	--	3499
					19 980	836	1399	59		--	
55	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,5	44 943	17	22472	9	14035	--	22472
					16 856	--	8428	--		--	
56	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3,к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	0,071	85 659	48 758	6082	3462	--	--	6082
					36 901	9 975	2620	708		--	
57	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	71	18	--	1278	--	1278	--	1278
					--	--	--	--		--	
58	У6125-0701-0301 6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,071	215 772	83 468	15320	5926	--	--	15320

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					132 304	22 579	9394	1603		--	
59	С1243-105-0102 243-105-0102 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	71	177	--	12567	--	12567	--	12567
					--	--	--	--		--	
		Ковер под сигнальный провод (КП)									
60	У6303-207-201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	5	26 486	6 474	132430	32370	16335	--	132430
					16 745	1 804	83725	9020		--	
61	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,03335	449 705	--	14998	--	14998	--	14998
					--	--	--	--		--	
62	У6109-102-101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,3	22 784	3 090	6835	927	1777	--	6835
					13 770	904	4131	271		--	
63	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,025	22 623	--	566	--	566	--	566
					--	--	--	--		--	
64	С1214-105-0101 214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,16	480 943	--	76951	--	76951	--	76951
					--	--	--	--		--	
65	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00105	954 056	--	1002	--	1002	--	1002
					--	--	--	--		--	
66	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,28	620	--	174	--	174	--	174
					--	--	--	--		--	
67	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	9,425	349 551	--	3294518	--	3294518	--	3294518
					--	--	--	--		--	
68	С1252-103-0201 252-103-0201 РСНБ РК 2022	Изолятор 0,2	шт.	5	1 235	--	6175	--	6175	--	6175
					--	--	--	--		--	
69	С1241-201-0818 241-201-0818 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм/ФУТ.ЛЯР/	м	1,5	6 170	--	9255	--	9255	--	9255
					--	--	--	--		--	
70	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм/ФУТ.ЛЯР/	м	5	146	--	730	--	730	--	730
					--	--	--	--		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 4м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
71	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,012	1 492 530	505 248	17910	6063	--	--	17910
					987 282	126 796	11847	1522		--	
72	У6301-0801-0301 6301-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	12	5 907	22	70884	264	6708	--	70884
					5 326	6	63912	72		--	
73	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	12,12	2 470	--	29936	--	29936	--	29936
					--	--	--	--		--	
74	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство контрольной трубки	шт.	1	24 200	6 474	24200	6474	981	--	24200
					16 745	1 804	16745	1804		--	
75	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	926	--	1111	--	1111	--	1111
					--	--	--	--		--	
76	У6301-0201-0137 6301-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0012	3 402 983	66 349	4084	79	2516	--	4084
					1 240 646	307	1489	--		--	
77	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	5 152	348	5152	348	--	--	5152
					4 803	2	4803	2		--	
78	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731	--	11731	--	11731	--	11731
					--	--	--	--		--	
79	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 664	164	9328	328	--	--	9328
					4 499	1	8998	2		--	
80	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156	--	156	--	156	--	156
					--	--	--	--		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
81	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	130	--	130	--	130	--	130
					--	--	--	--		--	
82	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	21 738	--	304	--	304	--	304
					--	--	--	--		--	
83	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	670	--	670	--	670	--	670
					--	--	--	--		--	
84	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,1125	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	1	6 372	782	6372	782	467	--	6372
					5 123	17	5123	17		--	
85	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	0,8	365	--	292	--	292	--	292
					--	--	--	--		--	
86	С1261-105-0607 261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,5837103	849	--	496	--	496	--	496
					--	--	--	--		--	
87	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,404	214	--	86	--	86	--	86
					--	--	--	--		--	
88	У6111-0301-0601 6111-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной) /КОЖУХ/	$м^2$	0,1645	8 093	209	1331	34	7	--	1331
					7 844	32	1290	5		--	
89	С1214-105-0101 214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,00413	480 943	--	1986	--	1986	--	1986
					--	--	--	--		--	
90	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,012	547	10	7	--	2	--	7
					403	2	5	--		--	
91	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,012	415	8	5	--	2	--	5
					235	2	3	--		--	
92	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	--	3000	--	3000	--	3000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
93	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	954 056	--	123	--	123	--	123
					--	--	--	--		--	
94	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	21 738	--	304	--	304	--	304
					--	--	--	--		--	
95	С1211-301-0404 211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,47	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
96	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,02	11 213	455	224	9	116	--	224
					4 944	108	99	2		--	
97	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2 694	30	2694	30	107	--	2694
					2 557	--	2557	--		--	
98	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=18	Трубопровод диаметром 350/63/ мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,071	568 627	388 528	40373	27585	106	--	40373
					178 624	85 792	12682	6091		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4699861	262194	3777328	--	4699861
							660411	67019	--	--	
		РАЗДЕЛ 2. Надземная прокладка									
		ГРПШ									
99	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/	шт.	1	69 227	2 876	69227	2876	348	--	69227
					66 003	723	66003	723		--	
100	513-302-0403 513-302-0403 СпрСЦ 10.2024	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10,с двумя узлами учета газа G4	шт.	1	67 486	--	67486	--		--	67486
					--	--	--	--	67486	--	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.11 -12шт.									
101	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	926	--	16668	--	16668	--	16668
					--	--	--	--		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
102	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	36	7 304	282	262944	10152	25308	--	262944
					6 319	92	227484	3312		--	
103	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	11 956	--	430416	--	430416	--	430416
					--	--	--	--		--	
104	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 24 ГОСТ 12816-80	шт.	72	2 181	--	157032	--	157032	--	157032
					--	--	--	--		--	
105	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	359	--	8616	--	8616	--	8616
					--	--	--	--		--	
106	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	287	--	3444	--	3444	--	3444
					--	--	--	--		--	
107	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	0,3168	447 127	17 160	141650	5437	3892	--	141650
					417 681	974	132321	309		--	
108	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3168	1 125 628	--	356599	--	356599	--	356599
					--	--	--	--		--	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
109	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,96	12 518	--	49571	--	--	--	49571
					12 518	--	49571	--		--	
110	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,96	3 773	--	14941	--	--	--	14941
					3 773	--	14941	--		--	
111	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	2,52	53 712	2 973	135354	7492	64048	--	135354
					25 323	614	63814	1547		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
112	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м²	16,8	273 201	5 --	4586 3377	84 --	1125	-- --	4586
113	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	16,8	415 235	8 2	6972 3948	135 34	2889	-- --	6972
114	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м²	5,52	547 403	10 2	3019 2225	55 11	739	-- --	3019
115	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	5,52	415 235	8 2	2291 1297	44 11	950	-- --	2291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1730816 564981	26275 5947	1072074 67486	-- --	1730816
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6430677
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		6%			381 792,0				
		Итого с временными									6 812 469
		Сметная прибыль		5%			337 249				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									7 149 718
		Непредвиденные работы и затраты		3%			204 374				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									7 354 092
		НДС		12 %			882 491,00				
		Итого с НДС									8 236 583

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Эксперт - МК"

Эксперт Омаров М.К.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "МРК-Group"

Эксперт Абдикулов С.К.

Подрядчик: ТОО "Акбастау-К"

Директор Айсенов Н.А.

Место печати (при наличии)

Инвестор: ТОО "СК Грант Luxe"

Директор Нарбаев С. З.