Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76
Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г. Павлодар ул. Крупской, 76
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы КГУ " Областная специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями г. Атбасар", Акмолинской области
Договор № 1 от 24.06.2019 г

Акт №1
приемки выполненных работ от 23 сентября 2019г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	970	200,25	1,39	194243	1348	125103	0,2875	380,65
		м2 кровли		198,87	0	192904	0	59,1	–	–
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	970	122,7	15,9	119019	15423	70048	0,1516	200,7184
		м2 кровли		106,8	3,93	103596	3812	59,1	0,0046	6,0904
3	11-100102-0205	Стены. Демонтаж карнизов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	10	878,09	13,1	8781	131	5713	1,144	233,376
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		864,99	6,15	8650	62	59,8	0,0072	1,4688
4	12-080101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	72	78,48	0	5651	0	3663	0,1104	7,9488
		м		78,47	0	5650	0	59,1	–	–
	Раздел 3 Кровля									
23	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	173,76	2853,95	20,48	495902	3559	152740	1,6445	335,478
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1243,42	9,6	216057	1668	59,8	0,01125	2,295

24	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	970	213,29	2,16	206891	2095	23560	0,03335	35,69784
		м2 обработанной поверхности		25,88	0,93	25104	902	59,8	0,00099	1,0597
26	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	75	1163,02	10,75	87227	806	14195	0,3105	23,2875
		м планки		250,01	2,25	18751	169	56,4	0,00213	0,15975

Дополнительная локальная смета №1

(Корректировка сметной стоимости согласно фактически выполненных работ)

Раздел 10 Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы

10.3 Кровля

0-1	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	970	435,04	7,92	421989	7682	99556	0,1959	261,3306
		м2		138,01	4,04	133870	3919	59,1	0,0051	6,8034
0-2	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	970	608,08	17,97	589838	17431	318100	0,65125	868,7675
		м2 кровли		517,74	6,04	502208	5859	56,4	0,00563	7,51042
0-3	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	1020	1535,27		1565975		56375		
		м2								
0-4	11-150403-0101	Карнизы. Окраска простая по дереву ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	204	355,89	1,3	72602	265	29037	0,29325	59,823
		м2 окрашиваемой поверхности		227,52	0,63	46414	129	54,8	0,00075	0,153
0-6	21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	75	700,73		52555		1892		
		м								
		Всего прямые затраты				**3820668**				**12550**
										328
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 253 202				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				48 741				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			16 519
- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 518 725
Накладные расходы I уровня, тенге			841 715
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 662 383
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			167 846
Итого, тенге			4 830 229
Сметная прибыль (8 %), тенге			386 418
Всего			**5 216 647**
Временные здания и сооружения (1,5 %)			78 250
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			120 505
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**5 415 401**
Итого:			5 415 401
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, Иинф =	1,0599383		**5 739 991**
С коэфф.снижения		0,90219175	5 178 573
НДС 12%			621 429
Итого по акту:			**5 800 000**

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946
Директор:
_____ **Лунев Д.В.**

Субподрядчик:
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498
Директор:
_____ **Бестиев С.И.**