Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкцию водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от14.07.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Сети водоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	40,554052	197,65	197,65	8015,52	8015,53		1234,06	9989,69	
						0,00	42,27	0,00	1714,23		740,11		
2	2	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность Свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	141,939182	124,00		17600,45			1408,05	19008,50	
3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	40,554052	42,09	36,98	1706,92	1499,68	11,76	457,45	2337,55	
						4,82	10,84	195,48	439,60		173,18		
4	4	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	1376,465738	199,04	199,04	273971,74	273971,74		42174,90	341432,32	
						0,00	42,56	0,00	58582,37		25285,68		
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	42,571105	3090,15	0,00	131551,10	0,00		94716,90	244369,23	
						3090,15	0,00	131551,10	0,00		18101,23		
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	42,571105	1224,13	0,00	52112,55	0,00		37520,91	96804,12	
						1224,13	0,00	52112,55	0,00		7170,66		
7	7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1376,465738	32,24	32,24	44377,27	44377,23		9318,68	57990,52	
						0,00	9,40	0,00	12938,76		4294,57		
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1376,465738	252,63	121,63	347736,55	167419,53		183675,59	573931,16	
						131,00	54,33	180317,02	74783,38		42519,02		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**877072,10**	**495283,70**	**11,76**	**369098,49**	**1345863,09**	
								364176,15	**148458,34**	**0,00**	**99692,50**		
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
9	31	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	14,13601	10011,76	266,09	141526,35	3761,48	114849,42	23700,00	178444,52	
						1621,07	72,44	22915,44	1024,03		13218,17		
10	41	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1	603775,65	280295,81	603775,67	280295,74		404791,47	1089252,58	
						323479,84	85400,37	323479,75	85400,36		80685,44		
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					**745302,02**	**284057,23**	**114849,42**	**428491,47**	**1267697,10**	
								346395,19	**86424,39**	**0,00**	**93903,61**		
			ИТОГО по акту					**1622374,12**	**779340,93**	**114861,18**	**797589,96**	**2613560,19**	
								710571,34	**234882,73**	**0,00**	**193596,11**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту:									2 613 560,19	
			Временные здания и сооружения 1,04%									27 181,03	
			Итого									2 640 741,22	
			Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоноы стройки 1,76%									46 477,05	
			Итого									2 687 218,26	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									53 744,37	
			Итого									2 740 962,63	
			ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2023г., К=1,079									2 957 498,67	
			Налог на добавленную стоимость 12%									354 899,84	
			Итого с НДС									3 312 398,51	
			Итого по акту со скдкой к=095 НДС									**3 146 778,59**	

Заказчик
ТОО "Куандык - К" БИН 020140003447, г.Астана,
район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143

Директор _____ **Жаманшаров Б.Ш.**

Подрядчик:
ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277,
г.Астана, район Нура, проспект Туран 55/7

Директор _____ **Каркенов К.Д.**