| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | 8,52 | -- | 1321 | | 360 | | |
| 4 | 3 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 155 | 19,78 | 19,78 | 3066 | 3066 | -- | 823 | 4200 |
| | | | | | | -- | 7,37 | -- | 1143 | | 311 | |
| 5 | 4 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 155 | 58,77 | 58,77 | 9110 | 9110 | -- | 2383 | 12412 |
| | | | | | | -- | 21,35 | -- | 3310 | | 919 | |
| 6 | 5 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 8 проходов | м3 уплотненного грунта | 155 | 5,83 | 5,83 | 903 | 903 | -- | 181 | 1171 |
| | | | | | | -- | 1,62 | -- | 251 | | 87 | |
| 7 | 6 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка | м3 грунта | 192 | 22,86 | 22,86 | 4389 | 4389 | -- | 1178 | 6012 |
| | | | | | | -- | 8,52 | -- | 1636 | | 445 | |
| 8 | 7 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 192 | 19,78 | 19,78 | 3798 | 3798 | -- | 1019 | 5203 |
| | | | | | | -- | 7,37 | -- | 1416 | | 385 | |
| 9 | 8 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 37 | 149,68 | 143,51 | 5538 | 5310 | 2 | 1119 | 7190 |
| | | | | | | 6,08 | 35,92 | 225 | 1330 | | 532 | |
| 10 | 9 | 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 74 | 54,00 | -- | 3996 | -- | | -- | 4316 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| | | | ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | | | |
| 11 | 10 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 160 | 1616,26 | 1437,47 | 258601 | 229995 | 336 | 80608 | 366346 |
| | | | | | | 176,69 | 289,79 | 28270 | 46367 | | 27137 | |
| 12 | 11 | 2101-0201-0403 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 96 | 2255,00 | -- | 216480 | -- | 216480 | -- | 233798 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17318 | |
| 13 | 12 | 2101-0201-0405 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 40 | 2585,00 | -- | 103400 | -- | 103400 | -- | 111672 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8272 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 24 | 2213,00 | -- | 53112 | -- | 53112 | -- | 57361 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4249 | |
| 15 | 15 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под бортовой камень шебеночное. Устройство | м3 основания | 3,2 | 5013,60 | 1452,20 | 16044 | 4647 | 9134 | 3897 | 21536 |
| | | | | | | 707,20 | 602,32 | 2263 | 1927 | | 1595 | |
| 16 | 16 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные /БР100.20.08/. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 31,4425 | 1831,48 | 27,36 | 57586 | 860 | 37171 | 21455 | 85364 |
| | | | | | | 621,92 | 9,88 | 19555 | 311 | | 6323 | |
| 17 | 17 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,50308 | 29289 | -- | 14735 | -- | 14735 | -- | 15914 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1179 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 945769 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 51205 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 270487 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 60952 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 434370 | | |
| | | | - Перевозка грузов | тенге | | | | 3996 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 115654 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 70056 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,30%** | | 12295 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 958064 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **2,42%** | | 23185 | | 0 | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 981249 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | | | 19625 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1000874 |
| | | | **Итого в ценах 2018 г.** | | | | | | | | | 1000874 |
| | | | **Итого с ценовой скидкой к=0,9** | | | | | | | | | 900787 |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | 108094 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1 008 881 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Гарейс-Строй"

***БИН/ИИН 051240001452***

Директор _____ Беспаев А.Е.

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Железинского района»

***БИН 190840013850***

Руководитель _____ Серикбаев Е.С.

**Эксперт(ы) технического надзора:**

ТОО "Фалих"

Директор _____ Сандыбаев С.З.

**Разработчики проекта строительства или эксперты() авторского надзора**

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор _____ Рамазанов А.Ж.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство мини-футбольной площадки в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство мини-футбольной площадки в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 12

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№ 1**

**от 29 июль 2021 года**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

| № п/п | № по ЛС | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЛС 4-1-1** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 6 | 832,33 | 683,5 | 4994 | 4101 | -- | 1835 | 7375 |
| | | | | | | 148,83 | 276 | 893 | 1656 | | 546 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛС 7-1-1** | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 800 | 0,96 | 0,96 | 765 | 765 | -- | 205 | 1048 |
| | | | | | | -- | 0,36 | -- | 285 | | 78 | |
| 3 | 2 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 155 | 22,86 | 22,86 | 3543 | 3543 | -- | 951 | 4854 |