Заказчик: ЮКФ РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО Гидрокурылыс

Договор № 31-466 от 09.08.17 г

Объект: Работы по ремонту/реконструкции систем орашения (каналов) Мактаралского района, с/о Жанажол

Акт
выполненных работ за август месяц 2017 год.

Составлен(а) 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Механизированная очистка коллектора Сардоба					
		Локальная смета 2-1-1					
1	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Срезка под проход экскоператора бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**10880,0000**		**31,15**	**3388**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	125,12	953,81	1193
		Итого оплата труда:				**10,97**	**1193**
1. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	125,12	2708,48	3388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	125,12	953,81	1193
		Итого эксплуатация машин:				**31,15**	**3388**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	705
		НР второго уровня	%	4.24		1,60	173
		Накладные расходы	%	--		8,08	878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,14	341
		Сметная стоимость:				**42,36**	**4609**

2	E11-010107-0112 11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.95 Кзтр=1,07, Кэм=1,07	**Очистка коллектороводноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1** 2 Состав работ: 1. Разработка грунта в отвал 2. Зачистка дна откосов и берм по проекту 3. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 4. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	м3 грунта	27200,0000		167,59	4558 14090
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,13)	чел-ч	0,016125	438,597	671,13	29
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035075	954,029	1110,92	105
		Итого оплата труда:				**49,79**	**135**
2. 3	2259 С (31-010201-0204)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3	маш.-ч	0,035075	954,029	4469,57	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035075	954,029	1110,92	105
		Итого эксплуатация машин:				**156,77**	**426**
		НР первого уровня	%	59,1		29,42	80
		НР второго уровня	%	4,24		8,35	22
		Накладные расходы	%	--		37,78	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,43	44
		Сметная стоимость:				**221,80**	**603**
3	**E11-010107-1302**	**Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при** Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку	**м3 грунта**	**8160,0000**		**38,97**	**317**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0134	109,344	953,81	10
		Итого оплата труда:				**12,78**	**10**
3. 2	245 С (31-010101-0202)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0134	109,344	2908,03	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	109,344	953,81	10
		Итого эксплуатация машин:				**38,97**	**31**
		НР первого уровня	%	59,1		7,55	6
		НР второго уровня	%	4,24		1,97	1
		Накладные расходы	%	--		9,53	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,88	3
		Сметная стоимость:				**52,37**	

4	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л**	м2	54400,0000		1,27	691
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)	3					14090
		1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000469	25,514	953,81	243
		Итого оплата труда:				**0,45**	**243**
4. 2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,000469	25,514	2708,48	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000469	25,514	953,81	243
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**691**
		НР первого уровня	%	59,1		0,26	143
		НР второго уровня	%	4,24		0,07	35
		Накладные расходы	%	--		0,33	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,13	69
		Сметная стоимость:				**1,73**	**939**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**52844**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52844**
Всего заработная плата -			Тенге				**16021**
Накладные расходы -			Тенге				**12110**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**9468**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2642**
Сметная прибыль -			Тенге				**5196**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**70151**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16021**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**70151**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16021**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**52844**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2943**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**49900**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**13078**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				
- перевозка грузов			Тенге				
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				
Накладные расходы I уровня			Тенге				**9468**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**62313**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2642**
ИТОГО:			Тенге				**64955**
Сметная прибыль			Тенге				**5196**
ИТОГО по смете:			Тенге				**70151**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. т
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	7060-2	мехочистка	7 015 153	--	--	7 015 15
		ИТОГО	**7 015 153**	--	--	**7 015 15**
		Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4%	280 606	--	--	280 606
		ИТОГО	**7 295 759**	--	--	**7 295 75**
		Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	117 462	--	--	117 462
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**7 413 221**	--	--	**7 413 22**
		НДС 12%				889 587
		Итого текущих ценах с НДС				**8 302 80**
		с понижающим коэфициентом К=0,76586785				**6 358 85**
		Всего по акту				**6 358 85**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Директора
ЮКФ РГП "Казводхоз"

_____ Т. Балпиков

Гл. спец: С. Дубсенов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Гидрокурылыс"

_____ Е. Байзаков