Наименование стройки - Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в г.Талгар Талгарского района Алматинской области
Наименование объекта - 5-ти этажный жилой дом

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненых работ за октябрь 2019 г
На конструкции железобетонные

на КЖ

Составлена Составлен в ценах 2018 года

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3**		**877,44**	**37,34**	**32 764**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,00)	чел-ч		0	718,00	0
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	8,2654848	1 465,00	12 109
		Итого оплата труда:					**12 109**
	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	8,2654848	3 964,00	32 764
		Итого эксплуатация машин:					**32 764**
		Накладные расходы	%	**72**			**8 718**
		Сметная прибыль	%	**8**			**3 319**
		Сметная стоимость					**44 801**
8	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3**		**877,44**	**16,17**	**14 188**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,00)	чел-ч		0	718,00	0
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	3,5799552	1 465,00	5 245
		Итого оплата труда:					**5 245**
	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,004108	3,60452352	3 964,00	14 288
		Итого эксплуатация машин:					**14 288**
		Накладные расходы	%	**72**			**3 776**
		Сметная прибыль	%	**8**			**1 437**
		Сметная стоимость					**19 401**
9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**		**877,44**	**171,68**	**150 639**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,00)	чел-ч	0,129	113,18976	718,00	81 270

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	27,42	1 225,00	33 590
		Итого оплата труда:					**114 860**
	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	27,42	2 474,00	67 837
	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	109,68	14,00	1 536
		Итого эксплуатация машин:					**69 373**
		Накладные расходы	%	**72**			**82 699**
		Сметная прибыль	%	**8**			**18 667**
		Сметная стоимость					**252 005**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 197 591

Заработная плата рабочих строителей	Тенге	81 270
Заработная плата машинистов	Тенге	50 944
Накладные расходы	Тенге	95 193
Сметная прибыль (8%)	Тенге	23 423
Итого по разделу на подряд	Тенге	316 207
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	2 846
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	3 446
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	6 450
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	345 362
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	386 805

РАЗДЕЛ 3. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КАРКАСА НА ОТМЕТКЕ -2,900(КЖ,лист-7)

КОЛОННА КМ1,всего-14шт

23	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм.идоп.вып.2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**		**22**	**36 892,63**	**811 638**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,4	228,8	1 066,00	243 901
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	22,154	1 239,81	27 467
		Итого оплата труда:					**271 368**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0594	4 388,00	261
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	13,6136	42,00	572
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	20,526	5 926,00	121 637
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,6248	4 525,00	2 827
	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,418	85,00	36
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	27,478	187,00	5 138

	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,9394	2 601,00	2 443
		Итого эксплуатация машин:					**132 914**
	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,33	17 084,00	381 486
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,055	51 132,00	2 812
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,374	34 400,00	12 866
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00084	0,01848	33 280,00	615
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	9,9	310,00	3 069
	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,0015	0,033	212 247,00	7 004
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,055	30,00	2
	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	29,7	908,00	26 968
		Итого материалов:					**434 822**
		Накладные расходы	%	**91**			**246 945**
		Сметная прибыль	%	**8**			**84 687**
		Сметная стоимость					**1 143 270**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1,всего-2шт					
27	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**35,5**	**32 808,33**	**1 164 696**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	319,145	1 066,00	340 209
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	14,7609	1 257,00	18 554
		Итого оплата труда:					**358 763**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,09585	4 388,00	421
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	19,01025	42,00	798
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	12,42145	5 926,00	73 610
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,91945	4 525,00	4 161
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,6532	85,00	56
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	29,5715	187,00	5 530
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	1,339415	2 601,00	3 484
		Итого эксплуатация машин:					**88 060**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	36,0325	17 084,00	615 579
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,06745	45 795,00	3 089

	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,781	63 359,00	49 483
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,02627	33 280,00	874
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,0426	404 706,00	17 240
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	30,53	310,00	9 464
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0355	212 247,00	7 535
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,08165	30,00	2
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	36,565	908,00	33 201
		Итого материалов:					**736 467**
		Накладные расходы	%	**91**			**326 474**
		Сметная прибыль	%	**8**			**119 294**
		Сметная стоимость					**1 610 464**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ2,всего-3					
31	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**59,35**	**32 808,33**	**1 947 174**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	533,5565	1 066,00	568 771
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	24,67773	1 257,00	31 020
		Итого оплата труда:					**599 791**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,160245	4 388,00	703
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	31,781925	42,00	1 335
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	20,766565	5 926,00	123 063
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	1,537165	4 525,00	6 956
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	1,09204	85,00	93
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	49,43855	187,00	9 245
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	2,2392755	2 601,00	5 824
		Итого эксплуатация машин:					**147 219**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	60,24025	17 084,00	1 029 144
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,112765	45 795,00	5 164
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	1,3057	63 359,00	82 728
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,043919	33 280,00	1 462
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,07122	404 706,00	28 823
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	51,041	310,00	15 823
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,05935	212 247,00	12 597
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,136505	30,00	4

	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	61,1305	908,00	55 506
		Итого материалов:					**1 231 251**
		Накладные расходы	%	**91**			**545 810**
		Сметная прибыль	%	**8**			**199 439**
		Сметная стоимость					**2 692 423**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ3,всего-3шт					
35	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**57,96**	**32 808,33**	**1 901 571**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	521,0604	1 066,00	555 450
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	24,099768	1 257,00	30 293
		Итого оплата труда:					**585 743**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,156492	4 388,00	687
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	31,03758	42,00	1 304
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	20,280204	5 926,00	120 180
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	1,501164	4 525,00	6 793
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	1,066464	85,00	91
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	48,28068	187,00	9 028
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	2,1868308	2 601,00	5 688
		Итого эксплуатация машин:					**143 771**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	58,8294	17 084,00	1 005 041
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,110124	45 795,00	5 043
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	1,27512	63 359,00	80 790
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,0428904	33 280,00	1 427
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,069552	404 706,00	28 148
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	49,8456	310,00	15 452
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,05796	212 247,00	12 302
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,133308	30,00	4
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	59,6988	908,00	54 207
		Итого материалов:					**1 202 414**
		Накладные расходы	%	**91**			**533 026**
		Сметная прибыль	%	**8**			**194 768**
		Сметная стоимость					**2 629 365**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ4,всего-3шт					
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**13,3**	**32 808,33**	**436 351**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	119,567	1 066,00	127 458
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	5,53014	1 257,00	6 951
		Итого оплата труда:					**134 409**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03591	4 388,00	158

	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	7,12215	42,00	299
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	4,65367	5 926,00	27 578
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,34447	4 525,00	1 559
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,24472	85,00	21
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	11,0789	187,00	2 072
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,501809	2 601,00	1 305
		Итого эксплуатация машин:					**32 992**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,4995	17 084,00	230 625
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,02527	45 795,00	1 157
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,2926	63 359,00	18 539
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,009842	33 280,00	328
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,01596	404 706,00	6 459
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	11,438	310,00	3 546
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0133	212 247,00	2 823
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,03059	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	13,699	908,00	12 439
		Итого материалов:					**275 917**
		Накладные расходы	%	**91**			**122 312**
		Сметная прибыль	%	**8**			**44 693**
		Сметная стоимость					**603 356**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ5,всего-2шт					
43	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3		**8,6**	**32 808,33**	**282 152**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	77,314	1 066,00	82 417
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	3,57588	1 257,00	4 495
		Итого оплата труда:					**86 912**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02322	4 388,00	102
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	4,6053	42,00	193
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	3,00914	5 926,00	17 832
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,22274	4 525,00	1 008
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,15824	85,00	13
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	7,1638	187,00	1 340
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,324478	2 601,00	844
		Итого эксплуатация машин:					**21 332**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,729	17 084,00	149 126
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,01634	45 795,00	748
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,1892	63 359,00	11 988

	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,006364	33 280,00	212
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,01032	404 706,00	4 177
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	7,396	310,00	2 293
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0086	212 247,00	1 825
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,01978	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	8,858	908,00	8 043
		Итого материалов:					**178 413**
		Накладные расходы	%	**91**			**79 090**
		Сметная прибыль	%	**8**			**28 899**
		Сметная стоимость					**390 141**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ6,всего-2шт					
47	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**8,3**	**32 808,33**	**272 309**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	74,617	1 066,00	79 542
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	3,45114	1 257,00	4 338
		Итого оплата труда:					**83 880**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02241	4 388,00	98
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	4,44465	42,00	187
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	2,90417	5 926,00	17 210
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,21497	4 525,00	973
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,15272	85,00	13
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	6,9139	187,00	1 293
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,313159	2 601,00	815
		Итого эксплуатация машин:					**20 589**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,4245	17 084,00	143 924
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,01577	45 795,00	722
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,1826	63 359,00	11 569
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,006142	33 280,00	204
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,00996	404 706,00	4 031
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	7,138	310,00	2 213
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0083	212 247,00	1 762
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,01909	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	8,549	908,00	7 762
		Итого материалов:					**172 188**
		Накладные расходы	%	**91**			**76 331**
		Сметная прибыль	%	**8**			**27 891**
		Сметная стоимость					**376 531**

		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ7,всего-2шт					
51	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**29,8**	**32 808,33**	**977 688**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	267,902	1 066,00	285 584
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	12,39084	1 257,00	15 575
		Итого оплата труда:					**301 159**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08046	4 388,00	353
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	15,9579	42,00	670
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	10,42702	5 926,00	61 791
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,77182	4 525,00	3 492
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,54832	85,00	47
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	24,8234	187,00	4 642
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	1,124354	2 601,00	2 924
		Итого эксплуатация машин:					**73 919**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,247	17 084,00	516 740
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,05662	45 795,00	2 593
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,6556	63 359,00	41 538
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,022052	33 280,00	734
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,03576	404 706,00	14 472
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	25,628	310,00	7 945
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0298	212 247,00	6 325
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,06854	30,00	2
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	30,694	908,00	27 870
		Итого материалов:					**618 219**
		Накладные расходы	%	**91**			**274 055**
		Сметная прибыль	%	**8**			**100 139**
		Сметная стоимость					**1 351 882**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ8,всего-2шт					
55	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**20,53**	**32 808,33**	**673 555**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	184,5647	1 066,00	196 746
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	8,536374	1 257,00	10 730
		Итого оплата труда:					**207 476**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,055431	4 388,00	243
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	10,993815	42,00	462
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	7,183447	5 926,00	42 569
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,531727	4 525,00	2 406
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,377752	85,00	32
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	17,10149	187,00	3 198

	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,7745969	2 601,00	2 015
		Итого эксплуатация машин:					**50 925**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,83795	17 084,00	355 996
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,039007	45 795,00	1 786
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,45166	63 359,00	28 617
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,0151922	33 280,00	506
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,024636	404 706,00	9 970
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	17,6558	310,00	5 473
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,02053	212 247,00	4 357
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,047219	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	21,1459	908,00	19 200
		Итого материалов:					**425 906**
		Накладные расходы	%	**91**			**188 803**
		Сметная прибыль	%	**8**			**68 989**
		Сметная стоимость					**931 347**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ9,всего-1шт					
59	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**12,2**	**32 808,33**	**400 262**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	109,678	1 066,00	116 917
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	5,07276	1 257,00	6 376
		Итого оплата труда:					**123 293**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03294	4 388,00	145
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	6,5331	42,00	274
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	4,26878	5 926,00	25 297
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,31598	4 525,00	1 430
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,22448	85,00	19
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	10,1626	187,00	1 900
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,460306	2 601,00	1 197
		Итого эксплуатация машин:					**30 262**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,383	17 084,00	211 551
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,02318	45 795,00	1 062
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,2684	63 359,00	17 006
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,009028	33 280,00	300
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,01464	404 706,00	5 925
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	10,492	310,00	3 253

	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0122	212 247,00	2 589
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,02806	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	12,566	908,00	11 410
		Итого материалов:					**253 097**
		Накладные расходы	%	**91**			**112 197**
		Сметная прибыль	%	**8**			**40 997**
		Сметная стоимость					**553 456**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ10,всего-1шт					
63	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**10,75**	**32 808,33**	**352 690**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	96,6425	1 066,00	103 021
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	4,46985	1 257,00	5 619
		Итого оплата труда:					**108 640**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029025	4 388,00	127
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	5,756625	42,00	242
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	3,761425	5 926,00	22 290
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,278425	4 525,00	1 260
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,1978	85,00	17
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	8,95475	187,00	1 675
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,4055975	2 601,00	1 055
		Итого эксплуатация машин:					**26 666**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,91125	17 084,00	186 408
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,020425	45 795,00	935
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,2365	63 359,00	14 984
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,007955	33 280,00	265
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,0129	404 706,00	5 221
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	9,245	310,00	2 866
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,01075	212 247,00	2 282
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,024725	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	11,0725	908,00	10 054
		Итого материалов:					**223 016**
		Накладные расходы	%	**91**			**98 862**
		Сметная прибыль	%	**8**			**36 124**
		Сметная стоимость					**487 676**
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-1,всего-2шт					
67	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**2,8**	**32 808,33**	**91 863**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	25,172	1 066,00	26 833
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,16424	1 257,00	1 463

		Итого оплата труда:					**28 296**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	4 388,00	33
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,4994	42,00	63
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	0,97972	5 926,00	5 806
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,07252	4 525,00	328
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,05152	85,00	4
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,3324	187,00	436
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,105644	2 601,00	275
		Итого эксплуатация машин:					**6 945**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,842	17 084,00	48 553
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,00532	45 795,00	244
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,0616	63 359,00	3 903
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,002072	33 280,00	69
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,00336	404 706,00	1 360
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,408	310,00	746
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0028	212 247,00	594
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,00644	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	2,884	908,00	2 619
		Итого материалов:					**58 088**
		Накладные расходы	%	**91**			**25 749**
		Сметная прибыль	%	**8**			**9 409**
		Сметная стоимость					**127 021**
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-2,всего-2шт					
70	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**5,84**	**32 808,33**	**191 601**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	52,5016	1 066,00	55 967
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	2,428272	1 257,00	3 052
		Итого оплата труда:					**59 019**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015768	4 388,00	69
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	3,12732	42,00	131
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	2,043416	5 926,00	12 109
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,151256	4 525,00	684
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,107456	85,00	9
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	4,86472	187,00	910
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,2203432	2 601,00	573
		Итого эксплуатация машин:					**14 485**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,9276	17 084,00	101 267
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,011096	45 795,00	508

	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,12848	63 359,00	8 140
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,0043216	33 280,00	144
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,007008	404 706,00	2 836
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	5,0224	310,00	1 557
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,00584	212 247,00	1 240
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,013432	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	6,0152	908,00	5 462
		Итого материалов:					**121 154**
		Накладные расходы	%	**91**			**53 707**
		Сметная прибыль	%	**8**			**19 625**
		Сметная стоимость					**264 933**
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-3,всего-1шт					
73	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**4**	**32 808,33**	**131 233**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	35,96	1 066,00	38 333
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,6632	1 257,00	2 091
		Итого оплата труда:					**40 424**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0108	4 388,00	47
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,142	42,00	90
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,3996	5 926,00	8 294
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,1036	4 525,00	469
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,0736	85,00	6
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,332	187,00	623
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,15092	2 601,00	393
		Итого эксплуатация машин:					**9 922**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	17 084,00	69 361
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,0076	45 795,00	348
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,088	63 359,00	5 576
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,00296	33 280,00	99
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,0048	404 706,00	1 943
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,44	310,00	1 066
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,004	212 247,00	849
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,0092	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,12	908,00	3 741
		Итого материалов:					**82 983**
		Накладные расходы	%	**91**			**36 786**

		Сметная прибыль	%	8			**13 442**
		Сметная стоимость					**181 461**
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-4,всего-1шт					
76	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3		**3,07**	**32 808,33**	**100 722**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	27,5993	1 066,00	29 421
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,276506	1 257,00	1 605
		Итого оплата труда:					**31 026**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008289	4 388,00	36
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,643985	42,00	69
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,074193	5 926,00	6 366
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,079513	4 525,00	360
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,056488	85,00	5
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,55731	187,00	478
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,1158311	2 601,00	301
		Итого эксплуатация машин:					**7 615**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,11605	17 084,00	53 235
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,005833	45 795,00	267
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,06754	63 359,00	4 279
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,0022718	33 280,00	76
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,003684	404 706,00	1 491
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,6402	310,00	818
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,00307	212 247,00	652
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,007061	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,1621	908,00	2 871
		Итого материалов:					**63 689**
		Накладные расходы	%	91			**28 234**
		Сметная прибыль	%	8			**10 316**
		Сметная стоимость					**139 272**
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-5,всего-1шт					
79	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3		**3,6**	**32 808,33**	**118 110**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	32,364	1 066,00	34 500
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,49688	1 257,00	1 882
		Итого оплата труда:					**36 382**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972	4 388,00	43
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,9278	42,00	81
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,25964	5 926,00	7 465
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,09324	4 525,00	422

	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,06624	85,00	6
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,9988	187,00	561
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,135828	2 601,00	353
		Итого эксплуатация машин:					**8 931**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,654	17 084,00	62 425
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,00684	45 795,00	313
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,0792	63 359,00	5 018
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,002664	33 280,00	89
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,00432	404 706,00	1 748
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,096	310,00	960
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0036	212 247,00	764
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,00828	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,708	908,00	3 367
		Итого материалов:					**74 684**
		Накладные расходы	%	91			**33 108**
		Сметная прибыль	%	8			**12 097**
		Сметная стоимость					**163 315**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 — 9 853 615

Заработная плата рабочих строителей	Тенге	2 885 070
Заработная плата машинистов	Тенге	171 511
Накладные расходы	Тенге	2 781 489
Сметная прибыль (8%)	Тенге	1 010 809
Итого по разделу на подряд	Тенге	13 645 913
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	122 813
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	148 702
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	278 349
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	14 904 091
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	16 692 582

РАЗДЕЛ 5. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КАРКАСА НА ОТМЕТКЕ +2,700;+5,500;+8,300;+11,100(КЖ,лист-9)

91	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**25,6**	**37 947,99**	**971 469**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	320,768	1 086,00	348 354
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	24,50688	1 236,90	30 313
		Итого оплата труда:					**378 667**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	18,94912	42,00	796

	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	23,1168	5 926,00	136 990
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,55552	4 525,00	2 514
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,83456	2 601,00	2 171
		Итого эксплуатация машин:					**142 471**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,984	17 084,00	443 911
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	7,68	114,00	876
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,512	63 359,00	32 440
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	5,12	310,00	1 587
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,040448	45 268,00	1 831
		Итого материалов:					**480 645**
		Накладные расходы	%	91			344 587
		Сметная прибыль	%	8			105 284
		Сметная стоимость					**1 421 340**
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**тн**		**1,8304**	**202 229,00**	**370 160**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			29 613
		Сметная стоимость					**399 773**
93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-**	**тн**		**4,9142**	**197 644,00**	**971 262**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			77 701
		Сметная стоимость					**1 048 963**
94	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**32**	**37 947,99**	**1 214 336**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	400,96	1 086,00	435 443
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	30,6336	1 236,90	37 891
		Итого оплата труда:					**473 334**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	23,6864	42,00	995
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	28,896	5 926,00	171 238
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,6944	4 525,00	3 142

	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	1,0432	2 601,00	2 713
		Итого эксплуатация машин:					**178 088**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	32,48	17 084,00	554 888
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	9,6	114,00	1 094
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,64	63 359,00	40 550
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	6,4	310,00	1 984
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,05056	45 268,00	2 289
		Итого материалов:					**600 805**
		Накладные расходы	%	91			430 734
		Сметная прибыль	%	8			131 606
		Сметная стоимость					**1 776 676**
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	тн		**2,288**	**202 229,00**	**462 700**
		Накладные расходы	%				37 016
		Сметная прибыль	%	8			**499 716**
		Сметная стоимость					**1 453 000**
96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-**	тн		**7,3516**	**197 644,00**	
		Накладные расходы	%				116 240
		Сметная прибыль	%	8			**1 569 240**
		Сметная стоимость					**136 613**
97	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		**3,6**	**37 947,99**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	45,108	1 086,00	48 987
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	3,44628	1 236,90	4 263
		Итого оплата труда:					**53 250**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	2,66472	42,00	112
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	3,2508	5 926,00	19 264
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,07812	4 525,00	353
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,11736	2 601,00	305
		Итого эксплуатация машин:					**20 034**

	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,654	17 084,00	62 425
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,08	114,00	123
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,072	63 359,00	4 562
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,72	310,00	223
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,005688	45 268,00	257
		Итого материалов:					**67 590**
		Накладные расходы	%	91			48 458
		Сметная прибыль	%	8			14 806
		Сметная стоимость					**199 877**
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	тн		0,3182	202 229,00	64 349
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			5 148
		Сметная стоимость					69 497
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-**	тн		0,9034	197 644,00	**178 552**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			14 284
		Сметная стоимость					**192 836**
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	тн		0,4243	202 229,00	**85 806**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 864
		Сметная стоимость					**92 670**
102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-**	тн		1,3293	197 644,00	**262 728**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			21 018
		Сметная стоимость					**283 746**
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	тн		0,8813	202 229,00	**178 224**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			14 258
		Сметная стоимость					**192 482**

105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	тн		2,639	197 644,00	521 583
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			41 727
		Сметная стоимость					563 310
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн		1,5912	202 229,00	321 787
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			25 743
		Сметная стоимость					347 530
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	тн		4,3587	197 644,00	861 471
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			68 918
		Сметная стоимость					930 389
							8 054 040

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Заработная плата рабочих строителей	Тенге	832 784
Заработная плата машинистов	Тенге	72 467
Накладные расходы	Тенге	823 779
Сметная прибыль (8%)	Тенге	710 226
Итого по разделу на подряд	Тенге	9 588 045
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	86 292
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	104 483
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	195 576
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	10 472 079
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	11 728 728

РАЗДЕЛ 6. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КАРКАСА НА ОТМЕТКЕ +13,900(КЖ,лист-10)

110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн		0,2288	202 229,00	46 270
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			3 702
		Сметная стоимость					49 972
111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	тн		0,6143	197 644,00	121 413
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			9 713
		Сметная стоимость					131 126
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн		0,572	202 229,00	115 675

		Накладные расходы	%				9 254
		Сметная прибыль	%	8			124 929
		Сметная стоимость					363 250
114	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	тн		1,8379	197 644,00	
		Накладные расходы	%				29 060
		Сметная прибыль	%	8			392 310
		Сметная стоимость					16 097
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн		0,0796	202 229,00	
		Накладные расходы	%				1 288
		Сметная прибыль	%	8			17 385
		Сметная стоимость					44 628
117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	тн		0,2258	197 644,00	
		Накладные расходы	%				3 570
		Сметная прибыль	%	8			48 198
		Сметная стоимость					21 456
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн		0,1061	202 229,00	
		Накладные расходы	%				1 716
		Сметная прибыль	%	8			23 172
		Сметная стоимость					65 677
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	тн		0,3323	197 644,00	
		Накладные расходы	%				5 254
		Сметная прибыль	%	8			70 931
		Сметная стоимость					44 551
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн		0,2203	202 229,00	
		Накладные расходы	%				3 564
		Сметная прибыль	%	8			48 115
		Сметная стоимость					130 386
123	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	тн		0,6597	197 644,00	
		Накладные расходы	%				10 431
		Сметная прибыль	%	8			140 817
		Сметная стоимость					80 447
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн		0,3978	202 229,00	
		Накладные расходы	%				

		Сметная прибыль	%	8			6 436
		Сметная стоимость					**86 883**
126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	тн		1,0897	197 644,00	**215 373**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			17 230
		Сметная стоимость					**232 603**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2					1 265 223

Заработная плата рабочих строителей	Тенге	0
Заработная плата машинистов	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	0
Сметная прибыль (8%)	Тенге	101 218
Итого по разделу на подряд	Тенге	1 366 441
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	12 298
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	14 890
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	27 873
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	1 492 429
Стоимость строительства С НДС 12 %	Тенге	1 671 520

		Устройство перекрытии. На отм.-0,100 (КЖ, лист-71)					
131	1106-0801-0101-1 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		268,854	36 911,38	**9 923 772**
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	2166,96324	1 046,00	2 266 644
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	83,8017918	1 240,83	103 984
		Итого оплата труда:					**2 370 628**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,7259058	4 388,00	3 185
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	128,9423784	16,00	2 063
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	76,7847024	5 926,00	455 026
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,5272276	4 525,00	11 436
	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	12,367284	85,00	1 051
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,763956	2 601,00	9 790
		Итого эксплуатация машин:					**482 551**
	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	272,88681	17 084,00	4 661 998
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	0,116	31,19	114,00	3 556

	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса	тн	0,005	1,34427	439 310,00	590 551
	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,6616546	63 359,00	168 640
	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-87	м3	0,0622	16,7227188	45 795,00	765 817
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,4249262	63 359,00	90 282
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	7,0170894	63 359,00	444 596
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00086	0,23121444	33 280,00	7 695
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	212,39466	310,00	65 842
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная	10 м2	0,00429	1,15338366	6 994,00	8 067
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,028	7,527912	20 899,00	157 326
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,69095478	30,00	21
	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	231,483294	908,00	210 187
		Итого материалов:					**7 174 578**
		Накладные расходы	%	91			**2 157 271**
		Сметная прибыль	%	8			**966 483**
		Сметная стоимость					**13 047 526**
135	1106-0801-0101-1 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		120,2065	36 911,38	**4 436 988**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	968,86439	1 046,00	1 013 432
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	37,46836605	1 240,83	46 492
		Итого оплата труда:					**1 059 924**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,32455755	4 388,00	1 424
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	57,6510374	16,00	922
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	34,3309764	5 926,00	203 445
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,1299411	4 525,00	5 113
	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	5,529499	85,00	470

	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,682891	2 601,00	4 377
		Итого эксплуатация машин:					**215 751**
	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	122,0095975	17 084,00	2 084 412
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволка из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	0,116	13,94	114,00	1 589
	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса	тн	0,005	0,6010325	439 310,00	264 040
	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,19004435	63 359,00	75 400
	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-87	м3	0,0622	7,4768443	45 795,00	342 402
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,63709445	63 359,00	40 366
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	3,13738965	63 359,00	198 782
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00086	0,10337759	33 280,00	3 440
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	94,963135	310,00	29 439
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная	10 м2	0,00429	0,515685885	6 994,00	3 607
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,028	3,365782	20 899,00	70 341
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,308930705	30,00	9
	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	103,4977965	908,00	93 976
		Итого материалов:					**3 207 803**
		Накладные расходы	%	91			**964 531**
		Сметная прибыль	%	8			**432 122**
		Сметная стоимость					**5 833 641**
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	тн		0,9275	202 229,00	187 567
		Накладные расходы	%				**15 005**
		Сметная прибыль	%	8			**202 572**
		Сметная стоимость					**3 370 016**
137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-**	тн		16,4194	205 246,00	
		Накладные расходы	%				**269 601**
		Сметная прибыль	%	8			

		Сметная стоимость					**3 639 617**
138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-**	тн		0,153	197 644,00	30 240
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			2 419
		Сметная стоимость					32 659
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	тн		0,981	202 229,00	198 387
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			15 871
		Сметная стоимость					214 258
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-**	тн		12,6022	205 246,00	2 586 551
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			206 924
		Сметная стоимость					2 793 475

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 — 20 733 521

Заработная плата рабочих строителей	Тенге	3 280 076
Заработная плата машинистов	Тенге	150 476
Накладные расходы	Тенге	3 121 802
Сметная прибыль (8%)	Тенге	1 906 006
Итого по разделу на подряд	Тенге	25 761 329
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	231 852
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	280 726
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	525 478
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	28 136 570
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	31 512 958

		АР РАЗДЕЛ 4. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН(АР,лист-11)					
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН НИЖЕ НУЛЯ					
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2		448,5	849,99	381 221
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,212	95,082	1 207,00	114 764
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,897	1 225,00	1 099
		Итого оплата труда:					**115 863**
	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	8,74575	765,00	6 690
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,897	2 601,00	2 333
		Итого эксплуатация машин:					**9 023**
	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1076,4	225,00	242 190

	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	тн	0,00016	0,07176	128 824,00	9 244
	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	тн	0,00024	0,10764	54 214,00	5 836
		Итого материалов:					**257 270**
		Накладные расходы	%	93			107 753
		Сметная прибыль	%	8			39 118
		Сметная стоимость					528 092
11	1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково- кремнеземистыми)**	м3		23	26 434,65	607 997
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22	506	991,00	501 446
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	15,87	1 225,00	19 441
		Итого оплата труда:					**520 887**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	15,87	2 601,00	41 278
		Итого эксплуатация машин:					**41 278**
	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества,	кг	2,9	66,7	133,00	8 871
	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм	кг	1,93	44,39	92,00	4 084
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,004	0,092	30,00	3
	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	тн	0,0079	0,1817	287 921,00	52 315
		Итого материалов:					**65 273**
		Накладные расходы	%	76			**395 874**
		Сметная прибыль	%	8			80 310
		Сметная стоимость					1 084 181
12	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-**	м3		23,69	25 263,00	598 480
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			47 878
		Сметная стоимость					646 358
13	2110-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-полимерная холодного применения для приклеивания плит экструзионного пенополистирола ГОСТ 30693-2000**	кг		48,07	460,00	22 112
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 769
		Сметная стоимость					23 881
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЫШЕ НУЛЯ					

17	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-	м3		227,43	25 263,00	5 745 564
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			459 645
		Сметная стоимость					6 205 209
18	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт		10830	17,00	184 110
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			14 729
		Сметная стоимость					198 839
20	2108-0102-0103 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-201	м2		2490,9	96,00	239 126
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			19 130
		Сметная стоимость					258 256
		ЧЕРДАК НА ОТМЕТКЕ 14,900					
22	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3		175,1	30 956,00	5 420 396
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			433 632
		Сметная стоимость					5 854 028

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		13 199 006
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	616 210
Заработная плата машинистов	Тенге	20 540
Накладные расходы	Тенге	503 627
Сметная прибыль (8%)	Тенге	1 096 211
Итого по разделу на подряд	Тенге	14 798 844
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	133 190
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	161 266
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	301 866
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	16 163 325
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	18 102 924

		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН(АР,лист-13)					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
29	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		147,2	15 697,00	2 310 598
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			184 848

							2 495 446
		Сметная стоимость					
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ НА ОТМ-2,800					
31	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт		522	89,00	46 458
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			3 717
		Сметная стоимость					50 175
31	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт		1120	146,00	163 520
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			13 082
		Сметная стоимость					176 602
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ НА ОТМ+0,000					
34	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт		1300	146,00	189 800
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			15 184
		Сметная стоимость					204 984
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ НА ОТМ+2,800					
38	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт		1565	146,00	228 490
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			18 279
		Сметная стоимость					246 769
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ НА ОТМ+5,600 и +11,200					
42	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт		4690	146,00	684 740
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			54 779
		Сметная стоимость					739 519
							3 623 606

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	289 889
Накладные расходы	Тенге	3 913 495
Сметная прибыль (8%)	Тенге	
Итого по разделу на подряд		35 221
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	

Затраты в зимнее время 1,08%			Тенге				42 646
Непредвиденные затраты 2%			Тенге				79 827
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961			Тенге				4 274 325
Стоимость строительства С НДС 12 %			Тенге				4 787 244
		РАЗДЕЛ 9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-18)					
138	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-9	м2		333,84	18 231,00	6 086 237
		Накладные расходы	%				486 899
		Сметная прибыль	%	8			6 573 136
		Сметная стоимость					
139	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		10	15 310,00	153 100
		Накладные расходы	%				12 248
		Сметная прибыль	%	8			165 348
		Сметная стоимость					
140	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ	м2		58	17 899,00	1 038 142
		Накладные расходы	%				83 051
		Сметная прибыль	%	8			1 121 193
		Сметная стоимость					
142	2113-0510-0601 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2		313,5352	5 545,00	1 738 553
		Накладные расходы	%				139 084
		Сметная прибыль	%	8			1 877 637
		Сметная стоимость					
144	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м		320	1 883,00	602 560
		Накладные расходы	%				48 205
		Сметная прибыль	%	8			650 765
		Сметная стоимость					9 618 592
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6					

Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	769 487
Сметная прибыль (8%)	Тенге	10 388 079
Итого по разделу на подряд	Тенге	
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	93 493
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	113 201
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	211 895
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	11 345 879
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	12 707 384

		РАЗДЕЛ 10. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-19)					
147	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2		157,92	14 941,00	2 359 483
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			188 759
		Сметная стоимость					2 548 242
148	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2		367	13 635,00	5 004 045
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			400 324
		Сметная стоимость					5 404 369
149	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2		151,2	13 228,00	2 000 074
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			160 006
		Сметная стоимость					2 160 080
150	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2		8,19	13 228,00	108 337
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			8 667
		Сметная стоимость					117 004
151	2113-0814-2205 РСНБ РК 2015	**Скобяные изделия(прим)**	шт		341	2 236,00	762 476
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			60 998
		Сметная стоимость					823 474
							10 234 415

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	818 754
Сметная прибыль (8%)	Тенге	

Итого по разделу на подряд	Тенге	11 053 169
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	99 479
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	120 449
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	225 462
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	12 072 292
Стоимость стороительства С НДС 12 %	Тенге	13 520 967
Всего Стоимость строительства по акту с НДС 12%	тенге	111 111 111
Тендерная скидка 10%	тенге	11 111 111
Итого стоимость работ		100 000 000

Заказчик

Руководитель, Куандык Темирхан

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП, Бабаев Шохан Ерболатұлы, прикказ № 39 от 16.07.2019

Подрядчик

Директор, Кыркынбаев Сейтхан Есенбаевич

Эксперт(ы) техничкского надзора:

Технадзор, Саркулов Ержан Ниязалиевич № KZ66VIB00026169