Наименование стройки - Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в г.Талгар Талгарского района Алматинской области
Наименование объекта - 5-ти этажный жилой дом

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненых работ за декабрь 2019 г
На КЖ, АР, ОВ, ВК, ЭЛ

на

Составлена Составлен в ценах 2018 года

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на еденицу измерения	по проекту	на еденицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КАРКАСА НА ОТМЕТКЕ -2,900(КЖ,лист-7)					
		КОЛОННА КМ1,всего-14шт					
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1,всего-2шт					
27	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3		30	32 808,33	984 250
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	269,7	1 066,00	287 500
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	12,474	1 257,00	15 680
		Итого оплата труда:					**303 180**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,081	4 388,00	355
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	16,065	42,00	675
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	10,497	5 926,00	62 205
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,777	4 525,00	3 516
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,552	85,00	47
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	24,99	187,00	4 673
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	1,1319	2 601,00	2 944
		Итого эксплуатация машин:					**74 415**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,45	17 084,00	520 208
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,057	45 795,00	2 610
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,66	63 359,00	41 817
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,0222	33 280,00	739
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,036	404 706,00	14 569
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	25,8	310,00	7 998
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,03	212 247,00	6 367
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,069	30,00	2
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	30,9	908,00	28 057
		Итого материалов:					**622 367**
		Накладные расходы	%	91			**275 894**
		Сметная прибыль	%	8			**100 812**
		Сметная стоимость					**1 360 956**
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ2,всего-3					

31	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3		50,00	32 808,33	1 640 417
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	449,5	1 066,00	479 167
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	20,79	1 257,00	26 133
		Итого оплата труда:					**505 300**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,135	4 388,00	592
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	26,775	42,00	1 125
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	17,495	5 926,00	103 675
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	1,295	4 525,00	5 860
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,92	85,00	78
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	41,65	187,00	7 789
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	1,8865	2 601,00	4 907
		Итого эксплуатация машин:					**124 026**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	50,75	17 084,00	867 013
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,095	45 795,00	4 351
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	1,1	63 359,00	69 695
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,037	33 280,00	1 231
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,06	404 706,00	24 282
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	43	310,00	13 330
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,05	212 247,00	10 612
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,115	30,00	3
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	51,5	908,00	46 762
		Итого материалов:					**1 037 279**
		Накладные расходы	%	**91**			**459 823**
		Сметная прибыль	%	**8**			**168 019**
		Сметная стоимость					**2 268 259**
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ3,всего-3шт					
35	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3		50	32 808,33	1 640 417
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	449,5	1 066,00	479 167
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	20,79	1 257,00	26 133
		Итого оплата труда:					**505 300**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,135	4 388,00	592
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	26,775	42,00	1 125
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	17,495	5 926,00	103 675
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	1,295	4 525,00	5 860
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,92	85,00	78
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	41,65	187,00	7 789
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	1,8865	2 601,00	4 907
		Итого эксплуатация машин:					**124 026**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	50,75	17 084,00	867 013
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,095	45 795,00	4 351
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	1,1	63 359,00	69 695

	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,037	33 280,00	1 231
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,06	404 706,00	24 282
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	43	310,00	13 330
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,05	212 247,00	10 612
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,115	30,00	3
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	51,5	908,00	46 762
		Итого материалов:					**1 037 279**
		Накладные расходы	%	**91**			**459 823**
		Сметная прибыль	%	**8**			**168 019**
		Сметная стоимость					**2 268 259**
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ4,всего-3шт					
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**10**	**32 808,33**	**328 083**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	89,9	1 066,00	95 833
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	4,158	1 257,00	5 227
		Итого оплата труда:					**101 060**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027	4 388,00	118
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	5,355	42,00	225
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	3,499	5 926,00	20 735
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,259	4 525,00	1 172
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,184	85,00	16
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	8,33	187,00	1 558
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,3773	2 601,00	981
		Итого эксплуатация машин:					**24 805**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,15	17 084,00	173 403
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,019	45 795,00	870
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,22	63 359,00	13 939
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,0074	33 280,00	246
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,012	404 706,00	4 856
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	8,6	310,00	2 666
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,01	212 247,00	2 122
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,023	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	10,3	908,00	9 352
		Итого материалов:					**207 455**
		Накладные расходы	%	**91**			**91 965**
		Сметная прибыль	%	**8**			**33 604**
		Сметная стоимость					**453 652**
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ5,всего-2шт					
43	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**7**	**32 808,33**	**229 658**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	62,93	1 066,00	67 083
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	2,9106	1 257,00	3 659
		Итого оплата труда:					**70 742**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0189	4 388,00	83
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	3,7485	42,00	157
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	2,4493	5 926,00	14 515

	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,1813	4 525,00	820
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,1288	85,00	11
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	5,831	187,00	1 090
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,26411	2 601,00	687
		Итого эксплуатация машин:					**17 363**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,105	17 084,00	121 382
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,0133	45 795,00	609
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,154	63 359,00	9 757
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,00518	33 280,00	172
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,0084	404 706,00	3 400
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	6,02	310,00	1 866
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,007	212 247,00	1 486
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,0161	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	7,21	908,00	6 547
		Итого материалов:					**145 219**
		Накладные расходы	%	**91**			**64 375**
		Сметная прибыль	%	**8**			**23 523**
		Сметная стоимость					**317 556**
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ6,всего-2шт					
47	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**7**	**32 808,33**	**229 658**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	62,93	1 066,00	67 083
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	2,9106	1 257,00	3 659
		Итого оплата труда:					**70 742**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0189	4 388,00	83
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	3,7485	42,00	157
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	2,4493	5 926,00	14 515
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,1813	4 525,00	820
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,1288	85,00	11
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	5,831	187,00	1 090
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,26411	2 601,00	687
		Итого эксплуатация машин:					**17 363**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,105	17 084,00	121 382
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,0133	45 795,00	609
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,154	63 359,00	9 757
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,00518	33 280,00	172
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,0084	404 706,00	3 400
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	6,02	310,00	1 866
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,007	212 247,00	1 486
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,0161	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	7,21	908,00	6 547
		Итого материалов:					**145 219**
		Накладные расходы	%	**91**			**64 375**
		Сметная прибыль	%	**8**			**23 523**

		Сметная стоимость					**317 556**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ7,всего-2шт					
51	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**30**	**32 808,33**	**984 250**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	269,7	1 066,00	287 500
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	12,474	1 257,00	15 680
		Итого оплата труда:					**303 180**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,081	4 388,00	355
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	16,065	42,00	675
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	10,497	5 926,00	62 205
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,777	4 525,00	3 516
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,552	85,00	47
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	24,99	187,00	4 673
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	1,1319	2 601,00	2 944
		Итого эксплуатация машин:					**74 415**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,45	17 084,00	520 208
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,057	45 795,00	2 610
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,66	63 359,00	41 817
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,0222	33 280,00	739
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,036	404 706,00	14 569
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	25,8	310,00	7 998
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,03	212 247,00	6 367
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,069	30,00	2
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	30,9	908,00	28 057
		Итого материалов:					**622 367**
		Накладные расходы	%	**91**			**275 894**
		Сметная прибыль	%	**8**			**100 812**
		Сметная стоимость					**1 360 956**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ8,всего-2шт					
55	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**20**	**32 808,33**	**656 167**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	179,8	1 066,00	191 667
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	8,316	1 257,00	10 453
		Итого оплата труда:					**202 120**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,054	4 388,00	237
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	10,71	42,00	450
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	6,998	5 926,00	41 470
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,518	4 525,00	2 344
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,368	85,00	31
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	16,66	187,00	3 115
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,7546	2 601,00	1 963
		Итого эксплуатация машин:					**49 610**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,3	17 084,00	346 805
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,038	45 795,00	1 740
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,44	63 359,00	27 878

	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,0148	33 280,00	493
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,024	404 706,00	9 713
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	17,2	310,00	5 332
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,02	212 247,00	4 245
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,046	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	20,6	908,00	18 705
		Итого материалов:					**414 912**
		Накладные расходы	%	**91**			**183 929**
		Сметная прибыль	%	**8**			**67 208**
		Сметная стоимость					**907 304**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ9,всего-1шт					
59	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**12**	**32 808,33**	**393 700**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	107,88	1 066,00	115 000
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	4,9896	1 257,00	6 272
		Итого оплата труда:					**121 272**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0324	4 388,00	142
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	6,426	42,00	270
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	4,1988	5 926,00	24 882
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,3108	4 525,00	1 406
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,2208	85,00	19
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	9,996	187,00	1 869
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,45276	2 601,00	1 178
		Итого эксплуатация машин:					**29 766**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,18	17 084,00	208 083
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,0228	45 795,00	1 044
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,264	63 359,00	16 727
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,00888	33 280,00	296
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,0144	404 706,00	5 828
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	10,32	310,00	3 199
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,012	212 247,00	2 547
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,0276	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	12,36	908,00	11 223
		Итого материалов:					**248 948**
		Накладные расходы	%	**91**			**110 358**
		Сметная прибыль	%	**8**			**40 325**
		Сметная стоимость					**544 383**
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ10,всего-1шт					
63	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**12**	**32 808,33**	**393 700**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	107,88	1 066,00	115 000
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	4,9896	1 257,00	6 272
		Итого оплата труда:					**121 272**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0324	4 388,00	142
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	6,426	42,00	270
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	4,1988	5 926,00	24 882

	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,3108	4 525,00	1 406
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,2208	85,00	19
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	9,996	187,00	1 869
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,45276	2 601,00	1 178
		Итого эксплуатация машин:					**29 766**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,18	17 084,00	208 083
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,0228	45 795,00	1 044
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,264	63 359,00	16 727
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,00888	33 280,00	296
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,0144	404 706,00	5 828
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	10,32	310,00	3 199
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,012	212 247,00	2 547
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,0276	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	12,36	908,00	11 223
		Итого материалов:					**248 948**
		Накладные расходы	%	**91**			**110 358**
		Сметная прибыль	%	**8**			**40 325**
		Сметная стоимость					**544 383**
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-1,всего-2шт					
67	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**2,7**	**32 808,33**	**88 582**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	24,273	1 066,00	25 875
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,12266	1 257,00	1 411
		Итого оплата труда:					**27 286**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00729	4 388,00	32
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,44585	42,00	61
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	0,94473	5 926,00	5 598
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,06993	4 525,00	316
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,04968	85,00	4
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,2491	187,00	421
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,101871	2 601,00	265
		Итого эксплуатация машин:					**6 697**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,7405	17 084,00	46 819
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,00513	45 795,00	235
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,0594	63 359,00	3 764
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,001998	33 280,00	66
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,00324	404 706,00	1 311
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,322	310,00	720
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0027	212 247,00	573
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,00621	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	2,781	908,00	2 525
		Итого материалов:					**56 013**
		Накладные расходы	%	**91**			**24 830**
		Сметная прибыль	%	**8**			**9 073**

		Сметная стоимость					**122 485**
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-2,всего-2шт					
70	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**5**	**32 808,33**	**164 042**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	44,95	1 066,00	47 917
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	2,079	1 257,00	2 613
		Итого оплата труда:					**50 530**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0135	4 388,00	59
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,6775	42,00	112
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,7495	5 926,00	10 368
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,1295	4 525,00	586
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,092	85,00	8
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	4,165	187,00	779
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,18865	2 601,00	491
		Итого эксплуатация машин:					**12 403**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,075	17 084,00	86 701
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,0095	45 795,00	435
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,11	63 359,00	6 969
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,0037	33 280,00	123
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,006	404 706,00	2 428
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	4,3	310,00	1 333
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,005	212 247,00	1 061
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,0115	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	5,15	908,00	4 676
		Итого материалов:					**103 726**
		Накладные расходы	%	**91**			**45 982**
		Сметная прибыль	%	**8**			**16 802**
		Сметная стоимость					**226 826**
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-3,всего-1шт					
73	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**3**	**32 808,33**	**98 425**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	26,97	1 066,00	28 750
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,2474	1 257,00	1 568
		Итого оплата труда:					**30 318**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0081	4 388,00	36
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,6065	42,00	67
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,0497	5 926,00	6 221
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,0777	4 525,00	352
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,0552	85,00	5
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,499	187,00	467
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,11319	2 601,00	294
		Итого эксплуатация машин:					**7 442**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,045	17 084,00	52 021
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,0057	45 795,00	261
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,066	63 359,00	4 182

	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,00222	33 280,00	74
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,0036	404 706,00	1 457
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,58	310,00	800
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,003	212 247,00	637
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,0069	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,09	908,00	2 806
		Итого материалов:					**62 238**
		Накладные расходы	%	**91**			**27 589**
		Сметная прибыль	%	**8**			**10 081**
		Сметная стоимость					**136 095**
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-4,всего-1шт					
76	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,4**	**32 808,33**	**13 123**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	3,596	1 066,00	3 833
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	0,16632	1 257,00	209
		Итого оплата труда:					**4 042**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00108	4 388,00	5
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,2142	42,00	9
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	0,13996	5 926,00	829
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,01036	4 525,00	47
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,00736	85,00	1
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,3332	187,00	62
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,015092	2 601,00	39
		Итого эксплуатация машин:					**992**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,406	17 084,00	6 936
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,00076	45 795,00	35
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,0088	63 359,00	558
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,000296	33 280,00	10
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,00048	404 706,00	194
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,344	310,00	107
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0004	212 247,00	85
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,00092	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,412	908,00	374
		Итого материалов:					**8 299**
		Накладные расходы	%	**91**			**3 678**
		Сметная прибыль	%	**8**			**1 344**
		Сметная стоимость					**18 145**
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-5,всего-1шт					
79	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**7,3**	**32 808,33**	**239 501**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,99	65,627	1 066,00	69 958
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	3,03534	1 257,00	3 815
		Итого оплата труда:					**73 773**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01971	4 388,00	86
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	3,90915	42,00	164
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	2,55427	5 926,00	15 137

	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,18907	4 525,00	856
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,13432	85,00	11
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	6,0809	187,00	1 137
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03773	0,275429	2 601,00	716
		Итого эксплуатация машин:					**18 107**
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,4095	17 084,00	126 584
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,	м3	0,0019	0,01387	45 795,00	635
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,022	0,1606	63 359,00	10 175
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00074	0,005402	33 280,00	180
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0012	0,00876	404 706,00	3 545
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	6,278	310,00	1 946
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,001	0,0073	212 247,00	1 549
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,01679	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	7,519	908,00	6 827
		Итого материалов:					**151 442**
		Накладные расходы	%	**91**			**67 133**
		Сметная прибыль	%	**8**			**24 531**
		Сметная стоимость					**331 165**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		8 083 973
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	2 361 333
Заработная плата машинистов	Тенге	128 784
Накладные расходы	Тенге	2 266 006
Сметная прибыль (8%)	Тенге	828 001
Итого по разделу на подряд	Тенге	11 177 980
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	100 602
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	121 809
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	228 008
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	12 208 611
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	13 673 644

РАЗДЕЛ 5. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КАРКАСА НА ОТМЕТКЕ +2,700;+5,500;+8,300;+11,100(КЖ,лист-9)

100	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**4,56**	**37 947,99**	**173 043**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	57,1368	1 086,00	62 051
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	4,365288	1 236,90	5 399
		Итого оплата труда:					**67 450**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	3,375312	42,00	142
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	4,11768	5 926,00	24 401
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,098952	4 525,00	448
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,148656	2 601,00	387
		Итого эксплуатация машин:					**25 378**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,6284	17 084,00	79 072

	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,368	114,00	156
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0912	63 359,00	5 778
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,912	310,00	283
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,0072048	45 268,00	326
		Итого материалов:					**85 615**
		Накладные расходы	%	91			61 380
		Сметная прибыль	%	8			18 754
		Сметная стоимость					**253 177**
103	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**9,12**	**37 947,99**	**346 086**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	114,2736	1 086,00	124 101
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	8,730576	1 236,90	10 799
		Итого оплата труда:					**134 900**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	6,750624	42,00	284
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	8,23536	5 926,00	48 803
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,197904	4 525,00	896
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,297312	2 601,00	773
		Итого эксплуатация машин:					**50 756**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,2568	17 084,00	158 143
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,736	114,00	312
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1824	63 359,00	11 557
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	1,824	310,00	565
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,0144096	45 268,00	652
		Итого материалов:					**171 229**
		Накладные расходы	%	91			122 759
		Сметная прибыль	%	8			37 508
		Сметная стоимость					**506 353**
106	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**17,24**	**37 947,99**	**654 223**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	216,0172	1 086,00	234 595
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	16,503852	1 236,90	20 414
		Итого оплата труда:					**255 009**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	12,761048	42,00	536
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	15,56772	5 926,00	92 254

	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,374108	4 525,00	1 693
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,562024	2 601,00	1 462
		Итого эксплуатация машин:					**95 945**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,4986	17 084,00	298 946
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	5,172	114,00	590
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,3448	63 359,00	21 846
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	3,448	310,00	1 069
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,0272392	45 268,00	1 233
		Итого материалов:					**323 684**
		Накладные расходы	%	91			232 058
		Сметная прибыль	%	8			70 902
		Сметная стоимость					**957 183**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		1 173 352
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	420 747
Заработная плата машинистов	Тенге	36 612
Накладные расходы	Тенге	416 197
Сметная прибыль (8%)	Тенге	127 164
Итого по разделу на подряд	Тенге	1 716 713
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	15 450
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	18 707
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	35 017
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	1 874 996
Стоимость сторойтельства С НДС 12 %	Тенге	2 099 996

109	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**3,2**	**37 947,99**	**121 434**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	40,096	1 086,00	43 544
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	3,06336	1 236,90	3 789
		Итого оплата труда:					**47 333**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	2,36864	42,00	99
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	2,8896	5 926,00	17 124
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,06944	4 525,00	314
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,10432	2 601,00	271
		Итого эксплуатация машин:					**17 808**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,248	17 084,00	55 489
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,96	114,00	109

	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,064	63 359,00	4 055
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,64	310,00	198
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,005056	45 268,00	229
		Итого материалов:					**60 080**
		Накладные расходы	%	91			43 073
		Сметная прибыль	%	8			13 161
		Сметная стоимость					**177 668**
112	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**8**	**37 947,99**	**303 584**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	100,24	1 086,00	108 861
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	7,6584	1 236,90	9 473
		Итого оплата труда:					**118 334**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	5,9216	42,00	249
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	7,224	5 926,00	42 809
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,1736	4 525,00	786
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,2608	2 601,00	678
		Итого эксплуатация машин:					**44 522**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,12	17 084,00	138 722
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,4	114,00	274
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,16	63 359,00	10 137
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	1,6	310,00	496
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,01264	45 268,00	572
		Итого материалов:					**150 201**
		Накладные расходы	%	91			107 684
		Сметная прибыль	%	8			32 901
		Сметная стоимость					**444 169**
115	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**0,9**	**37 947,99**	**34 153**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	11,277	1 086,00	12 247
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	0,86157	1 236,90	1 066
		Итого оплата труда:					**13 313**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	0,66618	42,00	28
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	0,8127	5 926,00	4 816
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,01953	4 525,00	88

	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,02934	2 601,00	76
		Итого эксплуатация машин:					**5 008**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9135	17 084,00	15 606
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,27	114,00	31
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,018	63 359,00	1 140
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,18	310,00	56
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,001422	45 268,00	64
		Итого материалов:					**16 897**
		Накладные расходы	%	91			12 115
		Сметная прибыль	%	8			3 701
		Сметная стоимость					**49 969**
118	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**1,14**	**37 947,99**	**43 261**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	14,2842	1 086,00	15 513
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	1,091322	1 236,90	1 350
		Итого оплата труда:					**16 863**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	0,843828	42,00	35
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	1,02942	5 926,00	6 100
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,024738	4 525,00	112
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,037164	2 601,00	97
		Итого эксплуатация машин:					**6 344**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1571	17 084,00	19 768
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,342	114,00	39
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0228	63 359,00	1 445
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,228	310,00	71
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,0018012	45 268,00	82
		Итого материалов:					**21 405**
		Накладные расходы	%	91			15 345
		Сметная прибыль	%	8			4 688
		Сметная стоимость					**63 294**
121	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**2,28**	**37 947,99**	**86 521**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	28,5684	1 086,00	31 025
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	2,182644	1 236,90	2 700

		Итого оплата труда:					**33 725**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	1,687656	42,00	71
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	2,05884	5 926,00	12 201
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,049476	4 525,00	224
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,074328	2 601,00	193
		Итого эксплуатация машин:					**12 689**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3142	17 084,00	39 536
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,684	114,00	78
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0456	63 359,00	2 889
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,456	310,00	141
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,0036024	45 268,00	163
		Итого материалов:					**42 807**
		Накладные расходы	%	91			30 690
		Сметная прибыль	%	8			9 377
		Сметная стоимость					**126 588**
124	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**4,31**	**37 947,99**	**163 556**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,53	54,0043	1 086,00	58 649
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	4,125963	1 236,90	5 103
		Итого оплата труда:					**63 752**
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	3,190262	42,00	134
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	3,89193	5 926,00	23 064
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,093527	4 525,00	423
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,140506	2 601,00	365
		Итого эксплуатация машин:					**23 986**
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,37465	17 084,00	74 737
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,293	114,00	147
	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0862	63 359,00	5 462
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,862	310,00	267
	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	тн	0,00158	0,0068098	45 268,00	308
		Итого материалов:					**80 921**
		Накладные расходы	%	91			58 014

		Сметная прибыль	%	8			17 726
		Сметная стоимость					**239 296**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		752 509
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	269 839
Заработная плата машинистов	Тенге	23 481
Накладные расходы	Тенге	266 921
Сметная прибыль (8%)	Тенге	81 554
Итого по разделу на подряд	Тенге	1 100 984
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	9 909
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	11 998
Нерасчитанные затраты 2%	Тенге	22 458
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	1 202 497
Стоимость строительства С НДС 12 %	Тенге	1 346 797

Устройство перекрытии. На отм.-0,100 (КЖ, лист-71)

135	1106-0801-0101-РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**12,8935**	**36 911,38**	**475 917**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	103,92161	1 046,00	108 702
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	4,01890395	1 240,83	4 987
		Итого оплата труда:					**113 689**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03481245	4 388,00	153
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	6,1837226	16,00	99
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,6823836	5 926,00	21 822
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,1211989	4 525,00	548
	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,593101	85,00	50
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,180509	2 601,00	470
		Итого эксплуатация машин:					**23 142**
	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,0869025	17 084,00	223 577
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволка из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	0,116	1,50	114,00	171
	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,	тн	0,005	0,0644675	439 310,00	28 321
	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,12764565	63 359,00	8 088
	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-87	м3	0,0622	0,8019757	45 795,00	36 726
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,06833555	63 359,00	4 330
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,33652035	63 359,00	21 322
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00086	0,01108841	33 280,00	369

	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	10,185865	310,00	3 158
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная	10 м2	0,00429	0,055313115	6 994,00	387
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,028	0,361018	20 899,00	7 545
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,033136295	30,00	1
	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	11,1013035	908,00	10 080
		Итого материалов:					**344 075**
		Накладные расходы	%	**91**			**103 457**
		Сметная прибыль	%	**8**			**46 350**
		Сметная стоимость					**625 724**
139	1106-0801-0101-РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**141**	**36 911,38**	**5 204 505**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	1136,46	1 046,00	1 188 737
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	43,9497	1 240,83	54 534
		Итого оплата труда:					**1 243 271**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,3807	4 388,00	1 671
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	67,6236	16,00	1 082
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	40,2696	5 926,00	238 638
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,3254	4 525,00	5 997
	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	6,486	85,00	551
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,974	2 601,00	5 134
		Итого эксплуатация машин:					**253 073**
	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	143,115	17 084,00	2 444 977
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволка из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	0,116	16,36	114,00	1 865
	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,	тн	0,005	0,705	439 310,00	309 714
	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,3959	63 359,00	88 443
	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-87	м3	0,0622	8,7702	45 795,00	401 631
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,7473	63 359,00	47 348
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	3,6801	63 359,00	233 167
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00086	0,12126	33 280,00	4 036
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	111,39	310,00	34 531

	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная	10 м2	0,00429	0,60489	6 994,00	4 231
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,028	3,948	20 899,00	82 509
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,36237	30,00	11
	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	121,401	908,00	110 232
		Итого материалов:					**3 762 695**
		Накладные расходы	%	**91**			**1 131 377**
		Сметная прибыль	%	**8**			**506 871**
		Сметная стоимость					**6 842 753**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		5 680 422
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	1 297 439
Заработная плата машинистов	Тенге	59 521
Накладные расходы	Тенге	1 234 834
Сметная прибыль (8%)	Тенге	553 221
Итого по разделу на подряд	Тенге	7 470 377
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	67 233
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	81 406
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	152 380
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	8 159 158
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	9 138 257

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ(КЖ,лист 97-102)

Л1

142	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Лестничный марш. Устройство**	**м3**		**14**	**36 911,38**	**516 759**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	112,84	1 046,00	118 031
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	4,3638	1 240,83	5 415
		Итого оплата труда:					**123 446**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0378	4 388,00	166
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	6,7144	16,00	107
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,9984	5 926,00	23 695
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,1316	4 525,00	595
	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,644	85,00	55
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,196	2 601,00	510
		Итого эксплуатация машин:					**25 128**
	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,21	17 084,00	242 764
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволка из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	0,116	1,62	114,00	185
	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,	тн	0,005	0,07	439 310,00	30 752
	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,1386	63 359,00	8 782

	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-87	м3	0,0622	0,8708	45 795,00	39 878
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,0742	63 359,00	4 701
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,3654	63 359,00	23 151
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00086	0,01204	33 280,00	401
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головной ГОСТ 283-75	кг	0,79	11,06	310,00	3 429
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная	10 м2	0,00429	0,06006	6 994,00	420
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,028	0,392	20 899,00	8 192
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,03598	30,00	1
	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	12,054	908,00	10 945
		Итого материалов:					**373 601**
		Накладные расходы	%	**91**			**112 336**
		Сметная прибыль	%	**8**			**50 328**
		Сметная стоимость					**679 423**
143	1106-0801-0101-РСНБ РК 2015	**Лестничная площадка. Устройство**	**м3**		**24,75**	**36 911,38**	**913 557**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	199,485	1 046,00	208 661
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	7,714575	1 240,83	9 572
		Итого оплата труда:					**218 233**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,066825	4 388,00	293
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	11,8701	16,00	190
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	7,0686	5 926,00	41 889
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,23265	4 525,00	1 053
	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	1,1385	85,00	97
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,3465	2 601,00	901
		Итого эксплуатация машин:					**44 423**
	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,12125	17 084,00	429 171
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволка из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	0,116	2,87	114,00	327
	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,	тн	0,005	0,12375	439 310,00	54 365
	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,245025	63 359,00	15 525
	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-87	м3	0,0622	1,53945	45 795,00	70 499

	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,131175	63 359,00	8 311
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,645975	63 359,00	40 928
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00086	0,021285	33 280,00	708
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	19,5525	310,00	6 061
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная	10 м2	0,00429	0,1061775	6 994,00	743
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,028	0,693	20 899,00	14 483
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,0636075	30,00	2
	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	21,30975	908,00	19 349
		Итого материалов:					**660 472**
		Накладные расходы	%	**91**			**198 592**
		Сметная прибыль	%	**8**			**88 972**
		Сметная стоимость					**1 201 121**
144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**тн**		**0,0974**	**202 229,00**	**19 697**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**1 576**
		Сметная стоимость					**21 273**
145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ**	**тн**		**2,2612**	**205 246,00**	**464 102**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**37 128**
		Сметная стоимость					**501 230**
		Л2					
146	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Лестничный марш. Устройство**	**м3**		**2,1**	**36 911,38**	**77 514**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	16,926	1 046,00	17 705
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,65457	1 240,83	812
		Итого оплата труда:					**18 517**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	4 388,00	25
	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,00716	16,00	16
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,59976	5 926,00	3 554
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01974	4 525,00	89
	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0966	85,00	8
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0294	2 601,00	76
		Итого эксплуатация машин:					**3 768**
	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,1315	17 084,00	36 415
	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволка из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	0,116	0,24	114,00	27

	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,	тн	0,005	0,0105	439 310,00	4 613
	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,02079	63 359,00	1 317
	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-87	м3	0,0622	0,13062	45 795,00	5 982
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01113	63 359,00	705
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,05481	63 359,00	3 473
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00086	0,001806	33 280,00	60
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,659	310,00	514
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная	10 м2	0,00429	0,009009	6 994,00	63
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,028	0,0588	20 899,00	1 229
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,005397	30,00	0
	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,8081	908,00	1 642
		Итого материалов:					**56 040**
		Накладные расходы	%	**91**			**16 850**
		Сметная прибыль	%	**8**			**7 549**
		Сметная стоимость					**101 913**
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**тн**		**0,0104**	**202 229,00**	**2 103**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**168**
		Сметная стоимость					**2 271**
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ**	**тн**		**0,2327**	**205 246,00**	**47 761**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**3 821**
		Сметная стоимость					**51 582**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 — 2 041 493

Заработная плата рабочих строителей	Тенге	344 397
Заработная плата машинистов	Тенге	15 799
Накладные расходы	Тенге	327 778
Сметная прибыль (8%)	Тенге	189 542
Итого по разделу на подряд	Тенге	2 558 813

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	23 029
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	27 884
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	52 195
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	2 794 740
Стоимость сторонительства С НДС 12 %	Тенге	3 130 109

РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-106)

УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКОВ(1-Й ЭТАЖ)

149	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	тн		**1,8734**	**71 376,54**	**133 717**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,7	79,99	1 320,00	105 587
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,93	1 225,00	2 364
		Итого оплата труда:					**107 951**
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	39,81	187,00	7 444
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,93	2 601,00	5 020
		Итого эксплуатация машин:					**12 464**
	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,04	0,074936	208 994,00	15 661
		Итого материалов:					**15 661**
		Накладные расходы	%	**118**			**127 382**
		Сметная прибыль	%	**8**			**20 888**
		Сметная стоимость					**281 987**
150	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный**	тн		**1,8734**	**253 752,00**	**475 379**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**38 030**
		Сметная стоимость					**513 409**
151	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	тн		**0,0638**	**505 153,62**	**32 229**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289	18,4382	1 086,00	20 024
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,039556	1 436,00	57
		Итого оплата труда:					**20 081**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,01595	4 525,00	72
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,023606	2 601,00	61
		Итого эксплуатация машин:					**133**
	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	тн	1	0,0638	189 206,00	12 071
		Итого материалов:					**12 071**
		Накладные расходы	%	**91**			**18 274**
		Сметная прибыль	%	**8**			**4 040**
		Сметная стоимость					**54 543**

УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ тЕПЛОБЛОКОВ(НА ОТМ-2,700;+5,500;8,300;+11,100)

152	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	тн		**7,8913**	**71 376,54**	**563 254**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,7	336,96	1 320,00	444 787
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	8,13	1 225,00	9 959
		Итого оплата труда:					**454 746**
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	167,69	187,00	31 358
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	8,13	2 601,00	21 146
		Итого эксплуатация машин:					**52 504**
	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,04	0,315652	208 994,00	65 969

		Итого материалов:					**65 969**
		Накладные расходы	%	**118**			**536 600**
		Сметная прибыль	%	**8**			**87 988**
		Сметная стоимость					**1 187 842**
153	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный**	**тн**		**7,8913**	**253 752,00**	**2 002 433**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**160 195**
		Сметная стоимость					**2 162 628**
154	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**тн**		**0,1992**	**505 153,62**	**100 627**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289	57,5688	1 086,00	62 520
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,123504	1 436,00	177
		Итого оплата труда:					**62 697**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0498	4 525,00	225
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,073704	2 601,00	192
		Итого эксплуатация машин:					**417**
	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	тн	1	0,1992	189 206,00	37 690
		Итого материалов:					**37 690**
		Накладные расходы	%	**91**			**57 054**
		Сметная прибыль	%	**8**			**12 614**
		Сметная стоимость					**170 295**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		3 307 639
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	632 918
Заработная плата машинистов	Тенге	12 557
Накладные расходы	Тенге	739 107
Сметная прибыль (8%)	Тенге	337 989
Итого по разделу на подряд	Тенге	4 370 701
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	39 336
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	47 628
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	89 153
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	4 773 686
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	5 346 528

РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН(АР,лист-13)

		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
28	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**147,2**	**6 603,70**	**972 065**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,744	698,3168	1 106,00	772 338
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088	12,9536	1 225,00	15 868
		Итого оплата труда:					**788 206**
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	36,8	14,00	515
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,064	9,4208	6 264,00	59 012

	3403-0302-0801 РСНБ РК 201	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	8,832	132,00	1 166
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	3,5328	2 601,00	9 189
		Итого эксплуатация машин:					**69 882**
	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,07	10,304	393,00	4 049
	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,002	0,29	3 940,00	1 143
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,736	30,00	22
	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	2832,128	44,00	124 614
		Итого материалов:					**129 828**
		Накладные расходы	%	**93**			**733 032**
		Сметная прибыль	%	**8**			**136 408**
		Сметная стоимость					**1 841 505**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ НА ОТМ-2,800					
30	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**20,777**	**6 814,78**	**141 591**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,07	63,78539	991,00	63 211
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	7,89526	1 225,00	9 672
		Итого оплата труда:					**72 883**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	7,89526	5 926,00	46 787
		Итого эксплуатация машин:					**46 787**
	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,28547	11 933,00	27 273
	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	тн	0,0009	0,02	218 211,00	4 364
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,026	0,540202	30,00	16
	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0103885	21 455,00	223
		Итого материалов:					**31 876**
		Накладные расходы	%	**93**			**67 781**
		Сметная прибыль	%	**8**			**16 750**
		Сметная стоимость					**226 122**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ НА ОТМ+0,000					
33	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**19,76**	**6 814,78**	**134 660**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,07	60,6632	991,00	60 117
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	7,5088	1 225,00	9 198
		Итого оплата труда:					**69 315**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	7,5088	5 926,00	44 497
		Итого эксплуатация машин:					**44 497**
	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,1736	11 933,00	25 938

	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	тн	0,0009	0,02	218 211,00	4 364
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,026	0,51376	30,00	15
	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00988	21 455,00	212
		Итого материалов:					**30 529**
		Накладные расходы	%	**93**			**64 463**
		Сметная прибыль	%	**8**			**15 930**
		Сметная стоимость					**215 053**
35	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2**		**237,5**	**2 111,00**	**501 363**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,7895	187,50625	1 126,00	211 132
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,8075	1 487,00	1 201
		Итого оплата труда:					**212 333**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,40375	4 525,00	1 827
	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	4,96375	16,00	79
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,40375	2 601,00	1 050
	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,76	199,00	151
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	2,82625	18,00	51
		Итого эксплуатация машин:					**3 158**
	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50мм х 30 мм	м	0,7774	184,6325	131,00	24 187
	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	и	2,101	498,9875	140,00	69 858
	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	1,192	283,1	20,00	5 662
	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	0,3636	86,355	62,00	5 354
	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт	0,259	61,5125	49,00	3 014
	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт	0,016	3,8	854,00	3 245
	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	249,375	593,00	147 879
	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	109,93875	109,00	11 983
	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт	2,858	678,775	1,00	679
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0475	161,00	8
	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	79,9425	51,00	4 077
	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	214,4625	40,00	8 579
	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,061	251,9875	10,00	2 520

	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акр иловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,006	1,425	163,00	232
		Итого материалов:					**287 277**
		Накладные расходы	%	90			**191 100**
		Сметная прибыль	%	8			**55 397**
		Сметная стоимость					**747 860**
36	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2**		**200,5**	**23 270,44**	**4 665 723**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,005	201,5025	1 126,00	226 892
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,3634	1 487,00	2 027
		Итого оплата труда:					**228 919**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,6817	4 525,00	3 085
	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	6,1754	16,00	99
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,6817	2 601,00	1 773
	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	1,06265	199,00	211
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	1,1228	18,00	20
		Итого эксплуатация машин:					**5 188**
	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50мм х 30 мм	м	1,255	251,6275	131,00	32 963
	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	2,05	411,025	172,00	70 696
	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	1,03	206,515	19 679,00	4 064 009
	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт	0,157	31,4785	49,00	1 542
	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт	0,0336	6,7368	854,00	5 753
	2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	421,05	501,00	210 946
	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	182,6154	109,00	19 905
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,0802	161,00	13
	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,404	281,502	51,00	14 357
	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	227,367	40,00	9 095
	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	2,011	403,2055	10,00	4 032
	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акр иловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,012	2,406	163,00	392
		Итого материалов:					**4 433 703**
		Накладные расходы	%	90			**206 027**
		Сметная прибыль	%	8			**389 740**
		Сметная стоимость					**5 261 490**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ НА ОТМ+2,800					

37	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**23,7595**	**6 814,78**	**161 916**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,07	72,941665	991,00	72 285
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	9,02861	1 225,00	11 060
		Итого оплата труда:					**83 345**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	9,02861	5 926,00	53 504
		Итого эксплуатация машин:					**53 504**
	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,613545	11 933,00	31 187
	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	тн	0,0009	0,02	218 211,00	4 364
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,026	0,617747	30,00	19
	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01187975	21 455,00	255
		Итого материалов:					**35 825**
		Накладные расходы	%	**93**			**77 511**
		Сметная прибыль	%	**8**			**19 154**
		Сметная стоимость					**258 581**
39	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2**		**238,7**	**2 111,80**	**504 087**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,7895	188,45365	1 126,00	212 199
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,81158	1 487,00	1 207
		Итого оплата труда:					**213 406**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,40579	4 525,00	1 836
	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	4,98883	16,00	80
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,40579	2 601,00	1 055
	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,76384	199,00	152
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	2,84053	18,00	51
		Итого эксплуатация машин:					**3 174**
	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50мм х 30 мм	м	0,7774	184,6325	131,00	24 187
	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	498,9875	140,00	69 858
	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	1,192	283,1	20,00	5 662
	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	0,3636	86,355	62,00	5 354
	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт	0,259	61,5125	49,00	3 014
	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт	0,016	3,8	854,00	3 245
	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	249,375	593,00	147 879

	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	109,93875	109,00	11 983
	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт	2,858	678,775	1,00	679
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0475	161,00	8
	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	79,9425	51,00	4 077
	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	214,4625	40,00	8 579
	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,061	251,9875	10,00	2 520
	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акр иловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,006	1,425	163,00	232
		Итого материалов:					**287 277**
		Накладные расходы	%	**90**			**192 065**
		Сметная прибыль	%	**8**			**55 692**
		Сметная стоимость					**751 844**
40	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2**		**169**	**23 270,44**	**3 932 704**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,005	169,845	1 126,00	191 245
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,1492	1 487,00	1 709
		Итого оплата труда:					**192 954**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,5746	4 525,00	2 600
	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	5,2052	16,00	83
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,5746	2 601,00	1 495
	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	0,8957	199,00	178
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,9464	18,00	17
		Итого эксплуатация машин:					**4 373**
	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50мм х 30 мм	м	1,255	251,6275	131,00	32 963
	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	2,05	411,025	172,00	70 696
	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	1,03	206,515	19 679,00	4 064 009
	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт	0,157	31,4785	49,00	1 542
	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт	0,0336	6,7368	854,00	5 753
	2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	421,05	501,00	210 946
	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	182,6154	109,00	19 905
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,0802	161,00	13
	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,404	281,502	51,00	14 357

	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	227,367	40,00	9 095
	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	2,011	403,2055	10,00	4 032
	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акр иловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,012	2,406	163,00	392
		Итого материалов:					**4 433 703**
		Накладные расходы	%	**90**			**173 659**
		Сметная прибыль	%	**8**			**328 509**
		Сметная стоимость					**4 434 872**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ НА ОТМ+5,600 и +11,200					
41	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**71,2785**	**6 814,78**	**485 747**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,07	218,824995	991,00	216 856
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	27,08583	1 225,00	33 180
		Итого оплата труда:					**250 036**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	27,08583	5 926,00	160 511
		Итого эксплуатация машин:					**160 511**
	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	7,840635	11 933,00	93 562
	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	тн	0,0009	0,06	218 211,00	13 093
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,026	1,853241	30,00	56
	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03563925	21 455,00	765
		Итого материалов:					**107 476**
		Накладные расходы	%	**93**			**232 533**
		Сметная прибыль	%	**8**			**57 462**
		Сметная стоимость					**775 742**
43	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2**		**716,1**	**2 111,80**	**1 512 260**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,7895	565,36095	1 126,00	636 596
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	2,43474	1 487,00	3 620
		Итого оплата труда:					**640 216**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	1,21737	4 525,00	5 509
	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	14,96649	16,00	239
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	1,21737	2 601,00	3 166
	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	2,29152	199,00	456
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	8,52159	18,00	153
		Итого эксплуатация машин:					**9 523**
	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50мм х 30 мм	м	0,7774	184,6325	131,00	24 187

	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	498,9875	140,00	69 858
	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	1,192	283,1	20,00	5 662
	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	0,3636	86,355	62,00	5 354
	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт	0,259	61,5125	49,00	3 014
	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт	0,016	3,8	854,00	3 245
	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	249,375	593,00	147 879
	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	109,93875	109,00	11 983
	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт	2,858	678,775	1,00	679
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0475	161,00	8
	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	79,9425	51,00	4 077
	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	214,4625	40,00	8 579
	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,061	251,9875	10,00	2 520
	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акр иловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,006	1,425	163,00	232
		Итого материалов:					**287 277**
		Накладные расходы	%	**90**			**576 194**
		Сметная прибыль	%	**8**			**167 076**
		Сметная стоимость					**2 255 530**
44	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2**		**507**	**23 270,44**	**11 798 113**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,005	509,535	1 126,00	573 736
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	3,4476	1 487,00	5 127
		Итого оплата труда:					**578 863**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,7238	4 525,00	7 800
	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	15,6156	16,00	250
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	1,7238	2 601,00	4 484
	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	2,6871	199,00	535
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	2,8392	18,00	51
		Итого эксплуатация машин:					**13 120**
	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50мм х 30 мм	м	1,255	251,6275	131,00	32 963
	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	2,05	411,025	172,00	70 696
	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	1,03	206,515	19 679,00	4 064 009

	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт	0,157	31,4785	49,00	1 542
	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт	0,0336	6,7368	854,00	5 753
	2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	421,05	501,00	210 946
	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	182,6154	109,00	19 905
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,0802	161,00	13
	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,404	281,502	51,00	14 357
	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	227,367	40,00	9 095
	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	2,011	403,2055	10,00	4 032
	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акр иловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,012	2,406	163,00	392
		Итого материалов:					**4 433 703**
		Накладные расходы	%	**90**			**520 977**
		Сметная прибыль	%	**8**			**985 527**
		Сметная стоимость					**13 304 617**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		24 810 229
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	3 236 607
Заработная плата машинистов	Тенге	93 869
Накладные расходы	Тенге	3 035 342
Сметная прибыль (8%)	Тенге	2 227 645
Итого по разделу на подряд	Тенге	30 073 216
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	270 659
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	327 714
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	613 432
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	32 846 022
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	36 787 545

РАЗДЕЛ 7. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ(АР,лист-14,15,16)

		НА ОТМЕТКЕ -2,800					
45	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2**		**797,18**	**1 223,92**	**975 685**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,6067	483,649106	1 207,00	583 764
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,355206	1 297,00	1 758
		Итого оплата труда:					**585 522**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,39859	4 525,00	1 804
	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,558026	2 013,00	1 123
	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	11,16052	135,00	1 507
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,39859	2 601,00	1 037
		Итого эксплуатация машин:					**5 471**
	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,8	3826,464	93,00	355 861

	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,04	161,00	167
	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,2341	186,619838	163,00	30 419
		Итого материалов:					**386 447**
		Накладные расходы	%	**80**			**468 418**
		Сметная прибыль	%	**8**			**115 528**
		Сметная стоимость					**1 559 631**
47	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с нанесением грунтовки**	**м2**		**708,545**	**1 568,80**	**1 111 565**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,5314	376,520813	1 187,00	446 930
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,2045265	1 297,00	1 562
		Итого оплата труда:					**448 492**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3542725	4 525,00	1 603
	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,4959815	2 013,00	998
	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	9,91963	135,00	1 339
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,3542725	2 601,00	921
		Итого эксплуатация машин:					**4 861**
	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,6	6802,032	93,00	632 589
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,92	161,00	148
	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,2341	165,8703845	163,00	27 037
		Итого материалов:					**659 774**
		Накладные расходы	%	**80**			**358 794**
		Сметная прибыль	%	**8**			**117 629**
		Сметная стоимость					**1 587 988**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		2 087 250
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	1 030 694
Заработная плата машинистов	Тенге	3 320
Накладные расходы	Тенге	827 212
Сметная прибыль (8%)	Тенге	233 157
Итого по разделу на подряд	Тенге	3 147 619
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	28 329
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	34 300
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	64 205
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	3 437 835
Стоимость сторойтельства С НДС 12 %	Тенге	3 850 375

РАЗДЕЛ 18. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-41)

263	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**		**1,26**	**24 015,48**	**30 260**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,9	6,174	1 026,00	6 335
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,24822	1 244,70	309
		Итого оплата труда:					**6 644**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003402	4 388,00	15

	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,367416	42,00	15
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,221886	5 926,00	1 315
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,009324	4 525,00	42
	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,010836	85,00	1
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,013608	2 601,00	35
		Итого эксплуатация машин:					**1 423**
	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,2852	15 809,00	20 318
	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,96012	70,00	67
	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00882	63 359,00	559
	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	тн	0,00082	0,0010332	33 280,00	34
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,378	310,00	117
	2113-0803-1101 РСНБ РК 2020	Ткань мешочная ГОСТ 30090-98	10 м2	0,075	0,0945	6 994,00	661
	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,0013	0,001638	212 247,00	348
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,0053424	30,00	0
	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,82026	908,00	745
		Итого материалов:					**22 849**
		Накладные расходы	%	**91**			**6 046**
		Сметная прибыль	%	**8**			**2 904**
		Сметная стоимость					**39 210**
264	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	**м3**		**24,166**	**102 211,33**	**2 470 039**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22,1	534,0686	974,00	520 183
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	8,94142	1 437,84	12 856
		Итого оплата труда:					**533 039**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,6249	4 525,00	16 403
	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	10,63304	145,00	1 542
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	5,31652	2 601,00	13 828
		Итого эксплуатация машин:					**31 773**
	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	тн	0,038	0,918308	218 211,00	200 385
	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	105,85	70,00	7 410
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,86656	51 132,00	197 705

	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,44996	63 359,00	91 868
	2107-0203-0105 РСНБ РК 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	20,05778	65 772,00	1 319 240
	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	81,68108	228,00	18 623
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	173,9952	310,00	53 939
	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,04736536	610 448,00	28 914
		Итого материалов:					**1 918 084**
		Накладные расходы	%	**90**			**479 735**
		Сметная прибыль	%	**8**			**235 982**
		Сметная стоимость					**3 185 756**
265	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3**		**24,166**	**10 066,06**	**243 256**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	18,84948	1 046,00	19 717
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,410822	1 379,41	567
		Итого оплата труда:					**20 284**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,12083	4 525,00	547
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,289992	2 601,00	754
		Итого эксплуатация машин:					**1 301**
	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,024166	71 020,00	1 716
	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,04	75 273,00	3 011
	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,1619122	1 342 787,00	217 414
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,555818	30,00	17
		Итого материалов:					**222 158**
		Накладные расходы	%	**90**			**18 256**
		Сметная прибыль	%	**8**			**20 921**
		Сметная стоимость					**282 433**
266	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2**		**1092,3**	**349,63**	**381 901**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,029	31,6767	1 066,00	33 767
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,862917	1 377,85	1 189
		Итого оплата труда:					**34 956**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,251229	4 525,00	1 137
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,611688	2 601,00	1 591
		Итого эксплуатация машин:					**2 728**
	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,043692	71 020,00	3 103

	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0655	75 273,00	4 930
	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,251229	1 342 787,00	337 347
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,862917	30,00	26
		Итого материалов:					**345 406**
		Накладные расходы	%	**90**			**31 460**
		Сметная прибыль	%	**8**			**33 069**
		Сметная стоимость					**446 430**
267	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Обрешетка. Антисептирование пастами**	**м2**		**1092,3**	**320,13**	**349 678**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0652	71,21796	1 146,00	81 616
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,43692	1 356,25	593
		Итого оплата труда:					**82 209**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,10923	4 525,00	494
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,32769	2 601,00	852
		Итого эксплуатация машин:					**1 346**
	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0004	0,43692	610 448,00	266 717
		Итого материалов:					**266 717**
		Накладные расходы	%	**90**			**73 988**
		Сметная прибыль	%	**8**			**33 893**
		Сметная стоимость					**457 559**
268	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т**		**0,4216**	**71 376,54**	**30 092**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,7	18,00232	1 320,00	23 763
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,434248	1 225,00	532
		Итого оплата труда:					**24 295**
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	8,959	187,00	1 675
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,434248	2 601,00	1 129
		Итого эксплуатация машин:					**2 804**
	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,016864	208 994,00	3 524
		Итого материалов:					**3 524**
		Накладные расходы	%	**118**			**28 668**
		Сметная прибыль	%	**8**			**4 701**
		Сметная стоимость					**63 461**
269	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,4216**	**253 752,00**	**106 982**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**8 559**
		Сметная стоимость					**115 541**
270	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**		**0,2409**	**505 153,62**	**121 692**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289	69,6201	1 086,00	75 607
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,149358	1 436,00	214
		Итого оплата труда:					**75 821**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,060225	4 525,00	273

	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,089133	2 601,00	232
		Итого эксплуатация машин:					**505**
	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,2409	189 206,00	45 580
		Итого материалов:					**45 580**
		Накладные расходы	%	**91**			**68 997**
		Сметная прибыль	%	**8**			**15 255**
		Сметная стоимость					**205 944**
271	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	**м2**		**1092,3**	**155,34**	**169 678**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,123	134,3529	941,00	126 426
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,10923	1 225,00	134
		Итого оплата труда:					**126 560**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,10923	2 601,00	284
		Итого эксплуатация машин:					**284**
	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества,	кг	0,0085	9,28455	106,00	984
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0011	1,2015	310,00	372
	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт	0,000236	0,2577828	48 600,00	12 528
	2113-0804-0201 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,000008	0,0087384	2 348 543,00	20 523
	2107-0510-1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	0,18	196,614	37,00	7 275
		Итого материалов:					**41 682**
		Накладные расходы	%	**99**			**125 294**
		Сметная прибыль	%	**8**			**23 598**
		Сметная стоимость					**318 570**
272	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**		**1256,145**	**104,00**	**130 639**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**10 451**
		Сметная стоимость					**141 090**
273	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**		**1092,3**	**4 646,53**	**5 075 405**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,71	1867,833	1 046,00	1 953 753
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	21,29985	1 303,08	27 755
		Итого оплата труда:					**1 981 508**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	13,21683	5 926,00	78 323
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2016	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,16767	4 525,00	14 334
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2017	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0042	4,58766	2 603,00	11 942
		Итого эксплуатация машин:					**104 599**
	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,054615	218 211,00	11 918

	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-71	т	0,0001	0,1092	312 813,00	34 159
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	5,89842	51 132,00	301 598
	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ	м3	0,005	5,4615	63 359,00	346 035
	2110-0101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК	м2	1,106	1208,0838	1 687,00	2 038 037
	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,1157838	1 288 391,00	149 175
	2105-0104-0302 РСНБ РК 201	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,43692	309 619,00	135 279
		Итого материалов:					**3 016 201**
		Накладные расходы	%	**92**			**1 822 987**
		Сметная прибыль	%	**8**			**551 871**
		Сметная стоимость					**7 450 263**
274	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**		**1,327**	**125 202,65**	**166 144**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	39	51,753	1 249,00	64 639
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,46445	1 435,00	666
		Итого оплата труда:					**65 305**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,51753	145,00	75
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2016	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,18578	4 525,00	841
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2017	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,27867	2 603,00	725
		Итого эксплуатация машин:					**1 641**
	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,05308	218 211,00	11 583
	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,74312	63 359,00	47 083
	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,65023	63 359,00	41 198
		Итого материалов:					**99 864**
		Накладные расходы	%	**90**			**58 775**
		Сметная прибыль	%	**8**			**17 994**
		Сметная стоимость					**242 913**
275	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80**	**м**		**140**	**934,00**	**130 760**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**10 461**
		Сметная стоимость					**141 221**
276	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали**	**м**		**50**	**556,00**	**27 800**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**2 224**
		Сметная стоимость					**30 024**
277	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали**	**м**		**50**	**556,00**	**27 800**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**2 224**

		Сметная стоимость					**30 024**
278	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	**м2**		**165**	**1 754,63**	**289 514**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,43	235,95	1 026,00	242 085
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	1,485	1 225,00	1 819
		Итого оплата труда:					**243 904**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	2,3595	12,00	28
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2017	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	1,485	2 603,00	3 865
		Итого эксплуатация машин:					**3 893**
	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта	м3	0,0058	0,957	43 570,00	41 696
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	5,94	310,00	1 841
		Итого материалов:					**43 537**
		Накладные расходы	%	**90**			**219 514**
		Сметная прибыль	%	**8**			**40 722**
		Сметная стоимость					**549 750**
279	СТПРАЙС	**Сайдинг**	**м2**		**165**	**1 071,43**	**176 786**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**14 143**
		Сметная стоимость					**190 929**
280	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2**		**850**	**192,25**	**163 413**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0345	29,325	1 026,00	30 087
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,17	1 225,00	208
		Итого оплата труда:					**30 295**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2017	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,17	2 603,00	443
		Итого эксплуатация машин:					**443**
	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,3332	398 812,00	132 884
		Итого материалов:					**132 884**
		Накладные расходы	%	**94**			**28 477**
		Сметная прибыль	%	**8**			**15 351**
		Сметная стоимость					**207 241**
281	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2**		**850**	**546,51**	**464 534**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,243	206,55	858,00	177 220
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	16,49	1 225,00	20 200
		Итого оплата труда:					**197 420**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	5,78	5 926,00	34 252
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	10,71	4 388,00	46 995
	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор	маш.-ч	0,0236	20,06	162,00	3 250
		Итого эксплуатация машин:					**84 497**
	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	26,01	1 749,00	45 491
	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	13,0050	11 556,00	150 286

	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-	м3	0,044	37,4	162,00	6 059
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	32,725	30,00	982
		Итого материалов:					**202 818**
		Накладные расходы	%	**92**			**181 626**
		Сметная прибыль	%	**8**			**51 693**
		Сметная стоимость					**697 853**
282	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2**		**850**	**210,44**	**178 874**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0135	11,475	858,00	9 846
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,255	18 375,00	4 686
		Итого оплата труда:					**14 532**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,275	5 926,00	7 556
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,55	4 388,00	11 189
		Итого эксплуатация машин:					**18 745**
	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	13,0050	11 556,00	150 286
		Итого материалов:					**150 286**
		Накладные расходы	%	**92**			**13 369**
		Сметная прибыль	%	**8**			**15 379**
		Сметная стоимость					**207 622**
283	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**1,632**	**13 893,00**	**22 673**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	18,9312	1 086,00	20 559
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,62016	1 446,05	897
		Итого оплата труда:					**21 456**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,26112	4 525,00	1 182
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,35904	2 601,00	934
		Итого эксплуатация машин:					**2 116**
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	**92**			**19 740**
		Сметная прибыль	%	**8**			**3 393**
		Сметная стоимость					**45 806**
284	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**1,632**	**260 353,00**	**424 896**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**33 992**
		Сметная стоимость					**458 888**
286	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок,**	**т**		**1,586**	**629 589,00**	**998 528**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	**8**			**79 882**
		Сметная стоимость					**1 078 410**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		12 181 344
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	3 385 603
Заработная плата машинистов	Тенге	72 625
Накладные расходы	Тенге	3 176 932
Сметная прибыль (8%)	Тенге	1 228 662

Итого по разделу на подряд	Тенге	16 586 938
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	149 282
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	180 751
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	338 339
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	18 116 283
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	20 290 237

		ОВ РАЗДЕЛ1 Отопление					
2	2305-1001-0231 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**		**1576**	**1 349,00**	**2 126 024**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			170 082
		Сметная стоимость					**2 296 106**
4	2304-1008-0108 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-E, для однотрубных систем отопления, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	**шт**		**198**	**5 304,00**	**1 050 192**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			84 015
		Сметная стоимость					**1 134 207**
6	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts**	**шт**		**198**	**2 653,00**	**525 294**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			42 024
		Сметная стоимость					**567 318**
8	2304-0602-0108 РСНБ РК 2015	**Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, T 120°C PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт**		**184**	**3 429,00**	**630 936**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			50 475
		Сметная стоимость					**681 411**
10	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893- 2009**	**м**		**3600**	**327,00**	**1 177 200**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			94 176
		Сметная стоимость					**1 271 376**
12	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 15281-77**	**м**		**3960**	**193,00**	**764 280**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			61 142
		Сметная стоимость					**825 422**
24	2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761- 2005**	**шт**		**10**	**63 323,00**	**633 230**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			50 658
		Сметная стоимость					**683 888**

25	2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761- 2005**	шт		5	80 978,00	404 890
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			32 391
		Сметная стоимость					**437 281**
26	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт		12	21 081,00	252 972
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			20 238
		Сметная стоимость					**273 210**
27	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт		3	17 818,00	53 454
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			4 276
		Сметная стоимость					**57 730**
28	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт		50	16 538,00	826 900
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			66 152
		Сметная стоимость					**893 052**
29	2304-1009-0602 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт		3	54 036,00	162 108
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			12 969
		Сметная стоимость					**175 077**
31	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre**	шт		243	1 427,00	346 761
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			27 741
		Сметная стоимость					**374 502**
32	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre**	шт		40	2 084,00	83 360
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 669
		Сметная стоимость					**90 029**
33	2304-0902-3128 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с резьб ой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre**	шт		4	5 417,00	21 668
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 733
		Сметная стоимость					**23 401**
35	2304-1001-0901 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт		2	16 816,00	33 632
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			2 691

		Сметная стоимость					**36 323**
37	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздука автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts**	**шт**		**36**	**2 653,00**	**95 508**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			7 641
		Сметная стоимость					**103 149**
59	5104-0201-0308 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-120/200_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо**	**шт**		**1**	**3 331 992,00**	**3 331 992**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%				0
		Сметная стоимость					**3 331 992**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		12 520 401
Стоимость оборудования		3 331 992
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	
Сметная прибыль (8%)	Тенге	735 073
Итого по разделу на подряд	Тенге	13 255 474
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	89 311
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	108 138
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	202 419
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	14 336 690
Стоимость сторонительства С НДС 12 %	Тенге	16 057 093

ВК РАЗДЕЛ 1. В1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

6	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**		**836**	**291,00**	**243 276**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			19 462
		Сметная стоимость					**262 738**
8	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**		**445**	**184,00**	**81 880**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 550
		Сметная стоимость					**88 430**
11	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 3 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**		**26**	**285,00**	**7 410**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			593
		Сметная стоимость					**8 003**

12	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 3 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м		49,5	260,00	12 870
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 030
		Сметная стоимость					**13 900**
13	2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 3 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м		51,7	199,00	10 288
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			823
		Сметная стоимость					**11 111**
14	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м		919,6	248,00	228 061
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			18 245
		Сметная стоимость					**246 306**
15	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м		489,5	185,00	90 558
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			7 245
		Сметная стоимость					**97 803**
16	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт		3	3 115,00	9 345
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			748
		Сметная стоимость					**10 093**
17	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт		15	2 091,00	31 365
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			2 509
		Сметная стоимость					**33 874**
18	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт		63	1 368,00	86 184

		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 895
		Сметная стоимость					**93 079**
19	2304-1001-5402 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91**	**шт**		**15**	**2 542,00**	**38 130**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			3 050
		Сметная стоимость					**41 180**
21	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	**шт**		**60**	**5 856,00**	**351 360**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			28 109
		Сметная стоимость					**379 469**
22	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus**	**шт**		**60**	**12 800,00**	**768 000**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			61 440
		Сметная стоимость					**829 440**
27	2303-0102-1223 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника ,моек двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**		**120**	**3 911,00**	**469 320**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			37 546
		Сметная стоимость					**506 866**
28	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт**		**60**	**6 657,00**	**399 420**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			31 954
		Сметная стоимость					**431 374**
29	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**шт**		**120**	**401,00**	**48 120**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			3 850
		Сметная стоимость					**51 970**
31	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт**		**240**	**833,00**	**199 920**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			15 994
		Сметная стоимость					**215 914**
36	5102-1503-0136 РСНБ РК 2015	**Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CRIE 1-04, типа Grundfos**	**шт**		**1**	**4 093 761,00**	**4 093 761**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%				0
		Сметная стоимость					**4 093 761**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 7 169 268

Стоимость оборудования 4 093 761

Заработная плата рабочих строителей Тенге

Заработная плата машинистов	Тенге		
Накладные расходы	Тенге		
Сметная прибыль (8%)	Тенге		246 043
Итого по разделу на подряд	Тенге		7 415 311
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		29 894
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге		36 196
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге		67 753
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге		7 925 827
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге		8 876 926

		ВК РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ					
52	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м		690	291,00	200 790
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			16 063
		Сметная стоимость					**216 853**
54	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м		428	184,00	78 752
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 300
		Сметная стоимость					**85 052**
57	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 3 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м		5,5	285,00	1 568
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			125
		Сметная стоимость					**1 693**
58	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 3 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м		60,5	260,00	15 730
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 258
		Сметная стоимость					**16 988**
59	2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 3 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м		36,3	199,00	7 224
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			578
		Сметная стоимость					**7 802**

60	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		759	248,00	188 232
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			15 059
		Сметная стоимость					**203 291**
61	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м		470	185,00	86 950
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 956
		Сметная стоимость					**93 906**
62	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт		3	3 115,00	9 345
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			748
		Сметная стоимость					**10 093**
63	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт		15	2 091,00	31 365
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			2 509
		Сметная стоимость					**33 874**
64	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт		63	1 368,00	86 184
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 895
		Сметная стоимость					**93 079**
65	2304-1001-5402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт		15	2 542,00	38 130
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			3 050
		Сметная стоимость					**41 180**
67	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт		60	5 856,00	351 360
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			28 109
		Сметная стоимость					**379 469**
68	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт		60	12 800,00	768 000
		Накладные расходы	%				

		Сметная прибыль	%	8			61 440
		Сметная стоимость					**829 440**
74	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт		180	833,00	149 940
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			11 995
		Сметная стоимость					**161 935**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		2 013 570
Стоимость оборудования		
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	
Сметная прибыль (8%)	Тенге	161 085
Итого по разделу на подряд	Тенге	2 174 655

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	19 572
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	23 698
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	44 359
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	2 375 163
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	2 660 183

ВК РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ

107	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	шт		60	16 166,00	969 960
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			77 597
		Сметная стоимость					**1 047 557**
109	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт		60	2 690,00	161 400
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			12 912
		Сметная стоимость					**174 312**
111	2303-0102-0918 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт		60	8 458,00	507 480
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			40 598
		Сметная стоимость					**548 078**
113	2303-0102-0124 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94**	шт		60	24 030,00	1 441 800
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			115 344
		Сметная стоимость					**1 557 144**
117	2301-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм**	м		354,29	184,00	65 189
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			5 215
		Сметная стоимость					**70 404**

118	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	м		414,17	595,00	246 431
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			19 714
		Сметная стоимость					**266 145**
119	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт		24	155,00	3 720
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			298
		Сметная стоимость					**4 018**
120	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт		36	400,00	14 400
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 152
		Сметная стоимость					**15 552**
121	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка, с крышкой DN 50**	шт		40	155,00	6 200
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			496
		Сметная стоимость					**6 696**
122	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка, с крышкой DN 100**	шт		79	400,00	31 600
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			2 528
		Сметная стоимость					**34 128**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		3 448 180
Стоимость оборудования		
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	
Сметная прибыль (8%)	Тенге	275 854
Итого по разделу на подряд	Тенге	3 724 034
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	33 516
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	40 582
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	75 963
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	4 067 397
Стоимость сторойтельства С НДС 12 %	Тенге	4 555 485

ВК РАЗДЕЛ 5. КЗ.Н КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

132	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт		2	64 274,00	128 548
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%				0
		Сметная стоимость					**128 548**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		128 548
Стоимость оборудования		128 548
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	
Сметная прибыль (8%)	Тенге	
Итого по разделу на подряд	Тенге	128 548

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	0
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	0
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	0
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	134 962
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	151 157

ЭЛ РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-16-40, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт		1	184 915,00	184 915
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			14 793
		Сметная стоимость					199 708
4	2307-0201-0918 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт		1	84 627,00	84 627
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 770
		Сметная стоимость					91 397
6	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт		15	28 081,00	421 215
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			33 697
		Сметная стоимость					454 912
8	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт		60	1 838,00	110 280
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			8 822
		Сметная стоимость					119 102
10	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные одн офазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	шт		60	21 044,00	1 262 640
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			101 011
		Сметная стоимость					1 363 651
12	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт		1	7 919,00	7 919
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			634
		Сметная стоимость					8 553
18	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт		60	5 559,00	333 540

		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			26 683
		Сметная стоимость					**360 223**
20	2307-0204-0421 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С50 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**		**60**	**4 346,00**	**260 760**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			20 861
		Сметная стоимость					**281 621**
21	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**		**120**	**465,00**	**55 800**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			4 464
		Сметная стоимость					**60 264**
22	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**		**240**	**4 150,00**	**996 000**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			79 680
		Сметная стоимость					**1 075 680**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		3 717 696
Стоимость оборудования		184 915
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	
Сметная прибыль (8%)	Тенге	297 415
Итого по разделу на подряд	Тенге	4 015 111

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	34 472
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	41 738
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	78 128
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	4 377 488
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	4 902 787

ЭЛ РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

25	2306-0902-0119 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**		**0,02**	**3 453 448,00**	**69 069**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			5 526
		Сметная стоимость					**74 595**
26	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**		**0,525**	**1 770 017,00**	**929 259**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			74 341
		Сметная стоимость					**1 003 600**
27	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**		**0,13**	**951 413,00**	**123 684**

		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			9 895
		Сметная стоимость					**133 579**
28	2306-0144-0606 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,66**	**1 381 616,00**	**911 867**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			72 949
		Сметная стоимость					**984 816**
29	2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,005**	**696 677,00**	**3 483**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			279
		Сметная стоимость					**3 762**
30	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,04**	**445 796,00**	**17 832**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 427
		Сметная стоимость					**19 259**
31	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**6,16**	**267 503,00**	**1 647 818**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			131 825
		Сметная стоимость					**1 779 643**
32	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**2,67**	**169 127,00**	**451 569**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			36 126
		Сметная стоимость					**487 695**
33	2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,5**	**114 454,00**	**57 227**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			4 578
		Сметная стоимость					**61 805**
37	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 80 мм**	м		**70**	**133,00**	**9 310**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			745
		Сметная стоимость					**10 055**
38	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м		**600**	**69,00**	**41 400**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			3 312
		Сметная стоимость					**44 712**
39	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м		**10240**	**44,00**	**450 560**
		Накладные расходы	%				

		Сметная прибыль	%	8			36 045
		Сметная стоимость					**486 605**
40	2306-1702-0907 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-95 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт		0,08	141 143,00	11 291
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			903
		Сметная стоимость					**12 194**
41	2306-1702-0905 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт		0,14	78 006,00	10 921
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			874
		Сметная стоимость					**11 795**
42	2306-1702-0903 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-25 ГОСТ 23469.0- 81**	100 шт		0,03	41 029,00	1 231
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			98
		Сметная стоимость					**1 329**
43	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-6 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт		6	22 687,00	136 122
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			10 890
		Сметная стоимость					**147 012**
44	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-4 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт		0,1	22 687,00	2 269
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			182
		Сметная стоимость					**2 451**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		4 874 912
Стоимость оборудования		
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	
Сметная прибыль (8%)	Тенге	389 995
Итого по разделу на подряд	Тенге	5 264 907

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	47 384
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	57 373
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	107 393
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	5 750 341
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	6 440 382

ЭЛ РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

46	2306-1710-0704 РСНБ РК 2015	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5**	шт		32	4 326,00	138 432
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			11 075
		Сметная стоимость					**149 507**
47	2401-0107-1204 РСНБ РК 2015	**Универсальный соединитель к проволочным лоткам SVG Эвантер**	1 000 шт		0,04	696 138,00	27 846

		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			2 228
		Сметная стоимость					**30 074**
48	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90**	**шт**		**40**	**169,00**	**6 760**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			541
		Сметная стоимость					**7 301**
49	2113-0206-1702 РСНБ РК 2015	**Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт**		**0,12**	**154 588,00**	**18 551**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 484
		Сметная стоимость					**20 035**
50	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	**Профиль П-образный 12х30х2500 мм**	**м**		**150**	**264,00**	**39 600**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			3 168
		Сметная стоимость					**42 768**
51	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Гайка М8 с фланцем, с зубчатой насечкой**	**шт**		**120**	**93,00**	**11 160**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			893
		Сметная стоимость					**12 053**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		242 349
Стоимость оборудования		
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	
Сметная прибыль (8%)	Тенге	19 389
Итого по разделу на подряд	Тенге	261 738

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	2 356
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	2 852
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	5 339
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	285 871
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	320 176

ЭЛ РАЗДЕЛ 4. СВЕТИЛЬНИК

54	2307-0102-0124 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-002 ГОСТ 17677-82**	**шт**		**12**	**7 764,00**	**93 168**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			7 453
		Сметная стоимость					**100 621**
55	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт**		**261**	**1 949,00**	**508 689**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			40 695

		Сметная стоимость					**549 384**
56	2308-0306-0308 РСНБ РК 2015	**Блок аварийного питания АВП**	шт		3	3 861,00	11 583
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			927
		Сметная стоимость					**12 510**
57	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт		3	4 200,00	12 600
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 008
		Сметная стоимость					**13 608**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		626 040
Стоимость оборудования		
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	
Сметная прибыль (8%)	Тенге	50 083
Итого по разделу на подряд	Тенге	676 123
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	6 085
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	7 368
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	13 792
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	738 463
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	827 079

ЭЛ РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

59	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт		170	355,00	60 350
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			4 828
		Сметная стоимость					**65 178**
61	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт		212	357,00	75 684
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 055
		Сметная стоимость					**81 739**
63	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт		33	234,00	7 722
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			618
		Сметная стоимость					**8 340**

65	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011**	шт		750	364,00	273 000
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			21 840
		Сметная стоимость					**294 840**
67	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт		20	238,00	4 760
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			381
		Сметная стоимость					**5 141**
68	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная**	шт		1150	281,50	323 725
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			25 898
		Сметная стоимость					**349 623**
69	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	шт		1150	263,00	302 450
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			24 196
		Сметная стоимость					**326 646**
70	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные**	шт		1024	76,00	77 824
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 226
		Сметная стоимость					**84 050**
71	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные**	шт		285	454,00	129 390
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			10 351
		Сметная стоимость					**139 741**
72	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	10 шт		0,3	583,00	175
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			14
		Сметная стоимость					**189**
73	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Стартер**	шт		24	328,00	7 872
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			630

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 1 262 952

Стоимость оборудования		
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	
Сметная прибыль (8%)	Тенге	101 037
Итого по разделу на подряд	Тенге	1 363 989
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	12 276
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	14 864
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	27 823
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	1 489 752
Стоимость сторонительства С НДС 12 %	Тенге	1 668 522
Всего Стоимость строительства по акту с НДС 12%	тенге	142 123 278
Тендерная скидка 10%	тенге	14 212 328
Итого стоимость работ		127 910 950

Заказчик

Руководитель, Кисанов Ринат

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП, Бабаев Шохан Ерболатұлы, прикказ № 39 от 16.07.2019

Подрядчик

Директор, Кыркынбаев Сейтхан Есенбаевич

Эксперт(ы) техничкского надзора:

Технадзор, Саркулов Ержан Ниязалиевич № KZ66VJE00026169