Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района» БИН 060240009123
ИИК KZ95070103KSN0909000; БИК KKMFKZ2A РГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик : Производственный Кооператив "Альтаир"
ИИК KZ71826B0KZTD2000913 БИК ALMNKZKA в АО "АТФБанк"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в г.Талгар Талгарского района Алматинской области

Приложение 5 к приказу министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к правилам организации и деятельности и осуществления функций заказчика (Застройщика)

Форма 3

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организайионно правовая форма Наименоваие	Организайионно правовая форма Код
		18	11.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март 2020 г., без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимсоть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в г.Талгар Талгарского района Алматинской области	126 579,441	113 017,358	**113 017,358**	**113 017,358**		13 562,083			13 562,083	126 579,441

Заказчик

И.О. Руководителя, Молдажанов С.К.

Подрядчик

Директор, Кыркынбаев Сейтхан Есенбаевич

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП, Бабаев Шохан Ерболатулы, приказ № 39 от 16.07.2019

Эксперт(ы) техничкского надзора:

Технадзор, Саркулов Ержан Ниязалиевич № KZ66VJE00026169

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,208725	1750,00	365
58. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,292215	2013,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,292215	1026,00	300
58. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,208725	2601,00	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,208725	1225,00	256
58. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	5,844	135,00	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					
58. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,6	4007,52	6,86	2865
58. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,542685	93,00	372699
58. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	97,725	161,00	87
		Итого материалов:				163,00	15929
		Накладные расходы				931,17	388716
		Сметная прибыль	%	80		506,38	211389
		Сметная стоимость:	%	8		166,01	69303
59	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае мой поверхност и**	**417,4500**		**2241,20**	**935588**
						431,33	**180060**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1106)	чел-ч	0,231	96,431	1106,00	106653
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,459195	1206,91	554
		Итого оплата труда:				**256,81**	**107207**
59. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,041745	2013,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,041745	1026,00	43
59. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,41745	2601,00	1086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,41745	1225,00	511
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**1170**
59. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	1,294	90,00	116
59. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,507	172,00	603
59. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,262993	264161,00	69473
59. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	20,872	98,00	2046
		Итого материалов:				**173,05**	**72238**
		Накладные расходы	%	80		205,45	85765
		Сметная прибыль	%	8		50,94	21266
		Сметная стоимость:				**687,73**	**287092**

		НА ОТМЕТКЕ +2,800					
		ПОТОЛОК					
60	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**666,1200**		**1223,92**	**815275**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1207)	чел-ч	0,6067	404,135	1207,00	487791
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,132	1297,47	1469
		Итого оплата труда:				**734,49**	**489260**
60. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,33306	4525,00	1507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,33306	1750,00	583
60. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,466284	2013,00	939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,466284	1026,00	478
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,33306	2601,00	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,33306	1225,00	408
60. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	9,326	135,00	1259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**4571**
60. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,8	3197,376	93,00	297356
60. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,865956	161,00	139
60. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	155,939	163,00	25418
		Итого материалов:				**484,77**	**322913**
		Накладные расходы	%	80		587,59	391408
		Сметная прибыль	%	8		144,92	96535
		Сметная стоимость:				**1956,43**	**1303218**
		СТЕНЫ					
62	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с нанесением грунтовки**	**м2 отделываемой поверхности**	**947,0500**		**1568,80**	**1485733**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,5314	503,262	1187,00	597372
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,61	1297,47	2089
		Итого оплата труда:				**632,98**	**599461**
62. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,473525	4525,00	2143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,473525	1750,00	829
62. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,662935	2013,00	1334

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,662935	1026,00	680
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,473525	2601,00	1232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,473525	1225,00	580
62. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	13,259	135,00	1790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					
62. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,6	9091,68	6,86	6499
62. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,231	93,00	845526
62. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	221,704	161,00	198
		Итого материалов:					36138
		Накладные расходы	%	80		931,17	881862
		Сметная прибыль	%	8		506,38	479569
		Сметная стоимость:				166,01	157224
		ПЕРЕОРДКИ ИЗ ГКЛ				2241,20	2122527
64	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с нанесением грунтовки**	**м2 отделываемой поверхности**	**696,7000**		**899,20**	**626474**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,5314	370,226	1187,00	439459
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,184	1297,47	1537
		Итого оплата труда:				632,98	440995
64. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,34835	4525,00	1576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,34835	1750,00	610
64. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,48769	2013,00	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,48769	1026,00	500
64. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,34835	2601,00	906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,34835	1225,00	427
64. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	9,754	135,00	1317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,86	4781
64. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	1672,08	93,00	155503
64. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,90571	161,00	146
64. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	163,097	163,00	26585
		Итого материалов:				261,57	182234
		Накладные расходы	%	80		506,38	352796

		Сметная прибыль	%	8		112,45	78342
		Сметная стоимость:				**1518,03**	**1057612**
		НИЗ СТЕНЫ					
66	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхност и облицовки**	**467,2500**		**4816,48**	**2250500**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1146)	чел-ч	2	934,5	1146,00	1070937
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	4,018	1037,57	4169
		Итого оплата труда:				**2300,92**	**1075106**
66. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,233625	4388,00	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,233625	1225,00	286
66. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	3,785	2013,00	7619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,785	1026,00	3883
		Итого эксплуатация машин:				**18,50**	**8644**
66. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	7,009	15203,00	106554
66. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,1869	16851,00	3149
66. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,336	90,00	210
66. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные	м2	1	467,25	2268,00	1059723
66. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,46725	2606,00	1218
66,10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	2,173	30,00	65
		Итого материалов:				**2505,98**	**1170920**
		Накладные расходы	%	80		1840,74	860085
		Сметная прибыль	%	8		532,58	248847
		Сметная стоимость:				**7189,80**	**3359432**
		ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
		ПОТОЛОК					
67	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываем ой поверхност и**	**99,3300**		**1223,92**	**121572**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1207)	чел-ч	0,6067	60,264	1207,00	72738
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,168861	1297,47	219
		Итого оплата труда:				**734,49**	**72957**
67. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,049665	4525,00	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,049665	1750,00	87

67. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,069531	2013,00	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,069531	1026,00	71
67. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,049665	2601,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,049665	1225,00	61
67. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	1,391	135,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,86	682
67. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,8	476,784	93,00	44341
67. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,129129	161,00	21
67. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	23,253	163,00	3790
		Итого материалов:				484,77	48152
		Накладные расходы	%	80		587,59	58366
		Сметная прибыль	%	8		144,92	14395
		Сметная стоимость:				1956,43	194332
		СТЕНЫ					
69	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с нанесением грунтовки**	**м2 отделываемой поверхности**	**174,2100**		**1568,80**	**273301**
69. 1	I	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,5314	92,575	1187,00	109887
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,296157	1297,47	384
		Итого оплата труда:				632,98	110271
69. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,087105	4525,00	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,087105	1750,00	152
69. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,121947	2013,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,121947	1026,00	125
69. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,087105	2601,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,087105	1225,00	107
69. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,439	135,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,86	1195
69. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,6	1672,416	93,00	155535
69. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,226473	161,00	36
69. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	40,783	163,00	6648

		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	80		931,17	162219
		Сметная прибыль	%	8		506,38	88217
		Сметная стоимость:				166,01	28921
		НА ОТМЕТКЕ +5,600;+11,200				**2241,20**	**390439**
		ПОТОЛОК					
71	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1998,3600**		**1223,92**	**2445826**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1207)	чел-ч	0,6067	1212,405	1207,00	1463373
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,397	1297,47	4408
		Итого оплата труда:				**734,49**	**1467781**
71. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,99918	4525,00	4521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,99918	1750,00	1749
71. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,399	2013,00	2816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,399	1026,00	1435
71. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,99918	2601,00	2599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,99918	1225,00	1224
71. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	27,977	135,00	3777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**13713**
71. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,8	9592,128	93,00	892068
71. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,598	161,00	418
71. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	467,816	163,00	76254
		Итого материалов:				**484,77**	**968740**
		Накладные расходы	%	80		587,59	1174225
		Сметная прибыль	%	8		144,92	289604
		Сметная стоимость:				**1956,43**	**3909655**
		СТЕНЫ					
73	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с нанесением грунтовки**	**м2 отделываемой поверхности**	**2841,1500**		**1568,80**	**4457200**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,5314	1509,787	1187,00	1792117
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	4,83	1297,47	6267
		Итого оплата труда:				**632,98**	**1798384**

73. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,421	4525,00	6428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,421	1750,00	2487
73. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,989	2013,00	4003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,989	1026,00	2041
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,421	2601,00	3695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,421	1225,00	1741
73. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	39,776	135,00	5370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					
73. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,6	27275,04	6,86 93,00	19496 2536579
73. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	3,693	161,00	595
73. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	665,113	163,00	108413
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	80		931,17 506,38	2645587 1438707
		Сметная прибыль	%	8		166,01	471673
		Сметная стоимость:				2241,20	6367580
	ПЕРЕОРДКИ ИЗ ГКЛ						
75	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с нанесением грунтовки**	**м2 отделываем ой поверхност и**	**2090,1000**		**899,20**	**1879421**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,5314	1110,679	1187,00	1318376
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,553	1297,47	4610
		Итого оплата труда:				632,98	1322986
75. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,045	4525,00	4729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,045	1750,00	1829
75. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,463	2013,00	2945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,463	1026,00	1501
75. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,045	2601,00	2718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,045	1225,00	1280
75. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	29,261	135,00	3950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					
75. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	5016,24	6,86 93,00	14342 466510

75. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,717	161,00	437
75. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	489,292	163,00	79755
		Итого материалов:				**261,57**	**546702**
		Накладные расходы	%	80		506,38	1058389
		Сметная прибыль	%	8		112,45	235025
		Сметная стоимость:				**1518,03**	**3172835**
		НИЗ СТЕНЫ					
77	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхност и облицовки**	**1223,307**		**4816,48**	**5892034**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1146)	чел-ч	2	2446,614	1146,00	2803820
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	10,5204402	1037,57	10916
		Итого оплата труда:				**2300,92**	**2814736**
77. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,6116535	4388,00	2684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,701475	1225,00	859
77. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	9,9087867	2013,00	19946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	11,364	1026,00	11659
		Итого эксплуатация машин:				**18,50**	**22630**
77. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	18,349605	15203,00	278969
77. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,4893228	16851,00	8246
77. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	6,116535	90,00	550
77. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные	м2	1	1223,307	2268,00	2774460
77. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	1,223307	2606,00	3188
77,10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	5,68837755	30,00	171
		Итого материалов:				**2505,98**	**3065584**
		Накладные расходы	%	80		1840,74	2251789
		Сметная прибыль	%	8		532,58	651506
		Сметная стоимость:				**7189,80**	**8795329**
		ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
		ПОТОЛОК					
78	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываем ой поверхност и**	**297,9900**		**1223,92**	**364715**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1207)	чел-ч	0,6067	180,791	1207,00	218214

78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,506583	1297,47	657
		Итого оплата труда:				**734,49**	**218871**
78. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,148995	4525,00	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,148995	1750,00	261
78. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,208593	2013,00	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,208593	1026,00	214
78. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,148995	2601,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,148995	1225,00	183
78. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	4,172	135,00	563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**2045**
78. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,8	1430,352	93,00	133023
78. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,387387	161,00	62
78. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	69,759	163,00	11371
		Итого материалов:				**484,77**	**144456**
		Накладные расходы	%	80		587,59	175097
		Сметная прибыль	%	8		144,92	43185
		Сметная стоимость:				**1956,43**	**582997**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		26 975 947
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	13 539 679
Заработная плата машинистов	Тенге	48 475
Накладные расходы	Тенге	10 870 521
Сметная прибыль (8%)	Тенге	3 027 719
Итого по разделу на подряд	Тенге	40 874 187
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	367 868
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	445 414
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	833 749
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	44 642 861
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	50 000 004

РАЗДЕЛ 8. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

НА ОТМ.-2,800

ТИП Б

81	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**784,8000**		**271,32**	**212932**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=991)	чел-ч	0,0681	53,445	991,00	52964
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	6,906	1225,00	8460
		Итого оплата труда:				**78,27**	**61424**
81. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	2,59	4388,00	11364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	2,59	1225,00	3173
81. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,70632	3309,00	2337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,70632	1225,00	865
81. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,0046	3,61	2474,00	8931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	3,61	1225,00	4422
81. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	7,299	14,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,97**	**22735**
81. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ	м3	0,081	63,569	2158,00	137181
81. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	1,727	30,00	52
		Итого материалов:				**174,86**	**137233**
		Накладные расходы	%	94		73,57	57739
		Сметная прибыль	%	8		27,59	21654
		Сметная стоимость:				**372,48**	**292324**
82	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю щего слоя**	**62,7840**		**20197,62**	**1268087**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=941)	чел-ч	3,66	229,789	941,00	216232
		Итого оплата труда:				**3444,06**	**216232**
82. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	30,136	16,00	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**482**
82. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	19,463	1749,00	34041
82. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	64,04	14345,00	918649
82. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,062784	15287,00	960
82. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	125,568	773,00	97064
82. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	21,974	30,00	659
		Итого материалов:				**16745,88**	**1051373**

		Накладные расходы	%	94		3237,42	203258
		Сметная прибыль	%	8		1874,80	117708
		Сметная стоимость:				**25309,84**	**1589053**
83	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,5068**		**13893,82**	**20935**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	11,6	17,479	1086,00	18982
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,57259	1446,05	828
		Итого оплата труда:				**13147,10**	**19810**
83. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,241091	4525,00	1091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,241091	1750,00	422
83. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,3315	2601,00	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,3315	1225,00	406
		Итого эксплуатация машин:				**1296,22**	**1953**
		Накладные расходы	%	91		11963,86	18027
		Сметная прибыль	%	8		2068,61	3117
		Сметная стоимость:				**27926,30**	**42080**
84	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,5068**		**260353,00**	**392304**
		Сметная прибыль	%	8		20828,24	31384
		Сметная стоимость:				**281181,24**	**423688**
85	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо й поверхност и**	**784,8000**		**639,66**	**502006**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1439)	чел-ч	0,243	190,706	1439,00	274427
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	3,375	1141,70	3853
		Итого оплата труда:				**354,59**	**278279**
85. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	11,772	26,00	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	34,296	765,00	26236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,413	2013,00	2844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,413	1026,00	1450
85. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,962	2601,00	5103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,962	1225,00	2403
		Итого эксплуатация машин:				**43,95**	**34489**
85. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	1,381	95198,00	131492

85. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,062784	230598,00	14478
85. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	3,924	90,00	353
85,10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,981	21468,00	21060
85,11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,447336	57467,00	25707
		Итого материалов:				**246,04**	**193090**
		Накладные расходы	%	94		333,31	261583
		Сметная прибыль	%	8		77,84	61087
		Сметная стоимость:				**1050,81**	**824676**
86	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**62,7840**		**14919,34**	**936696**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	3,44	215,977	1026,00	221592
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	28,253	1145,40	32361
		Итого оплата труда:				**4044,87**	**253953**
86. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	16,952	4388,00	74384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	16,952	1225,00	20766
86. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	11,301	2013,00	22749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	11,301	1026,00	11595
		Итого эксплуатация машин:				**1547,10**	**97133**
86. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	69,062	8948,00	617970
		Итого материалов:				**9842,80**	**617970**
		Накладные расходы	%	94		3802,18	238716
		Сметная прибыль	%	8		1497,72	94033
		Сметная стоимость:				**20219,24**	**1269445**
87	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**784,8000**		**642,25**	**504034**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,356	279,389	891,00	248935
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,967	1026,00	10226
		Итого оплата труда:				**330,23**	**259162**
87. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	71,181	16,00	1139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,967	2013,00	20063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,967	1026,00	10226
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**21202**
87. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	16,01	14558,00	233072
87. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	27,468	30,00	824

		Итого материалов:				**298,03**	**233896**
		Накладные расходы	%	94		310,41	243612
		Сметная прибыль	%	8		76,21	59812
		Сметная стоимость:				**1028,87**	**807458**
		НА ОТМ +0,000					
		ТИП Л					
88	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**33,2098**		**14919,34**	**495468**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	3,44	114,242	1026,00	117212
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	14,944	1145,40	17117
		Итого оплата труда:				**4044,87**	**134329**
88. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	8,967	4388,00	39346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	8,967	1225,00	10985
88. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	5,978	2013,00	12033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,978	1026,00	6133
		Итого эксплуатация машин:				**1547,10**	**51379**
88. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	36,531	8948,00	326877
		Итого материалов:				**9842,80**	**326877**
		Накладные расходы	%	94		3802,18	126270
		Сметная прибыль	%	8		1497,72	49739
		Сметная стоимость:				**20219,24**	**671477**
89	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**510,9200**		**642,25**	**328136**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,356	181,888	891,00	162062
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,489	1026,00	6657
		Итого оплата труда:				**330,23**	**168719**
89. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	46,34	16,00	741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	6,489	2013,00	13062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,489	1026,00	6658
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**13803**
89. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	10,423	14558,00	151735
89. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	17,882	30,00	536
		Итого материалов:				**298,03**	**152271**
		Накладные расходы	%	94		310,41	158596
		Сметная прибыль	%	8		76,21	38939
		Сметная стоимость:				**1028,87**	**525671**

90	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**510,9200**		**82,76**	**42286**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,0044	2,248	891,00	2003
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,073	1026,00	1101
		Итого оплата труда:				**6,08**	**3104**
90. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	11,853	16,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	1,073	2013,00	2160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,073	1026,00	1101
		Итого эксплуатация машин:				**4,60**	**2349**
90. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	2,606	14558,00	37934
		Итого материалов:				**74,25**	**37934**
		Накладные расходы	%	94		5,71	2918
		Сметная прибыль	%	8		7,08	3616
		Сметная стоимость:				**95,55**	**48820**
91	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**510,9200**		**2946,51**	**1505430**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=974)	чел-ч	0,382	195,171	974,00	190097
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,343	1143,06	4964
		Итого оплата труда:				**381,78**	**195061**
91. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,788	2013,00	3600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,788	1026,00	1834
91. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,555	2601,00	6645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,555	1225,00	3130
		Итого эксплуатация машин:				**20,05**	**10244**
91. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	255,46	269,00	68719
91. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,555	90,00	230
91. 7	2206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	521,138	2372,00	1236140
		Итого материалов:				**2554,39**	**1305089**
		Накладные расходы	%	94		358,88	183357
		Сметная прибыль	%	8		264,43	135103
		Сметная стоимость:				**3569,82**	**1823891**
92	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**535,2500**		**337,92**	**180870**

92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1249)	чел-ч	0,0899	48,119	1249,00	60101
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,160575	1225,00	197
		Итого оплата труда:				**112,65**	**60297**
92. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,160575	2601,00	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,160575	1225,00	197
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**418**
92. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	27,565	581,00	16015
92. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	540,602	193,00	104336
		Итого материалов:				**224,85**	**120352**
		Накладные расходы	%	94		105,89	56679
		Сметная прибыль	%	8		35,50	19004
		Сметная стоимость:				**479,32**	**256553**
	ТИП К						
93	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,1592**		**14919,34**	**32214**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	3,44	7,428	1026,00	7621
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,97164	1145,40	1113
		Итого оплата труда:				**4044,87**	**8734**
93. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,582984	4388,00	2558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,582984	1225,00	714
93. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,388656	2013,00	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,388656	1026,00	399
		Итого эксплуатация машин:				**1547,10**	**3340**
93. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	2,375	8948,00	21253
		Итого материалов:				**9842,80**	**21253**
		Накладные расходы	%	94		3802,18	8210
		Сметная прибыль	%	8		1497,72	3234
		Сметная стоимость:				**20219,24**	**43657**
94	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**53,9800**		**642,25**	**34668**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,356	19,217	891,00	17122
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,685546	1026,00	703
		Итого оплата труда:				**330,23**	**17826**
94. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,896	16,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,685546	2013,00	1380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,685546	1026,00	703

		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**1458**
94. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,101	14558,00	16031
94. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,889	30,00	57
		Итого материалов:				**298,03**	**16088**
		Накладные расходы	%	94		310,41	16756
		Сметная прибыль	%	8		76,21	4114
		Сметная стоимость:				**1028,87**	**55538**
95	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**53,9800**		**-165,53**	**-8935**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,0088	0,475024	-891,00	-423
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,113358	-2052,00	-233
		Итого оплата труда:				**-12,15**	**-656**
95. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	2,505	-16,00	-40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
95. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,226716	-2013,00	-456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,226716	-1026,00	-233
		Итого эксплуатация машин:				**-9,20**	**-496**
95. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,550596	-14558,00	-8016
		Итого материалов:				**-148,49**	**-8016**
		Накладные расходы	%	94		-11,42	-617
		Сметная прибыль	%	8		-14,16	-764
		Сметная стоимость:				**-191,11**	**-10316**
96	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо й поверхност и**	**53,9800**		**639,66**	**34529**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1439)	чел-ч	0,243	13,117	1439,00	18876
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,232114	1141,70	265
		Итого оплата труда:				**354,59**	**19141**
96. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	0,8097	26,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
96. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	2,359	765,00	1805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
96. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,097164	2013,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097164	1026,00	100
96. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,13495	2601,00	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,13495	1225,00	165

		Итого эксплуатация машин:				**43,95**	**2372**
96. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,095005	95198,00	9044
96. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,004318	230598,00	996
96. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,2699	90,00	24
96,10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,067475	21468,00	1449
96,11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,030769	57467,00	1768
		Итого материалов:				**246,04**	**13281**
		Накладные расходы	%	94		333,31	17992
		Сметная прибыль	%	8		77,84	4202
		Сметная стоимость:				**1050,81**	**56723**
97	**1111-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемо й поверхност и**	**53,9800**		**237,70**	**12831**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1439)	чел-ч	0,082	4,426	1439,00	6370
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,129552	1142,08	148
		Итого оплата труда:				**120,74**	**6517**
97. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,011	0,59378	26,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0219	1,182	765,00	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,05398	2013,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,05398	1026,00	55
97. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,075572	2601,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,075572	1225,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**22,69**	**1225**
97. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00078	0,042104	95198,00	4008
97. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00004	0,002159	230598,00	498
97. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00063	0,034007	21468,00	730
		Итого материалов:				**97,00**	**5236**
		Накладные расходы	%	94		113,49	6126
		Сметная прибыль	%	8		28,10	1517
		Сметная стоимость:				**379,28**	**20474**

98	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**53,9800**		**642,25**	**34668**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,356	19,217	891,00	17122
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,685546	1026,00	703
		Итого оплата труда:				**330,23**	**17826**
98. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,896	16,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,685546	2013,00	1380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,685546	1026,00	703
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**1458**
98. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,101	14558,00	16031
98. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,889	30,00	57
		Итого материалов:				**298,03**	**16088**
		Накладные расходы	%	94		310,41	16756
		Сметная прибыль	%	8		76,21	4114
		Сметная стоимость:				**1028,87**	**55538**
99	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,9800**		**4388,95**	**236916**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1066)	чел-ч	1,132	61,084	1066,00	65115
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,587	1069,32	1697
		Итого оплата труда:				**1237,72**	**66812**
99. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,194328	4388,00	853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,194328	1225,00	238
99. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,831292	14,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,242	2013,00	2499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,242	1026,00	1274
99. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,151144	2601,00	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,151144	1225,00	185
99. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,475024	122,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**70,67**	**3815**
99. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,2699	90,00	24

99. 9	2206-0301-0646 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	55,06	2766,00	152295
99,10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,05398	30,00	2
99,11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	242,91	47,00	11417
99,12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	32,388	104,00	3368
99,13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,1	5,398	163,00	880
		Итого материалов:				**3112,00**	**167986**
		Накладные расходы	%	94		1163,46	62804
		Сметная прибыль	%	8		444,19	23978
		Сметная стоимость:				**5996,61**	**323697**
100	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**105,0000**		**546,21**	**57352**
100.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1207)	чел-ч	0,236	24,78	1207,00	29909
100.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,063	1225,00	77
		Итого оплата труда:				**285,59**	**29987**
100. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,063	2601,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,063	1225,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**164**
100. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,168	13399,00	2251
100. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	106,05	236,00	25028
		Итого материалов:				**259,80**	**27279**
		Накладные расходы	%	94		268,45	28187
		Сметная прибыль	%	8		65,17	6843
		Сметная стоимость:				**879,84**	**92383**
	ТИП К1						
101	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо й поверхност и**	**79,0200**		**639,66**	**50546**
101.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1439)	чел-ч	0,243	19,202	1439,00	27631
101.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,339786	1141,70	388
		Итого оплата труда:				**354,59**	**28019**
101. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	1,185	26,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	3,453	765,00	2642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

101.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,142236	2013,00	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,142236	1026,00	146
101.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,19755	2601,00	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,19755	1225,00	242
		Итого эксплуатация машин:				**43,95**	**3473**
101.7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,139075	95198,00	13240
101.8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,006322	230598,00	1458
101.9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3951	90,00	36
101,10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,098775	21468,00	2121
101,11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,045041	57467,00	2588
		Итого материалов:				**246,04**	**19442**
		Накладные расходы	%	94		333,31	26338
		Сметная прибыль	%	8		77,84	6151
		Сметная стоимость:				**1050,81**	**83035**
102	**1111-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемо й поверхност и**	**79,0200**		**237,70**	**18783**
102.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1439)	чел-ч	0,082	6,48	1439,00	9324
102.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,189648	1142,08	217
		Итого оплата труда:				**120,74**	**9541**
102.3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,011	0,86922	26,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-
102.4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0219	1,731	765,00	1324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,07902	2013,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,07902	1026,00	81
102.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,110628	2601,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,110628	1225,00	136
		Итого эксплуатация машин:				**22,69**	**1793**
102.7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00078	0,061636	95198,00	5868
102.8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00004	0,003161	230598,00	729
102.9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00063	0,049783	21468,00	1069

		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	94		97,00	7665
		Сметная прибыль	%	8		113,49	8968
		Сметная стоимость:				28,10	2220
103	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**79,0200**		379,28	29971
						642,25	**50750**
103.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,356	28,131	891,00	25065
103.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,004	1026,00	1030
		Итого оплата труда:				**330,23**	**26094**
103.3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,167	16,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,004	2013,00	2020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,004	1026,00	1030
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**2135**
103.5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,612	14558,00	23468
103.6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,766	30,00	83
		Итого материалов:				**298,03**	**23551**
		Накладные расходы	%	94		310,41	24529
		Сметная прибыль	%	8		76,21	6022
		Сметная стоимость:				**1028,87**	**81301**
104	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**79,0200**		**4388,95**	**346815**
104.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1066)	чел-ч	1,132	89,419	1066,00	95321
104.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,323	1069,32	2484
		Итого оплата труда:				**1237,72**	**97805**
104.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,284472	4388,00	1248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,284472	1225,00	348
104.4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,217	14,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,817	2013,00	3659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,817	1026,00	1864
104.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,221256	2601,00	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,221256	1225,00	271
104.7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,695376	122,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**70,67**	**5584**

104.8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3951	90,00	36
104.9	2206-0301-0646 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	80,6	2766,00	222941
104,10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,07902	30,00	2
104,11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	355,59	47,00	16713
104,12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	47,412	104,00	4931
104,13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,1	7,902	163,00	1288
		Итого материалов:				**3112,00**	**245910**
		Накладные расходы	%	94		1163,46	91937
		Сметная прибыль	%	8		444,19	35100
		Сметная стоимость:				**5996,61**	**473852**
105	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**180,0000**		**546,21**	**98318**
105.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1207)	чел-ч	0,236	42,48	1207,00	51273
105.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,108	1225,00	132
		Итого оплата труда:				**285,59**	**51406**
105.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,108	2601,00	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,108	1225,00	132
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**281**
105.4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,288	13399,00	3859
105.5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	181,8	236,00	42905
		Итого материалов:				**259,80**	**46764**
		Накладные расходы	%	94		268,45	48321
		Сметная прибыль	%	8		65,17	11731
		Сметная стоимость:				**879,84**	**158370**
		НА ОТМ +2,800;+5,600;+8,400;+11,200					
		ТИП Л					
106	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**150,5894**		**14919,34**	**2246694**
106.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	3,44	518,028	1026,00	531496
106.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	67,765	1145,40	77618
		Итого оплата труда:				**4044,87**	**609115**
106.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	40,659	4388,00	178412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	40,659	1225,00	49807
106.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	27,106	2013,00	54565

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	27,106	1026,00	27811
		Итого эксплуатация машин:				**1547,10**	**232977**
106.5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	165,648	8948,00	1482221
		Итого материалов:				**9842,80**	**1482221**
		Накладные расходы	%	94		3802,18	572568
		Сметная прибыль	%	8		1497,72	225541
		Сметная стоимость:				**20219,24**	**3044803**
107	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2316,7600**		**642,25**	**1487929**
107.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,356	824,767	891,00	734867
107.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	29,423	1026,00	30188
		Итого оплата труда:				**330,23**	**765055**
107.3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	210,13	16,00	3362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	29,423	2013,00	59228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	29,423	1026,00	30188
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**62590**
107.5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	47,262	14558,00	688039
107.6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	81,087	30,00	2433
		Итого материалов:				**298,03**	**690471**
		Накладные расходы	%	94		310,41	719152
		Сметная прибыль	%	8		76,21	176566
		Сметная стоимость:				**1028,87**	**2383647**
108	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2316,7600**		**82,76**	**191746**
108.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,0044	10,194	891,00	9083
108.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	4,865	1026,00	4992
		Итого оплата труда:				**6,08**	**14074**
108.3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	53,749	16,00	860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	4,865	2013,00	9794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	4,865	1026,00	4991
		Итого эксплуатация машин:				**4,60**	**10654**
108.5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	11,815	14558,00	172010
		Итого материалов:				**74,25**	**172010**
		Накладные расходы	%	94		5,71	13230
		Сметная прибыль	%	8		7,08	16398
		Сметная стоимость:				**95,55**	**221374**

109	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**2316,7600**		**2946,51**	**6826353**
109.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=974)	чел-ч	0,382	885,002	974,00	861992
109.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	19,692	1143,06	22510
		Итого оплата труда:				**381,78**	**884502**
109. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	8,109	2013,00	16323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	8,109	1926,00	8320
109. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	11,584	2601,00	30129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	11,584	1225,00	14190
		Итого эксплуатация машин:				**20,05**	**46452**
109. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	1158,38	269,00	311604
109. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	11,584	90,00	1043
109. 7	2206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	2363,095	2372,00	5605262
		Итого материалов:				**2554,39**	**5917909**
		Накладные расходы	%	94		358,88	831432
		Сметная прибыль	%	8		264,43	612623
		Сметная стоимость:				**3569,82**	**8270408**
110	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**2550,0000**		**337,92**	**861688**
110.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1249)	чел-ч	0,0899	229,245	1249,00	286327
110.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,765	1225,00	937
		Итого оплата труда:				**112,65**	**287264**
110. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,765	2601,00	1990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,765	1225,00	937
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**1990**
110. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	131,325	581,00	76300
110. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2575,5	193,00	497072
		Итого материалов:				**224,85**	**573371**
		Накладные расходы	%	94		105,89	270028
		Сметная прибыль	%	8		35,50	90537
		Сметная стоимость:				**479,32**	**1222254**
	ТИП К						
111	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**8,5744**		**14919,34**	**127924**

111.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	3,44	29,496	1026,00	30263
111.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	3,858	1145,40	4420
		Итого оплата труда:				**4044,87**	**34682**
111.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	2,315	4388,00	10159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,315	1225,00	2836
111.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,543	2013,00	3107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,543	1026,00	1583
		Итого эксплуатация машин:				**1547,10**	**13265**
111.5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	9,432	8948,00	84396
		Итого материалов:				**9842,80**	**84396**
		Накладные расходы	%	94		3802,18	32601
		Сметная прибыль	%	8		1497,72	12842
		Сметная стоимость:				**20219,24**	**173368**
112	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**214,3600**		**642,25**	**137672**
112.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,356	76,312	891,00	67994
112.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,722	1026,00	2793
		Итого оплата труда:				**330,23**	**70787**
112.3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	19,442	16,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,722	2013,00	5480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,722	1026,00	2793
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**5791**
112.5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,373	14558,00	63661
112.6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	7,503	30,00	225
		Итого материалов:				**298,03**	**63886**
		Накладные расходы	%	94		310,41	66540
		Сметная прибыль	%	8		76,21	16337
		Сметная стоимость:				**1028,87**	**220549**
113	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**214,3600**		**-165,53**	**-35483**
113.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,0088	1,886	-891,00	-1681
113.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,450156	-2052,00	-924
		Итого оплата труда:				**-12,15**	**-2604**
113.3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	9,946	-16,00	-159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,900312	-2013,00	-1812

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,900312	-1026,00	-924
		Итого эксплуатация машин:				**-9,20**	**-1971**
113.5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	2,186	-14558,00	-31831
		Итого материалов:				**-148,49**	**-31831**
		Накладные расходы	%	94		-11,42	-2448
		Сметная прибыль	%	8		-14,16	-3034
		Сметная стоимость:				**-191,11**	**-40966**
114	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо й поверхност и**	**214,3600**		**639,66**	**137118**
114.1	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1439)	чел-ч	0,243	52,089	1439,00	74957
114.		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,921748	1141,70	1052
		Итого оплата труда:				**354,59**	**76009**
114.3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	3,215	26,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114.4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	9,368	765,00	7166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,385848	2013,00	777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,385848	1026,00	396
114.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,5359	2601,00	1394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,5359	1225,00	656
		Итого эксплуатация машин:				**43,95**	**9420**
114.7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,377274	95198,00	35916
114.8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,017149	230598,00	3954
114.9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,072	90,00	96
114.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,26795	21468,00	5752
114.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,122185	57467,00	7022
		Итого материалов:				**246,04**	**52741**
		Накладные расходы	%	94		333,31	71449
		Сметная прибыль	%	8		77,84	16685
		Сметная стоимость:				**1050,81**	**225252**
115	**1111-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемо й поверхност и**	**214,3600**		**237,70**	**50952**

115.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1439)	чел-ч	0,082	17,578	1439,00	25294
115.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,514464	1142,08	588
		Итого оплата труда:				**120,74**	**25882**
115. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,011	2,358	26,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0219	4,694	765,00	3591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,21436	2013,00	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,21436	1026,00	220
115. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,300104	2601,00	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,300104	1225,00	368
		Итого эксплуатация машин:				**22,69**	**4865**
115. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00078	0,167201	95198,00	15917
115. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00004	0,008574	230598,00	1977
115. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00063	0,135047	21468,00	2899
		Итого материалов:				**97,00**	**20794**
		Накладные расходы	%	94		113,49	24329
		Сметная прибыль	%	8		28,10	6022
		Сметная стоимость:				**379,28**	**81304**
116	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**214,3600**		**642,25**	**137672**
116.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,356	76,312	891,00	67994
116.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,722	1026,00	2793
		Итого оплата труда:				**330,23**	**70787**
116. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	19,442	16,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,722	2013,00	5480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,722	1026,00	2793
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**5791**
116. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,373	14558,00	63661
116. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	7,503	30,00	225
		Итого материалов:				**298,03**	**63886**
		Накладные расходы	%	94		310,41	66540
		Сметная прибыль	%	8		76,21	16337
		Сметная стоимость:				**1028,87**	**220549**

117	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**214,3600**		**4388,95**	**940816**
117.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1066)	чел-ч	1,132	242,57	1066,00	258579
117.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	6,302	1069,32	6739
		Итого оплата труда:				**1237,72**	**265318**
117. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,771696	4388,00	3386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,771696	1225,00	945
117. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	3,301	14,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,93	2013,00	9925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,93	1026,00	5058
117. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,600208	2601,00	1561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,600208	1225,00	735
117. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,886	122,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**70,67**	**15148**
117. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,072	90,00	96
117. 9	2206-0301-0646 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	218,647	2766,00	604778
117,10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,21436	30,00	6
117,11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	964,62	47,00	45337
117,12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	128,616	104,00	13376
117,13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,1	21,436	163,00	3494
		Итого материалов:				**3112,00**	**667088**
		Накладные расходы	%	94		1163,46	249399
		Сметная прибыль	%	8		444,19	95217
		Сметная стоимость:				**5996,61**	**1285433**
118	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**488,0000**		**546,21**	**266551**
118.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1207)	чел-ч	0,236	115,168	1207,00	139008
118.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,2928	1225,00	359
		Итого оплата труда:				**285,59**	**139366**
118. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,2928	2601,00	762

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,2928	1225,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**762**
118.4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,7808	13399,00	10462
118.5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	492,88	236,00	116320
		Итого материалов:				**259,80**	**126782**
		Накладные расходы	%	94		268,45	131004
		Сметная прибыль	%	8		65,17	31804
		Сметная стоимость:				**879,84**	**429360**
		ТИП К1					
119	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо й поверхност и**	**132,0000**		**639,66**	**84435**
119.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1439)	чел-ч	0,243	32,076	1439,00	46157
119.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,5676	1141,70	648
		Итого оплата труда:				**354,59**	**46805**
119.3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	1,98	26,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119.4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	5,768	765,00	4413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,2376	2013,00	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,2376	1026,00	244
119.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,33	2601,00	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,33	1225,00	404
		Итого эксплуатация машин:				**43,95**	**5801**
119.7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,23232	95198,00	22116
119.8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,01056	230598,00	2435
119.9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,66	90,00	59
119,10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,165	21468,00	3542
119,11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,07524	57467,00	4324
		Итого материалов:				**246,04**	**32477**
		Накладные расходы	%	94		333,31	43997
		Сметная прибыль	%	8		77,84	10275
		Сметная стоимость:				**1050,81**	**138707**

120	**1111-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемо й поверхност и**	**132,0000**		**237,70**	**31376**
120.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1439)	чел-ч	0,082	10,824	1439,00	15576
120.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,3168	1142,08	362
		Итого оплата труда:				**120,74**	**15938**
120. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,011	1,452	26,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0219	2,891	765,00	2211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,132	2013,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,132	1026,00	135
120. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1848	2601,00	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1848	1225,00	226
		Итого эксплуатация машин:				**22,69**	**2996**
120. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00078	0,10296	95198,00	9802
120. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00004	0,00528	230598,00	1218
120. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00063	0,08316	21468,00	1785
		Итого материалов:				**97,00**	**12804**
		Накладные расходы	%	94		113,49	14981
		Сметная прибыль	%	8		28,10	3709
		Сметная стоимость:				**379,28**	**50066**
121	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**132,0000**		**642,25**	**84776**
121.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	0,356	46,992	891,00	41870
121.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,676	1026,00	1720
		Итого оплата труда:				**330,23**	**43590**
121. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,972	16,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,676	2013,00	3375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,676	1026,00	1720
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**3566**
121. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,693	14558,00	39202
121. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	4,62	30,00	139

		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	94		**298,03**	**39340**
		Сметная прибыль	%	8		310,41	40974
		Сметная стоимость:				76,21	10060
122	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**132,0000**		**1028,87**	**135811**
						4388,95	**579342**
122.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1066)	чел-ч	1,132	149,371	1066,00	159230
122.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,881	1069,32	4150
		Итого оплата труда:				**1237,72**	**163380**
122.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,4752	4388,00	2085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,4752	1225,00	582
122.4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	2,033	14,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,036	2013,00	6111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,036	1026,00	3115
122.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,3696	2601,00	961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3696	1225,00	453
122.7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,162	122,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**70,67**	**9328**
122.8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,66	90,00	59
122.9	2206-0301-0646 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	134,64	2766,00	372414
122,10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,132	30,00	4
122,11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	594	47,00	27918
122,12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	79,2	104,00	8237
122,13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,1	13,2	163,00	2152
		Итого материалов:				**3112,00**	**410784**
		Накладные расходы	%	94		1163,46	153577
		Сметная прибыль	%	8		444,19	58633
		Сметная стоимость:				**5996,61**	**791552**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 — 21 546 200

Заработная плата рабочих строителей — Тенге

Заработная плата машинистов — Тенге — 5 283 939

255 433

Накладные расходы	Тенге	5 206 415
Сметная прибыль (8%)	Тенге	2 140 210
Итого по разделу на подряд	Тенге	28 892 825

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	260 035
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	314 851
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	589 354
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	31 556 795
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	35 343 610

РАЗДЕЛ 9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА

134	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**117,8400**		**3297,87**	**388621**
134.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1066)	чел-ч	1,112	131,05	1066,00	139699
134.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	7,883	1132,19	8926
		Итого оплата труда:				**1261,24**	**148625**
134. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	3,677	2013,00	7401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	3,677	1026,00	3773
134. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	23,12	16,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
134. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,207	2601,00	10942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	4,207	1225,00	5154
134. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	35,623	18,00	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**164,24**	**19354**
134. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	108,413	1364,00	147875
134. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	721,181	26,00	18751
134. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	83,666	115,00	9622
134,10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	252,178	86,00	21687
134,11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	942,72	11,00	10370
134,12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,47	408,905	52,00	21263
		Итого материалов:				**1948,13**	**229568**
		Накладные расходы	%	90		1135,12	133762
		Сметная прибыль	%	8		354,64	41791
		Сметная стоимость:				**4787,63**	**564174**

135	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**216,0000**		**2487,25**	**537245**
135.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1066)	чел-ч	0,8165	176,364	1066,00	188004
135.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	14,45	1132,19	16361
		Итого оплата труда:				**946,13**	**204365**
135. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	6,739	2013,00	13566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	6,739	1026,00	6914
135. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	26,935	16,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	7,711	2601,00	20057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	7,711	1225,00	9446
135. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	41,515	18,00	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**161,12**	**34801**
135. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	149,04	1364,00	203291
135. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	840,24	26,00	21846
135. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	120,96	115,00	13910
135,10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	336,96	86,00	28979
135,11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1728	11,00	19008
135,12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,44	527,04	52,00	27406
		Итого материалов:				**1455,74**	**314440**
		Накладные расходы	%	90		851,52	183928
		Сметная прибыль	%	8		267,10	57694
		Сметная стоимость:				**3605,87**	**778867**
136	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**10,0000**		**3808,18**	**38082**
136.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1066)	чел-ч	1,464	14,635	1066,00	15601
136.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,678	1130,78	767
		Итого оплата труда:				**1636,76**	**16368**
136. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,321	2013,00	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,321	1026,00	329
136. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	1,924	16,00	31

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,357	2601,00	929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,357	1225,00	437
136.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	2,964	18,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**165,89**	**1659**
136.7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	10	1364,00	13640
136.8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	60	26,00	1560
136.9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	1	10	115,00	1150
136,10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	20	86,00	1720
136,11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	80	11,00	880
136,12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,6	36	52,00	1872
		Итого материалов:				**2082,20**	**20822**
		Накладные расходы	%	90		1473,08	14731
		Сметная прибыль	%	8		422,50	4225
		Сметная стоимость:				**5703,76**	**57038**
137	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**58,0000**		**2753,90**	**159726**
137.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1066)	чел-ч	1,023	59,357	1066,00	63275
137.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	3,932	1130,78	4447
		Итого оплата труда:				**1167,61**	**67721**
137.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,862	2013,00	3748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	1,862	1026,00	1910
137.4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	7,662	16,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,071	2601,00	5386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,071	1225,00	2537
137.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	11,803	18,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**163,25**	**9468**
137.7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	41,18	1364,00	56170
137.8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	238,96	26,00	6213

137.9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	34,22	115,00	3935
137,10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	92,22	86,00	7931
137,11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	464	11,00	5104
137,12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,53	146,74	52,00	7630
		Итого материалов:				**1499,71**	**86983**
		Накладные расходы	%	90		1050,85	60949
		Сметная прибыль	%	8		304,38	17654
		Сметная стоимость:				**4109,13**	**238330**
141	**2113-0510-0501 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**313,4352**		**-4552,00**	**-1426757**
		Сметная прибыль	%	8		-364,16	-114141
		Сметная стоимость:				**-4916,16**	**-1540898**
142	**2113-0510-0601 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**-0,1**		**5545,00**	**-555**
		Сметная прибыль	%	8		443,60	-44
		Сметная стоимость:				**5988,60**	**1877038**
143	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**320,0000**		**1038,14**	**332205**
143.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,2119	67,808	1026,00	69571
143.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,608	1183,11	719
		Итого оплата труда:				**219,66**	**70290**
143.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,128	2013,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,128	1026,00	131
143.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,48	2601,00	1248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,48	1225,00	588
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**1506**
143.5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	181,12	1364,00	247048
143.6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1280	11,00	14080
		Итого материалов:				**816,02**	**261128**
		Накладные расходы	%	90		197,69	63261
		Сметная прибыль	%	8		98,87	31637
		Сметная стоимость:				**1334,70**	**427103**
145	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,3540**		**2802,53**	**169144**

145.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,972	58,664	1026,00	60189
145.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,162956	1225,00	200
		Итого оплата труда:				**1000,58**	**60389**
145. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,120708	5926,00	715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,120708	1225,00	148
145. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,042248	2601,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,042248	1225,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**825**
145. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-	кг	0,12	7,242	106,00	768
145. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,414	351,00	847
145. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,344018	309619,00	106514
		Итого материалов:				**1791,59**	**108130**
		Накладные расходы	%	92		920,53	55558
		Сметная прибыль	%	8		297,85	17976
		Сметная стоимость:				**4020,91**	**242678**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		197 711
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	536 339
Заработная плата машинистов	Тенге	31 420
Накладные расходы	Тенге	512 189
Сметная прибыль (8%)	Тенге	56 792
Итого по разделу на подряд	Тенге	766 692

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	6 900
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	8 355
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	15 639
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	837 382
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	937 868

РАЗДЕЛ 10. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

146	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**684,3900**		**2534,49**	**1734582**
146.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1146)	чел-ч	0,899	615,267	1146,00	705096
146.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	69,123	1286,86	88952
		Итого оплата труда:				**1160,23**	**794047**
146. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	47,36	5926,00	280654

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	47,36	1225,00	58016
146.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	8,144	4525,00	36853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	8,144	1750,00	14252
146.5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	12,251	765,00	9372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	13,619	2601,00	35424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	13,619	1225,00	16683
		Итого эксплуатация машин:				**529,38**	**362302**
146.7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,71861	16389,00	11777
146.8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0008	0,547512	63359,00	34690
146.9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	609,107	228,00	138876
146,10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	295,656	1364,00	403275
146,11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	14,372	351,00	5045
146,12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	28,265	310,00	8762
146,13	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	256,646	202,00	51843
146,14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,161516	79965,00	12916
		Итого материалов:				**974,86**	**667184**
		Накладные расходы	%	90		1044,20	714643
		Сметная прибыль	%	8		286,30	195938
		Сметная стоимость:				**3864,99**	**2645163**
148	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**0,08**		**13635,00**	**1091**
		Сметная прибыль	%	8		1090,80	87
		Сметная стоимость:					**87**
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
152	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**20,7900**		**2140,61**	**44503**
152.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1273)	чел-ч	1,49	30,977	1273,00	39434
152.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,765072	1436,14	1099
		Итого оплата труда:				**1949,62**	**40533**
152.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,307692	4525,00	1392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,307692	1750,00	538
152.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,45738	2601,00	1190

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,45738	1225,00	560
		Итого эксплуатация машин:				**124,19**	**2582**
152.5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,010395	218211,00	2268
152.6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,70686	310,00	219
		Итого материалов:				**119,65**	**2487**
		Накладные расходы	%	90		1754,66	36479
		Сметная прибыль	%	8		311,62	6479
		Сметная стоимость:				**4206,89**	**87461**
153	**2109-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003(прим)**	**м2**	**12,6000**		**24085,00**	**303471**
		Сметная прибыль	%	8		1926,80	24278
		Сметная стоимость:				**26011,80**	**327749**
154	**2109-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003(прим)**	**м2**	**8,1900**		**24085,00**	**197256**
		Сметная прибыль	%	8		1926,80	15780
		Сметная стоимость:				**26011,80**	**213037**
		БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ					
155	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**108,0000**		**3956,27**	**427277**
155.1		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1066)	чел-ч	1,288	139,061	1066,00	148239
155.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	7,484	1128,52	8446
		Итого оплата труда:				**1450,79**	**156685**
155.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	3,629	2013,00	7305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	3,629	1026,00	3723
155.4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	22,583	16,00	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
155.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,856	2601,00	10028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,856	1225,00	4724
155.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	34,787	18,00	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**169,64**	**18321**
155.7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	133,38	1364,00	181930
155.8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	544,32	26,00	14152
155.9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	46,44	115,00	5341

155,10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	316,44	86,00	27214
155,11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	864	11,00	9504
155,12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	434,16	52,00	22576
		Итого материалов:				**2414,05**	**260717**
		Накладные расходы	%	90		1305,71	141017
		Сметная прибыль	%	8		420,96	45463
		Сметная стоимость:				**5682,93**	**613757**
156	**2109-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22,4-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с**	**м2**	**108,0000**		**21701,00**	**2343708**
		Сметная прибыль	%	8		1736,08	187497
		Сметная стоимость:				**23437,08**	**2531205**
157	**2113-0510-0501 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**54,0000**		**-4552,00**	**-245808**
		Сметная прибыль	%	8		-364,16	-19665
		Сметная стоимость:				**-4916,16**	**-265473**
158	**2113-0510-0601 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**54,0000**		**5545,00**	**299430**
		Сметная прибыль	%	8		443,60	23954
		Сметная стоимость:				**5988,60**	**323384**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		5 105 510
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	892 769
Заработная плата машинистов	Тенге	98 497
Накладные расходы	Тенге	892 139
Сметная прибыль (8%)	Тенге	479 811
Итого по разделу на подряд	Тенге	6 477 460
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	58 297
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	70 586
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	132 127
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	7 074 693
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	7 923 656

РАЗДЕЛ 11. ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ

ОГРАЖДЕНИЕ ДЛИНОЙ 3,1м

159	**1107-0519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**м ограждения**	**124,0000**		**3171,20**	**393229**
159.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1225)	чел-ч	1,34	166,16	1225,00	203546
159.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	3,497	1196,07	4182

		Итого оплата труда:				**1675,23**	**207728**
159.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,5084	2013,00	1023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,5084	1026,00	522
159.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	7,192	187,00	1345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	2,988	2601,00	7773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	2,988	1225,00	3660
		Итого эксплуатация машин:				**81,78**	**10141**
159.6	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	126,48	1353,00	171127
159.7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,186	16851,00	3134
159.8	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000372	249654,00	93
159.9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0248	208994,00	5183
159.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,124	30,00	4
		Итого материалов:				**1447,91**	**179541**
		Накладные расходы	%	118		1976,77	245120
		Сметная прибыль	%	8		411,84	51068
		Сметная стоимость:				**5559,81**	**689416**
160	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждение. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,0500**		**55440,57**	**113653**
160.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1415)	чел-ч	29,8	61,09	1415,00	86442
160.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0041	1225,00	5
		Итого оплата труда:				**42169,45**	**86447**
160.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	74,21	327,00	24267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160.4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,53	1,087	202,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0041	2601,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0041	1225,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**11949,66**	**24497**
160.6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,0123	220651,00	2714
		Итого материалов:				**1323,91**	**2714**
		Накладные расходы	%	69		29096,92	59649
		Сметная прибыль	%	8		6763,00	13864
		Сметная стоимость:				**91300,49**	**187166**

161	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	327,6000		448,00	146765
		Сметная прибыль	%	8		35,84	11741
		Сметная стоимость:				483,84	158506
162	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	124,0000		973,00	120652
		Сметная прибыль	%	8		77,84	9652
		Сметная стоимость:				1050,84	130304
163	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,9424		253752,00	239136
		Сметная прибыль	%	8		20300,16	19131
		Сметная стоимость:				274052,16	258267
164	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашивае мой поверхност и	59,4500		828,34	49245
164.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	0,646	38,405	1086,00	41708
164.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02378	1175,25	28
		Итого оплата труда:				702,03	41735
164. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005945	2013,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005945	1026,00	6
164. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,017835	2601,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,017835	1225,00	22
		Итого эксплуатация машин:				0,98	58
164. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,17835	90,00	16
164. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,605	588,00	944
164. 7	2204-0201-0302 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	т	0,000246	0,014625	445752,00	6519
		Итого материалов:				125,80	7479
		Накладные расходы	%	80		561,62	33388
		Сметная прибыль	%	8		111,20	6611
		Сметная стоимость:				1501,16	89244
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛИНОЙ 3,15м					
165	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	37,8000		3171,20	119871
165.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1225)	чел-ч	1,34	50,652	1225,00	62049
165.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	1,066	1196,07	1275
		Итого оплата труда:				1675,23	63324

165.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,15498	2013,00	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,15498	1926,00	159
165.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	2,192	187,00	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,91098	2601,00	2369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,91098	1225,00	1116
		Итого эксплуатация машин:				**81,78**	**3091**
165.6	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	38,556	1353,00	52166
165.7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0567	16851,00	955
165.8	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000113	249654,00	28
165.9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00756	208994,00	1580
165.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0378	30,00	1
		Итого материалов:				**1447,91**	**54731**
		Накладные расходы	%	118		1976,77	74722
		Сметная прибыль	%	8		411,84	15567
		Сметная стоимость:				**5559,81**	**210161**
166	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждение. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6185**		**55440,57**	**34289**
166.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1415)	чел-ч	29,8	18,431	1415,00	26079
166.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,001237	1225,02	2
		Итого оплата труда:				**42169,45**	**26081**
166.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	22,389	327,00	7321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166.4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,53	0,327794	202,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,001237	2601,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,001237	1225,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**11949,66**	**7391**
166.6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,003711	220651,00	819
		Итого материалов:				**1323,91**	**819**
		Накладные расходы	%	69		29096,92	17996
		Сметная прибыль	%	8		6763,00	4183
		Сметная стоимость:				**91300,49**	**56468**

167	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	98,2800		448,00	44029
		Сметная прибыль	%	8		35,84	3522
		Сметная стоимость:				483,84	47552
168	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	37,8000		973,00	36779
		Сметная прибыль	%	8		77,84	2942
		Сметная стоимость:				1050,84	39722
169	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2843		253752,00	72137
		Сметная прибыль	%	8		20300,16	5771
		Сметная стоимость:				274052,16	77908
170	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашивае мой поверхност и	17,9359		828,34	14857
170.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	0,646	11,587	1086,00	12583
170.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007174	1175,25	8
		Итого оплата труда:				702,03	12591
170. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001794	2013,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001794	1926,00	2
170. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,005381	2601,00	14
		в т.ч. затраты	чел-ч	0,0003	0,005381	1225,00	7
		Итого эксплуатация машин:				0,98	18
170. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,053808	90,00	5
170. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,48427	588,00	285
170. 7	2204-0201-0302 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	т	0,000246	0,004412	445752,00	1967
		Итого материалов:				125,80	2256
		Накладные расходы	%	80		561,62	10073
		Сметная прибыль	%	8		111,20	1994
		Сметная стоимость:				1501,16	26925

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		1 384 642
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	432 407
Заработная плата машинистов	Тенге	5 500
Накладные расходы	Тенге	440 948
Сметная прибыль (8%)	Тенге	146 046
Итого по разделу на подряд	Тенге	1 971 636

		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				17 745
		Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге				21 485
		Нероедвиденные затраты 2%	Тенге				40 217
		Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге				2 153 424
		Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге				2 411 835
		РАЗДЕЛ 12. ВЫХОД НА КРОВЛЮ-ЛЕСТНИЦА,всего-3шт					
171	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**2,7300**		**3163,66**	**8637**
171.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1007)	чел-ч	1,23	3,358	1007,00	3381
171.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,263172	1272,93	335
		Итого оплата труда:				**1361,32**	**3716**
171. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,188916	5926,00	1120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,188916	1225,00	231
171. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,024024	4525,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,024024	1750,00	42
171. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,078078	765,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,069069	16,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,050232	2601,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,050232	1225,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**520,04**	**1420**
171. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,004559	16389,00	75
171. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	3,877	228,00	884
171,10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000704	22244,00	16
171,11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,090909	351,00	32
171,12	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000044	191646,00	8
171,13	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	4,723	580,00	2739
171,14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,001024	79965,00	82
		Итого материалов:				**1405,01**	**3836**
		Накладные расходы	%	90		1225,19	3345

		Сметная прибыль	%	8		351,11	959
		Сметная стоимость:				**4739,96**	**12940**
172	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люк утепленный**	**м2**	**2,7300**		**33423,00**	**91245**
		Сметная прибыль	%	8		2673,84	7300
		Сметная стоимость:				**36096,84**	**98544**
173	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци й**	**0,1058**		**67242,35**	**7117**
173.	I	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	28,9	3,059	1187,00	3631
173.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,555237	1470,72	817
		Итого оплата труда:				**42019,67**	**4447**
173. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,909166	327,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,091022	24,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,012701	4525,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,012701	1750,00	22
173. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,515441	4161,00	2145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,515441	1465,00	755
173. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,006985	8323,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,006985	2092,00	15
173. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,030694	29,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,39	0,041278	202,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173,10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,02011	2601,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,02011	1225,00	25
173,11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,177811	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24811,02**	**2626**
173,12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001418	404706,00	574
173,13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001058	310,00	0
173,14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,145001	194,00	28

173,15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,043394	148,00	6
173,16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1880677,00	20
173,17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000423	220651,00	93
173,18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000033	410915,00	13
173,19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000064	544386,00	35
173,20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из	т	0,00194	0,000205	438004,00	90
		Итого материалов:				**8127,04**	**860**
		Накладные расходы	%	69		28993,57	3069
		Сметная прибыль	%	8		7698,87	815
		Сметная стоимость:				**103934,80**	**11000**
174	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Лестницы. Электродуговая сварка при монтаже**	т	**0,1058**		**55440,57**	**5868**
174.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1415)	чел-ч	29,8	3,154	1415,00	4463
174.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000212	1224,96	0
		Итого оплата труда:				**42169,45**	**4463**
174. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	3,831	327,00	1253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,53	0,056095	202,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000212	2601,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000212	1225,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**11949,66**	**1265**
174. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000635	220651,00	140
		Итого материалов:				**1323,91**	**140**
		Накладные расходы	%	69		29096,92	3080
		Сметная прибыль	%	8		6763,00	716
		Сметная стоимость:				**91300,49**	**9663**
175	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,0528**		**253752,00**	**13398**
		Сметная прибыль	%	8		20300,16	1072
		Сметная стоимость:				**274052,16**	**14470**
176	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0530**		**197161,00**	**10457**
		Сметная прибыль	%	8		15772,88	837
		Сметная стоимость:				**212933,88**	**11294**

177	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,0694		828,34	2542
177.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	0,646	1,983	1086,00	2153
177.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001228	1175,25	1
		Итого оплата труда:				702,03	2155
177.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000307	2013,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000307	1026,00	0
177.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000921	2601,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000921	1225,00	1
		Итого эксплуатация машин:				0,98	3
177.5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,009208	90,00	1
177.6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,082873	588,00	49
177.7	2204-0201-0302 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	т	0,000246	0,000755	445752,00	337
		Итого материалов:				125,80	386
		Накладные расходы	%	80		561,62	1724
		Сметная прибыль	%	8		111,20	341
		Сметная стоимость:				1501,16	4608
		ОГРАЖДЕНИЕ,ВСЕГО-3шт(АР,лист-24)					
178	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические . Установка	м ограждения	133,2000		635,69	84674
178.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,415	55,278	1187,00	65615
178.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	3,45	1195,80	4125
		Итого оплата труда:				523,58	69740
178.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,50616	2013,00	1019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,50616	1026,00	519
178.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	7,726	187,00	1445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	2,944	2601,00	7657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	2,944	1225,00	3606
		Итого эксплуатация машин:				75,98	10120
178.6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,1998	16851,00	3367
178.7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,02664	208994,00	5568
178.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,1332	30,00	4

		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	118		67,11	8938
		Сметная прибыль	%	8		617,82	82294
		Сметная стоимость:				100,28	13357
179	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,8341**		**1353,79**	**180325**
						55440,57	**101682**
179.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1415)	чел-ч	29,8	54,656	1415,00	77338
179.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,003668	1225,00	4
		Итого оплата труда:				**42169,45**	**77342**
179. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	66,394	327,00	21711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
179. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,53	0,972062	202,00	196
179. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003668	2601,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003668	1225,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**11949,66**	**21917**
179. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,011004	220651,00	2428
		Итого материалов:				**1323,91**	**2428**
		Накладные расходы	%	69		29096,92	53366
		Сметная прибыль	%	8		6763,00	12404
		Сметная стоимость:				**91300,49**	**167452**
180	**2301-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**133,2000**		**1025,00**	**136530**
		Сметная прибыль	%	8		82,00	10922
		Сметная стоимость:				**1107,00**	**147452**
181	**2301-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**105,3000**		**778,00**	**81923**
		Сметная прибыль	%	8		62,24	6554
		Сметная стоимость:				**840,24**	**88477**
182	**2301-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**248,4000**		**332,00**	**82469**
		Сметная прибыль	%	8		26,56	6598
		Сметная стоимость:				**358,56**	**89066**
183	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,0362**		**253752,00**	**262938**
		Сметная прибыль	%	8		20300,16	21035
		Сметная стоимость:				**274052,16**	**283973**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12

889 480

Заработная плата рабочих строителей	Тенге	156 581
Заработная плата машинистов	Тенге	5 282
Накладные расходы	Тенге	146 878
Сметная прибыль (8%)	Тенге	82 910
Итого по разделу на подряд	Тенге	1 119 268

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	10 073
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	12 197
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	22 831
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	1 222 466
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	1 369 162

РАЗДЕЛ 13. МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ПРИЯМКА,ВСЕГО-4шт

184	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2339**		**48747,94**	**11400**
184.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1225)	чел-ч	20	4,677	1225,00	5730
184.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	0,638438	1589,56	1015
		Итого оплата труда:				**28839,50**	**6744**
184. 3	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,32	0,074835	1301,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
184. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,018709	5697,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,018709	1465,00	27
184. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,030402	4525,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,030402	1750,00	53
184. 6	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,26	0,060804	6540,00	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,060804	1750,00	106
184. 7	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,07	0,25023	5694,00	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,25023	1465,00	367
184. 8	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,98	0,229183	6425,00	1472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,98	0,229183	1750,00	401
184. 9	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,046772	29,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
184.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,049111	2601,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,049111	1225,00	60
184.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,706257	26,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**16180,34**	**3784**

184,12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,03	0,007016	70,00	0
184,13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,004373	3360,00	15
184,14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	т	0,005	0,001169	415450,00	486
184,15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,037	0,008653	63359,00	548
184,16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,001029	404706,00	416
184,17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002339	310,00	1
184,18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	0,58465	194,00	113
184,19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,8	0,187088	148,00	28
184,20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	1880677,00	44
184,21	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000608	212247,00	129
184,22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000072	410915,00	30
184,23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00014	544386,00	76
		Итого материалов:				**8067,60**	**1887**
		Накладные расходы	%	69		19899,26	4654
		Сметная прибыль	%	8		5491,78	1284
		Сметная стоимость:				**74138,97**	**17338**
185	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2339**		**55440,57**	**12965**
185.	I	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1415)	чел-ч	29,8	6,969	1415,00	9861
185.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000468	1225,09	1
		Итого оплата труда:				**42169,45**	**9862**
185. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	8,466	327,00	2768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,53	0,123946	202,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000468	2601,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000468	1225,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**11949,66**	**2795**
185. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001403	220651,00	310
		Итого материалов:				**1323,91**	**310**

Наименование стройки - Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в г.Талгар Талгарского района Алматинской области
Наименование объекта - 5-ти этажный жилой дом

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненых работ за март 2020 г
На КЖ, АР.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Количество			Стоимость, тенге
				на еденицу измерения	по проекту	на еденицу измерения	по проекту
1	2	3		4	5	6	7
		КЖ					
		РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО СТЕН					
		УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКОВ(1-Й ЭТАЖ)					
155	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**1,0000**		**23633,87**	**23634**
155.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	3,6	3,6	1086,00	3910
155.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,3064	1246,42	382
		Итого оплата труда:				**4291,50**	**4292**
155. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0027	4388,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0027	1225,00	3
155. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,2142	42,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
155. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,2725	5926,00	1615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,2725	1225,00	334
155. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,0125	4525,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0125	1750,00	22
155. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,0081	85,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
155. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	1,238	187,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
155. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,0187	2601,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,0187	1225,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**1973,00**	**1973**

155.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,015	15809,00	16046
155.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,303	0,303	70,00	21
155.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0014	0,0014	63359,00	89
155.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0047	0,0047	63359,00	298
155.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00025	33280,00	8
155.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,13	310,00	40
155.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,0882	6994,00	617
155.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0013	212247,00	276
155.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,00283	30,00	0
155.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,392	908,00	356
		Итого материалов:				**17751,27**	**17751**
		Накладные расходы	%	91		3905,27	3905
		Сметная прибыль	%	8		2203,13	2203
		Сметная стоимость:				**29742,27**	**29742**
156	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0456**		**260353,00**	**11866**
		Сметная прибыль	%	8		20828,24	949
		Сметная стоимость:				**281181,24**	**12815**
157	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,1396**		**71376,54**	**9966**
157.	I	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1320)	чел-ч	42,7	5,962	1320,00	7870
157.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,143809	1225,00	176
		Итого оплата труда:				**57625,75**	**8046**
157.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	2,967	187,00	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
157.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,143809	2601,00	374
		в т.ч. затраты	чел-ч	1,03	0,143809	1225,00	176
		Итого эксплуатация машин:				**6652,78**	**929**
157.5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,005585	208994,00	1167
		Итого материалов:				**8359,76**	**1167**
		Накладные расходы	%	118		67998,38	9494
		Сметная прибыль	%	8		11149,99	1557
		Сметная стоимость:				**150524,92**	**21016**

158	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1123		205246,00	23053
		Сметная прибыль	%	8		16419,68	1844
		Сметная стоимость:				221665,68	24897
159	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной**	т	0,0148		200325,00	2965
		Сметная прибыль	%	8		16026,00	237
		Сметная стоимость:				216351,00	3202
160	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0125		253752,00	3172
		Сметная прибыль	%	8		20300,16	254
		Сметная стоимость:				274052,16	3426
161	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0000		505153,62	4
161.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	289	0,002312	1086,00	3
161.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,000005	1431,45	0
		Итого оплата труда:				314744,75	3
161. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,000002	4525,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,000002	1750,00	0
161. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000003	2601,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,000003	1225,00	0
		Итого эксплуатация машин:				2093,62	--
161. 5	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с	т	1	0,000008	189206,00	2
		Итого материалов:				189206,00	2
		Накладные расходы	%	91		286417,72	2
		Сметная прибыль	%	8		63325,71	1
		Сметная стоимость:				854897,05	7
ПЕРЕГОРОДОК НА ПОДВАЛА НА ОТМ-2,900(ТОЛЩИНОЙ 200мм)							
162	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	4,1800		23633,87	98790
162.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	3,6	15,048	1086,00	16342
162.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,281	1246,42	1596
		Итого оплата труда:				4291,50	17938
162. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011286	4388,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011286	1225,00	14
162. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,895356	42,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

162.5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,139	5926,00	6750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,139	1225,00	1395
162.6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,05225	4525,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,05225	1750,00	91
162.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,033858	85,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162.8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	5,173	187,00	967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162.9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,078166	2601,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,078166	1225,00	96
		Итого эксплуатация машин:				**1973,00**	**8247**
162.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,243	15809,00	67073
162.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,303	1,267	70,00	89
162.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0014	0,005852	63359,00	371
162.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0047	0,019646	63359,00	1245
162.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001045	33280,00	35
162.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,5434	310,00	168
162.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,368676	6994,00	2579
162.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,005434	212247,00	1153
162.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,011829	30,00	0
162.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,639	908,00	1488
		Итого материалов:				**17751,27**	**74200**
		Накладные расходы	%	91		3905,27	16324
		Сметная прибыль	%	8		2203,13	9209
		Сметная стоимость:				**29742,27**	**124323**
163	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0686**		**260353,00**	**17855**
		Сметная прибыль	%	8		20828,24	1428
		Сметная стоимость:				**281181,24**	**19283**
164	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,2613**		**71376,54**	**18651**

164.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1320)	чел-ч	42,7	11,158	1320,00	14728
164.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,269139	1225,00	330
		Итого оплата труда:				**57625,75**	**15058**
164.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	5,553	187,00	1038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,269139	2601,00	700
		в т.ч. затраты	чел-ч	1,03	0,269139	1225,00	330
		Итого эксплуатация машин:				**6652,78**	**1738**
164.5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,010452	208994,00	2184
		Итого материалов:				**8359,76**	**2184**
		Накладные расходы	%	118		67998,38	17768
		Сметная прибыль	%	8		11149,99	2913
		Сметная стоимость:				**150524,92**	**39332**
165	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2176**		**205246,00**	**44666**
		Сметная прибыль	%	8		16419,68	3573
		Сметная стоимость:				**221665,68**	**48239**
166	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от**	**т**	**0,0237**		**200325,00**	**4744**
		Сметная прибыль	%	8		16026,00	379
		Сметная стоимость:				**216351,00**	**5123**
167	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0200**		**253752,00**	**5075**
		Сметная прибыль	%	8		20300,16	406
		Сметная стоимость:				**274052,16**	**5481**
168	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0000**		**505153,62**	**3**
168.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	289	0,00185	1086,00	2
168.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,000004	1436,49	0
		Итого оплата труда:				**314744,75**	**2**
168.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,000002	4525,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,000002	1750,00	0
168.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000002	2601,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,000002	1225,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**2093,62**	--
168.5	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с	т	1	0,000006	189206,00	1
		Итого материалов:				**189206,00**	**1**

		Накладные расходы	%	91		286417,72	2
		Сметная прибыль	%	8		63325,71	--
		Сметная стоимость:				**854897,05**	**5**
		ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ-0,100(ТОЛЩИНОЙ 200мм)					
169	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**6,0000**		**23633,87**	**141803**
169.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	3,6	21,6	1086,00	23458
169.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,838	1246,42	2291
		Итого оплата труда:				**4291,50**	**25749**
169. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0162	4388,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0162	1225,00	20
169. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	1,285	42,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	–
169. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,635	5926,00	9689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,635	1225,00	2003
169. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,075	4525,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,075	1750,00	131
169. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,0486	85,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	7,426	187,00	1389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,1122	2601,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,1122	1225,00	137
		Итого эксплуатация машин:				**1973,00**	**11838**
169. 10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,09	15809,00	96277
169. 11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,303	1,818	70,00	127
169. 12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0014	0,0084	63359,00	532
169. 13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0047	0,0282	63359,00	1787
169. 14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0015	33280,00	50
169. 15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,78	310,00	242
169. 16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,5292	6994,00	3701
169. 17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0078	212247,00	1656

169.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,01698	30,00	1
169.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	2,352	908,00	2136
		Итого материалов:				**17751,27**	**106508**
		Накладные расходы	%	91		3905,27	23432
		Сметная прибыль	%	8		2203,13	13219
		Сметная стоимость:				**29742,27**	**178454**
170	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1404**		**260353,00**	**36554**
		Сметная прибыль	%	8		20828,24	2924
171	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Сметная стоимость:** **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,4282**		**281181,24** **71376,54**	**39478** **30565**
171.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1320)	чел-ч	42,7	18,285	1320,00	24136
171.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,441067	1225,00	540
		Итого оплата труда:				**57625,75**	**24676**
171.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	маш.-ч	21,25	9,1	187,00	1702
			чел-ч	--	--	--	--
171.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,441067	2601,00	1147
		в т.ч. затраты	чел-ч	1,03	0,441067	1225,00	540
		Итого эксплуатация машин:				**6652,78**	**2849**
171.5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,017129	208994,00	3580
		Итого материалов:				**8359,76**	**3580**
		Накладные расходы	%	118		67998,38	29118
		Сметная прибыль	%	8		11149,99	4775
		Сметная стоимость:				**150524,92**	**64458**
172	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3463**		**205246,00**	**71081**
		Сметная прибыль	%	8		16419,68	5686
		Сметная стоимость:				**221665,68**	**76767**
173	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от**	**т**	**0,0444**		**200325,00**	**8894**
		Сметная прибыль	%	8		16026,00	712
		Сметная стоимость:				**216351,00**	**9606**
174	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0375**		**253752,00**	**9516**
		Сметная прибыль	%	8		20300,16	761
		Сметная стоимость:				**274052,16**	**10277**

175	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0000		505153,62	10
175.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	289	0,00578	1086,00	6
175.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,000012	1435,48	0
		Итого оплата труда:				**314744,75**	**6**
175. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,000005	4525,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,000005	1750,00	0
175. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000007	2601,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,000007	1225,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**2093,62**	--
175. 5	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с	т	1	0,00002	189206,00	4
		Итого материалов:				**189206,00**	**4**
		Накладные расходы	%	91		286417,72	6
		Сметная прибыль	%	8		63325,71	1
		Сметная стоимость:				**854897,05**	**17**
ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ-2,700;+5,500;+8,300;+11,100(ТОЛЩИНОЙ 200мм)							
176	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	10,8000		23633,87	255246
176.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	3,6	38,88	1086,00	42224
176.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	3,309	1246,42	4125
		Итого оплата труда:				**4291,50**	**46348**
176. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02916	4388,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02916	1225,00	36
176. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,313	42,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	2,943	5926,00	17440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	2,943	1225,00	3605
176. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,135	4525,00	611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,135	1750,00	236
176. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,08748	85,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	13,366	187,00	2499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,20196	2601,00	525
		в т.ч. затраты	чел-ч	0,0187	0,20196	1225,00	247

		Итого эксплуатация машин:				**1973,00**	**21308**
176. 10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,962	15809,00	173298
176. 11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,303	3,272	70,00	229
176. 12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0014	0,01512	63359,00	958
176. 13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0047	0,05076	63359,00	3216
176. 14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0027	33280,00	90
176. 15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,404	310,00	435
176. 16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,95256	6994,00	6662
176. 17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,01404	212247,00	2980
176. 18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,030564	30,00	1
176. 19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	4,234	908,00	3844
		Итого материалов:				**17751,27**	**191714**
		Накладные расходы	%	91		3905,27	42177
		Сметная прибыль	%	8		2203,13	23794
		Сметная стоимость:				**29742,27**	**321216**
177	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2257**		**260353,00**	**58767**
		Сметная прибыль	%	8		20828,24	4701
		Сметная стоимость:				**281181,24**	**63468**
178	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,6926**		**71376,54**	**49438**
178.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1320)	чел-ч	42,7	29,576	1320,00	39040
178.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,713419	1225,00	874
		Итого оплата труда:				**57625,75**	**39914**
178. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	21,25	14,719	187,00	2752
			чел-ч	–	–	–	–
178. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,713419	2601,00	1856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,713419	1225,00	874
		Итого эксплуатация машин:				**6652,78**	**4608**
178. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,027706	208994,00	5790
		Итого материалов:				**8359,76**	**5790**
		Накладные расходы	%	118		67998,38	47098
		Сметная прибыль	%	8		11149,99	7723

		Сметная стоимость:				**150524,92**	**104260**
179	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5616**		**205246,00**	**115266**
		Сметная прибыль	%	8		16419,68	9221
		Сметная стоимость:				**221665,68**	**124487**
180	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной**	**т**	**0,0710**		**200325,00**	**14231**
		Сметная прибыль	%	8		16026,00	1138
		Сметная стоимость:				**216351,00**	**15370**
181	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0600**		**253752,00**	**15225**
		Сметная прибыль	%	8		20300,16	1218
		Сметная стоимость:				**274052,16**	**16443**
182	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0000**		**505153,62**	**19**
182.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	289	0,011098	1086,00	12
182.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,000024	1436,49	0
		Итого оплата труда:				**314744,75**	**12**
182. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00001	4525,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00001	1750,00	0
182. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000014	2601,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,000014	1225,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**2093,62**	**--**
182. 5	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с	т	1	0,000038	189206,00	7
		Итого материалов:				**189206,00**	**7**
		Накладные расходы	%	91		286417,72	11
		Сметная прибыль	%	8		63325,71	2
		Сметная стоимость:				**854897,05**	**33**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		1 071 059
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	171 731
Заработная плата машинистов	Тенге	10 314
Накладные расходы	Тенге	189 337
Сметная прибыль (8%)	Тенге	100 828
Итого по разделу на подряд	Тенге	1 361 224

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	12 251
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	14 834
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	27 766
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	1 486 732

Стоимость стороительства С НДС 12 %			Тенге				1 665 140
		АР					
		РАЗДЕЛ 1. Утепление					
1	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев.установка**	**м3**	**1,9500**		**125202,65**	**244145**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.1=1249)	чел-ч	39	76,05	1249	94986
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,6825	1435	979
		Итого оплата труда:				**2020,88**	**95965**
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,273	4525,00	1235
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,7605	145	110
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,4095	2601	1065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,0156	1225,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**38,91**	**76**
2. 5	21-05-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,04	0,078	218211	17020
1. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,56	1,092	63359,00	69188
1. 8	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,49	0,9555	63359,00	60540
		Итого материалов:				**75255,39**	**146748**
		Накладные расходы	%	90		44291,93	86369
		Сметная прибыль	%	8		13559,57	26441
		Сметная стоимость:				**183054,14**	**356956**
2	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад.**	**м3**	**1,9500**		**8189,20**	**15969**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1066)	чел-ч	1,88	3,666	1066,00	3908
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0234	1400,00	33
		Итого оплата труда:				**2020,88**	**3941**
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0078	4525,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,0078	1750,00	14
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,0156	2601,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,0156	1225,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**38,91**	**76**
2. 5	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ	т	0,00504	0,009828	13931,00	137
2. 6	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа	кг	9,8	19,11	620,00	11848
		Итого материалов:				**6146,21**	**11985**
		Накладные расходы	%	90		1818,79	3547
		Сметная прибыль	%	8		800,64	1561
		Сметная стоимость:				**10808,63**	**21077**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		260 114
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	98 894
Заработная плата машинистов	Тенге	1 012
Накладные расходы	Тенге	89 916
Сметная прибыль (8%)	Тенге	28 002
Итого по разделу на подряд	Тенге	378 032
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	3 402
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	4 119
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	7 711
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	412 886
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	462 432

РАЗДЕЛ 2. ВОДОСТОК

3	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба. Устройство**	**м желобов**	**165,0000**		**296,35**	**48898**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,278	45,87	1026,00	47063
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,4125	1330,00	549
		Итого оплата труда:				**288,55**	**47611**
3. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1815	5926,00	1076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1815	1225,00	222
3. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0825	4525,00	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0825	1750,00	144
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1485	2601,00	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,1485	1225,00	182
		Итого эксплуатация машин:				**11,12**	**1835**
		Накладные расходы	%	92		265,47	43802
		Сметная прибыль	%	8		44,95	7416
		Сметная стоимость:				**606,76**	**100116**
4	**2110-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120x86x3000 мм**	**м**	**165,0000**		**659,00**	**108735**
		Сметная прибыль	%	8		52,72	8699
		Сметная стоимость:				**711,72**	**117434**
5	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная. Устройство**	**м желобов**	**96,0000**		**296,35**	**28450**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,278	26,688	1026,00	27382
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,24	1330,00	319
		Итого оплата труда:				**288,55**	**27701**

5. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1056	5926,00	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1056	1225,00	129
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,048	4525,00	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,048	1750,00	84
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0864	2601,00	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0864	1225,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**11,12**	**1068**
		Накладные расходы	%	92		265,47	25485
		Сметная прибыль	%	8		44,95	4315
		Сметная стоимость:				**606,76**	**58249**
6	**2110-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 76х102х3000 мм**	**м**	**96,0000**		**776,00**	**74496**
		Сметная прибыль	%	8		62,08	5960
		Сметная стоимость:				**838,08**	**80456**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		260 579
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	74 445
Заработная плата машинистов	Тенге	868
Накладные расходы	Тенге	69 287
Сметная прибыль (8%)	Тенге	26 390
Итого по разделу на подряд	Тенге	356 256
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	3 206
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	3 882
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	7 267
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	389 103
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	435 795

РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА

7	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	**м2**	**2344,0000**		**643,68**	**1508786**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1046)	чел-ч	0,434	1017,296	1046,00	1064092
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,6408	1225,00	2010
		Итого оплата труда:					**1066102**
7. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,6408	2601,00	4268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,641	1225,00	2010
		Итого эксплуатация машин:					**4268**
7. 4	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,86728	394555,00	342190
7. 5	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,14064	31715,00	4460
7. 6	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	0,012	28,128	3334,00	93779

		Итого материалов:					**440429**
		Накладные расходы	%	93		422,98	991475
		Сметная прибыль	%	8		85,33	200021
		Сметная стоимость:				**1152,00**	**2700282**
8	**1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м2 поверхност и облицовки**	**191,6500**		**7164,94**	**1373161**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	4,238	812,251	1187,00	964142
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0133	2,549	1750,00	4461
		Итого оплата труда:				**5054,02**	**968603**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	2,549	4525,00	11534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	2,549	1750,00	4461
8. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,211	40,438	30,00	1213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1052	20,162	187,00	3770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1091	20,909	18,00	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**88,15**	**16894**
8. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	6,899	15203,00	104892
8. 8	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,017248	220651,00	3806
8. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0009	0,172485	30,00	5
8,10	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	1,015	194,525	1457,00	283423
		Итого материалов:				**2046,05**	**392125**
		Накладные расходы	%	80		4043,21	774882
		Сметная прибыль	%	8		896,65	171843
		Сметная стоимость:				**12104,81**	**2319886**
9	**1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка декоративным раствором по камню с добавлением пигмента**	**м2 оштукатури ваемой поверхност и**	**382,749**		**2200,37**	**842189**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1273)	чел-ч	1,43	547,33107	1273,00	696752
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	9,185976	1026,00	9425
		Итого оплата труда:					**706177**
9. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055	21,051195	64,00	1347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	9,185976	1204,00	11060

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	51,984	1026,00	53336
		Итого эксплуатация машин:					**12407**
9. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	8,420478	15083,00	127006
9. 6	2102-0402-1001 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	0,007	2,679243	759,00	2034
9. 7	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,13396215	28733,00	3849
9. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0122	4,6695378	30,00	140
		Итого материалов:					**133029**
		Накладные расходы	%	80		1476,01	564942
		Сметная прибыль	%	8		294,11	112570
		Сметная стоимость:					**1519701**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		3 724 136
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	2 724 986
Заработная плата машинистов	Тенге	15 896
Накладные расходы	Тенге	2 331 299
Сметная прибыль (8%)	Тенге	484 434
Итого по разделу на подряд	Тенге	6 539 869
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	58 859
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	71 266
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	133 400
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	7 142 857
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	8 000 000

РАЗДЕЛ 4. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЫШЕ НУЛЯ

14	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываем ой поверхност и**	**2166,0000**		**399,27**	**864829**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1146)	чел-ч	0,3278	710,015	1146,00	813677
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,383	1277,73	3044
		Итого оплата труда:				**377,06**	**816721**
14. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,6498	4525,00	2940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,6498	1750,00	1137
14. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	1,083	2013,00	2180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,083	1026,00	1111

14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,6498	2601,00	1690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,6498	1225,00	796
14. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	20,144	135,00	2719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,40**	**9530**
14. 7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	1,733	161,00	279
14. 8	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,1171	253,639	163,00	41343
		Итого материалов:				**19,22**	**41622**
		Накладные расходы	%	80		301,65	653377
		Сметная прибыль	%	8		56,07	121456
		Сметная стоимость:				**757,00**	**1639663**
15	**2205-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**3250,0000**		**98,00**	**318500**
		Сметная прибыль	%	8		7,84	25480
		Сметная стоимость:				**105,84**	**343980**
16	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**2166,0000**		**249,62**	**540672**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1046)	чел-ч	0,2357	510,526	1046,00	534010
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	1,17	1750,00	2047
		Итого оплата труда:				**247,49**	**536057**
16. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	1,17	4525,00	5293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	1,17	1750,00	2048
16. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	76,027	18,00	1368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,08**	**6661**
		Накладные расходы	%	80		197,99	428846
		Сметная прибыль	%	8		35,81	77561
		Сметная стоимость:				**483,42**	**1047079**
19	**1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки**	**м2 изолируемо й поверхност и**	**2166,0000**		**129,48**	**280448**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,112	242,592	1026,00	248899
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	12,13	1225,00	14859
		Итого оплата труда:				**121,77**	**263758**
19. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	12,13	2601,00	31549

		в т.ч. затраты	чел-ч	0,0056	12.13	1225,00	14859
		Итого эксплуатация машин:				**14,57**	**31549**
		Накладные расходы	%	76		92,55	200456
		Сметная прибыль	%	8		17,76	38472
		Сметная стоимость:				**239,79**	**519377**
21	**1112-0101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**850,0000**		**437,30**	**371709**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,3	255	1026,00	261630
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	24,395	1353,05	33008
		Итого оплата труда:				**346,63**	**294638**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	10,285	5926,00	60949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	10,285	1225,00	12599
21. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	5,95	4525,00	26924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	5,95	1750,00	10413
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0096	8,16	2601,00	21224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	8,16	1225,00	9996
		Итого эксплуатация машин:				**128,35**	**109097**
21. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	32,725	30,00	982
		Итого материалов:				**1,15**	**982**
		Накладные расходы	%	92		318,90	271067
		Сметная прибыль	%	8		60,50	51422
		Сметная стоимость:				**816,70**	**694197**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		2 376 158
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	1 858 216
Заработная плата машинистов	Тенге	52 958
Накладные расходы	Тенге	1 553 746
Сметная прибыль (8%)	Тенге	314 391
Итого по разделу на подряд	Тенге	4 244 295

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	38 199
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	46 251
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	86 575
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	4 635 627
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	5 191 902

РАЗДЕЛ 7. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ

НА ОТМЕТКЕ -2,800

ПОТОЛОК

46	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**797,1800**		**479,75**	**382445**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1106)	чел-ч	0,26	207,267	1106,00	229237
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,876898	1206,91	1058
		Итого оплата труда:				**288,89**	**230295**
46. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,079718	2013,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,079718	1026,00	82
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,79718	2601,00	2073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,79718	1225,00	977
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**2234**
46. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,471	90,00	222
46. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	6,696	172,00	1152
46. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,550054	264161,00	145303
46. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	43,845	98,00	4297
		Итого материалов:				**189,38**	**150974**
		Накладные расходы	%	80		231,11	184236
		Сметная прибыль	%	8		56,87	45334
		Сметная стоимость:				**767,73**	**612016**
	СТЕНЫ						
47	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с нанесением грунтовки**	**м2 отделываемой поверхности**	**670,005**		**1568,80**	**1051104**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,5314	356,040657	1187,00	422620
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,1390085	1297,47	1478
		Итого оплата труда:				**632,98**	**424098**
47. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3350025	4525,00	1516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,689275	1750,00	1206
47. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,4690035	2013,00	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,964985	1026,00	990
47. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,3350025	2601,00	871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,689275	1225,00	844
47. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	9,38007	135,00	1266

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					
47. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,6	6432,048	93,00	**4597** 598180
47. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,8710065	161,00	140
47. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	156,8481705	163,00	25566
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	80		506,38	**623886**
		Сметная прибыль	%	8		166,01	339278
		Сметная стоимость:					111231
		НА ОТМЕТКЕ +0,000					**1501613**
		ПОТОЛОК					
49	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**599,3800**		**1223,92**	**733591**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1207)	чел-ч	0,6067	363,644	1207,00	438918
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,019	1297,47	1322
		Итого оплата труда:				**734,49**	**440240**
49. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,29969	4525,00	1356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,29969	1750,00	524
49. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,419566	2013,00	845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,419566	1026,00	430
49. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,29969	2601,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,29969	1225,00	367
49. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	8,391	135,00	1133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**4113**
49. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,8	2877,024	93,00	267563
49. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,779194	161,00	125
49. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	140,315	163,00	22871
		Итого материалов:				**484,77**	**290560**
		Накладные расходы	%	80		587,59	352192
		Сметная прибыль	%	8		144,92	86863
		Сметная стоимость:				**1956,43**	**1172646**
		СТЕНЫ					

51	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с нанесением грунтовки**	м2 отделываем ой поверхност и	811,7800		1568,80	1273522
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,5314	431,38	1187,00	512048
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,38	1297,47	1791
		Итого оплата труда:				**632,98**	**513838**
51. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,40589	4525,00	1837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,40589	1750,00	710
51. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,568246	2013,00	1144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,568246	1026,00	583
51. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,40589	2601,00	1056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,40589	1225,00	497
51. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	11,365	135,00	1534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**5571**
51. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,6	7793,088	93,00	724757
51. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,055	161,00	170
51. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	190,038	163,00	30976
		Итого материалов:				**931,17**	**755903**
		Накладные расходы	%	80		506,38	411071
		Сметная прибыль	%	8		166,01	134767
		Сметная стоимость:				**2241,20**	**1819360**
	ПЕРЕОРДКИ ИЗ ГКЛ						
53	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с нанесением грунтовки**	м2 отделываем ой поверхност и	649,8100		899,20	584310
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,5314	345,309	1187,00	409882
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,105	1297,47	1433
		Итого оплата труда:				**632,98**	**411315**
53. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,324905	4525,00	1470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,324905	1750,00	569
53. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,454867	2013,00	916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,454867	1026,00	467
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,324905	2601,00	845

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,324905	1225,00	398
53. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	9,097	135,00	1228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**4459**
53. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	1559,544	93,00	145038
53. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,844753	161,00	136
53. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	152,121	163,00	24796
		Итого материалов:				**261,57**	**169969**
		Накладные расходы	%	80		506,38	329052
		Сметная прибыль	%	8		112,45	73069
		Сметная стоимость:				**1518,03**	**986431**
54	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае мой поверхност и**	**649,8100**		**431,33**	**280285**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1106)	чел-ч	0,231	150,106	1106,00	166017
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,714791	1206,91	863
		Итого оплата труда:				**256,81**	**166880**
54. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,064981	2013,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,064981	1026,00	67
54. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,64981	2601,00	1690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,64981	1225,00	796
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**1821**
54. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,014	90,00	181
54. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,458	172,00	939
54. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,40938	264161,00	108142
54. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	32,491	98,00	3184
		Итого материалов:				**173,05**	**112447**
		Накладные расходы	%	80		205,45	133504
		Сметная прибыль	%	8		50,94	33103
		Сметная стоимость:				**687,73**	**446892**
		НИЗ СТЕНЫ					
55	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхност и облицовки**	**195,5500**		**4816,48**	**941863**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1146)	чел-ч	2	391,1	1146,00	448201

55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,682	1037,57	1745
		Итого оплата труда:				**2300,92**	**449946**
55. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,097775	4388,00	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,097775	1225,00	120
55. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,584	2013,00	3189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,584	1026,00	1625
		Итого эксплуатация машин:				**18,50**	**3618**
55. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,933	15203,00	44594
55. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,07822	16851,00	1318
55. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,97775	90,00	88
55. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные	м2	1	195,55	2268,00	443507
55. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,19555	2606,00	510
55,10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	0,909308	30,00	27
		Итого материалов:				**2505,98**	**490045**
		Накладные расходы	%	80		1840,74	359956
		Сметная прибыль	%	8		532,58	104146
		Сметная стоимость:				**7189,80**	**1405965**
		ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
		ПОТОЛОК					
56	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**165,4200**		**1223,92**	**202460**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1207)	чел-ч	0,6067	100,36	1207,00	121135
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,281214	1297,47	365
		Итого оплата труда:				**734,49**	**121500**
56. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,08271	4525,00	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08271	1750,00	145
56. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,115794	2013,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,115794	1026,00	119
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,08271	2601,00	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08271	1225,00	101
56. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,316	135,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**1135**

56. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,8	794,016	93,00	73843
56. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,215046	161,00	35
56. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	0,2341	38,725	163,00	6312
		Итого материалов:				**484,77**	**80190**
		Накладные расходы	%	80		587,59	97200
		Сметная прибыль	%	8		144,92	23973
		Сметная стоимость:				**1956,43**	**323633**
57	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае мой поверхност и**	**165,4200**		**479,75**	**79360**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1106)	чел-ч	0,26	43,009	1106,00	47568
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,181962	1206,91	220
		Итого оплата труда:				**288,89**	**47788**
57. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,016542	2013,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,016542	1026,00	17
57. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,16542	2601,00	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,16542	1225,00	203
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**464**
57. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,512802	90,00	46
57. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,39	172,00	239
57. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,11414	264161,00	30151
57. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	9,098	98,00	892
		Итого материалов:				**189,38**	**31328**
		Накладные расходы	%	80		231,11	38230
		Сметная прибыль	%	8		56,87	9407
		Сметная стоимость:				**767,73**	**126997**
	СТЕНЫ						
58	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с нанесением грунтовки**	**м2 отделываем ой поверхност и**	**417,4500**		**1568,80**	**654896**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,5314	221,833	1187,00	263316
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,709665	1297,47	921
		Итого оплата труда:				**632,98**	**264236**
58. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,208725	4525,00	944

		Накладные расходы	%	69		29096,92	6805
		Сметная прибыль	%	8		6763,00	1582
		Сметная стоимость:				**91300,49**	**21352**
186	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2096**		**253752,00**	**53181**
		Сметная прибыль	%	8		20300,16	4255
		Сметная стоимость:				**274052,16**	**57436**
187	**2301-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,8800**		**973,00**	**8640**
		Сметная прибыль	%	8		77,84	691
		Сметная стоимость:				**1050,84**	**9331**
188	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**2802,53**	**33630**
188.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,972	11,664	1026,00	11967
188.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0324	1225,00	40
		Итого оплата труда:				**1000,58**	**12007**
188. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,024	5926,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,024	1225,00	29
188. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	2601,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1225,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**164**
188. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-	кг	0,12	1,44	106,00	153
188. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,48	351,00	168
188. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0684	309619,00	21178
		Итого материалов:				**1791,59**	**21499**
		Накладные расходы	%	92		920,53	11046
		Сметная прибыль	%	8		297,85	3574
		Сметная стоимость:				**4020,91**	**48251**
189	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**13,4000**		**2211,74**	**29637**
189.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1106)	чел-ч	0,5663	7,588	1106,00	8393
189.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0603	1621,67	98
		Итого оплата труда:				**633,63**	**8491**
189. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,04556	4525,00	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,04556	1750,00	80

189.4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,39396	12,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
189.5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,871	16,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
189.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01474	2601,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0011	0,01474	1225,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**19,64**	**263**
189.7	2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5	м2	1,15	15,41	1293,00	19925
189.8	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами	1000 шт.	0,0071	0,09514	5860,00	558
189.9	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8	шт.	3,03	40,602	4,00	162
189.10	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,268	1255,00	336
		Итого материалов:				**1565,78**	**20981**
		Накладные расходы	%	92		582,94	7811
		Сметная прибыль	%	8		223,57	2996
		Сметная стоимость:				**3018,25**	**40445**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		149 453
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	35 951
Заработная плата машинистов	Тенге	1 154
Накладные расходы	Тенге	30 316
Сметная прибыль (8%)	Тенге	14 382
Итого по разделу на подряд	Тенге	194 151
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	1 747
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	2 116
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	3 960
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	212 052
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	237 498

РАЗДЕЛ 15. КРЫЛЬЦО КР-1,2

204	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,1200**		**16505,10**	**18486**
204.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=858)	чел-ч	1,35	1,512	858,00	1297
204.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,203056	1225,00	249
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**1546**
204.3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5376	16,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

204.4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2016	5926,00	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2016	1225,00	247
204.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001456	2601,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001456	1225,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**1207**
204.6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,142	12275,00	14023
204.7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,28	6994,00	1958
204.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00224	30,00	0
		Итого материалов:				**14269,06**	**15981**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	1407
		Сметная прибыль	%	8		1420,90	1591
		Сметная стоимость:				**19182,16**	**21484**
205	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**11,7000**		**20562,94**	**240586**
205.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	1,79	20,943	1026,00	21488
205.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,367	1242,88	4185
		Итого оплата труда:				**2194,24**	**25673**
205.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03159	4388,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03159	1225,00	39
205.4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,253	42,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205.5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	3,049	5926,00	18068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	3,049	1225,00	3735
205.6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,11466	4525,00	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,11466	1750,00	201
205.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0117	85,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205.8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,5031	187,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205.9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,17199	2601,00	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,17199	1225,00	211
		Итого эксплуатация машин:				**1651,37**	**19321**
205.10	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,875	16520,00	196183

205,11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,102	1,193	70,00	84
205,12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0004	0,00468	63359,00	297
205,13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00117	33280,00	39
205,14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,234	310,00	73
205,15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,351	6994,00	2455
205,16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000585	212247,00	124
205,17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,08541	30,00	3
205,18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,4212	1238,00	521
		Итого материалов:				**17075,03**	**199778**
		Накладные расходы	%	91		1996,76	23362
		Сметная прибыль	%	8		1804,78	21116
		Сметная стоимость:				**24364,47**	**285064**
206	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0778**		**260353,00**	**20245**
		Сметная прибыль	%	8		20828,24	1620
		Сметная стоимость:				**281181,24**	**21865**
207	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3874**		**205246,00**	**79517**
		Сметная прибыль	%	8		16419,68	6361
		Сметная стоимость:				221665,68	85878
208	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0642**		**387626,96**	**24870**
208,	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1126)	чел-ч	198	12,704	1126,00	14304
208,	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,023098	1443,75	33
		Итого оплата труда:				**223467,75**	**14338**
208, 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009624	4525,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,009624	1750,00	17
208, 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013474	2601,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,013474	1225,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**1224,96**	**79**
208, 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06416	163454,00	10487
		Итого материалов:				**163454,00**	**10487**
		Накладные расходы	%	91		203355,65	13047

		Накладные расходы	%	69		33,44	257
		Сметная прибыль	%	8		14,71	113
		Сметная стоимость:				**198,58**	**1527**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		476 631
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	55 450
Заработная плата машинистов	Тенге	5 625
Накладные расходы	Тенге	51 283
Сметная прибыль (8%)	Тенге	42 233
Итого по разделу на подряд	Тенге	570 147
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	5 131
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	6 213
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	11 630
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	622 715
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	697 441

РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО КР-2,3

214	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5300**		**16505,10**	**8748**
214.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=858)	чел-ч	1,35	0,7155	858,00	614
214.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,096089	1225,00	118
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**732**
214. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2544	16,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
214. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0954	5926,00	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,18	0,0954	1225,00	117
214. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000689	2601,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0013	0,000689	1225,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**571**
214. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5406	12275,00	6636
214. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1325	6994,00	927
214. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00106	30,00	0
		Итого материалов:				**14269,06**	**7563**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	666
		Сметная прибыль	%	8		1420,90	753
		Сметная стоимость:				**19182,16**	**10167**
215	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,8500**		**20562,94**	**99730**

215.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	1,79	8,681	1026,00	8907
215.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,396	1242,88	1735
		Итого оплата труда:				**2194,24**	**10642**
215. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013095	4388,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013095	1225,00	16
215. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,519435	42,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,264	5926,00	7490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,264	1225,00	1548
215. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04753	4525,00	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04753	1750,00	83
215. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00485	85,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,20855	187,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,071295	2601,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,071295	1225,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**1651,37**	**8009**
215,10	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,923	16520,00	81324
215,11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,102	0,4947	70,00	35
215,12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0004	0,00194	63359,00	123
215,13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000485	33280,00	16
215,14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,097	310,00	30
215,15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1455	6994,00	1018
215,16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000243	212247,00	51
215,17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,035405	30,00	1
215,18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1746	1238,00	216
		Итого материалов:				**17075,03**	**82814**
		Накладные расходы	%	91		1996,76	9684
		Сметная прибыль	%	8		1804,78	8753
		Сметная стоимость:				**24364,47**	**118168**

216	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0288		260353,00	7498
		Сметная прибыль	%	8		20828,24	600
		Сметная стоимость:				**281181,24**	**8098**
217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1746		205246,00	35844
		Сметная прибыль	%	8		16419,68	2868
		Сметная стоимость:				**221665,68**	**38712**
218	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0642		387626,96	24870
218.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1126)	чел-ч	198	12,704	1126,00	14304
218.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,023098	1443,75	33
		Итого оплата труда:				**223467,75**	**14338**
218. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009624	4525,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009624	1750,00	17
218. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013474	2601,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013474	1225,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**1224,96**	**79**
218. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06416	163454,00	10487
		Итого материалов:				**163454,00**	**10487**
		Накладные расходы	%	91		203355,65	13047
		Сметная прибыль	%	8		47278,61	3033
		Сметная стоимость:				**638261,22**	**40951**
219	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,1326		48747,94	6463
219.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1225)	чел-ч	20	2,651	1225,00	3248
219.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	0,361916	1589,56	575
		Итого оплата труда:				**28839,50**	**3823**
219. 3	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,32	0,042422	1301,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
219. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,010606	5697,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,010606	1465,00	16
219. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,017234	4525,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,017234	1750,00	30
219. 6	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,26	0,034468	6540,00	225

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,034468	1750,00	60
219.7	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,07	0,14185	5694,00	808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,14185	1465,00	208
219.8	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,98	0,129919	6425,00	835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,98	0,129919	1750,00	227
219.9	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,026514	29,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219,10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,02784	2601,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02784	1225,00	34
219,11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,400361	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16180,34**	**2145**
219,12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,03	0,003977	70,00	0
219,13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная	10 м	0,0187	0,002479	3360,00	8
219,14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	т	0,005	0,000663	415450,00	275
219,15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,037	0,004905	63359,00	311
219,16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,000583	404706,00	236
219,17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001326	310,00	0
219,18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	0,331425	194,00	64
219,19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,8	0,106056	148,00	16
219,20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1880677,00	25
219,21	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000345	212247,00	73
219,22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000041	410915,00	17
219,23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00008	544386,00	43
		Итого материалов:				**8067,60**	**1070**
		Накладные расходы	%	69		19899,26	2638
		Сметная прибыль	%	8		5491,78	728
		Сметная стоимость:				**74138,97**	**9829**

220	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1326**		**55440,57**	**7350**
220.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1415)	чел-ч	29,8	3,951	1415,00	5590
220.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000265	1225,01	0
		Итого оплата труда:				**42169,45**	**5590**
220. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	4,799	327,00	1569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,53	0,070262	202,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000265	2601,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000265	1225,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**11949,66**	**1584**
220. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000795	220651,00	176
		Итого материалов:				**1323,91**	**176**
		Накладные расходы	%	69		29096,92	3857
		Сметная прибыль	%	8		6763,00	897
		Сметная стоимость:				**91300,49**	**12104**
221	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1326**		**239474,00**	**31747**
		Сметная прибыль	%	8		19157,92	2540
		Сметная стоимость:				**258631,92**	**34287**
222	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,8445**		**84,62**	**325**
222.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1391)	чел-ч	0,0295	0,113414	1391,00	158
222.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000769	1224,99	1
		Итого оплата труда:				**41,28**	**159**
222. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000384	4388,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000384	1225,00	0
222. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000384	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000384	2601,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000384	1225,00	0
222. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,043059	138,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**9**
222. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000058	290315,00	17

222.8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000346	410915,00	142
		Итого материалов:				**41,34**	**159**
		Накладные расходы	%	69		28,48	110
		Сметная прибыль	%	8		9,05	35
		Сметная стоимость:				**122,15**	**470**
223	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,8445**		**150,43**	**578**
223.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1126)	чел-ч	0,0426	0,163777	1126,00	184
223.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000769	2449,97	2
		Итого оплата труда:				**48,46**	**186**
223.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000769	4388,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000769	1225,00	1
223.4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000769	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
223.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000769	2601,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000769	1225,00	1
223.6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,049979	138,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**12**
223.7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000108	309795,00	33
223.8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000692	503302,00	348
		Итого материалов:				**99,27**	**382**
		Накладные расходы	%	69		33,44	129
		Сметная прибыль	%	8		14,71	57
		Сметная стоимость:				**198,58**	**763**
		ОГРАЖДЕНИЕ(АР,лист-30)					
224	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические . Установка**	**м ограждения**	**16,5000**		**635,69**	**10489**
224.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,415	6,848	1187,00	8128
224.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,42735	1195,80	511
		Итого оплата труда:				**523,58**	**8639**
224.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0627	2013,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0627	1026,00	64
224.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,957	187,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,36465	2601,00	948

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,36465	1225,00	447
		Итого эксплуатация машин:				**75,98**	**1254**
224.6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,02475	16851,00	417
224.7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0033	208994,00	690
224.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0165	30,00	0
		Итого материалов:				**67,11**	**1107**
		Накладные расходы	%	118		617,82	10194
		Сметная прибыль	%	8		100,28	1655
		Сметная стоимость:				**1353,79**	**22338**
225	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1314**		**55440,57**	**7283**
225.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1415)	чел-ч	29,8	3,915	1415,00	5539
225.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000263	1225,17	0
		Итого оплата труда:				**42169,45**	**5540**
225.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	4,756	327,00	1555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225.4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,53	0,069626	202,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000263	2601,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000263	1225,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**11949,66**	**1570**
225.6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000788	220651,00	174
		Итого материалов:				**1323,91**	**174**
		Накладные расходы	%	69		29096,92	3822
		Сметная прибыль	%	8		6763,00	888
		Сметная стоимость:				**91300,49**	**11994**
226	**2301-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**16,5000**		**1025,00**	**16913**
		Сметная прибыль	%	8		82,00	1353
		Сметная стоимость:				**1107,00**	**18266**
227	**2301-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**18,9000**		**778,00**	**14704**
		Сметная прибыль	%	8		62,24	1176
		Сметная стоимость:				**840,24**	**15881**
228	**2301-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**45,0000**		**332,00**	**14940**

		Сметная прибыль	%	8		26,56	1195
		Сметная стоимость:				**358,56**	**16135**
229	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,8097**		**828,34**	**3156**
229.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	0,646	2,461	1086,00	2673
229.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001524	1175,28	2
		Итого оплата труда:				**702,03**	**2675**
229. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000381	2013,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000381	1026,00	0
229. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001143	2601,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001143	1225,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**4**
229. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,011429	90,00	1
229. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,102863	588,00	60
229. 7	2204-0201-0302 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	т	0,000246	0,000937	445752,00	418
		Итого материалов:				**125,80**	**479**
		Накладные расходы	%	80		561,62	2140
		Сметная прибыль	%	8		111,20	424
		Сметная стоимость:				**1501,16**	**5719**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		290 638
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	49 345
Заработная плата машинистов	Тенге	2 977
Накладные расходы	Тенге	46 287
Сметная прибыль (8%)	Тенге	26 955
Итого по разделу на подряд	Тенге	363 880
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	3 275
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	3 965
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	7 422
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	397 430
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	445 122

РАЗДЕЛ 17. УСТРОЙСТВО ПАНДУСА

ПВ-1(АР,лист-31)

230	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9000**	**16505,10**	**14855**

230.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=858)	чел-ч	1,35	1,215	858,00	1042
230.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	1225,00	200
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**1242**
230. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	16,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	5926,00	960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,162	1225,00	198
230. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	2601,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00117	1225,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**970**
230. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	12275,00	11268
230. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6994,00	1574
230. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	30,00	0
		Итого материалов:				**14269,06**	**12842**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	1131
		Сметная прибыль	%	8		1420,90	1279
		Сметная стоимость:				**19182,16**	**17264**
231	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,7500**		**20562,94**	**97674**
231.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	1,79	8,502	1026,00	8724
231.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,367	1242,88	1699
		Итого оплата труда:				**2194,24**	**10423**
231. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012825	4388,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012825	1225,00	16
231. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,508725	42,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,238	5926,00	7335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,238	1225,00	1517
231. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04655	4525,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04655	1750,00	81
231. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00475	85,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,20425	187,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

231.9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,069825	2601,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,069825	1225,00	86
		Итого эксплуатация машин:				**1651,37**	**7844**
231,10	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,821	16520,00	79647
231,11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,102	0,4845	70,00	34
231,12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0004	0,0019	63359,00	120
231,13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000475	33280,00	16
231,14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,095	310,00	29
231,15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1425	6994,00	997
231,16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000238	212247,00	50
231,17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,034675	30,00	1
231,18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,171	1238,00	212
		Итого материалов:				**17075,03**	**81106**
		Накладные расходы	%	91		1996,76	9485
		Сметная прибыль	%	8		1804,78	8573
		Сметная стоимость:				**24364,47**	**115731**
232	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1350**		**218718,00**	**29527**
		Сметная прибыль	%	8		17497,44	2362
		Сметная стоимость:				**236215,44**	**31889**
233	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0075**		**202229,00**	**1507**
		Сметная прибыль	%	8		16178,32	121
		Сметная стоимость:				**218407,32**	**1627**
234	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2659**		**205246,00**	**54575**
		Сметная прибыль	%	8		16419,68	4366
		Сметная стоимость:				**221665,68**	**58941**
235	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические . Установка**	**м ограждения**	**38,2000**		**635,69**	**24283**
235.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,415	15,853	1187,00	18818
235.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,98938	1195,80	1183
		Итого оплата труда:				**523,58**	**20001**

235.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,14516	2013,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,14516	1026,00	149
235.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	2,216	187,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
235.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,84422	2601,00	2196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,84422	1225,00	1034
		Итого эксплуатация машин:				**75,98**	**2902**
235.6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0573	16851,00	966
235.7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00764	208994,00	1597
235.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0382	30,00	1
		Итого материалов:				**67,11**	**2563**
		Накладные расходы	%	118		617,82	23601
		Сметная прибыль	%	8		100,28	3831
		Сметная стоимость:				**1353,79**	**51715**
236	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2230**		**55440,57**	**12360**
236.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1415)	чел-ч	29,8	6,644	1415,00	9401
236.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000446	1224,94	1
		Итого оплата труда:				**42169,45**	**9402**
236.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	8,071	327,00	2639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236.4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,53	0,118164	202,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000446	2601,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000446	1225,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**11949,66**	**2664**
236.6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001338	220651,00	295
		Итого материалов:				**1323,91**	**295**
		Накладные расходы	%	69		29096,92	6487
		Сметная прибыль	%	8		6763,00	1508
		Сметная стоимость:				**91300,49**	**20355**
237	**2301-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**38,2000**		**1025,00**	**39155**
		Сметная прибыль	%	8		82,00	3132
		Сметная стоимость:				**1107,00**	**42287**

238	**2301-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**30,6000**		**778,00**	**23807**
		Сметная прибыль	%	8		62,24	1905
		Сметная стоимость:				**840,24**	**25711**
239	**2301-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**37,0000**		**332,00**	**12284**
		Сметная прибыль	%	8		26,56	983
		Сметная стоимость:				**358,56**	**13267**
240	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае мой поверхност и**	**6,4656**		**828,34**	**5356**
240.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	0,646	4,177	1086,00	4536
240.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002586	1175,27	3
		Итого оплата труда:				**702,03**	**4539**
240. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000647	2013,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000647	1026,00	1
240. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00194	2601,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00194	1225,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**6**
240. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,019397	90,00	2
240. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,17457	588,00	103
240. 7	2204-0201-0302 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	т	0,000246	0,001591	445752,00	709
		Итого материалов:				**125,80**	**813**
		Накладные расходы	%	80		561,62	3631
		Сметная прибыль	%	8		111,20	719
		Сметная стоимость:				**1501,16**	**9706**
		ПВ-2(АР,лист-32)					
241	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,8500**		**16505,10**	**14029**
241.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=858)	чел-ч	1,35	1,147	858,00	985
241.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,154105	1225,00	189
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**1173**
241. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,408	16,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
241. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,153	5926,00	907

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,153	1225,00	187
241.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001105	2601,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001105	1225,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**916**
241.6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,867	12275,00	10642
241.7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2125	6994,00	1486
241.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0017	30,00	0
		Итого материалов:				**14269,06**	**12129**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	1068
		Сметная прибыль	%	8		1420,90	1208
		Сметная стоимость:				**19182,16**	**16305**
242	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,0000**		**20562,94**	**82252**
242.	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1026)	чел-ч	1,79	7,16	1026,00	7346
242.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,151	1242,88	1431
		Итого оплата труда:				**2194,24**	**8777**
242.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0108	4388,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0108	1225,00	13
242.4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,4284	42,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242.5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,042	5926,00	6177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,042	1225,00	1276
242.6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0392	4525,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0392	1750,00	69
242.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,004	85,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242.8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,172	187,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242.9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,0588	2601,00	153
		в т.ч. затраты	чел-ч	0,0147	0,0588	1225,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**1651,37**	**6605**
242,10	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	16520,00	67071
242,11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,102	0,408	70,00	29

242,12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0004	0,0016	63359,00	101
242,13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0004	33280,00	13
242,14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,08	310,00	25
242,15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,12	6994,00	839
242,16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0002	212247,00	42
242,17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,0292	30,00	1
242,18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,144	1238,00	178
		Итого материалов:				**17075,03**	**68300**
		Накладные расходы	%	91		1996,76	7987
		Сметная прибыль	%	8		1804,78	7219
		Сметная стоимость:				**24364,47**	**97458**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		411 664
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	50 852
Заработная плата машинистов	Тенге	4 706
Накладные расходы	Тенге	53 390
Сметная прибыль (8%)	Тенге	37 206
Итого по разделу на подряд	Тенге	502 260

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	4 520
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	5 473
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	10 245
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	548 569
Стоимость строительства С НДС 12 %	Тенге	614 397

РАЗДЕЛ 18. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

ОГРАЖДЕНИЕ

285	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**130,0000**		**93,93**	**12211**
285.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	0,059	7,67	1086,00	8330
285.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,559	1359,30	760
		Итого оплата труда:				**69,92**	**9089**
285. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,234	5926,00	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0018	0,234	1225,00	287
285. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,143	4525,00	647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0011	0,143	1750,00	250

285.5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	2,457	187,00	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,182	2601,00	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,182	1225,00	223
		Итого эксплуатация машин:				**22,82**	**2967**
285.7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00065	208994,00	136
285.8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	0,676	1152,00	779
		Итого материалов:				**7,04**	**915**
		Накладные расходы	%	92		64,33	8362
		Сметная прибыль	%	8		12,66	1646
		Сметная стоимость:				**170,92**	**22219**
287	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**45,9940**		**84,62**	**3892**
287.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1391)	чел-ч	0,0295	1,357	1391,00	1887
287.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,009199	1225,00	11
		Итого оплата труда:				**41,28**	**1899**
287.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004599	4388,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004599	1225,00	6
287.4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004599	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
287.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004599	2601,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004599	1225,00	6
287.6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,515133	138,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**103**
287.7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00069	290315,00	200
287.8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004139	410915,00	1701
		Итого материалов:				**41,34**	**1901**
		Накладные расходы	%	69		28,48	1310
		Сметная прибыль	%	8		9,05	416
		Сметная стоимость:				**122,15**	**5618**
288	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Снегодержатель. Устройство**	**м желобов**	**85,5000**		**1861,68**	**159174**
288.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,278	23,769	1026,00	24387
288.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,21375	1330,00	284
		Итого оплата труда:				**288,55**	**24671**

288.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,09405	5926,00	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,09405	1225,00	115
288.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,04275	4525,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04275	1750,00	75
288.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,07695	2601,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,07695	1225,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**11,12**	**951**
288.6	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,144495	312813,00	45200
288.7	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	3,249	393,00	1277
288.8	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,28215	309619,00	87359
		Итого материалов:				**1565,33**	**133836**
		Накладные расходы	%	92		265,47	22698
		Сметная прибыль	%	8		170,17	14550
		Сметная стоимость:				**2297,32**	**196421**
		ОКНА СЛУХОВЫЕ,всего-10шт(АР,лист-40)					
289	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**10,0000**		**21249,84**	**212498**
289.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	6,08	60,8	1026,00	62381
289.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	2,2	1487,50	3273
		Итого оплата труда:				**6565,33**	**65653**
289.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	1,1	4525,00	4978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1	1750,00	1925
289.4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	1,6	12,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	1,1	2601,00	2861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1	1225,00	1348
		Итого эксплуатация машин:				**785,78**	**7858**
289.6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта	м3	0,06	0,6	29377,00	17626
289.7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм	м3	0,06	0,6	40675,00	24405
289.8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,1	1	63359,00	63359
289.9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	14	310,00	4340
289.10	2109-0103-9901 РСНБ РК 2015	Блоки балконные дверные однопольные одинарной конструкции для жилых и	м2	0,48	4,8	6777,00	32530

		Итого материалов:				**14225,98**	**142260**
		Накладные расходы	%	90		5908,80	59088
		Сметная прибыль	%	8		2172,69	21727
290	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Сметная стоимость:** **Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**60,0000**		**29331,33** **4000,90**	**293313** **240054**
290.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1046)	чел-ч	1,48	88,8	1046,00	92885
290.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	1,17	1303,08	1525
		Итого оплата труда:				**1573,49**	**94409**
290. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,726	5926,00	4302
		в т.ч. затраты	чел-ч	0,0121	0,726	1225,00	889
290. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,174	4525,00	787
		в т.ч. затраты	чел-ч	0,0029	0,174	1750,00	305
290. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,27	2601,00	702
		в т.ч. затраты	чел-ч	0,0045	0,27	1225,00	331
		Итого эксплуатация машин:				**96,53**	**5792**
290. 6	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного	м2	1,106	66,36	1895,00	125752
290. 7	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00636	1288391,00	8194
290. 8	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,024	309619,00	7431
		Итого материалов:				**2356,29**	**141377**
		Накладные расходы	%	92		1447,61	86857
		Сметная прибыль	%	8		435,88	26153
		Сметная стоимость:				**5884,39**	**353063**
291	**2110-0102-0211 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80**	**м**	**40,0000**		**934,00**	**37360**
		Сметная прибыль	%	8		74,72	2989
		Сметная стоимость:				**1008,72**	**40349**
292	**2110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918- 80**	**м**	**100,0000**		**556,00**	**55600**
		Сметная прибыль	%	8		44,48	4448
		Сметная стоимость:				**600,48**	**60048**
293	**2110-0102-0206 РСНБ РК 2015**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80**	**м**	**100,0000**		**556,00**	**55600**
		Сметная прибыль	%	8		44,48	4448
		Сметная стоимость:				**600,48**	**60048**

294	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка ветровая**	м	50,0000		509,00	25450
		Сметная прибыль	%	8		40,72	2036
		Сметная стоимость:				549,72	27486
295	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство фронтонов**	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й поверхност и карнизов	25,0000		737,78	18445
295.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,68	17	1026,00	17442
295.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,2625	1225,00	322
		Итого оплата труда:				710,54	17764
295. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0068	0,17	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
295. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,2625	2601,00	683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,2625	1225,00	322
		Итого эксплуатация машин:				27,39	685
295. 5	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	1,025	310,00	318
		Итого материалов:				12,71	318
		Накладные расходы	%	90		639,49	15987
		Сметная прибыль	%	8		110,18	2755
		Сметная стоимость:				1487,45	37186
296	СТИРАЙС	**Металлосайдинг**	м2	25,0000		1964,29	49107
		Сметная прибыль	%	8		157,14	3929
		Сметная стоимость:				2121,43	53036

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		869 391
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	207 312
Заработная плата машинистов	Тенге	6 175
Накладные расходы	Тенге	194 302
Сметная прибыль (8%)	Тенге	85 097
Итого по разделу на подряд	Тенге	1 148 790

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	10 339
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	12 519
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	23 433
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	1 254 711
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	1 405 276

РАЗДЕЛ 19. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ

297	**1108-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**13,5000**		**20933,86**	**282607**
297.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	5,34	72,09	1086,00	78290
297.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,4	1225,00	6615
		Итого оплата труда:				**6289,24**	**84905**
297. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,4	5926,00	32000
		в т.ч. затраты	чел-ч	0,4	5,4	1225,00	6615
		Итого эксплуатация машин:				**2370,40**	**32000**
297. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	3,375	12171,00	41077
297. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм	1000 шт.	0,38	5,13	25553,00	131087
297. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0005	0,00675	21455,00	145
297. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	0,27	30,00	8
		Итого материалов:				**12764,22**	**172317**
		Накладные расходы	%	93		5848,99	78961
		Сметная прибыль	%	8		2142,63	28925
		Сметная стоимость:				**28925,48**	**390494**
298	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**250,0000**		**375,62**	**93904**
298.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1046)	чел-ч	0,2357	58,925	1046,00	61636
298.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,135	1750,00	236
		Итого оплата труда:				**247,49**	**61872**
298. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,135	4525,00	611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,135	1750,00	236
298. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	8,775	18,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,08**	**769**
298. 5	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем	шт.	6	1500	21,00	31500
		Итого материалов:				**126,00**	**31500**
		Накладные расходы	%	80		197,99	49497
		Сметная прибыль	%	8		45,89	11472
		Сметная стоимость:				**619,50**	**154874**
299	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**21,0000**		**12357,00**	**259497**

		Сметная прибыль	%	8		988,56	20760
		Сметная стоимость:				**13345,56**	**280257**
300	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**65,0000**		**1891,43**	**122943**
300.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1146)	чел-ч	1,15	74,75	1146,00	85664
300.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,936	1045,35	978
		Итого оплата труда:				**1332,95**	**86642**
300.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,091	4388,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,091	1225,00	111
300.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,845	2013,00	1701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,845	1026,00	867
		Итого эксплуатация машин:				**32,31**	**2100**
300.5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,015	14862,00	29947
300.6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00845	16851,00	142
300.7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	0,025	1,625	348,00	566
300.8	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	7,8	580,00	4524
300.9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0001	0,0065	30,00	0
		Итого материалов:				**541,22**	**35179**
		Накладные расходы	%	80		1066,36	69314
		Сметная прибыль	%	8		236,62	15381
		Сметная стоимость:				**3194,41**	**207637**
301	**2105-0308-0106 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**70,2000**		**262,00**	**18392**
		Сметная прибыль	%	8		20,96	1471
		Сметная стоимость:				**282,96**	**19864**
302	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1248**		**260353,00**	**32492**
		Сметная прибыль	%	8		20828,24	2599
		Сметная стоимость:				**281181,24**	**35091**
303	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**47,5000**		**2607,78**	**123870**
303.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,972	46,17	1026,00	47370
303.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,12825	1225,00	157
		Итого оплата труда:				**1000,58**	**47528**

303.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,095	5926,00	563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,095	1225,00	116
303.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,03325	2601,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03325	1225,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**649**
303.5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	0,12	5,7	106,00	604
303.6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,9	351,00	667
303.7	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,27075	275452,00	74579
		Итого материалов:				**1596,84**	**75850**
		Накладные расходы	%	92		920,53	43725
		Сметная прибыль	%	8		282,27	13408
		Сметная стоимость:				**3810,58**	**181003**
304	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0192**		**505153,62**	**9689**
304.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1086)	чел-ч	289	5,543	1086,00	6020
304.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,011892	1436,69	17
		Итого оплата труда:				**314744,75**	**6037**
304.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,004795	4525,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,004795	1750,00	8
304.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,007097	2601,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,007097	1225,00	9
		Итого эксплуатация машин:				2093,62	40
304.5	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000192	--	--
304.6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с	т	1	0,019181	189206,00	3629
		Итого материалов:				**189206,00**	**3629**
		Накладные расходы	%	91		286417,72	5494
		Сметная прибыль	%	8		63325,71	1215
		Сметная стоимость:				**854897,05**	**16398**
305	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,2594**		**71376,54**	**18513**
305.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1320)	чел-ч	42,7	11,075	1320,00	14619
305.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,267151	1225,00	327
		Итого оплата труда:				**57625,75**	**14946**
305.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	5,512	187,00	1031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

305.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,267151	2601,00	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,267151	1225,00	327
		Итого эксплуатация машин:				**6652,78**	**1726**
305.5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,010375	208994,00	2168
		Итого материалов:				**8359,76**	**2168**
		Накладные расходы	%	118		67998,38	17637
		Сметная прибыль	%	8		11149,99	2892
		Сметная стоимость:				**150524,92**	**39042**
306	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0520**		**253752,00**	**13200**
		Сметная прибыль	%	8		20300,16	1056
		Сметная стоимость:				**274052,16**	**14256**
307	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до**	**т**	**0,2074**		**200325,00**	**41537**
		Сметная прибыль	%	8		16026,00	3323
		Сметная стоимость:				**216351,00**	**44860**
308	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**1,3500**		**125202,65**	**169024**
308.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1249)	чел-ч	39	52,65	1249,00	65760
308.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,4725	1435,00	678
		Итого оплата труда:				**49213,25**	**66438**
308.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,189	4525,00	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,189	1750,00	331
308.4	3102-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,5265	145,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
308.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,2835	2601,00	737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,2835	1225,00	347
		Итого эксплуатация машин:				**1236,26**	**1669**
308.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,054	218211,00	11783
308.7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,56	0,756	63359,00	47899
308.8	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,49	0,6615	63359,00	41912
		Итого материалов:				**75255,39**	**101595**
		Накладные расходы	%	90		44291,93	59794
		Сметная прибыль	%	8		13559,57	18305
		Сметная стоимость:				**183054,14**	**247123**

309	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,7000**		**2802,53**	**38395**
309.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,972	13,316	1026,00	13663
309.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,03699	1225,00	45
		Итого оплата труда:				**1000,58**	**13708**
309. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0274	5926,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0274	1225,00	34
309. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00959	2601,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00959	1225,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**187**
309. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-	кг	0,12	1,644	106,00	174
309. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,548	351,00	192
309. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,07809	309619,00	24178
		Итого материалов:				**1791,59**	**24545**
		Накладные расходы	%	92		920,53	12611
		Сметная прибыль	%	8		297,85	4080
		Сметная стоимость:				**4020,91**	**55086**
		УЗЕЛ В					
310	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**19,5000**		**375,62**	**7325**
310.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1046)	чел-ч	0,2357	4,596	1046,00	4808
310.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,01053	1750,00	18
		Итого оплата труда:				**247,49**	**4826**
310. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,01053	4525,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,01053	1750,00	18
310. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	0,68445	18,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,08**	**60**
310. 5	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем	шт.	6	117	21,00	2457
		Итого материалов:				**126,00**	**2457**
		Накладные расходы	%	80		197,99	3861
		Сметная прибыль	%	8		45,89	895
		Сметная стоимость:				**619,50**	**12080**
311	**2111-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,9500**		**24997,00**	**48744**

		Сметная прибыль	%	8		1999,76	3900
		Сметная стоимость:				**26996,76**	**52644**
312	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**112,5000**		**2802,53**	**315285**
312.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1026)	чел-ч	0,972	109,35	1026,00	112193
312.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,30375	1225,00	372
		Итого оплата труда:				**1000,58**	**112565**
312. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,225	5926,00	1333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,225	1225,00	276
312. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,07875	2601,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,07875	1225,00	96
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**1538**
312. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-	кг	0,12	13,5	106,00	1431
312. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,5	351,00	1580
312. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,64125	309619,00	198543
		Итого материалов:				**1791,59**	**201554**
		Накладные расходы	%	92		920,53	103560
		Сметная прибыль	%	8		297,85	33508
		Сметная стоимость:				**4020,91**	**452353**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		1 595 417
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	490 023
Заработная плата машинистов	Тенге	9 443
Накладные расходы	Тенге	444 454
Сметная прибыль (8%)	Тенге	163 190
Итого по разделу на подряд	Тенге	2 203 061
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	19 828
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	24 007
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	44 938
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	2 406 188
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	2 694 931

РАЗДЕЛ 20. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ

313	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**23,1600**		**3945,54**	**91379**
313.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=941)	чел-ч	0,85	19,686	941,00	18525
313.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	12,506	1260,56	15765
		Итого оплата труда:				**1480,55**	**34290**

313.3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,46	10,654	2474,00	26357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	10,654	1225,00	13051
313.4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	21,307	14,00	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
313.5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,853	4739,00	8780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,853	1465,00	2715
		Итого эксплуатация машин:				**1530,04**	**35436**
313.6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	26,634	1401,00	37314
313.7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	3,474	30,00	104
		Итого материалов:				**1615,65**	**37418**
		Накладные расходы	%	93		1376,91	31889
		Сметная прибыль	%	8		425,80	9861
		Сметная стоимость:				**5748,25**	**133129**
314	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**23,1600**		**16505,10**	**382258**
314.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=858)	чел-ч	1,35	31,266	858,00	26826
314.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	4,199	1225,00	5144
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**31970**
314.3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	11,117	16,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314.4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,169	5926,00	24704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	4,169	1225,00	5107
314.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,030108	2601,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,030108	1225,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**24960**
314.6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	23,623	12275,00	289975
314.7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	5,79	6994,00	40495
314.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,04632	30,00	1
		Итого материалов:				**14269,06**	**330471**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	29093
		Сметная прибыль	%	8		1420,90	32908
		Сметная стоимость:				**19182,16**	**444259**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 473 637

Заработная плата рабочих строителей Тенге 45 351

314.4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,169	5926,00	24704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	4,169	1225,00	5107
314.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,030108	2601,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,030108	1225,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**24960**
314.6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	23,623	12275,00	289975
314.7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	5,79	6994,00	40495
314.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,04632	30,00	1
		Итого материалов:				**14269,06**	**330471**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	29093
		Сметная прибыль	%	8		1420,90	32908
		Сметная стоимость:				**19182,16**	**444259**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		473 637
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	45 351
Заработная плата машинистов	Тенге	20 909
Накладные расходы	Тенге	60 982
Сметная прибыль (8%)	Тенге	42 769
Итого по разделу на подряд	Тенге	577 388
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	5 196
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	6 292
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	11 778
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	630 624
Стоимость стороительства С НДС 12 %	Тенге	706 299
Всего Стоимость строительства по акту с НДС 12%	тенге	120 542 368
Тендерная скидка 10%	тенге	12 054 237
Итого стоимость работ		108 488 131

Заказчик

И.О. Руководителя, Молдажанов С.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП, Бабаев Шохан Ерболатұлы, прикказ № 39 от 16.07.2019

Подрядчик

Директор, Кыркынбаев Сейтхан Есенбаевич

Эксперт(ы) техничкского надзора:

Технадзор, Саркулов Ержан Ниязалиевич № KZ66VTE00026169

Наименование стройки - Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в г.Талгар Талгарского района Алматинской области
Наименование объекта - 5-ти этажный жилой дом

ФОРМА 2В

Акт приемки выполненых работ за март 2020 г
На ОВ

на

Составлена Составлен в ценах 2018 года

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на еденицу измерения	по проекту	на еденицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОВ РАЗДЕЛ1 Отопление					
1	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**		**192,272**	**1 143,28**	**219 821**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,566191	108,862676	1 106,00	120 402
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003924	0,75447533	1 307,02	986
		Итого оплата труда:					**121 388**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001195	0,22976504	4 525,00	1 040
	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001535	0,29513752	2 013,00	594
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001195	0,22976504	2 601,00	598
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20394	39,2119517	18,00	706
		Итого эксплуатация машин:					**2 938**
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт	2,6	499,9072	193,00	96 482
		Итого материалов:					**96 482**
		Накладные расходы	%	98			**118 960**
		Сметная прибыль	%	8			**27 102**
		Сметная стоимость					**365 883**
3	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Вентили термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт**		**198**	**274,11**	**54 274**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,1442	28,5516	1 723,00	49 194
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0396	1 225,00	49
		Итого оплата труда:					**49 243**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0396	2 601,00	103
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20394	40,38012	18,00	727
		Итого эксплуатация машин:					**830**
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,005	0,99	323,00	320
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,99	436,00	432

	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,01	1,98	2 134,00	4 225
		Итого материалов:					**4 977**
		Накладные расходы	%	**98**			**48 258**
		Сметная прибыль	%	**8**			**8 203**
		Сметная стоимость					**110 735**
5	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	**шт**		**198**	**1 118,76**	**221 514**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,8034	159,0732	1 249,00	198 682
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0		0
		Итого оплата труда:					**198 682**
		Итого эксплуатация машин:					
	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00016	0,03168	250 467,00	7 935
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,396	323,00	128
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,98	436,00	863
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,001	0,198	61 315,00	12 140
		Итого материалов:					**21 066**
		Накладные расходы	%	**98**			**194 708**
		Сметная прибыль	%	**8**			**33 298**
		Сметная стоимость					**449 520**
7	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Вентили термостатические осевые (проходные). Установка на резьбовом соединении**	**шт**		**184**	**462,74**	**85 144**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2354	43,3136	1 750,00	75 799
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0368	1 225,00	45
		Итого оплата труда:					**75 844**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0368	2 601,00	96
		Итого эксплуатация машин:					**96**
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	1,84	323,00	594
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,84	436,00	802
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,02	3,68	2 134,00	7 853
		Итого материалов:					**9 249**
		Накладные расходы	%	**98**			**74 327**
		Сметная прибыль	%	**8**			**12 758**
		Сметная стоимость					**172 229**
9	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м**		**3600**	**459,82**	**1 655 352**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3548	1277,28	1 249,00	1 595 323
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00004	0,144	1 487,50	214
		Итого оплата труда:					**1 595 537**

	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,072	4 525,00	326
	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0456	164,16	16,00	2 627
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,072	2 601,00	187
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0697	250,92	18,00	4 517
		Итого эксплуатация машин:					**7 657**
	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт	0,099	356,4	67,00	23 879
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	0,99	3564	193,00	687 852
		Итого материалов:					**687 852**
		Накладные расходы	%	**98**			**1 563 626**
		Сметная прибыль	%	**8**			**257 518**
		Сметная стоимость					**3 476 496**
11	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**		**3600**	**590,62**	**2 126 232**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,211	759,6	1 273,00	966 971
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	90	1 225,00	110 250
		Итого оплата труда:					**1 077 221**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	90	2 601,00	234 090
		Итого эксплуатация машин:					**234 090**
	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	51,48	3 890,00	200 257
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	5400	131,00	707 400
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	7,2	2 431,00	17 503
		Итого материалов:					**925 160**
		Накладные расходы	%	**76**			**818 688**
		Сметная прибыль	%	**8**			**235 594**
		Сметная стоимость					**3 180 514**
		ОВ РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТПОЛЕНИЕ Л/К					
13	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**		**8,496**	**17 572,19**	**149 293**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70246	5,96810016	1 106,00	6 601
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	0,53030333	1 152,41	611
		Итого оплата труда:					**7 212**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КДрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,01837685	14,00	0
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,01225123	4 525,00	55
	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,2257727	2 013,00	454
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,29227939	2 601,00	760

		Итого эксплуатация машин:					**1 269**
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	8,496	16 489,00	140 091
	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,5369472	989,00	531
	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт	0,0078	0,0662688	5 638,00	374
	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт	0,0077	0,0654192	5 855,00	383
		Итого материалов:					**141 379**
		Накладные расходы	%	**98**			**7 068**
		Сметная прибыль	%	**8**			**12 509**
		Сметная стоимость					**168 870**
14	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**		**15**	**1 541,00**	**23 115**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	4,455	1 225,00	5 457
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,075	1 298,00	97
		Итого оплата труда:					**5 554**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,012	5 926,00	71
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4 525,00	48
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0525	2 601,00	137
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,1725	26,00	4
		Итого эксплуатация машин:					**260**
	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0255	561,00	14
	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000015	628 347,00	9
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,04215	194,00	8
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	323,00	3
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	436,00	35
	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	15	1 153,00	17 295
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,066	161,00	11
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,066	446,00	29

		Итого материалов:					**17 404**
		Накладные расходы	%	**98**			**5 443**
		Сметная прибыль	%	**8**			**2 285**
		Сметная стоимость					**30 843**
15	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**		**156**	**1 585,03**	**247 265**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	46,332	1 225,00	56 757
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,78	1 298,00	1 012
		Итого оплата труда:					**57 769**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1248	5 926,00	740
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1092	4 525,00	494
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,546	2 601,00	1 420
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	1,794	26,00	47
		Итого эксплуатация машин:					**2 701**
	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,2652	561,00	149
	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000156	628 347,00	98
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,43836	194,00	85
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0936	323,00	30
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,8268	436,00	360
	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	156	1 196,00	186 576
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,6864	161,00	111
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,6864	446,00	306
		Итого материалов:					**187 715**
		Накладные расходы	%	**98**			**56 614**
		Сметная прибыль	%	**8**			**24 310**
		Сметная стоимость					**328 189**
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**		**171**	**590,62**	**100 996**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,211	36,081	1 273,00	45 931
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,275	1 225,00	5 237
		Итого оплата труда:					**51 168**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	4,275	2 601,00	11 119

		Итого эксплуатация машин:					**11 119**
	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,4453	3 890,00	9 512
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	256,5	131,00	33 602
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,342	2 431,00	831
		Итого материалов:					**43 945**
		Накладные расходы	%	**76**			**38 888**
		Сметная прибыль	%	**8**			**11 191**
		Сметная стоимость					**151 075**
17	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м		**16,5**	**268,00**	**4 422**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			354
		Сметная стоимость					**4 776**
18	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м		**171,6**	**330,00**	**56 628**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			4 530
		Сметная стоимость					**61 158**
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**19,2**	**169,24**	**3 249**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	1,1328	1 391,00	1 576
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00384	2 450,00	9
		Итого оплата труда:					**1 585**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00384	4 388,00	17
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00384	28,00	0
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00384	2 601,00	10
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,43008	138,00	59
		Итого эксплуатация машин:					**86**
	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000576	290 315,00	167
	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,003456	410 915,00	1 420
		Итого материалов:					**1 587**
		Накладные расходы	%	**69**			**1 094**

		Сметная прибыль	%	**8**			**347**
		Сметная стоимость					**4 690**
20	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**6**	**542,00**	**3 252**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			260
		Сметная стоимость					**3 512**
21	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Сбросник воздуха. Установка**	**шт**		**3**	**1 118,76**	**3 356**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,8034	2,4102	1 249,00	3 010
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0		0
		Итого оплата труда:					**3 010**
		Итого эксплуатация машин:					
	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	0,00048	250 467,00	120
	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,001	0,003	61 315,00	184
		Итого материалов:					**304**
		Накладные расходы	%	**98**			**2 950**
		Сметная прибыль	%	**8**			**504**
		Сметная стоимость					**6 810**
22	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts**	**шт**		**3**	**2 653,00**	**7 959**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			637
		Сметная стоимость					**8 596**
23	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт**		**83**	**563,33**	**46 756**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3722	30,8926	1 320,00	40 778
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,03652	1 255,00	46
		Итого оплата труда:					**40 824**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,03652	2 601,00	95
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	4,814	18,00	87
		Итого эксплуатация машин:					**182**
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,01	0,83	455,00	378
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,83	323,00	268
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,83	436,00	362
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	7,47	542,00	4 049
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,66	446,00	740

		Итого материалов:					**5 797**
		Накладные расходы	%	**98**			**40 008**
		Сметная прибыль	%	**8**			**6 941**
		Сметная стоимость					**93 705**
30	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт**		**287**	**563,33**	**161 676**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3722	106,8214	1 320,00	141 004
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,12628	1 255,00	158
		Итого оплата труда:					**141 162**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,12628	2 601,00	328
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	16,646	18,00	300
		Итого эксплуатация машин:					**628**
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,01	2,87	455,00	1 306
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	2,87	323,00	927
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,87	436,00	1 251
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	25,83	542,00	14 000
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	5,74	446,00	2 560
		Итого материалов:					**20 044**
		Накладные расходы	%	**98**			**138 339**
		Сметная прибыль	%	**8**			**24 001**
		Сметная стоимость					**324 016**
34	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Клапаны диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт**		**2**	**563,33**	**1 127**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3722	0,7444	1 320,00	983
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,00088	1 255,00	1
		Итого оплата труда:					**984**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,00088	2 601,00	2
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	0,116	18,00	2
		Итого эксплуатация машин:					**4**
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,01	0,02	455,00	9
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	436,00	9
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,18	542,00	98
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	446,00	18
		Итого материалов:					**140**

		Накладные расходы	%	98			964
		Сметная прибыль	%	8			167
		Сметная стоимость					**2 258**
35	2304-1001-0901 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт**			**16 816,00**	**0**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			0
		Сметная стоимость					**0**
36	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха. Установка**	**шт**		**36**	**1 118,76**	**40 275**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,8034	28,9224	1 249,00	36 124
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0		0
		Итого оплата труда:					**36 124**
		Итого эксплуатация машин:					
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2014	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	0,00576	250 467,00	1 443
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,072	323,00	23
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,36	436,00	157
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 ШТ	0,001	0,036	61 315,00	2 207
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,72	446,00	321
		Итого материалов:					**4 151**
		Накладные расходы	%	98			**35 402**
		Сметная прибыль	%	8			**6 054**
		Сметная стоимость					**81 731**
38	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**шт**		**15**	**1 083,43**	**16 251**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,7725	11,5875	1 187,00	13 754
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,5562	1 239,00	689
		Итого оплата труда:					**14 443**
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,01545	4 525,00	70
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	4,2951	187,00	803
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,54075	2 601,00	1 406
		Итого эксплуатация машин:					**2 279**
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2014	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00105	207 096,00	217
		Итого материалов:					**217**
		Накладные расходы	%	98			**14 154**
		Сметная прибыль	%	8			**2 432**
		Сметная стоимость					**32 837**
39	2304-1013-2002 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резбой 3/4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Genebre CT РК ГОСТ Р 50553-**	**шт**		**3**	**1 134,00**	**3 402**

		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			272
		Сметная стоимость					**3 674**
40	2304-1013-2003 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-**	**шт**		**12**	**1 599,00**	**19 188**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 535
		Сметная стоимость					**20 723**
41	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**		**7,5**	**1 869,74**	**14 023**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	2,2275	1 225,00	2 729
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0375	1 298,00	49
		Итого оплата труда:					**2 778**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,006	5 926,00	36
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00525	4 525,00	24
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,02625	2 601,00	68
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,08625	26,00	2
		Итого эксплуатация машин:					**130**
	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,01275	561,00	7
	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,0000075	628 347,00	5
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,021075	194,00	4
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0045	323,00	1
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,03975	436,00	17
	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	7,5	1 480,00	11 100
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,033	161,00	5
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,033	446,00	15
		Итого материалов:					**11 154**
		Накладные расходы	%	**98**			**2 722**
		Сметная прибыль	%	**8**			**1 340**
		Сметная стоимость					**18 085**
42	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**		**10,5**	**1 585,00**	**16 643**

	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	3,1185	1 225,00	3 820
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0525	1 298,00	68
		Итого оплата труда:					**3 888**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0084	5 926,00	50
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00735	4 525,00	33
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,03675	2 601,00	96
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,12075	26,00	3
		Итого эксплуатация машин:					**182**
	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,01785	561,00	10
	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,0000105	628 347,00	7
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,029505	194,00	6
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0063	323,00	2
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,05565	436,00	24
	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	10,5	1 196,00	12 558
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0462	161,00	7
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0462	446,00	21
		Итого материалов:					**12 635**
		Накладные расходы	%	**98**			**3 810**
		Сметная прибыль	%	**8**			**1 636**
		Сметная стоимость					**22 089**
43	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**		**113**	**1 585,03**	**179 108**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	33,561	1 225,00	41 112
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,565	1 298,00	733
		Итого оплата труда:					**41 845**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0904	5 926,00	536
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0791	4 525,00	358
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,3955	2 601,00	1 029
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	1,2995	26,00	34
		Итого эксплуатация машин:					**1 957**

	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1921	561,00	108
	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000113	628 347,00	71
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,31753	194,00	62
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0678	323,00	22
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,5989	436,00	261
	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	113	1 196,00	135 148
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,4972	161,00	80
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,4972	446,00	222
		Итого материалов:					**135 974**
		Накладные расходы	%	**98**			**41 008**
		Сметная прибыль	%	**8**			**17 609**
		Сметная стоимость					**237 725**
44	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м		**67**	**1 869,74**	**125 273**
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	19,899	1 225,00	24 376
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,335	1 298,00	435
		Итого оплата труда:					**24 811**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0536	5 926,00	318
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0469	4 525,00	212
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,2345	2 601,00	610
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,7705	26,00	20
		Итого эксплуатация машин:					**1 160**
	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1139	561,00	64
	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000067	628 347,00	42
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,18827	194,00	37
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0402	323,00	13
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3551	436,00	155

	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	67	1 480,00	99 160
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,2948	161,00	47
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2948	446,00	131
		Итого материалов:					**99 649**
		Накладные расходы	%	**98**			**24 315**
		Сметная прибыль	%	**8**			**11 967**
		Сметная стоимость					**161 555**
45	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м**		**74**	**2 035,75**	**150 646**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	21,978	1 225,00	26 923
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,37	1 298,00	480
		Итого оплата труда:					**27 403**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0592	5 926,00	351
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0518	4 525,00	234
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,259	2 601,00	674
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,851	26,00	22
		Итого эксплуатация машин:					**1 281**
	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1258	561,00	71
	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000074	628 347,00	46
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,20794	194,00	40
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0444	323,00	14
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3922	436,00	171
	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	74	1 645,00	121 730
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,3256	161,00	52
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,3256	446,00	145
		Итого материалов:					**122 269**
		Накладные расходы	%	**98**			**26 855**
		Сметная прибыль	%	**8**			**14 200**
		Сметная стоимость					**191 701**

46	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м		10	1 946,26	19 463
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,553	5,53	1 249,00	6 907
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,106	1 259,67	134
		Итого оплата труда:					**7 041**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,008	5 926,00	47
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007	4 525,00	32
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,035	2 601,00	91
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,115	26,00	3
		Итого эксплуатация машин:					**173**
	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,017	561,00	10
	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00001	628 347,00	6
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,0281	194,00	5
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,006	323,00	2
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,053	436,00	23
	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	10	1 193,00	11 930
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,044	161,00	7
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,044	446,00	20
		Итого материалов:					**12 003**
		Накладные расходы	%	**98**			**6 900**
		Сметная прибыль	%	**8**			**2 109**
		Сметная стоимость					**28 472**
47	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м		20	2 515,74	50 315
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,656	13,12	1 249,00	16 387
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,248	1 259,67	312
		Итого оплата труда:					**16 699**
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,016	5 926,00	95
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014	4 525,00	63
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,07	2 601,00	182

	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,23	26,00	6
		Итого эксплуатация машин:					**346**
	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,034	561,00	19
	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00002	628 347,00	13
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,0562	194,00	11
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,012	323,00	4
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,106	436,00	46
	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=76 мм	м	1	20	1 617,00	32 340
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,088	161,00	14
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,088	446,00	39
		Итого материалов:					**32 486**
		Накладные расходы	%	**98**			**16 365**
		Сметная прибыль	%	**8**			**5 334**
		Сметная стоимость					**72 014**
48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**		**254**	**79,55**	**20 206**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0501	12,7254	1 551,00	19 737
		Затраты труда машинистов	чел-ч		0		0
		Итого оплата труда:					**19 737**
	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	3,81	78,00	297
		Итого эксплуатация машин:					**297**
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0508	323,00	16
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0508	436,00	22
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,54	30,00	76
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,127	446,00	57
		Итого материалов:					**171**
		Накладные расходы	%	**98**			**19 342**
		Сметная прибыль	%	**8**			**3 164**
		Сметная стоимость					**42 712**

49	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м		30	80,39	2 412
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0501	1,503	1 551,00	2 331
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0		0
		Итого оплата труда:					2 331
	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,45	78,00	35
		Итого эксплуатация машин:					35
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,006	323,00	2
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,006	436,00	3
	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,3	30,00	9
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,015	446,00	7
		Итого материалов:					21
		Накладные расходы	%	98			2 284
		Сметная прибыль	%	8			376
		Сметная стоимость					5 072
50	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м		284	590,62	167 736
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,211	59,924	1 273,00	76 283
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	7,1	1 225,00	8 698
		Итого оплата труда:					84 981
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	7,1	2 601,00	18 467
		Итого эксплуатация машин:					18 467
	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	4,0612	3 890,00	15 798
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	426	131,00	55 806
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,568	2 431,00	1 381
		Итого материалов:					72 985
		Накладные расходы	%	76			64 586
		Сметная прибыль	%	8			18 586
		Сметная стоимость					250 908
51	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м⊠К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м		124,3	255,00	31 697
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			2 536

		Сметная стоимость					**34 233**
52	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16281-77**	м		73,7	301,00	22 184
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 775
		Сметная стоимость					**23 959**
53	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16281-77**	м		81,4	344,00	28 002
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			2 240
		Сметная стоимость					**30 242**
54	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16281-77**	м		11	510,00	5 610
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			449
		Сметная стоимость					**6 059**
55	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м□К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16281-77**	м		22	812,00	17 864
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 429
		Сметная стоимость					**19 293**
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		36,5	169,24	6 177
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	2,1535	1 391,00	2 996
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0073	2 450,00	18
		Итого оплата труда:					**3 014**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0073	4 388,00	32
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0073	28,00	0
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0073	2 601,00	19
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,8176	138,00	113

		Итого эксплуатация машин:					**164**
	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,001095	290 315,00	318
	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00657	410 915,00	2 700
		Итого материалов:					**3 018**
		Накладные расходы	%	**69**			**2 080**
		Сметная прибыль	%	**8**			**661**
		Сметная стоимость					**8 918**
57	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**10**	**542,00**	**5 420**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			434
		Сметная стоимость					**5 854**
58	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Тепловой пункт. Установка**	**узел**		**1**	**12 961,58**	**12 962**
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,785	9,785	1 225,00	11 987
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	0,2781	1 419,44	395
		Итого оплата труда:					**12 382**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103	14,00	1
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,103	4 525,00	466
	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2781	0,2781	187,00	52
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,1751	2 601,00	455
		Итого эксплуатация машин:					**974**
	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,00003	290 315,00	9
	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00018	410 915,00	74
		Итого материалов:					**83**
		Накладные расходы	%	**98**			**12 134**
		Сметная прибыль	%	**8**			**2 008**
		Сметная стоимость					**27 104**
59	5104-0201-0308 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-120/200_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо**	**шт**			**3 331 992,00**	**0**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%				0
		Сметная стоимость					**0**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2						6 130 791
	Стоимость оборудования						
	Заработная плата рабочих строителей		Тенге				3 593 934
	Заработная плата машинистов		Тенге				130 726

Накладные расходы	Тенге	3 381 892
Сметная прибыль (8%)	Тенге	756 125
Итого по разделу на подряд	Тенге	10 268 808

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	92 419
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	111 901
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	209 463
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	11 215 611
Стоимость сторoительства С НДС 12 %	Тенге	12 561 484

		ОВ РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
60	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, размер 200х150 мм. Установка**	**шт**		**60**	**1 417,42**	**85 045**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,123	67,38	1 106,00	74 522
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,63	1 225,00	772
		Итого оплата труда:					**75 294**
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	17,01	14,00	238
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	7,56	187,00	1 414
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,63	2 601,00	1 639
		Итого эксплуатация машин:					**3 291**
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт	2,6	156	193,00	30 108
		Итого материалов:					**30 108**
		Накладные расходы	%	**98**			**73 788**
		Сметная прибыль	%	**8**			**12 707**
		Сметная стоимость					**171 540**
61	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	**шт**		**60**	**1 925,00**	**115 500**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			9 240
		Сметная стоимость					**124 740**
62	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2**		**166,8**	**4 794,28**	**799 686**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,481	247,0308	1 066,00	263 335
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	1,786428	1 436,00	2 565
		Итого оплата труда:					**265 900**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,718074	4 525,00	3 249
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,683046	60,00	41
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	2,837268	187,00	531
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	1,068354	2 601,00	2 779
		Итого эксплуатация машин:					**6 600**

	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	8,35668	342,00	2 858
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,02502	404 706,00	10 126
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,0015012	2 337 853,00	3 510
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,0006672	207 096,00	138
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	13,344	450,00	6 005
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	166,8	3 041,00	507 239
		Итого материалов:					**529 876**
		Накладные расходы	%	98			**260 582**
		Сметная прибыль	%	8			**84 821**
		Сметная стоимость					**1 145 089**
63	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**		**126**	**4 996,73**	**629 588**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,281	161,406	1 066,00	172 059
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	1,34946	1 436,00	1 938
		Итого оплата труда:					**173 997**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,54243	4 525,00	2 454
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,51597	60,00	31
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	2,14326	187,00	401
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,80703	2 601,00	2 099
		Итого эксплуатация машин:					**4 985**
	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	6,3126	342,00	2 159
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,0189	404 706,00	7 649
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,001134	2 337 853,00	2 651
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,000504	207 096,00	104
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	10,08	450,00	4 536
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	126	3 475,00	437 850
		Итого материалов:					**454 949**
		Накладные расходы	%	98			**170 517**
		Сметная прибыль	%	8			**64 008**

		Сметная стоимость					**864 113**
64	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**12**	**13 941,88**	**167 303**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,58	126,96	1 166,00	148 035
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	7,2	1 225,00	8 820
		Итого оплата труда:					**156 855**
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	9	60,00	540
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	7,2	2 601,00	18 727
		Итого эксплуатация машин:					**19 267**
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	**76**			**119 210**
		Сметная прибыль	%	**8**			**22 921**
		Сметная стоимость					**309 434**
65	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**		**12,24**	**15 533,00**	**190 124**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			15 210
		Сметная стоимость					**205 334**
66	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**		**67,2**	**685,00**	**46 032**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			3 683
		Сметная стоимость					**49 715**
67	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, размер 200х150 мм. Установка**	**шт**		**25**	**1 417,42**	**35 436**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,123	28,075	1 106,00	31 051
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,2625	1 225,00	322
		Итого оплата труда:					**31 373**
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	7,0875	14,00	99
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	3,15	187,00	589
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,2625	2 601,00	683
		Итого эксплуатация машин:					**1 371**
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт	2,6	65	193,00	12 545
		Итого материалов:					**12 545**
		Накладные расходы	%	**98**			**30 746**
		Сметная прибыль	%	**8**			**5 295**
		Сметная стоимость					**71 477**
68	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт**		**25**	**1 755,00**	**43 875**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			3 510

		Сметная стоимость					**47 385**
69	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка**	**м2**		**48**	**4 950,07**	**237 603**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,617	77,616	1 066,00	82 739
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,6552	1 436,00	941
		Итого оплата труда:					**83 680**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,26208	4 525,00	1 186
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,19656	60,00	12
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,90216	187,00	169
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,39312	2 601,00	1 023
		Итого эксплуатация машин:					**2 390**
	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,4048	342,00	822
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,0072	404 706,00	2 914
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,000432	2 337 853,00	1 010
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,000192	207 096,00	40
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	3,84	450,00	1 728
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	48	3 041,00	145 968
		Итого материалов:					**152 482**
		Накладные расходы	%	**98**			**82 006**
		Сметная прибыль	%	**8**			**25 569**
		Сметная стоимость					**345 178**
70	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2**		**12**	**4 794,28**	**57 531**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,481	17,772	1 066,00	18 945
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,12852	1 436,00	185
		Итого оплата труда:					**19 130**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,05166	4 525,00	234
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,04914	60,00	3
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,20412	187,00	38
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,07686	2 601,00	200
		Итого эксплуатация машин:					**475**

	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,6012	342,00	206
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,0018	404 706,00	728
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,000108	2 337 853,00	252
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,000048	207 096,00	10
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,96	450,00	432
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	12	3 041,00	36 492
		Итого материалов:					**38 120**
		Накладные расходы	%	**98**			**18 747**
		Сметная прибыль	%	**8**			**6 102**
		Сметная стоимость					**82 380**
71	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**		**58,5**	**4 996,73**	**292 309**
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,281	74,9385	1 066,00	79 884
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,626535	1 436,00	900
		Итого оплата труда:					**80 784**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,2518425	4 525,00	1 140
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,2395575	60,00	14
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,995085	187,00	186
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,3746925	2 601,00	975
		Итого эксплуатация машин:					**2 315**
	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,93085	342,00	1 002
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,008775	404 706,00	3 551
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,0005265	2 337 853,00	1 231
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,000234	207 096,00	48
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	4,68	450,00	2 106
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	58,5	3 475,00	203 288
		Итого материалов:					**211 226**
		Накладные расходы	%	**98**			**79 168**
		Сметная прибыль	%	**8**			**29 718**

		Сметная стоимость					**401 195**
72	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**5**	**13 941,88**	**69 709**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,58	52,9	1 166,00	61 681
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	3	1 225,00	3 675
		Итого оплата труда:					**65 356**
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	3,75	60,00	225
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	3	2 601,00	7 803
		Итого эксплуатация машин:					**8 028**
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	**76**			**49 671**
		Сметная прибыль	%	**8**			**9 550**
		Сметная стоимость					**128 930**
73	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**		**5,1**	**15 533,00**	**79 218**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			6 337
		Сметная стоимость					**85 555**
74	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**		**28**	**685,00**	**19 180**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 534
		Сметная стоимость					**20 714**
75	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, размер 100х100 мм. Установка**	**шт**		**35**	**1 417,42**	**49 610**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,123	39,305	1 106,00	43 471
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,3675	1 225,00	450
		Итого оплата труда:					**43 921**
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	9,9225	14,00	139
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	4,41	187,00	825
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,3675	2 601,00	956
		Итого эксплуатация машин:					**1 920**
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт	2,6	91	193,00	17 563
		Итого материалов:					**17 563**
		Накладные расходы	%	**98**			**43 043**
		Сметная прибыль	%	**8**			**7 412**
		Сметная стоимость					**100 065**
76	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт**		**35**	**1 447,00**	**50 645**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			4 052

		Сметная стоимость					**54 697**
77	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка**	**м2**		**93,45**	**4 950,07**	**462 584**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,617	151,10865	1 066,00	161 082
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	1,2755925	1 436,00	1 832
		Итого оплата труда:					**162 914**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,510237	4 525,00	2 309
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,38267775	60,00	23
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	1,75639275	187,00	328
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,7653555	2 601,00	1 991
		Итого эксплуатация машин:					**4 651**
	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	4,681845	342,00	1 601
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,0140175	404 706,00	5 673
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,00084105	2 337 853,00	1 966
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,0003738	207 096,00	77
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	7,476	450,00	3 364
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	93,45	3 041,00	284 181
		Итого материалов:					**296 862**
		Накладные расходы	%	**98**			**159 656**
		Сметная прибыль	%	**8**			**49 779**
		Сметная стоимость					**672 019**
78	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2**		**16,8**	**4 794,28**	**80 544**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,481	24,8808	1 066,00	26 523
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,179928	1 436,00	258
		Итого оплата труда:					**26 781**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,072324	4 525,00	327
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,068796	60,00	4
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,285768	187,00	53
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,107604	2 601,00	280
		Итого эксплуатация машин:					**664**

	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,84168	342,00	288
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,00252	404 706,00	1 020
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,0001512	2 337 853,00	353
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,0000672	207 096,00	14
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,344	450,00	605
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	16,8	3 041,00	51 089
		Итого материалов:					**53 369**
		Накладные расходы	%	**98**			**26 245**
		Сметная прибыль	%	**8**			**8 543**
		Сметная стоимость					**115 332**
79	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**		**81,9**	**4 996,73**	**409 232**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,281	104,9139	1 066,00	111 838
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,877149	1 436,00	1 260
		Итого оплата труда:					**113 098**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,3525795	4 525,00	1 595
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,3353805	60,00	20
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	1,393119	187,00	261
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,5245695	2 601,00	1 364
		Итого эксплуатация машин:					**3 240**
	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	4,10319	342,00	1 403
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,012285	404 706,00	4 972
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,0007371	2 337 853,00	1 723
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,0003276	207 096,00	68
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	6,552	450,00	2 948
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	81,9	3 475,00	284 603
		Итого материалов:					**295 717**
		Накладные расходы	%	**98**			**110 836**
		Сметная прибыль	%	**8**			**41 605**

		Сметная стоимость					**561 673**
80	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**7**	**13 941,88**	**97 593**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,58	74,06	1 166,00	86 354
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	4,2	1 225,00	5 145
		Итого оплата труда:					**91 499**
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	5,25	60,00	315
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	4,2	2 601,00	10 924
		Итого эксплуатация машин:					**11 239**
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	**76**			**69 539**
		Сметная прибыль	%	**8**			**13 371**
		Сметная стоимость					**180 503**
81	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**		**7,14**	**15 533,00**	**110 906**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			8 872
		Сметная стоимость					**119 778**
82	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**		**39,2**	**685,00**	**26 852**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			2 148
		Сметная стоимость					**29 000**
84	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, размер 100х100 мм. Установка**	**шт**		**5**	**1 417,42**	**7 087**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,123	5,615	1 106,00	6 210
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0525	1 225,00	64
		Итого оплата труда:					**6 274**
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,4175	14,00	20
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,63	187,00	118
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0525	2 601,00	137
		Итого эксплуатация машин:					**275**
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт	2,6	13	193,00	2 509
		Итого материалов:					**2 509**
		Накладные расходы	%	**98**			**6 149**
		Сметная прибыль	%	**8**			**1 059**
		Сметная стоимость					**14 295**
85	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт**		**5**	**1 447,00**	**7 235**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			579

		Сметная стоимость					**7 814**
86	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка**	**м2**		**4,8**	**4 950,07**	**23 760**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,617	7,7616	1 066,00	8 274
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,06552	1 436,00	94
		Итого оплата труда:					**8 368**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,026208	4 525,00	119
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,019656	60,00	1
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,090216	187,00	17
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,039312	2 601,00	102
		Итого эксплуатация машин:					**239**
	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,24048	342,00	82
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,00072	404 706,00	291
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,0000432	2 337 853,00	101
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,0000192	207 096,00	4
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,384	450,00	173
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,8	3 041,00	14 597
		Итого материалов:					**15 248**
		Накладные расходы	%	**98**			**8 201**
		Сметная прибыль	%	**8**			**2 557**
		Сметная стоимость					**34 518**
87	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2**		**2,4**	**4 794,28**	**11 506**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,481	3,5544	1 066,00	3 789
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,025704	1 436,00	37
		Итого оплата труда:					**3 826**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,010332	4 525,00	47
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,009828	60,00	1
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,040824	187,00	8
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,015372	2 601,00	40
		Итого эксплуатация машин:					**96**
	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,12024	342,00	41

	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,00036	404 706,00	146
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,0000216	2 337 853,00	50
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,0000096	207 096,00	2
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,192	450,00	86
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,4	3 041,00	7 298
		Итого материалов:					**7 623**
		Накладные расходы	%	**98**			**3 749**
		Сметная прибыль	%	**8**			**1 220**
		Сметная стоимость					**16 475**
88	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**		**11,7**	**4 996,73**	**58 462**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,281	14,9877	1 066,00	15 977
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,125307	1 436,00	180
		Итого оплата труда:					**16 157**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,0503685	4 525,00	228
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,0479115	60,00	3
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,199017	187,00	37
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,0749385	2 601,00	195
		Итого эксплуатация машин:					**463**
	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,58617	342,00	200
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,001755	404 706,00	710
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,0001053	2 337 853,00	246
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,0000468	207 096,00	10
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,936	450,00	421
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	11,7	3 475,00	40 658
		Итого материалов:					**42 245**
		Накладные расходы	%	**98**			**15 834**
		Сметная прибыль	%	**8**			**5 944**
		Сметная стоимость					**80 240**

89	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**1**	**13 941,88**	**13 942**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,58	10,58	1 166,00	12 336
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,6	1 225,00	735
		Итого оплата труда:					**13 071**
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,75	60,00	45
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,6	2 601,00	1 561
		Итого эксплуатация машин:					**1 606**
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	**76**			**9 934**
		Сметная прибыль	%	**8**			**1 910**
		Сметная стоимость					**25 786**
90	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**		**1,02**	**15 533,00**	**15 844**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			1 268
		Сметная стоимость					**17 112**
91	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**		**5,6**	**685,00**	**3 836**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			307
		Сметная стоимость					**4 143**
92	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, размер 100х100 мм. Установка**	**шт**		**1**	**1 417,42**	**1 417**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,123	1,123	1 106,00	1 242
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1 225,00	13
		Итого оплата труда:					**1 255**
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	14,00	4
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	187,00	24
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2 601,00	27
		Итого эксплуатация машин:					**55**
	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт	2,6	2,6	193,00	502
		Итого материалов:					**502**
		Накладные расходы	%	**98**			**1 230**
		Сметная прибыль	%	**8**			**212**
		Сметная стоимость					**2 859**
93	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт**		**1**	**1 447,00**	**1 447**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			116
		Сметная стоимость					**1 563**

94	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка**	**м2**		**9**	**4 950,07**	**44 551**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,617	14,553	1 066,00	15 513
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,12285	1 436,00	176
		Итого оплата труда:					**15 689**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,04914	4 525,00	222
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,036855	60,00	2
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,169155	187,00	32
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,07371	2 601,00	192
		Итого эксплуатация машин:					**448**
	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,4509	342,00	154
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00015	0,00135	404 706,00	546
	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	тн	0,000009	0,000081	2 337 853,00	189
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,000004	0,000036	207 096,00	7
	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,72	450,00	324
	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	9	3 041,00	27 369
		Итого материалов:					**28 589**
		Накладные расходы	%	**98**			**15 375**
		Сметная прибыль	%	**8**			**4 794**
		Сметная стоимость					**64 720**
95	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**0,1**	**13 941,88**	**1 394**
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,58	1,058	1 166,00	1 234
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,06	1 225,00	74
		Итого оплата труда:					**1 308**
	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,075	60,00	5
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,06	2 601,00	156
		Итого эксплуатация машин:					**161**
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	**76**			**994**
		Сметная прибыль	%	**8**			**191**
		Сметная стоимость					**2 579**
96	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**		**0,102**	**15 533,00**	**1 584**
		Накладные расходы	%				

		Сметная прибыль	%	8			127
		Сметная стоимость					**1 711**
97	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**		**5,6**	**685,00**	**3 836**
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%	8			307
		Сметная стоимость					**4 143**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		4 352 006
Стоимость оборудования		
Заработная плата рабочих строителей	Тенге	
Заработная плата машинистов	Тенге	
Накладные расходы	Тенге	1 355 220
Сметная прибыль (8%)	Тенге	456 578
Итого по разделу на подряд	Тенге	6 163 804
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	55 474
Затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	67 168
Нероедвиденные затраты 2%	Тенге	125 729
Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах К=1,0498961	Тенге	6 732 118
Стоимость сторительства С НДС 12 %	Тенге	7 539 972
Всего Стоимость строительства по акту с НДС 12%	тенге	20 101 456
Тендерная скидка 10%	тенге	2 010 146
Итого стоимость работ		18 091 310

Заказчик

И.О. Руководителя, Молдажанов С.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП, Бабаев Шохан Ерболатулы, приказ № 39 от 16.07.2019

Подрядчик

Директор, Кыркынбаев Сейтхан Есенбаевич

Эксперт(ы) техничкского надзора:

Технадзор, Саркулов Ержан Ниязалиевич № KZ66VTE0002616B