Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт КГКП "Сельский дом культуры аппарата акима Хмельницкого сельского округа Щербактинского района, акимата Щербактинского района"
Договор подряда (контракт) № 18 от 11 мая 2020г

СПРАВКА № 1 от 29 июня 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		18	11.05.2020г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГКП "Сельский дом культуры аппарата акима Хмельницкого сельского округа Щербактинского района, акимата Щербактинского района"	16 957 085,39	15 140 254,81							1 816 830,58	16 957 085,39
за месяц	16 957 085,39	15 140 254,81							1 816 830,58	16 957 085,39
		-							-	
удержание аванса 30%	5 087 125,62	4 542 076,44							545 049,17	5 087 125,62
удержание 2 %	847 854,27	757 012,74							90 841,53	847 854,27
К оплате:	11 022 105,50	9 841 165,63							1 180 939,88	11 022 105,50

К оплате: одиннадцать миллионов двадцать две тысячи сто пять тенге 50 тиын

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
БИН 071040022144
Директор Рахметов Р.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района
БИН 990340006033

Руководитель _____ Даутов З.Б.

Руководитель объемом выполненных работ согласен
ТОО "БЕГ-Компани"
Эксперт _____

Акт выполненных работ соответствуют проектным решениям
ИП "АСПК"

Эксперт _____ Третьяков С.Я.

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района" с.Шарбакты, Советов, 26 БИН 990540001208
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD" г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 158 БИН 071040022144
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт КГКП "Сельский дом культуры аппарата акима Хмельницкого сельского округа Щербактинского района, акимата Щербактинского района"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГКП "Сельский дом культуры аппарата акима Хмельницкого сельского округа Щербактинского района, акимата Щербактинского района"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 11 мая 2020г

Акт приемки выполненных работ № 1 от01.07.2020г

за июль 2020г

на: Капитальный ремонт КГКП "Сельский дом культуры аппарата акима Хмельницкого сельского округа Щербактинского района, акимата Щербактинского района"

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
	Раздел 1 Фасад									
3	11-340108-0708	Каркасы окосов. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	23,82	4231,61	6,26	100797	149	21578	1,85	44,067
		м2 поверхности		1456,93	1,81	34704	43	62,1	0,0022	0,0524
4	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	43,5	807,61	1,79	35131	78	7804	0,4141	18,01335
		м		302,64	0,9	13165	39	59,1	0,0012	0,0522

Раздел 2 Отмостка

6 11-080101-0202									
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	11,214	3942,39	1143,57	44210	12824	5985	0,85	9,5319
	м3 основания								
			595,06	455,5	6673	5108	50,8	0,54	6,05556
7 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	8,97	20231,55	642,25	181477	5761	4577	1,35	12,1095
	м3								
			902,56	149,61	8096	1342	48,5	0,1813	1,62626

Раздел 3 Отделочные работы

3.1 1-й этаж

8 12-110101-0103									
	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	88,3	333,6	3,95	29457	349	13508	0,3573	31,54959
	м2								
			256,73	2,12	22669	187	59,1	0,0029	0,25607
9 22-050101-0201									
	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	485,65	67,79		32922				
	кг								
10 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	88,3	434,94	16,57	38405	1463	14763	0,37	32,671
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			291,38	13,7	25729	1210	54,8	0,0187	1,65121
11 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	88,3	269,15	1,9	23766	168	8633	0,231	20,3973
	м2 окрашиваемой поверхности								
			177,51	0,89	15674	79	54,8	0,0011	0,09713
13 11-100404-0201									
	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	38,36	1350,99	9,57	51824	367	9212	0,5115	19,62114
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			398,1	3,47	15271	133	59,8	0,0036	0,1381

3.2 2-й этаж

24 12-110101-0107									
	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	58,4	399,85	4,09	23351	239	11089	0,4441	25,93544
	м2								
			319,09	2,19	18635	128	59,1	0,003	0,1752

25	22-050101-0201								
	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	321,2	67,79		21774				
	кг								
26	12-110101-0110								
	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	58,4	1004,83	20,19	58682	1179	27648	0,8976	52,41984
	м2		785,41	15,63	45868	913	59,1	0,0214	1,24976
27	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	58,4	299,86	1,9	17512	111	6423	0,26	15,184
	м2 окрашиваемой поверхности		199,79	0,89	11668	52	54,8	0,0011	0,06424
28	11-100404-0201								
	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	25,7	1351,05	9,61	34722	247	6171	0,5115	13,14555
	м2 стен (за вычетом проемов)		398,09	3,46	10231	89	59,8	0,0036	0,09252

Раздел 4 Проемы

4.0 Подраздел без наименования

29	11-100501-0108								
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-ОК1	45	2073,07	112,04	93288	5042	22078	1,0234	46,053
	м2		767,49	52,93	34537	2382	59,8	0,0678	3,051
30	21-090201-0603								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	45	16027,34		721230				
	м2								
39	11-100501-0101								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК7	0,81	2622,22	107,41	2124	87	527	1,3822	1,11958
	м2		1037,04	51,85	840	42	59,8	0,0659	0,05338

40	21-090201-0201								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,81	13770,08		11154				
	м2								
41	11-100501-0401								
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	45,5	753,74	3,19	34295	145	4255	0,2119	9,64145
	п/м		154,86	1,52	7046	69	59,8	0,0019	0,08645
42	21-090205-0108								
	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	45,5	2504,25		113943				
	м								
43	11-150204-0101								
	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	40	2131,38	28,08	85255	1123	31592	1,79	71,6
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1426,2	15,05	57048	602	54,8	0,0206	0,824
44	12-110101-0111								
	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	40	1492,23	27,43	59689	1097	27941	1,3063	52,252
	м2		1159,95	21,98	46398	879	59,1	0,0301	1,204
45	11-100501-0202								
	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	9,03	1789,81	114,4	16162	1033	3308	0,7435	6,71381
	м2		557,59	54,93	5035	496	59,8	0,0705	0,63662
46	21-090202-0202								
	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	3	24307,43		72922				
	м2								
47	21-090202-0201								
	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	2,73	27645,89		75473				
	м2								
52	11-100501-0201								
	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	16,91	2680,48	115,14	45327	1947	6939	0,8342	14,10632
	м2		633,29	52,93	10709	895	59,8	0,0678	1,1465

53	21-090202-0303									
		Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	3,14	24460,12		76805				
		м2								
54	21-090202-0304									
		Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	1,71	22669		38764				
		м2								
55	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	6,3	1580,63	32,38	9958	204	5435	1,8716	11,79108
		м2								
				1403,49	13,02	8842	82	60,9	0,0147	0,09261
59	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,1	1910,95	30,48	4013	64	1945	2,0118	4,22478
		м2								
				1508,57	12,38	3168	26	60,9	0,0138	0,02898
60	21-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,1	24022,08		50446				
		м2								
	Раздел 5 полы									
	5.1 1-й этаж									
64	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	22,3	591,66	18,3	13194	408	3418	0,356	7,9388
		м2 стяжки								
				242,42	9,28	5406	207	60,9	0,0127	0,28321
66	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,7	591,71	18,38	6923	215	1794	0,356	4,1652
		м2 стяжки								
				242,39	9,32	2836	109	60,9	0,0127	0,14859
	5.2 2-й этаж									
68	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12,6	591,59	18,25	7454	230	1931	0,356	4,4856
		м2 стяжки								
				242,38	9,29	3054	117	60,9	0,0127	0,16002
70	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	147,7	591,63	18,29	87384	2701	22640	0,356	52,5812
		м2 стяжки								
				242,41	9,28	35804	1371	60,9	0,0127	1,87579
	Раздел 6 перекрытие									
78	11-090301-0212	Балки. Монтаж	0,21217	32313,71	15119,95	6856	3208	2279	16,29	3,45625
		т конструкций								
				14252,72	3388,79	3024	719	60,9	2,938	0,62336

79	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *т*	0,21217	163359,63		34660				
80	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,00265	174152,12		462				
81	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,00466	141220,6		658				
82	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	33,6	278,27 52,05	7,5 1,88	9350 1749	252 63	1022 56,4	0,0694 0,0021	2,33184 0,07056
83	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	33,6	619,64 328,81	31,22 7,41	20820 11048	1049 249	6372 56,4	0,403 0,0083	13,5408 0,27888
84	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 *м3*	6,72	27204,65		182815				

Раздел 8 пандус

8.1 Демонтажные работы

122	11-060101-0101	Пандус бетонный. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м3*	4,48	1235,94 722,1	513,84 119,64	5537 3235	2302 536	1829 48,5	1,08 0,14504	4,8384 0,64978

8.2 Монтажные работы

123	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	1	4217 595	1144 456	4217 595	1144 456	534 50,8	0,85 0,54	0,85 0,54
124	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м-фундамент *м3 кладки*	2	6237 2753	1551,5 363	12474 5506	3103 726	3166 50,8	3,72 0,44	7,44 0,88
125	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	6,17	1864,99	24,64	11507	152	1211	0,468	2,88756

		м2 поверхности		381,85	4,54	2356	28	50,8	0,0055	0,03394
126	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	3,92	4216,33 / 594,9	1143,62 / 455,61	16528 / 2332	4483 / 1786	2092 / 50,8	0,85 / 0,54	3,332 / 2,1168
127	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *м3*	2,6	21428,08 / 1308,08	993,85 / 240,38	55713 / 3401	2584 / 625	1953 / 48,5	1,79 / 0,2878	4,654 / 0,74828
128	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,0605	191182,06		11567				
129	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м-фундамент *м3 кладки*	1,6	6236,88 / 2753,13	1551,25 / 363,13	9979 / 4405	2482 / 581	2533 / 50,8	3,72 / 0,44	5,952 / 0,704
130	11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов *м2 покрытия*	17,2	3577,97 / 906,74	131,86 / 31,1	61541 / 15596	2268 / 535	9824 / 60,9	1,18 / 0,0377	20,296 / 0,64844
131	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка *м ограждения*	30,4	8769,47 / 334,51	52,73 / 20,99	266592 / 10169	1603 / 638	6711 / 62,1	0,415 / 0,0259	12,616 / 0,78736

Раздел 10 разные работы

10.1 Демонтажные работя 1-го этажа

144	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	171,52	171,83 / 171,83	0 / 0	29472 / 29472	0 / 0	17418 / 59,1	0,257 / 0	44,08064 / 0
145	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	280,03	171,83 / 171,83	0 / 0	48118 / 48117	0 / 0	28437 / 59,1	0,257 / 0	71,96771 / 0
146	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *м*	44,5	25,21 / 25,21	0 / 0	1122 / 1122	0 / 0	663 / 59,1	0,0377 / 0	1,67765 / 0
147	12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки *м2 стен*	32,3	93,68	14,02	3026	453	1616	0,123	3,9729

				79,66	4,98	2573	161	59,1	0,0045	0,14535
148	12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки коробов	38,36	93,72	14,05	3595	539	1919	0,123	4,71828
		м2 стен		79,67	4,98	3056	191	59,1	0,0045	0,17262
10.2 Демонтажные работы 2-го этажа										
149	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	24,8	171,81	0	4261	0	2518	0,257	6,3736
		м2		171,81	0	4261	0	59,1	0	0
150	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	217	171,83	0	37287	0	22037	0,257	55,769
		м2		171,83	0	37287	0	59,1	0	0
151	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов	117,5	171,83	0	20190	0	11932	0,257	30,1975
		м2		171,83	0	20190	0	59,1	0	0
152	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	125,2	25,21	0	3156	0	1865	0,0377	4,72004
		м		25,21	0	3156	0	59,1	0	0
153	12-120104-0504	Полы. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов	162,2	171,83	0	27871	0	16471	0,257	41,6854
		м2		171,82	0	27870	0	59,1	0	0
154	12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки коробов	25,7	93,7	14,05	2408	361	1285	0,123	3,1611
		м2 стен		79,65	4,98	2047	128	59,1	0,0045	0,11565
10.3 Демонтажные работы. Отмостка										
155	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	8,97	1235,67	513,6	11084	4607	3662	1,08	9,6876
		м3		722,07	119,73	6477	1074	48,5	0,14504	1,30101
10.4 Демонтажные работы. Проемы										
156	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	76,25	1252,03	105,48	95467	8043	46602	1,6539	126,10988
		м2		1146,54	56,56	87424	4313	50,8	0,0774	5,90175
157	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	56,52	737,37	105,48	41676	5962	19767	0,9115	51,51798
		м2								

			631,88	56,56	35714	3197	50,8	0,0774	4,37465
10.5 Демонтажные работы. Входная группа									
158 12-030101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	27,9	479,61	89,53	13381	2498	6955	0,6122	17,08038
	м2 стен		390,07	31,76	10883	886	59,1	0,0287	0,80073
	Всего прямые затраты				**3373223**				**1136**
									42
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				832 171				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				84 324				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				33 492				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 456 726				
	Накладные расходы I уровня, тенге				493 867				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 867 090				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				139 215				
	Итого, тенге				4 006 305				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				320 504				
	Всего				**4 326 809**				

Локальная смета № 2-1-2 Отопление

Раздел 1 Монтажные работы

2 11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	50	260,74	8,56	13037	428	7511	0,297	14,85
	м трубопровода		245,06	3,66	12253	183	60,4	0,005	0,25
3 11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	40	260,08	8,55	10403	342	6009	0,297	11,88
	м трубопровода		245,05	3,68	9802	147	60,4	0,005	0,2
4 11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	10	262,6	11,4	2626	114	1507	0,297	2,97
	м трубопровода		245,1	4,4	2451	44	60,4	0,005	0,05
5 11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	10	262,4	11,4	2624	114	1507	0,297	2,97
	м трубопровода								

			245,1	4,4	2451	44	60,4	0,005	0,05
8 23-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *м*	50	784,44		39222				
9 23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	40	627,29		25092				
10 23-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	10	349,17		3492				
11 23-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	10	353,32		3533				
13 11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка *кВт*	9,44	16545,02	98,52	156185	930	3262	0,682	6,43808
			524,05	47,99	4947	453	60,4	0,0606	0,57206
14 11-181101-0105	Краны воздушные. Установка *комплект*	14	203,43	0	2848	0	888	0,12	1,68
			105	0	1470	0	60,4	0	0
15 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	18	1496,83	69,28	26943	1247	12528	1,47	26,46
			1144,06	8,28	20593	149	60,4	0,01	0,18
17 23-051314-0306	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002 *шт.*	18	2291,16		41241				
18 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт.*	2	1515	87	3030	174	1402	1,47	2,94
			1144	16,5	2288	33	60,4	0,02	0,04
30 11-160401-0204	Гильзы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *м трубопровода*	5	2206,2	43,6	11031	218	1879	0,725	3,625
			607,2	15	3036	75	60,4	0,0177	0,0885
31 11-160401-0202	Гильзы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	25	1460,48	24,96	36512	624	7128	0,553	13,825

		м трубопровода		463,12	8,92	11578	223	60,4	0,0106	0,265
Раздел 2 Демонтажные работы										
32	11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм	20	502,05	216,9	10041	4338	3850	0,3621	7,242
		шт.		285,15	93,8	5703	1876	50,8	0,1137	2,274
33	11-460302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	50	541,86	233,54	27093	11677	10397	0,3779	18,895
		отверстие		308,32	101	15416	5050	50,8	0,1224	6,12
34	12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	20	639,55	0,7	12791	14	6799	0,7866	15,732
		отверстие		574,85	0,35	11497	7	59,1	0,0005	0,01
35	12-190101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	50	508,3	1,1	25415	55	13115	0,6065	30,325
		отверстие		443,24	0,58	22162	29	59,1	0,0008	0,04
36	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	63	772,75	30,52	48683	1923	28244	1,1	69,3
		шт.		742,22	16,37	46760	1031	59,1	0,0224	1,4112
37	12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	23	1118,13	52,04	25717	1197	14871	1,58	36,34
		шт.		1066,09	27,91	24520	642	59,1	0,0382	0,8786
38	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	105	472,14	3,29	49575	345	26431	0,5962	62,601
		м трубопроводов		424,7	1,24	44593	130	59,1	0,0017	0,1785
39	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	340	274,47	1,92	93320	654	49758	0,3466	117,844
		м трубопроводов		246,9	0,73	83945	248	59,1	0,001	0,34
40	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	32	416		13312				
		т								
41	41-010105-1003	Перевозка строительного мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	32	202,48		6479				
		т								
		Всего прямые затраты				**690245**				**446**

в том числе	325 465
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 364
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	320 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 791
- перевозка грузов, тенге	197 086
Накладные расходы I уровня, тенге	887 331
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	31 944
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	919 275
Итого, тенге	73 542
Сметная прибыль (8 %), тенге	**992 817**
Всего	

Локальная смета № 2-1-3 Электрическое освещение и силовое электрооборудование

Раздел 1 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В

3	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	2909 / 1632	80 / 19	2909 / 1632	80 / 19	707 / 42,8	2 / 0,02	2 / 0,02
4	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	15	1748,93 / 815,87	19,6 / 0	26234 / 12238	294 / 0	5238 / 42,8	1 / 0	15 / 0
5	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1729,66		1730				
6	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	6	439,18		2635				
7	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	2	439,18		878				
8	23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	447,38		447				
9	23-070204-1409	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	6	6913,79		41483				
10	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *шт.*	1	802	56	802	56	325	0,87	0,87

				740	19	740	19	42,8	0,02	0,02
11	23-070501-0206	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 *шт.*	1	12386,46		12386				
12	13-080103-0302	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования *шт.*	3	2519,33	724,33	7558	2173	2442	2	6
				1650,33	251,33	4951	754	42,8	0,26	0,78
13	23-070503-0109	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 60/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *шт.*	3	2868,08		8604				
	Раздел 4 Кабельные изделия									
35	11-460303-0104	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 *м3 заделки*	0,37856	82766,27	768,7	31332	291	8215	61,11	23,1338
				42363,17	353,97	16037	134	50,8	0,43	0,16278
	Раздел 5 Демонтажные работы									
38	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. демонтаж *шт.*	1	703	23	703	23	294	0,8	0,8
				680	7	680	7	42,8	0,008	0,008
39	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж *шт.*	90	124,01	1,09	11161	98	6570	0,1789	16,101
				122,92	0,59	11063	53	59,1	0,0008	0,072
40	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж *шт.*	20	39,05	0	781	0	462	0,0584	1,168
				39,05	0	781	0	59,1	0	0
41	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж *м*	1352	64,59	0,14	87323	184	51558	0,0964	130,3328
				64,45	0,07	87139	99	59,1	0,0001	0,1352
	Всего прямые затраты					**236966**				**195**
										1

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 085
- материалы, изделия и конструкции, тенге	98 506
Накладные расходы I уровня, тенге	75 811

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	312 777
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	11 260
Итого, тенге	324 037
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 923
Всего	**349 960**

Добавить по нулевой смете №0-1

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	850	518,2	1,24	440470	1050	139259	0,435	369,75
		м2 вертикальной проекции		321,93	0,58	273641	491	50,8	0,0007	0,595
2	12-110102-0401	Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 40 мм (под "шубу")	197,58	3098	0,48	612102	94	281454	3,097	611,90526
		м2		2410,34	0	476234	0	59,1	0	0
3	11-150201-0202	Стены с прорезными рустами. Штукатурка под "шубу" цементно-известковым раствором по камню	186,904	2440,02	25,69	456049	4801	196666	2	373,808
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1900,4	19,73	355192	3688	54,8	0,027	5,04641
4	11-150402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	850	80,45	0,95	68382	809	32852	0,088	74,8
		м2 окрашиваемой поверхности		70,12	0,41	59598	351	54,8	0,0005	0,425
5	22-040802-0302	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,380;	321,29	354,17		113791				
		кг								
6	12-020101-0708	Фундаменты бутовые. Ремонт отдельными местами	6,2	35151,77	88,23	217941	547	99877	37,24	230,888
		м3		27216,13	41,29	168740	256	59,1	0,05	0,31
7	12-110102-0101	Цоколь. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	63	1648,76	0,25	103872	16	48584	1,74	109,62
		м2		1304,87	0	82207	0	59,1	0	0

9	11-100501-0108								
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-ОК1	1	2073	112	2073	112	490	1,0234	1,0234
	м2		767	52	767	52	59,8	0,0678	0,0678
10	21-090201-0603								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	1	16027,34		16027				
	м2								
11	11-100501-0101								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК7	8,66	2622,06	108,08	22707	936	5635	1,3822	11,96985
	м2		1036,61	51,5	8977	446	59,8	0,0659	0,57069
12	21-090201-0201								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	8,66	13770,08		119249				
	м2								
13	11-100501-0108								
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	15,55	2073,05	112,03	32236	1742	7629	1,0234	15,91387
	м2 проемов		767,46	52,93	11934	823	59,8	0,0678	1,05429
14	21-090201-0601								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	15,55	14175,02		220422				
	м2								
15	11-090403-0203								
	Перегородки из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж	29,24	4537,82	299,11	132686	8746	78043	4,98	145,6152
	м2		4234,88	147,81	123828	4322	60,9	0,1955	5,71642
16	21-090201-0601								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	22	14175,02		311850				
	м2								

17 21-090201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	7,24	12257,73		88746				
18 21-090202-0202	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *м2*	3,3	24307,43		80215				
19 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2*	2,64	2680,3	114,77	7076	303	1084	0,8342	2,20229
			633,33	53,03	1672	140	59,8	0,0678	0,17899
20 21-090202-0304	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	14,7	22669		333234				
21 11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *м2*	11,06	1580,74	32,37	17483	358	9542	1,8716	20,6999
			1403,53	13,11	15523	145	60,9	0,0147	0,16258
22 21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	17,36	43772,64		759893				
23 11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *м2*	1,9	1911,58	30,53	3632	58	1760	2,0118	3,82242
			1508,95	12,11	2867	23	60,9	0,0138	0,02622
24 21-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	1,9	24022,08		45642				
25 12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	150	530,26	19,63	79539	2944	46201	0,6987	104,805
			510,63	10,53	76595	1579	59,1	0,0144	2,16
26 12-010101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подпольные каналы) *м3 грунта*	14	3243	0,36	45402	5	26223	4,74	66,36
			3169,14	0,14	44368	2	59,1	0,0002	0,0028
27 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	150	591,63	18,29	88744	2743	22992	0,356	53,4

32	12-190101-0901	Кровля. Очистка от мусора *т*	3,201	242,41 1432,99 1432,99	9,28 0 0	36361 4587 4587	1392 0 0	60,9 2711 59,1	0,0127 2,1432 0	1,905 6,86038 0
33	11-120101-1402	Покрытия. Утепление шлаком. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м3 утеплителя*	6,4	2382,34 1449,53	932,81 224,38	15247 9277	5970 1436	6042 56,4	2,168 0,272	13,8752 1,7408
34	11-460201-0801	Потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей *м2*	32	197,38 197,38	0 0	6316 6316	0 0	3209 50,8	0,2952 0	9,4464 0
35	11-100104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2 перекрытия*	32	652,66 540,31	112,34 43,25	20885 17290	3595 1384	11167 59,8	0,752 0,04352	24,064 1,39264
36	11-100104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство *м2 перекрытия*	32	5031,44 675,41	140,41 54,09	161006 21613	4493 1731	13960 59,8	0,94 0,0544	30,08 1,7408
37	21-070201-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	0,405	36503,43		14784				
38	21-110203-0107	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-80 ГОСТ 10499-95К=0,203; *м3*	6,496	12474,61		81035				
39	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000; *м2 обработанной поверхности*	64	208,69 21,75	1,7 0,72	13356 1392	109 46	860 59,8	0,029 0,00079	1,856 0,05056
40	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворамиК=2,000; *м2 покрытия по фермам*	64	48,52 30,22	1,33 0,55	3105 1934	85 35	1177 59,8	0,0403 0,0006	2,5792 0,0384
41	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *м2 потолка*	32	1966,16 761,09	9,38 3,28	62917 24355	300 105	14627 59,8	0,9779 0,0034	31,2928 0,1088

42	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями *м2*	32	1023,22	20,22	32743	647	15150	0,8976	28,7232
				785,41	15,66	25133	501	59,1	0,0214	0,6848
43	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	32	299,81	1,88	9594	60	3519	0,26	8,32
				199,78	0,88	6393	28	54,8	0,0011	0,0352
44	11-340108-0302	Каркасы стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см *м2 площади*	75,8	3075,47	15,46	233121	1172	79281	2,13	161,454
				1677,41	6,85	127148	519	62,1	0,0083	0,62914
45	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	0,7959	6549,82	26,39	5213	21	676	1,88	1,49629
				1409,72	11,31	1122	9	59,8	0,012	0,00955
48	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	162,5	39,1	39,1	6354	6354	1063	0	0
				0	11,06	0	1798	59,1	0,01	1,625
49	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	162,5	28,94	28,94	4702	4702	787	0	0
				0	8,19	0	1331	59,1	0,0074	1,2025
50	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	162,5	136,23	128,14	22137	20822	4766	0,013	2,1125
				8,01	41,62	1302	6763	59,1	0,0376	6,11
51	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750; *т*	284,375	218,82		62227				
52	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *м2 спланированной площади*	650	4,51	4,51	2934	2934	421	0	0
				0	1,1	0	712	59,1	0,00099	0,6435

53	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	94	2043,93	19,73	192129	1855	29072	0,698	65,612
				505,82	7,09	47547	666	60,3	0,0065	0,611
54	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	65	2938,78	783,94	191021	50956	9219	0,144	9,36
				98,94	136,28	6431	8858	60,3	0,1357	8,8205
55	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	650	635,95	157,1	413369	102118	26885	0,033	21,45
				23,1	45,49	15015	29571	60,3	0,04436	28,834
63	41-020103-1158	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 158 км-щебень (Майкаин-Хмельницкое 188км-30км=158км) *т*	185,64	2360,76		438251				
65	12-070101-0201	Полы дощатые сцены. Разборка покрытия *м2*	72,1	236,37	11,72	17042	845	9840	0,336	24,2256
				224,65	6,28	16197	453	59,1	0,0086	0,62006
66	12-040101-1101	Стойка деревянная под балки или прогоны. Установка *м стоек*	22	1968,27	12,36	43302	272	9841	1,073	23,606
				751,14	5,77	16525	127	59,1	0,007	0,154
67	11-100114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам (рабочий настил для производсва демонтажных работ из досок толщиной 40 мм) *м2 покрытия*	31,5	1096,79	18,38	34549	579	4009	0,271	8,5365
				205,75	7,08	6481	223	59,8	0,0071	0,22365
68	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2 кровли*	91	359,46	11,34	32711	1032	18059	0,45304	41,22664
				348,12	3,74	31679	340	56,4	0,0036	0,3276
69	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *м2 кровли*	91	118,82	15,59	10813	1419	5756	0,1516	13,7956
				103,23	3,79	9394	345	59,1	0,0046	0,4186

70	12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен *м2 кровли*	91	201,96	14,23	18378	1295	10282	0,2708	24,6428
				187,73	3,46	17083	315	59,1	0,0042	0,3822
71	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	0,35	13468,57	534,29	4714	187	2757	18	6,3
				12934,29	237,14	4527	83	59,8	0,288	0,1008
72	12-190101-0901	Кровля. Очистка от мусора *т*	8,5	1432,94	0	12180	0	7198	2,1432	18,2172
				1432,94	0	12180	0	59,1	0	0
73	11-120101-1402	Покрытия. Утепление шлаком. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м3 утеплителя*	16,8	2382,44	932,92	40025	15673	15861	2,168	36,4224
				1449,52	224,46	24352	3771	56,4	0,272	4,5696
74	12-040101-0303	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной *м2 подшивки*	76	624,57	50,7	47467	3853	26997	0,7987	60,7012
				573,87	27,18	43614	2066	59,1	0,0372	2,8272
75	11-100104-0101	Перекрытия с накатом из щитов. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2 перекрытия*	76	652,63	112,32	49600	8536	26523	0,752	57,152
				540,32	43,28	41064	3289	59,8	0,04352	3,30752
76	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *м3 кладки*	1,22	17084,43	3104,92	20843	3788	11025	21,241	25,91402
				13979,51	1311,48	17055	1600	59,1	1,535	1,8727
77	11-100101-0107	Фермы пролетом 12 м, объемом более 2 м3. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *конструкция*	2	6900	2381,5	13800	4763	6467	5,88	11,76
				4518,5	888,5	9037	1777	59,8	0,944	1,888

Локальная смета № 2-1-2 Отопление

107	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	20	260,75	8,6	5215	172	3004	0,297	5,94
				245,05	3,65	4901	73	60,4	0,005	0,1
108	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	40	260,08	8,55	10403	342	6009	0,297	11,88
				245,05	3,68	9802	147	60,4	0,005	0,2

109 11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	20	262,45	11,4	5249	228	3012	0,297	5,94
	м трубопровода		245,05	4,3	4901	86	60,4	0,005	0,1
110 23-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	20	784,44		15689				
	м								
111 23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	40	627,29		25092				
	м								
112 23-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	20	349,17		6983				
	м								
113 23-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	30	145,83		4375				
	шт.								
114 23-020101-0121	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	30	186,8		5604				
	шт.								
115 23-020101-0133	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	30	227,9		6837				
	шт.								
116 23-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	13171,8		26344				
	шт.								
117 11-180301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	120	2568,37	19,38	308204	2325	14093	0,239	28,68
	м труб нитки регистра		186,01	8,43	22321	1011	60,4	0,0098	1,176
Локальная смета № 2-1-3 Электрическое освещение и силовое электрооборудование									
118 13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	3	2160,67	59	6482	177	2208	2	6
	шт.								

			1700,67	19,33	5102	58	42,8	0,02	0,06	
119	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	3	7767,84	23304					
	Всего прямые затраты				**7211701**					**3026**
										91
	в том числе				2 351 574					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				276 943					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				84 967					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 082 706					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				500 478					
	- перевозка грузов, тенге				1 405 824					
	Накладные расходы I уровня, тенге				8 617 525					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				310 231					
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				8 927 756					
	Итого, тенге				714 220					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**9 641 976**					
	Всего				**11512135**					**4803**
	Всего прямые затраты									**147**
	в том числе				3 644 471					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				388 860					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				129 908					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 958 533					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				520 269					
	- перевозка грузов, тенге				2 172 588					
	Накладные расходы I уровня, тенге				13 684 723					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				492 650					
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				14 177 373					
	Итого, тенге				1 134 190					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**15 311 563**					
	Всего									
	Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8				183 739					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				374 986					
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**15 870 288**					

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	16 822 505
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,900000008	15 140 254,63
НДС (12 %)	1 816 830,56
Всего по акту с учетом НДС	16 957 085,19

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
БИН 071040022144
Руководитель_____Рахметов Р.Ш.

Принял
Щ
БИ
Руководитель_____Даутов З.Б.

Технический надзор, объемы выполненных работ согласен
ТОО "Eco Company"
Эксперт_____

Авторский надзор, выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "АСПК"
Эксперт_____Третьяков С.Н.