Заказчик: ЮКФ РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Гидро курылыс"

Договор: №31-679 от 30.11.2017 г.

Объект: Работы по ремонту/реконструкции систем орашения (каналов) Мактаралского района, с/о Бирлик

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год.

Составлен(а) 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Механизированная очистка коллектора Восточный					
		Локальная смета 2-1-1					
1	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Срезка под проход экскаватора бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	8700,0000		31,15	270983
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	100,05	953,81	95429
		Итого оплата труда:				10,97	95429
1.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш-ч	0,0115	100,05	2708,48	270983
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				31,15	270983
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	56398
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	13881
		Накладные расходы	%	--		8,08	70279
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3,14	27301
		Сметная стоимость:				42,36	368564

2	Е11-010107-0112 11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Очистка коллекторов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта в отвал 2. Зачистка дна откосов и берм по проекту 3. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 4. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	м3 грунта	23100,0000		172,29	3979878
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671.13)	чел-ч	0,016577	382,929	671,13	256995
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,036058	832,94	1110,92	925329
		Итого оплата труда:				**51,18**	**1182324**
2. 3	2259 С (31-010201-0204)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3	маш.-ч	0,036058	832,94	4469,57	3722883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036058	832,94	1110,92	925330
		Итого эксплуатация машин:				**161,16**	**3722883**
		НР первого уровня	%	59,1		30,25	698754
		НР второго уровня	%	4,24		8,59	198374
		Накладные расходы	%	--		38,84	897128
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,89	390160
		Сметная стоимость:				**228,02**	**5267166**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**4250861**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**256995**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**3993866**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**1020758**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**0**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**755152**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**5006013**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**212255**
ИТОГО:	Тенге	**5218268**
Сметная прибыль	Тенге	**17461**
ИТОГО по смете:	Тенге	**5235730**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	7060-2	мехочистка	5 635 730	--	--	5 635 730
		ИТОГО	**5 635 730**	--	--	**5 635 730**
		Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4%	225 429	--	--	225 429
		ИТОГО	**5 861 159**	--	--	**5 861 159**
		Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	94 365	--	--	94 365
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**5 955 524**	--	--	**5 955 524**
		НДС 12%				714 663
		Итого текущих ценах с НДС				**6 670 187**
		с понижающим коэфициентом К=0,75826487				**5 057 768**
		Всего по акту				**5 057 768**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Директора
ЮКФ РГП "Казводхоз"

Т. Балников

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Гидрокурылыс"

Е. Байзаков