Заказчик КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование объекта Капитальный ремонт зданий КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, по ул.Украинская, 38

Договор № 156/1 от 31.10.2016г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за ноябрь 2016г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 156/1 от 31.10.2016г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт зданий КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, по ул.Украинская, 38	1 201 606	1 072 863							128 744	1 201 606
	Всего к оплате :										**1 201 606**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461
Директор _____ Турыбаев Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор _____ Очкина Е.А.

Заказчик КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование объекта Капитальный ремонт зданий КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, по ул.Украинская, 38

Договор № 156/1 от 31.10.2016г.

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2016г.
Локальная смета 2-1-1

Составлен в ценах 2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00	11
Раздел 4. Кровля УК										
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2*	795	48,37 44,01	4,36 0,68	38 454 34 988	3 466 541	38 016 107	0,2875 0,00500	229 4
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш-обрешетка из брусков с прозорами *м2*	80,4	24,15 21,51	2,64 0,45	1942 1729	212 36	1889 107	0,1516 0,0046	12 0
3	Е46-34-4	Разборка вентшахт из кирпича *м3*	5,28	1795,50 1167,75	627,75 236,25	9480 6166	3315 1247	6672 90	7,1 1,16	37 6
4	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов *м2*	80,40	109,12 25,58	1,45 0,23	8773 2057	117 18	2220 107	0,173 0,0029	14 0
5	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю *м2*	80,40	21,42 5,38	1,14 0,43	1722 433	92 35	505 108	0,033 0,00210	3 0
6	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с устройством *м2*	397,50	489,09 77,89	10,25 3,85	194413 5560	1958 728	34766 107	0,4879 0,01875	194 7
Раздел 5. Кровля общежития										

8 E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	593,4	48,37	4,36	28 703	2 587	28 375	0,2875	171
	м2		44,01	0,68	26 116	404	107	0,00500	3
9 E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш-обрешетка из брусков с прозорами	71,4	24,15	2,64	1724	188	1678	0,1516	11
	м2		21,51	0,45	1536	32	107	0,0046	0
10 E46-34-4	Разборка вентшахт из кирпича	5,28	1795,50	627,75	9480	3315	6672	7,1	37
	м3		1167,75	236,25	6166	1247	90	1,16	6
11 E58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	71,40	109,12	1,45	7791	104	1972	0,173	12
	м2		25,58	0,23	1826	16	107	0,0029	0
12 E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	71,40	21,42	1,14	1529	81	449	0,033	2
	м2		5,38	0,43	384	31	108	0,00210	0
	Всего прямые затраты				**304013**	**15434**	**123214**		**722**
					86960	**4335**			**26**

	Накладные расходы, тенге	123 214
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25 634
	ИТОГО ПО АКТУ	**452 860**
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4 529
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1 811
	ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**459 200**
2,557	**ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2015г.**	**1 174 175**
	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	23484
	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1 197 659
	Понижающий коэф-т к=0,8958	**1 072 863**
	НДС 12%	128 744
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 201 606**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "АА-Building"
БИН 130840019461
Директор Турымбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор Гочилин Г.А.