Заказчик: ТОО "Ария-Жана Астана"
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
Договор: №03/10-ПИТ/АЗ от 03.10.2014г.
Наименование стройки - Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны Парк инновационной технологий
Наименование объекта - Административное здание

Форма № 2В

Акт №9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2015 г.

***Основание:** ЛС 2-1-1 "Общестроительные работы"*

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	25229,7	23,36	22,08	589346	557052	571665	0,01	224
		м3		1,28	5,56	32294	140237	97	0,02	487
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	780,3	218,93	--	170831	--	193039	1,54	1202
		м3		218,93	--	170831	--	113	--	--
3	У68-13-2	Устройство съездов, площадь котлована до 2500 м2	1	18602,20	17952,20	18602	17952	18044	5,20	5
		котлован		650,00	5920,20	650	5920	97	19,87	20
4	Е0101-145-3	Планировка дна котлована	164,78	1,82	1,82	300	300	291	--	--
		м2		--	0,41	--	67	97	--	--
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11623,59	32,19	30,77	374166	357661	362941	0,01	114
		м3		1,42	8,34	16505	96999	97	0,03	332
6	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	20341,2825	176,40	--	3588202	--	3588202	0,74	15070
		т		35,28	--	717640	--	100	--	--
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11623,59	3,72	3,24	43286	37707	41988	--	39
		м3		0,48	1,12	5579	13018	97	--	43
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	13954,8177	5,55	5,55	77518	77518	75193	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,80	--	25168	97	0,01	96
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	431,5923	122,18	--	52732	--	59587	0,89	382
		м3		122,18	--	52732	--	113	--	--
10	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	14386,41	9,48	9,48	136333	136333	132243	--	--
		м3		--	3,24	--	46620	97	0,01	152
11	Е0101-130-9к=8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	14386,41	8,22	8,22	118195	118195	114649	--	--
		м3		--	2,47	--	35570	97	0,01	116
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	14386,41	13,62	12,00	195907	172601	190029	0,01	176
		м3		1,62	2,75	23306	39491	97	0,01	176
		Грунтовая подушка								
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9380	32,19	30,77	301945	288625	292886	0,01	92
		м3		1,42	8,34	13320	78276	97	0,03	268
14	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами+завоз ПГС	16415	176,40	--	2895606	--	2895606	0,74	12162
		т		35,28	--	579121	--	100	--	--
15	Е0101-27-2	Засыпка ПГС траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9098,6	6,48	6,48	58954	58954	57185	--	--
		м3		--	2,10	--	19140	97	0,01	73
16	Е0101-166-2	Засыпка ПГС вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	281,4	134,10	--	37736	--	42641	0,97	274
		м3		134,10	--	37736	--	113	--	--
17	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	9380	630,00	--	5909400	--	709128	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
18	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	9380	9,48	9,48	88890	88890	86223	--	--
		м3		--	3,24	--	30396	97	0,01	99
19	Е0101-130-9к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	9380	7,19	7,19	67431	67431	65408	--	--
		м3		--	2,16	--	20293	97	0,01	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	9380	13,62	12,00	127732	112536	123900	0,01	114
		м3		1,62	2,75	15196	25748	97	0,01	114
		РАЗДЕЛ 2. Железобетонные конструкции								
		Фундаменты								
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	117	392,17	66,01	45884	7723	48178	1,35	158
		м3		195,75	24,93	22903	2917	105	0,12	14
22	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1000	682,36	196,62	682360	196620	716478	1,79	1790
		м3		272,25	74,27	272250	74270	105	0,36	363
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1000	90,00	--	90000	--	10800	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8365	62000,00	--	51863	--	6224	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3388	65900,00	--	88227	--	10587	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1375	52400,00	--	59605	--	7153	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	62,127	50900,00	--	3162264	--	379472	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
28	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	16,2588	45800,00	--	744653	--	89358	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	135,6	245,44	3,82	33282	518	39272	0,21	29
		м2		37,35	1,44	5065	195	118	0,01	1
		Примечание п.5, лист 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0108-4-5 К=0,5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой стен, фундаментов	260	53,54	4,12	13920	1070	16426	0,23	61
		м2		40,84	1,54	10618	400	118	0,01	2
31	СПрай-лист ТОО "Айгуль-94"	Грунтовка "Технониколь"	260	86,09	--	22382	--	2686	--	--
		м2		--	--	--	--	12	--	--
32	СПрай-лист ТОО "Айгуль-94"	Гидроизоляционный ковер "Технониколь"	260	175,68	--	45678	--	5481	--	--
		м2		--	--	--	--	12	--	--
33	СПрай-лист ТОО "Айгуль-94"	Праймер "Технониколь"	260	52,71	--	13703	--	1644	--	--
		м2		--	--	--	--	12	--	--
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1591	63,08	9,95	100360	15830	123443	0,36	566
		м2		52,20	3,74	83050	5950	123	0,02	29
35	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1591	2,60	1,34	4137	2132	5088	0,01	14
		м2		1,26	0,50	2005	795	123	--	4
		Монолитные стены подвала								
		Стена монолитная СТМ1 (5 шт)								
36	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	44	2620,32	341,75	115294	15037	121059	6,12	269
		м3		996,75	129,11	43857	5681	105	0,63	28
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	44	90,00	--	3960	--	475	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,069	62000,00	--	4278	--	513	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
39	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1095	47400,00	--	5190	--	623	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
40	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,483	50900,00	--	228185	--	27382	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,75	45800,00	--	34350	--	4122	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Стена монолитная СТМ2 (15 шт)								
42	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	120	2620,32	341,75	314438	41010	330160	6,12	734
		м3		996,75	129,11	119610	15493	105	0,63	76
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	120	90,00	--	10800	--	1296	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1785	62000,00	--	11067	--	1328	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
45	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3285	47400,00	--	15571	--	1869	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
46	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,261	64400,00	--	16808	--	2017	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	8,574	50900,00	--	436417	--	52370	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
48	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,25	45800,00	--	103050	--	12366	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Стена монолитная СТМ3 (8 шт)								
49	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	57,6	2620,32	341,75	150930	19685	158477	6,12	353
		м3		996,75	129,11	57413	7437	105	0,63	36
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	57,6	90,00	--	5184	--	622	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1	62000,00	--	6200	--	744	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
52	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1432	47400,00	--	6788	--	815	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
53	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,916	50900,00	--	301124	--	36135	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
54	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,0144	45800,00	--	46460	--	5575	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Стена монолитная СТМ4 (7 шт)								
55	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	44,8	2620,32	341,75	117390	15310	123260	6,12	274
		м3		996,75	129,11	44654	5784	105	0,63	28
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	44,8	90,00	--	4032	--	484	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0791	62000,00	--	4904	--	589	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1253	47400,00	--	5939	--	713	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,6613	50900,00	--	237260	--	28471	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
60	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8876	45800,00	--	40652	--	4878	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	12	--	--
61	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	160	14267,38	185,63	2282781	29701	2282781	18,17	2907
		м3		3264,75	69,75	522360	11160	100	0,34	54
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	741,6	245,44	3,82	182018	2833	214782	0,21	157
		м2		37,35	1,44	27699	1068	118	0,01	5
		Колонны								
		Колонна К1 (8 шт)								
63	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	56,8	6456,98	4199,41	366756	238526	385094	11,44	650
		м3		1908,54	1136,41	108405	64548	105	4,35	247
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	56,8	90,00	--	5112	--	613	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
65	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,1992	64700,00	--	77588	--	9311	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
66	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,4632	60500,00	--	88524	--	10623	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
67	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,452	45800,00	--	66502	--	7980	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0544	52400,00	--	55251	--	6630	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,072	50900,00	--	3665	--	440	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,688	45800,00	--	260510	--	31261	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
71	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	12,304	44900,00	--	552450	--	66294	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,424	93997,62	304,24	39855	129	41848	198,00	84
		1т		33075,00	114,75	14024	49	105	0,56	--
		Колонна К2 (41 шт)								
73	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	270,6	6456,98	4199,41	1747258	1136359	1834621	11,44	3094
		м3		1908,54	1136,41	516451	307514	105	4,35	1177
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	270,6	90,00	--	24354	--	2922	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
75	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	6,1459	64700,00	--	397640	--	47717	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
76	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	7,4989	60500,00	--	453683	--	54442	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
77	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,7441	45800,00	--	263080	--	31570	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
78	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,8667	52400,00	--	255015	--	30602	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
79	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,369	50900,00	--	18782	--	2254	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	24,7517	45800,00	--	1133628	--	136035	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
81	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	63,058	44900,00	--	2831304	--	339757	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
82	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	2,173	93997,62	304,24	204257	661	214470	198,00	430
		1т		33075,00	114,75	71872	249	105	0,56	1
		Колонна К3 (12 шт)								
83	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	79,2	6456,98	4199,41	511392	332593	536962	11,44	906
		м3		1908,54	1136,41	151156	90004	105	4,35	345
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	79,2	90,00	--	7128	--	855	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
85	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,7988	64700,00	--	116382	--	13966	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
86	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,6812	60500,00	--	101713	--	12206	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
87	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,178	45800,00	--	99752	--	11970	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
88	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,4244	52400,00	--	74639	--	8957	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
89	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,108	50900,00	--	5497	--	660	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,2444	45800,00	--	331794	--	39815	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
91	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	21,4656	44900,00	--	963805	--	115657	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,636	93997,62	304,24	59782	193	62772	198,00	126
		1т		33075,00	114,75	21036	73	105	0,56	--
		Ригель								
		Ригель Р1 (54 шт)								
93	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	86,4	5723,28	3542,80	494491	306098	519216	11,53	996
		м3		1877,49	958,65	162215	82828	105	3,67	317
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	86,4	90,00	--	7776	--	933	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
95	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,6936	64700,00	--	238976	--	28677	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
96	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8262	45800,00	--	37840	--	4541	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
97	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	15,6546	44900,00	--	702892	--	84347	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
98	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	3,8178	93997,62	304,24	358864	1162	376807	198,00	756
		1т		33075,00	114,75	126274	438	105	0,56	2
		Ригель Р2 (56 шт)								
99	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	89,6	5723,28	3542,80	512806	317435	538446	11,53	1033
		м3		1877,49	958,65	168223	85895	105	3,67	329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	89,6	90,00	--	8064	--	968	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
101	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,8304	64700,00	--	247827	--	29739	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
102	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	16,3856	44900,00	--	735713	--	88286	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Ригель Р3 (3 шт)								
103	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	4,8	5723,28	3542,80	27472	17005	28845	11,53	55
		м3		1877,49	958,65	9012	4602	105	3,67	18
104	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,8	90,00	--	432	--	52	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
105	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2052	64700,00	--	13276	--	1593	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
106	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0915	45800,00	--	4191	--	503	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
107	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,9102	44900,00	--	40868	--	4904	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
108	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2121	93997,62	304,24	19937	65	20934	198,00	42
		1т		33075,00	114,75	7015	24	105	0,56	--
		Ригель Р4 (61 шт)								
109	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	122	5723,28	3542,80	698240	432222	733152	11,53	1406
		м3		1877,49	958,65	229054	116956	105	3,67	448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	122	90,00	--	10980	--	1318	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
111	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,4961	64700,00	--	355598	--	42672	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
112	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7625	50900,00	--	38811	--	4657	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
113	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	21,4354	44900,00	--	962449	--	115494	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Ригель Р5 (126 шт)								
114	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	252	5723,28	3542,80	1442266	892786	1514380	11,53	2905
		м3		1877,49	958,65	473127	241581	105	3,67	925
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	252	90,00	--	22680	--	2722	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
116	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	9,7524	64700,00	--	630980	--	75718	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
117	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	41,7564	44900,00	--	1874862	--	224983	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Ригель Р6 (17 шт)								
118	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	28,9	5723,28	3542,80	165403	102387	173673	11,53	333
		м3		1877,49	958,65	54259	27705	105	3,67	106
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,9	90,00	--	2601	--	312	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,2053	64700,00	--	77983	--	9358	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
121	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2601	45800,00	--	11913	--	1430	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
122	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	5,0575	44900,00	--	227082	--	27250	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
123	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,6018	93997,62	304,24	56568	183	59396	198,00	119
		1т		33075,00	114,75	19905	69	105	0,56	--
		Ригель Р7 (19 шт)								
124	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	15,2	5723,28	3542,80	86994	53851	91344	11,53	175
		м3		1877,49	958,65	28538	14572	105	3,67	56
125	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,2	90,00	--	1368	--	164	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
126	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,8721	64700,00	--	56425	--	6771	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
127	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2907	45800,00	--	13314	--	1598	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
128	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	4,2446	44900,00	--	190583	--	22870	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
129	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,6726	93997,62	304,24	63223	205	66384	198,00	133
		1т		33075,00	114,75	22246	77	105	0,56	--
		Ригель Р8 (8 шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	10,4	5723,28	3542,80	59522	36845	62498	11,53	120
		м3		1877,49	958,65	19526	9970	105	3,67	38
131	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,4	90,00	--	936	--	112	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
132	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4544	64700,00	--	29400	--	3528	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
133	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0504	50900,00	--	2565	--	308	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
134	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,2976	44900,00	--	103162	--	12379	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Ригель Р9 (27 шт)								
135	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	37,8	5723,28	3542,80	216340	133918	227157	11,53	436
		м3		1877,49	958,65	70969	36237	105	3,67	139
136	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,8	90,00	--	3402	--	408	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
137	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,6794	64700,00	--	108657	--	13039	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
138	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,8249	45800,00	--	220980	--	26518	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
139	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	6,0318	44900,00	--	270828	--	32499	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,9558	93997,62	304,24	89843	291	94335	198,00	189
		1т		33075,00	114,75	31613	110	105	0,56	1
		Ригель Р10 (30 шт)								
141	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	42	5723,28	3542,80	240378	148798	252397	11,53	484
		м3		1877,49	958,65	78855	40263	105	3,67	154
142	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	42	90,00	--	3780	--	454	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
143	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,866	64700,00	--	120730	--	14488	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
144	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,439	45800,00	--	249106	--	29893	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
145	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,287	44900,00	--	57786	--	6934	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Ригель Р11 (36 шт)								
146	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	61,2	5723,28	3542,80	350265	216820	367778	11,53	705
		м3		1877,49	958,65	114902	58670	105	3,67	225
147	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	61,2	90,00	--	5508	--	661	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
148	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,9664	64700,00	--	191926	--	23031	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
149	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2268	50900,00	--	11544	--	1385	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,6824	45800,00	--	351854	--	42222	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
151	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,0484	44900,00	--	91973	--	11037	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Ригель Р12 (10 шт)								
152	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	7	5723,28	3542,80	40063	24800	42066	11,53	81
		м3		1877,49	958,65	13142	6711	105	3,67	26
153	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7	90,00	--	630	--	76	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
154	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,431	64700,00	--	27886	--	3346	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
155	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,384	45800,00	--	63387	--	7606	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
156	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,442	44900,00	--	19846	--	2381	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
157	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,354	93997,62	304,24	33275	108	34939	198,00	70
		1т		33075,00	114,75	11709	41	105	0,56	--
		Ригель Р13 (72 шт)								
158	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	122,4	5723,28	3542,80	700529	433639	735556	11,53	1411
		м3		1877,49	958,65	229805	117339	105	3,67	449
159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	122,4	90,00	--	11016	--	1322	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,2632	64700,00	--	340529	--	40863	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
161	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	15,1488	45800,00	--	693815	--	83258	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
162	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	3,636	44900,00	--	163256	--	19591	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Ригель Р14 (10 шт)								
163	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	15	5723,28	3542,80	85849	53142	90142	11,53	173
		м3		1877,49	958,65	28162	14380	105	3,67	55
164	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15	90,00	--	1350	--	162	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
165	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,66	64700,00	--	42702	--	5124	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
166	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,003	45800,00	--	91737	--	11008	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
167	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,493	44900,00	--	22136	--	2656	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
168	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,354	93997,62	304,24	33275	108	34939	198,00	70
		1т		33075,00	114,75	11709	41	105	0,56	--
		Ригель Р15 (7 шт)								
169	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28 и п-3.30 К=0.92 и К=0.94	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	7,7	5723,28	3542,80	44069	27280	46273	11,53	89
		м3		1877,49	958,65	14457	7382	105	3,67	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,7	90,00	--	693	--	83	--	--
		м3		--	--	--	--	12	--	--
171	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4515	64700,00	--	29212	--	3505	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
172	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0441	50900,00	--	2245	--	269	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
173	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,1354	45800,00	--	52001	--	6240	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
174	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,3892	44900,00	--	17475	--	2097	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Плиты перекрытия								
		Плита перекрытия на отм. -0.100								
187	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	328	4851,89	241,10	1591420	79081	1670991	8,06	2644
		м3		1282,50	91,08	420660	29874	105	0,44	146
188	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,319	66000,00	--	87054	--	10446	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
189	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	39,6	65900,00	--	2609640	--	313157	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Плита перекрытия на отм. 3.500, 7.160								
190	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	710	4851,89	241,10	3444842	171181	3617084	8,06	5723
		м3		1282,50	91,08	910575	64667	105	0,44	316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,86	66000,00	--	188760	--	22651	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
192	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	84,63	65900,00	--	5577117	--	669254	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Плита перекрытия на отм. 10.700, 14.300, 17.900								
193	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	778,5	4851,89	241,10	3777196	187696	3966056	8,06	6275
		м3		1282,50	91,08	998426	70906	105	0,44	346
194	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,23363	66000,00	--	279420	--	33530	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
195	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	126,537	65900,00	--	8338788	--	1000655	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
		Устройства лестниц в осях 1-2, 15-16 (2 шт.)								
196	Е0106-22-12	Устройство лестничных площадок Пл-1	8,4	2889,51	213,01	24272	1789	25485	6,43	54
		м3		1021,50	80,46	8581	676	105	0,39	3
197	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,138	66000,00	--	9108	--	1093	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
198	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0656	52400,00	--	55837	--	6700	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
199	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,441	45800,00	--	20198	--	2424	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1086	93997,62	304,24	10208	33	10719	198,00	22
		1т		33075,00	114,75	3592	12	105	0,56	--
201	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей ЛМ-1	10,8	6802,96	379,21	73472	4095	77146	13,00	140
		м3		2117,25	143,26	22866	1547	105	0,70	8
202	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8652	52400,00	--	45336	--	5440	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
203	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0288	47400,00	--	1365	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
204	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,09492	93997,62	304,24	8922	29	9368	198,00	19
		1т		33075,00	114,75	3139	11	105	0,56	--
205	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей ЛМ-2	8,4	6802,96	379,21	57145	3185	60002	13,00	109
		м3		2117,25	143,26	17785	1203	105	0,70	6
206	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7776	52400,00	--	40746	--	4890	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
207	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	47400,00	--	1138	--	137	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
208	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08136	93997,62	304,24	7648	25	8030	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2691	9	105	0,56	--
		Устройства лестниц в осях 8-10 (1 шт.)								
209	Е0106-22-12	Устройство лестничных площадок Пл-1	5	2889,51	213,01	14448	1065	15170	6,43	32
		м3		1021,50	80,46	5108	402	105	0,39	2
210	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	66000,00	--	891	--	107	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,818	52400,00	--	42863	--	5144	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
212	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0905	93997,62	304,24	8507	28	8932	198,00	18
		1т		33075,00	114,75	2993	10	105	0,56	--
213	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей ЛМ-1	9	6802,96	379,21	61227	3413	64288	13,00	117
		м3		2117,25	143,26	19055	1289	105	0,70	6
214	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,516	52400,00	--	27038	--	3245	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
215	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	47400,00	--	1138	--	137	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
216	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,045	93997,62	304,24	4230	14	4441	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1488	5	105	0,56	--
217	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей ЛМ-2	7	6802,96	379,21	47621	2654	50002	13,00	91
		м3		2117,25	143,26	14821	1003	105	0,70	5
218	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,145	45800,00	--	6641	--	797	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
219	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,595	52400,00	--	31178	--	3741	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
220	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,063	47400,00	--	2986	--	358	--	--
		т		--	--	--	--	12	--	--
221	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,27	93997,62	304,24	25379	82	26648	198,00	53
		1т		33075,00	114,75	8930	31	105	0,56	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				122 575 609				
		в том числе оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМР				122 575 609				
		временные здания и сооружения 1,2%				1 470 907				
		Итого				**124 046 516**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35%				1 674 628				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				1 240 465				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				496 186				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП 775 тенге				**127 457 796**				
		Пересчет в текущих ценах 2013г.				**284 683 154**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				5 693 663				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				290 376 817				
		НДС 12%				34 845 218				
		Итого с НДС по смете				**325 222 035**				

Принял:
Заказчик
ТОО "Ария-Жана Астана"

Сдал:
Подрядчик
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"