Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Субподрядчик: **ТОО "Dim Nur company"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сооружений**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
040540000252	120140021575			1	01.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения	**6 686 958**	**6 686 958**	**5 970 498**				**716 460**	**6 686 958**
Итого								**6 686 958**

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Директор Адырбеков Б.Б.
БИН 040540000252

Субподрядчик: **ТОО "Dim Nur company"**
Директор Маханбетова М.А.
БИН 120140021575

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Ферма

Генподрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Dim Nur company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

(наименование, адрес)

Договор субподряда (контракт) **№1 от 01.06.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) 2024.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 04-01 Электроснабжения.Наружные сети									
			Раздел 1: Фундамент КТПН									
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	4,4	12 898,0 3 510,0	4 921,0 1 487,0	56 751,0 15 444,0	21 653,0 6 543,0	19 655,0		56 751,0
2	2	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	5 565,0 1 872,0	2 619,0 507,0	11 130,0 3 744,0	5 238,0 1 014,0	2 148,0		11 130,0
3	3	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	1,358	62 238,0		84 519,0		84 519,0		84 519,0
4	4	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24	1 493,0 731,0	54,0 14,0	35 832,0 17 544,0	1 296,0 336,0	16 992,0		35 832,0
5	5	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
6	6	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	9,0432	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	98 553,0 98 553,0	0,0 0,0			98 553,0
7	7	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	1,73328	4 254,0 1 054,0	406,0 99,0	7 373,0 1 827,0	704,0 172,0	4 843,0		7 373,0
8	8	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,9	56 790,0 22 046,0	2 723,0 535,0	51 111,0 19 841,0	2 451,0 482,0	28 818,0		51 111,0
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	9,0432	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	37 050,0 10 146,0	362,0 45,0	26 542,0		37 050,0
10	10	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,3356	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	129 093,0 122 070,0	3 417,0 285,0	3 606,0		129 093,0
11	11	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	40	3 104,0		124 160,0		124 160,0		124 160,0
12	12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		11,2	192,0	3,0	2 150,0	34,0	997,0		2 150,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		100,0	0,0	1 120,0	0,0			
13	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,2	248,0 172,0	4,0 0,0	2 778,0 1 926,0	45,0 0,0	806,0		2 778,0
14	14	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,53956	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	321 031,0 263 973,0	53 282,0 14 309,0	3 776,0		321 031,0
15	15	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,53956	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	110 606,0 101 818,0	6 777,0 1 233,0	2 011,0		110 606,0
16	16	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,385	365 165,0		140 589,0		140 589,0		140 589,0
17	17	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00508	352 680,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	387 658,0		16 669,0		16 669,0		16 669,0
19	19	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	44	2 246,0		98 824,0		98 824,0		98 824,0
20	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15,64724	248,0 172,0	4,0 0,0	3 881,0 2 691,0	63,0 0,0	1 127,0		3 881,0
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,64724	192,0 100,0	3,0 0,0	3 004,0 1 565,0	47,0 0,0	1 393,0		3 004,0
22	22	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	126,0		126,0		126,0		126,0
												1 414 782
			Локальная смета 06-01 Наружный водопровод и канализация									
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	195,98268	336,0 0,0	336,0 68,0	65 850,0 0,0	65 850,0 13 327,0			65 850,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,06132	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	50 309,0 50 309,0	0,0 0,0			50 309,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	60,6132	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	218 753,0 218 753,0	0,0 0,0			218 753,0
4	4	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	(80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	141,4308	89,0 0,0	89,0 22,0	12 587,0 0,0	12 587,0 3 111,0			12 587,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного	141,4308	576,0 352,0	224,0 70,0	81 464,0 49 784,0	31 680,0 9 900,0			81 464,0
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	6,102	8 527,0 4 305,0	418,0 94,0	52 032,0 26 269,0	2 551,0 574,0	23 212,0		52 032,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0678	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	88 870,0 58 274,0	30 596,0 7 488,0			88 870,0
8	8	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	68,478	350,0		23 967,0		23 967,0		23 967,0
9	9	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1 770 901,0 1 525 226,0	180 886,0 50 392,0	885,0 763,0	90,0 25,0	32,0		885,0
10	10	*РСНБ РК 2022*	114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	926,0		463,0		463,0		463,0
11	11	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 396 163,0 860 489,0	48 874,0 187,0	1 198,0 430,0	24,0 0,0	743,0		1 198,0
12	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	703,0		6 459,0
13	13	242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	6 778,0		6 778,0		6 778,0		6 778,0
14	14	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547,0		3 094,0		3 094,0		3 094,0
15	15	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0678	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	16 182,0 16 061,0	0,0 0,0	121,0		16 182,0
16	16	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,32	73 206,0 42 371,0	25 187,0 7 540,0	96 632,0 55 930,0	33 247,0 9 953,0	7 455,0		96 632,0
17	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	37 439,0		37 439,0		37 439,0		37 439,0
18	18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	26 632,0		53 264,0		53 264,0		53 264,0
19	19	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	48 336,0		48 336,0		48 336,0		48 336,0
20	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7 108,0		7 108,0		7 108,0		7 108,0
21	21	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
22	22	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
23	23	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж	шт.	1	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	1 367,0		4 711,0
24	24	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6 839,0		6 839,0		6 839,0		6 839,0
25	25	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	855,0		23 765,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Водопровод В1									**950 064**
			Раздел 2: Канализация									
26	26	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	82,2463	336,0 0,0	336,0 68,0	27 635,0 0,0	27 635,0 5 593,0			27 635,0
27	27	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	2,5437	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	21 113,0 21 113,0	0,0 0,0			21 113,0
28	28	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	25,437	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	91 802,0 91 802,0	0,0 0,0			91 802,0
29	29	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	59,353	89,0 0,0	89,0 22,0	5 282,0 0,0	5 283,0 1 306,0			5 282,0
30	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	59,353	576,0 352,0	224,0 70,0	34 187,0 20 892,0	13 295,0 4 155,0			34 187,0
31	31	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	3,965	8 527,0 4 305,0	418,0 94,0	33 810,0 17 069,0	1 658,0 373,0	15 083,0		33 810,0
32	32	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	61	454,0 356,0	49,0 15,0	27 694,0 21 716,0	2 989,0 915,0	2 989,0		27 694,0
33	33	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	62,22	2 355,0		146 528,0		146 528,0		146 528,0
34	34	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	3,52	116 048,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	408 489,0 246 646,0	101 415,0 30 054,0	60 428,0		408 489,0
35	35	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	22 406,0		89 624,0		89 624,0		89 624,0
36	36	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	20 136,0		20 136,0		20 136,0		20 136,0
37	37	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	16 436,0		49 308,0		49 308,0		49 308,0
38	38	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	26 537,0		106 148,0		106 148,0		106 148,0
39	39	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	м^3 кладки	0,3072	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	9 812,0 7 807,0	1 562,0 296,0	442,0		9 812,0
40	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 108,0		21 324,0		21 324,0		21 324,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	4	23 555,0		94 220,0		94 220,0		94 220,0
42	42	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1	т	0,05536	1 143 119,0		63 283,0		63 283,0		63 283,0
			Итого по разделу 2: Канализация									**1 250 395**
			Раздел 3: Сборный колодец V=1,5 м^3 (1 шт)									
43	43	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	9,506	456,0 0,0	456,0 96,0	4 335,0 0,0	4 335,0 913,0			4 335,0
44	44	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	0,294	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	2 440,0 2 440,0	0,0 0,0			2 440,0
45	45	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	30,894	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	111 496,0 111 496,0	0,0 0,0			111 496,0
46	46	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	6,35	576,0 352,0	224,0 70,0	3 658,0 2 235,0	1 423,0 445,0			3 658,0
47	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,13	38 209,0 5 084,0	2 566,0 485,0	4 967,0 661,0	334,0 63,0	3 973,0		4 967,0
48	48	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	0,92	116 048,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	106 764,0 64 464,0	26 506,0 7 855,0	15 794,0		106 764,0
49	49	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	20 136,0		20 136,0		20 136,0		20 136,0
50	50	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	м^3	0,11	62 657,0 23 771,0	5 076,0 964,0	6 892,0 2 615,0	558,0 106,0	3 719,0		6 892,0
51	51	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	м^3 кладки	0,0768	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	2 453,0 1 952,0	391,0 74,0	111,0		2 453,0
52	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7 108,0		7 108,0		7 108,0		7 108,0
53	53	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9 076,0		9 076,0		9 076,0		9 076,0
54	54	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22 406,0		22 406,0		22 406,0		22 406,0
55	55	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 436,0		32 872,0		32 872,0		32 872,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	26 537,0		26 537,0		26 537,0		26 537,0
57	57	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
58	58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,0425	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	41 144,0 11 268,0	401,0 50,0	29 475,0		41 144,0
59	59	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	8,48	5 102,0 4 191,0	597,0 124,0	43 265,0 35 540,0	5 063,0 1 052,0	2 662,0		43 265,0
60	60	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001696	281 095,0		477,0		477,0		477,0
61	61	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
62	62	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$	0,42	25 736,0 730,0	90,0 29,0	10 809,0 307,0	38,0 12,0	10 465,0		10 809,0
63	63	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,147	951,0		140,0		140,0		140,0
64	64	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,0504	17 569,0 12 761,0	4 803,0 1 417,0	885,0 643,0	242,0 71,0			885,0
65	65	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,014616	4 602,0		67,0		67,0		67,0
66	66	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,004536	4 536,0		21,0		21,0		21,0
67	67	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0504	3 823,0		193,0		193,0		193,0
68	68	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	0,42	899,0 749,0	10,0 3,0	378,0 315,0	4,0 1,0	59,0		378,0
69	69	212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,029988	24 711,0		741,0		741,0		741,0
70	70	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
71	71	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10626	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	104 374,0 103 979,0	395,0 121,0			104 374,0
72	72	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10626	1 177 428,0		125 113,0		125 113,0		125 113,0
			Итого по разделу 3: Сборный колодец V=1,5 $м^3$ (1 шт)									**738 891**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по 06-01									**2 939 350**
			Локальная смета. Наружные сети связи [05-01]									
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	21.728	381,0 0,0	381,0 96,0	8 278,0 0,0	8 278,0 2 086,0			8 278,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,672	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	5 578,0 5 578,0	0,0 0,0			5 578,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	6,5184	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	23 525,0 23 525,0	0,0 0,0			23 525,0
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	15,2096	89,0 0,0	89,0 22,0	1 354,0 0,0	1 354,0 335,0			1 354,0
5	5	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	328	998,0 734,0	263,0 77,0	327 344,0 240 752,0	86 264,0 25 256,0	328,0		327 344,0
6	6	243-502-0508 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки СЛ-ОКПБ-2	м	328	514,0		168 592,0		168 592,0		168 592,0
7	7	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	80	3 162,0		252 960,0		252 960,0		252 960,0
8	8	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	80	21,0 19,0	2,0 1,0	1 680,0 1 520,0	160,0 80,0			1 680,0
9	9	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	80	53,0		4 240,0		4 240,0		4 240,0
10	10	6125-0704-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая число волокон 24	шт.	1	510 192,0 139 194,0	349 488,0 77 330,0	510 192,0 139 194,0	349 488,0 77 330,0	21 510,0		510 192,0
11	11	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в коллекторе консоли двухместной	шт.	2	2 000,0 1 101,0	446,0 131,0	4 000,0 2 202,0	892,0 262,0	906,0		4 000,0
12	12	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	23 624,0 15 929,0	7 695,0 2 255,0	23 624,0 15 929,0	7 695,0 2 255,0			23 624,0
13	13	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	1	54 442,0		54 442,0		54 442,0		54 442,0
14	14	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	1	92 790,0 19 540,0	0,0 0,0	92 790,0 19 540,0	0,0 0,0	73 250,0		92 790,0
15	15	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	2	6 455,0 4 047,0	0,0 0,0	12 910,0 8 094,0	0,0 0,0	4 816,0		12 910,0
16	16	Тцена *пост*	Запорное устройство УЗНК		1	41 179,37		41 179,0				41 179,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						41 179,0		
17	17	6125-0701-1510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ввода в НУП кабеля**	шт.	1	83 678,0 33 442,0	8 568,0 2 522,0	83 678,0 33 442,0	8 568,0 2 522,0	41 668,0		83 678,0
			ИТОГО по 05-01									**1 616 366**
			Итого									**5 970 498**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						716 460		
			Итого по акту с НДС							**6 686 958**		

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Dim Nur company"

Директор **Маханбетова М.А**
(должность, подпись, расшифровка
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор **Адырбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)