Генподрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылыс-ІІ", БИН 061140007390

Субподрядчик: ТОО "Шақшам-R" БИН 140440011215

Наименование строительства и его адрес: Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области

Договор №3-14-14 от 05.03.2024 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3-14-14	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области	**162 029,94**	**144 669,59**							**17 360,35**	**162 029,94**
Итого к оплате		144 669,59							17 360,35	**162 029,94**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390

Директор «Іргетас-Құрылыс-ІІ» Омарбеков А.Ж.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Шақшам-R"
БИН 140440011215

Директор ТОО "Шақшам-R" БИН 140440011215 Ахшабаев Р.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "Шакшам-R" БИН 140440011215**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №3-14-14 от 05.03.2024 года

Акт выполненных работ №1
за август месяц от 28.08.2024 г.

Основание

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1		1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	1,105		241,13	241,13	266	266	0	48	339	
			НР - 72%; СП - 8%				--	60,02	--	66		25		
2		1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,97		40,16	40,16	39	39	0	10	52	
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,74	--	13		4		
3		1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м³ конструкций колодца	0,4		49932,78	17669,04	19973	7068	0	15975	38824	
			НР - 99%; СП - 8%				32263,74	8077,28	12905	3231		2876		
4		1127-0602-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия грунтовые. Укладка геосетки**	м² покрытия	1,5		7,58	0,62	11	1	0	12	25	
			НР - 108%; СП - 8%				6,96	0,25	10	0		2		
5		1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,012		2992642,69	1284984,49	35912	15420	0	26360	67253	
			НР - 99%; СП - 8%				1707658,20	511161,48	20492	6134		4982		
6		1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,03		146905,57	91700,77	4407	2751	0	1507	6387	
			НР - 61%; СП - 8%				55204,80	27143,80	1656	814		473		
7		1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи. Водоотлив**	м³ мокрого грунта	1,02		2168,34	2168,34	2212	2212	0	1118	3596	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	1522,78	0	1553		266		
8		1127-0602-0710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м² покрытия или основания	1,8		409,31	297,24	737	535	0	412	1241	
			НР - 108%; СП - 8%				112,07	100,06	202	180		92		
9		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1,8		306,34	263,71	551	475	0	170	779	
			НР - 108%; СП - 8%				42,63	44,88	77	81		58		
10		1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	2		6199,71	1511,33	12399	3023	0	9287	23421	
			НР - 88%; СП - 8%				4688,38	588,32	9377	1177		1735		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									141919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					44719					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						31789				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						13250				
			- Накладные расходы	Тенге								54898		
			- Сметная прибыль	Тенге								10513		
			Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге					1 845,00					
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					143 764,03					
			Дополнительные затраты связанные с климатическими условиями 0,67 %	Тенге					963,00					
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					144 727,03					
			Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге					2 895,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					147 622,03					
			Итого с понижающим коэффицентом К=0,9799999991	Тенге					144 669,59					
			НДС 12%	Тенге					17 360,35					
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге					162 029,94					

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор _____ Омарбеков А.Ж.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Шақшам-R"
БИН 140440011215

Директор _____ Ахшабаев Р.А.