Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: Строительство трехэтажного жилого дома № 14 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма	код
		03-3/239	17.07.2017г				
		доп.согл.№ 2	16.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**157 644 790**									
За отчетный месяц		**48 902 135,71**							**5 868 256,29**	**54 770 392,00**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство трехэтажного жилого дома № 14 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т
выполненных работ за октябрь 2017 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

ОТДЕЛ 6. ВХОД

91	Е11-110101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	10,5600		2989,00	31564	60,9 / 5454
		Итого оплата труда:				848,00	8955	
		Итого эксплуатация машин:				49,46	522	
		Итого материалов:				1264,05	13348	
		Итого прямые затраты:				2138,58	22583	
		Накладные расходы	%	--		629,00	6642	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,41	2338	
92	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой	10,5600		710,83	7506	56,4 / 788
		Итого оплата труда:				132,27	1397	
		Итого эксплуатация машин:				15,88	168	
		Итого материалов:				411,26	4343	
		Итого прямые затраты:				556,80	5880	
		Накладные расходы	%	--		101,37	1070	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,65	556	
93	Е11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	2,0500		11385,02	23339	56,4 / 2511
		Итого оплата труда:				2171,78	4452	
		Итого эксплуатация машин:				1176,94	2413	
		Итого материалов:				5830,47	11952	
		Итого прямые затраты:				8888,02	18220	
		Накладные расходы	%	--		1653,67	3390	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,33	1729	
94	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	10,5600		670,10	7076	56,4 1103
		Итого оплата труда:				185,24	1956	
		Итого эксплуатация машин:				70,51	745	
		Итого материалов:				251,61	2657	
		Итого прямые затраты:				490,75	5182	
		Накладные расходы	%	--		129,72	1370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,64	524	
95	Е11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	10,5600		251,18	2652	56,4 79
		Итого оплата труда:				13,22	140	
		Итого эксплуатация машин:				15,56	164	
		Итого материалов:				190,72	2014	
		Итого прямые затраты:				215,65	2277	
		Накладные расходы	%	--		16,92	179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,61	196	
96	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0200		16531,79	331	48,5 92
		Итого оплата труда:				9512,53	190	
		Итого эксплуатация машин:				900,69	18	
		Итого материалов:				29,99	1	
		Итого прямые затраты:				10071,01	201	
		Накладные расходы	%	--		5236,21	105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1224,58	24	
97	Е11-120101-0713	**Кровли из наплавляемых рулонных материалов в два слоя**	м2 кровли	10,5600		2865,70	30262	56,4 3231
		Итого оплата труда:				542,41	5728	
		Итого эксплуатация машин:				43,94	464	
		Итого материалов:				1664,60	17578	
		Итого прямые затраты:				2239,57	23650	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2545,49	26880	
		НР второго уровня	%	4,24		107,93	1140	
		Накладные расходы	%	--		413,85	4370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,27	2242	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				77993,00	
		Накладные расходы -	Тенге				17126,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				7609,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				102730,52	

ОТДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

				Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ			
141	К11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	7,2000	2134,81	15371	59,8 3197
		Итого оплата труда:			742,41	5345	
		Итого эксплуатация машин:			254,48	1832	
		Итого материалов:			527,73	3800	
		Итого прямые затраты:			1452,31	10457	
		Накладные расходы	%	--	524,36	3775	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	158,13	1139	
142	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	59,6700	2609,46	155706	59,8 29431
		Итого оплата труда:			824,80	49216	
		Итого эксплуатация машин:			328,16	19581	
		Итого материалов:			761,67	45449	
		Итого прямые затраты:			1824,66	108877	
		Накладные расходы	%	--	591,51	35295	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,29	11534	
143	С121-090102-0210 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП СТ РК 943-92	м2	7,2000	14690,59	105772	
		Итого прямые затраты:	м2		13049,12	93954	
		Накладные расходы	%	--	553,28	3984	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1088,19	7835	
144	С121-090102-0212 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92	м2	5,4600	17604,10	96118	
		Итого прямые затраты:	м2		15637,08	85378	
		Накладные расходы	%	--	663,01	3620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1304,01	7120	
145	С121-090102-0217 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	52,5000	16215,41	851309	
		Итого прямые затраты:	м2		14403,56	756187	
		Накладные расходы	%	--	610,71	32062	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1201,14	63060	
146	С121-090102-0303 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,7000	32316,42	54938	
		Итого прямые затраты:	м2		28705,50	48799	
		Накладные расходы	%	--	1217,11	2069	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2393,81	4069	
147	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	167,5800	1855,26	310904	59,8 78286

		Итого материалов:			781,29	130914	
		Итого прямые затраты:			51,19	8578	
		Накладные расходы			370,47	62083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	1180,80	197878	
148	С121-090102-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	%	8	537,03	89996	
			м2	88,8300	137,43	23030	
					8510,08	755950	
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	м2		7559,19	671483	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	320,51	28471	
149	С121-090102-0103 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	%	8	630,38	55996	
			м2	62,3700	7835,82	488720	
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	м2		6960,27	434112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	295,12	18406	
150	С121-090102-0105 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	%	8	580,43	36201	
			м2	16,3800	6632,04	108633	
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	м2		5891,00	96495	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	249,78	4091	
151	С121-130814-2210	**Скобяные изделия**	%	8	491,26	8047	
			комплект	96,0000	2882,03	276675	
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы			2560,00	245760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	108,54	10420	
			%	8	213,48	20494	
152	Е11-100111-0401	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	330,0000	429,78	141828	59,8 11280
		Итого оплата труда:			57,16	18863	
		Итого эксплуатация машин:			0,72	237	
		Итого материалов:			290,04	95714	
		Итого прямые затраты:			347,58	114701	
		Накладные расходы	%	--	50,37	16621	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,84	10506	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			2864081,00	
		Накладные расходы -	Тенге			248810,00	
		Сметная прибыль -	Тенге			249031,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3361922	

ОТДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

162	E11-150206-0103 Изм.	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или	м2	1824,8400	100,29	183021	54,8
		Итого оплата труда:			47,54	86747	
		Итого эксплуатация машин:			1,54	2808	
		Итого материалов:			14,80	27002	
		Итого прямые затраты:			63,04	115033	
		Накладные расходы	%	–	29,83	54430	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,43	13557	
163	E11-150206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску	м2	4576,5500	149,09	682316	54,8
		Итого оплата труда:			72,78	333081	
		Итого эксплуатация машин:			1,96	8962	
		Итого материалов:			18,87	86365	
		Итого прямые затраты:			92,55	423548	
		Накладные расходы	%	–	45,50	208226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,04	50542	
164	E11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	3739,3500	627,98	2348236	54,8
		Итого оплата труда:			289,89	1084012	
		Итого эксплуатация машин:			3,50	13077	
		Итого материалов:			107,46	401816	
		Итого прямые затраты:			398,95	1491814	
		Накладные расходы	%	–	182,51	682479	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,52	173943	
165	E11-150203-0502 Изм.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	1344,6400	765,20	1028923	54,8
		Итого оплата труда:			356,86	479845	
		Итого эксплуатация машин:			4,20	5643	
		Итого материалов:			125,37	168571	
		Итого прямые затраты:			484,14	650999	
		Накладные расходы	%	–	224,38	301707	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,68	76216	
166	E11-150405-0106 Изм.	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска	м2	1824,8400	474,65	866162	54,8
		Итого оплата труда:			208,30	380110	
		Итого эксплуатация машин:			1,94	3536	
		Итого материалов:			98,16	179134	
		Итого прямые затраты:			307,47	561079	
		Накладные расходы	%	–	132,02	240922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,16	64160	
167	E11-150405-0105 Изм.	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными	м2	4562,4500	424,87	1938456	54,8
		Итого оплата труда:			185,17	844823	
		Итого эксплуатация машин:			1,94	8841	
		Итого материалов:			89,75	409487	
		Итого прямые затраты:			275,93	1258897	
		Накладные расходы	%	–	117,47	535970	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,47	143589	
168	E11-150403-0310 Изм.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным	м2	14,1000	596,63	8412	54,8

		Итого оплата труда:				250,83	3537	
		Итого эксплуатация машин:				0,86	12	
		Итого материалов:				141,23	1991	
		Итого прямые затраты:				392,51	5534	
		Накладные расходы	%	--		159,93	2255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,19	623	
169	E11-150107-0105 Изм.	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и	м2	340,0000		3799,82	1291940	54,8
		Итого оплата труда:				1255,01	426704	
		Итого эксплуатация машин:				17,03	5790	
		Итого материалов:				1428,05	485538	
		Итого прямые затраты:				2687,50	913750	
		Накладные расходы	%	--		830,86	282491	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,47	95699	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				5420654,00	
		Накладные расходы -	Тенге				2308480,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				618329,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8347466,00	

ОТДЕЛ 11. ПОЛЫ

Р ТИП 4

185	E11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	102,6000		3008,82	308705	60,9 54212
		Итого оплата труда:				867,62	89017	
		Итого эксплуатация машин:				62,09	6371	
		Итого материалов:				1249,30	128178	
		Итого прямые затраты:				2144,25	220000	
		Накладные расходы	%	--		641,70	65838	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	22867	
186	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	121,9000		642,47	78317	60,9 14874
		Итого оплата труда:				200,36	24424	
		Итого эксплуатация машин:				1,08	131	
		Итого материалов:				247,74	30199	
		Итого прямые затраты:				448,66	54692	
		Накладные расходы	%	--		146,22	17824	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	5801	

Р ТИП 5

189	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	847,6890		834,56	707446	60,9 134859
		Итого оплата труда:				261,23	221444	
		Итого эксплуатация машин:				18,78	15920	
		Итого материалов:				311,84	264343	

		Итого прямые затраты:			582,22	493539	
		Накладные расходы	%	--	190,52	161503	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,82	52403	
190	Е11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	м2 изолируемой	1137,9000	2492,09	2835745	60,9 895818
		Итого оплата труда:			1292,70	1470965	
		Итого эксплуатация машин:			44,59	50740	
		Итого материалов:			128,47	146184	
		Итого прямые затраты:			1426,37	1623072	
		Накладные расходы	%	--	881,11	1002618	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	184,60	210055	
191	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом	м2 покрытия	1137,9000	2320,01	2639942	60,9 112907
		Итого оплата труда:			162,93	185397	
		Итого эксплуатация машин:			7,93	9025	
		Итого материалов:			1794,68	2042165	
		Итого прямые затраты:			1961,56	2232057	
		Накладные расходы	%	--	186,60	212333	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	171,85	195551	
192	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1251,0000	343,83	430136	60,9 59728
		Итого оплата труда:			78,40	98075	
		Итого эксплуатация машин:			0,54	675	
		Итого материалов:			178,99	223918	
		Итого прямые затраты:			257,67	322346	
		Накладные расходы	%	--	60,69	75927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,47	31862	
		Р ТИП 6					
193	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	180,0000	834,56	150221	60,9 28636
		Итого оплата труда:			261,23	47022	
		Итого эксплуатация машин:			18,78	3380	
		Итого материалов:			311,84	56131	
		Итого прямые затраты:			582,22	104799	
		Накладные расходы	%	--	190,52	34294	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,82	11127	
194	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	180,0000	-194,35	-34983	60,9 -1031
		Итого оплата труда:			-9,41	-1693	
		Итого эксплуатация машин:			-6,39	-1151	
		Итого материалов:			-154,29	-27773	
		Итого прямые затраты:			-166,90	-30043	
		Накладные расходы	%	--	-13,05	-2349	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-14,40	-2591	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	E11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	180,0000		3008,82	541588	60,9 95108
		Итого оплата труда:				867,62	156171	
		Итого эксплуатация машин:				62,09	11177	
		Итого материалов:				1249,30	224874	
		Итого прямые затраты:				2144,25	385965	
		Накладные расходы	%	--		641,70	115506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	40118	
196	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	198,0000		642,47	127209	60,9 24160
		Итого оплата труда:				200,36	39671	
		Итого эксплуатация машин:				1,08	214	
		Итого материалов:				247,74	49052	
		Итого прямые затраты:				448,66	88835	
		Накладные расходы	%	--		146,22	28951	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	9423	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				5495262,15	
		Накладные расходы -	Тенге				1712445,30	
		Сметная прибыль -	Тенге				576616,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7784324	

ОТДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

197	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой	120,0000		1330,97	159716	54,8 35607
		Итого оплата труда:				541,47	64976	
		Итого эксплуатация машин:				23,45	2814	
		Итого материалов:				338,81	40657	
		Итого прямые затраты:				885,53	106263	
		Накладные расходы	%	--		346,85	41622	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	11831	
198	E11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой	120,0000		216,71	26005	54,8 4814
		Итого оплата труда:				73,20	8784	
		Итого эксплуатация машин:				0,97	116	
		Итого материалов:				78,64	9437	
		Итого прямые затраты:				152,38	18286	
		Накладные расходы	%	--		48,28	5793	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,05	1926	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				124549,00	
		Накладные расходы -	Тенге				47415,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				13757,12	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				185721	

ОТДЕЛ 13. ОТМОСТКА

199	Е11-110101-0204	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3 подстилающег	10,8000		10762,30	116233	60,9 18581
		Итого оплата труда:				2825,07	30511	
		Итого эксплуатация машин:				1192,36	12878	
		Итого материалов:				4292,87	46363	
		Итого прямые затраты:				7839,29	84664	
		Накладные расходы	%	--		2125,80	22959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,21	8610	
200	Е11-060101-0114	Бетонная отмостка. Устройство	м3	2,1600		19958,08	43109	48,5 953
		Итого оплата труда:				909,78	1965	
		Итого эксплуатация машин:				706,10	1525	
		Итого материалов:				15844,91	34225	
		Итого прямые затраты:				17286,79	37339	
		Накладные расходы	%	--		1192,91	2577	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1478,38	3193	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				122003,00	
		Накладные расходы -	Тенге				25536,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				11803,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				159342	

ОТДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

201	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателей	шт.	27,0000		1899,67	51291	62,1 7627
		Итого оплата труда:				454,91	12283	
		Итого материалов:				950,00	25650	
		Итого прямые затраты:				1404,91	37933	
		Накладные расходы	%	--		354,04	9559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,72	3799	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				37933,00	
		Накладные расходы -	Тенге				9559,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				3799,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				51291	

				Р ОТОПЛЕНИЕ			
1	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,0000	1446,11	8677	60,4 1776
		Итого оплата труда:			489,94	2940	
		Итого эксплуатация машин:			25,28	152	
		Итого материалов:			482,66	2896	
		Итого прямые затраты:			988,60	5932	
		Накладные расходы	%	--	350,39	2102	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,12	643	
2	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка**	м трубопровода	77,0000	1567,45	120694	60,4 22786
		Итого оплата труда:			489,94	37726	
		Итого эксплуатация машин:			25,28	1946	
		Итого материалов:			590,44	45464	
		Итого прямые затраты:			1096,38	84421	
		Накладные расходы	%	--	354,96	27332	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,11	8940	
3	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	33,0000	1959,00	64647	60,4 9766
		Итого оплата труда:			489,94	16168	
		Итого эксплуатация машин:			25,28	834	
		Итого материалов:			938,24	30962	
		Итого прямые затраты:			1444,18	47658	
		Накладные расходы	%	--	369,71	12200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	145,11	4789	
4	Е11-161301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	м трубопровода	55,0000	1657,32	91153	60,4 29291
		Итого оплата труда:			881,74	48496	
		Итого эксплуатация машин:			9,48	521	
		Итого материалов:			52,21	2872	
		Итого прямые затраты:			939,57	51676	
		Накладные расходы	%	--	594,99	32724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,76	6752	
5	Е11-161301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	м трубопровода	464,0000	1501,12	696520	60,4 222753
		Итого оплата труда:			794,82	368796	
		Итого эксплуатация машин:			9,51	4413	
		Итого материалов:			52,85	24521	
		Итого прямые затраты:			853,32	395941	
		Накладные расходы	%	--	536,61	248985	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	111,19	51594	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С123-010701-0105 в ценах II квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	55,0000	437,44	24059	
		Итого прямые затраты:	м		388,56	21371	
		Накладные расходы	%	--	16,47	906	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,40	1782	
7	С123-010701-0108 в ценах II квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	464,0000	666,72	309356	
		Итого прямые затраты:	м		592,22	274790	
		Накладные расходы	%	--	25,11	11651	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,39	22915	
8	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	Устройство футляров	м трубопровода	4,0000	1901,47	7606	60,4 1184
		Итого оплата труда:			489,94	1960	
		Итого эксплуатация машин:			25,28	101	
		Итого материалов:			887,14	3549	
		Итого прямые затраты:			1393,08	5572	
		Накладные расходы	%	--	367,54	1470	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140,85	563	
9	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	12,0000	21736,63	260840	60,4 44158
		Итого оплата труда:			6092,46	73109	
		Итого эксплуатация машин:			151,76	1821	
		Итого материалов:			9425,11	113101	
		Итого прямые затраты:			15628,02	187536	
		Накладные расходы	%	--	4498,50	53982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1610,12	19321	
10	Е11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка	кВт	54,0000	1242,93	67118	60,4 16705
		Итого оплата труда:			512,18	27658	
		Итого эксплуатация машин:			55,38	2990	
		Итого материалов:			253,82	13706	
		Итого прямые затраты:			794,70	42914	
		Накладные расходы	%	--	356,17	19233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,07	4972	
11	С123-051001-0237 в ценах II квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	450,0000	1754,68	789607	
		Итого прямые затраты:	секция		1558,62	701379	
		Накладные расходы	%	--	66,09	29738	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129,98	58489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	222,0000		2550,23	566150	60,4 160371
		Итого оплата труда:				1196,02	265515	
		Итого эксплуатация машин:				71,88	15958	
		Итого материалов:				283,55	62947	
		Итого прямые затраты:				1542,88	342519	
		Накладные расходы	%	--		818,44	181694	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	41937	
13	С123-040905-0701 в ценах II квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	78,0000		994,68	77585	
		Итого прямые затраты:	шт.			883,54	68916	
		Накладные расходы	%	--		37,46	2922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,68	5747	
14	С123-040905-0901 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48,0000		564,06	27075	
		Итого прямые затраты:	шт.			501,03	24049	
		Накладные расходы	%	--		21,24	1020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	2006	
15	С123-040905-0902 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72,0000		922,98	66455	
		Итого прямые затраты:	шт.			819,85	59029	
		Накладные расходы	%	--		34,76	2503	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	4923	
16	С123-041009-0702 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24,0000		16591,15	398187	
		Итого прямые затраты:	шт.			14737,31	353695	
		Накладные расходы	%	--		624,86	14997	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,97	29495	
17	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	комплект	94,0000		215,88	20293	60,4 6373
		Итого оплата труда:				112,25	10552	
		Итого материалов:				11,70	1100	
		Итого прямые затраты:				123,96	11652	
		Накладные расходы	%	--		75,93	7138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,99	1503	
18	С123-040905-1814 в ценах II квартала 2017 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	94,0000		256,17	24080	
		Итого прямые затраты:	шт.			227,55	21390	

		Накладные расходы	%	--	9,65	907	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,98	1784	
19	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12,0000	2576,29	30915	60,4 8731
		Итого оплата труда:			1204,58	14455	
		Итого эксплуатация машин:			89,86	1078	
		Итого материалов:			283,55	3403	
		Итого прямые затраты:			1560,86	18730	
		Накладные расходы	%	--	824,60	9895	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	2290	
20	С123-041006-2004 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	6,0000	43036,48	258219	
		Итого прямые затраты:	шт.		38227,74	229366	
		Накладные расходы	%	--	1620,86	9725	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3187,89	19127	
21	С123-041009-0104 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	6,0000	94145,21	564871	
		Итого прямые затраты:	шт.		83625,76	501755	
		Накладные расходы	%	--	3545,73	21274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6973,72	41842	
22	E11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	фильтр	24,0000	1330,45	31931	60,4 9833
		Итого оплата труда:			678,31	16279	
		Итого эксплуатация машин:			112,16	2692	
		Итого материалов:			13,68	328	
		Итого прямые затраты:			772,09	18530	
		Накладные расходы	%	--	459,81	11035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,55	2365	
23	С123-041013-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	24,0000	7800,11	187203	
		Итого прямые затраты:	шт.		6928,55	166285	
		Накладные расходы	%	--	293,77	7050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	577,79	13867	
24	E11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	24,0000	658,61	15807	60,4 5096
		Итого оплата труда:			351,56	8437	
		Итого эксплуатация машин:			17,98	431	
		Итого материалов:			11,70	281	
		Итого прямые затраты:			372,68	8944	
		Накладные расходы	%	--	237,15	5691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1171	
25	прайс-лист ТОО "Технолинк LTD"	Теплосчетчик квартирный диам. 20 мм	шт	24,0000		68731,61	1649559	
		Итого прямые затраты:				61051,79	1465243	
		Накладные расходы	%	--		2588,60	62126	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5091,23	122190	
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,0000		85,58	1626	54,2 290
		Итого оплата труда:				28,11	534	
		Итого эксплуатация машин:				1,03	20	
		Итого материалов:				31,80	604	
		Итого прямые затраты:				60,78	1155	
		Накладные расходы	%	--		18,46	351	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	120	
27	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	19,0000		231,59	4400	54,2 271
		Итого оплата труда:				26,36	501	
		Итого эксплуатация машин:				2,68	51	
		Итого материалов:				162,90	3095	
		Итого прямые затраты:				191,43	3637	
		Накладные расходы	%	--		23,01	437	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,16	326	
28	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,0000		41005,12	82010	55,3 18727
		Итого оплата труда:				16932,33	33865	
		Итого эксплуатация машин:				1155,68	2311	
		Итого материалов:				9519,87	19040	
		Итого прямые затраты:				27059,78	54120	
		Накладные расходы	%	--		10907,93	21816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3037,42	6075	
29	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности	48,0000		595,24	28572	55,3 6627
		Итого оплата труда:				249,68	11984	
		Итого эксплуатация машин:				10,45	502	
		Итого материалов:				134,56	6459	
		Итого прямые затраты:				390,66	18752	
		Накладные расходы	%	--		160,49	7703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,09	2116	
30	С121-110101-0114 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	2,0000		10628,49	21257	
		Итого прямые затраты:	м3			9440,90	18882	
		Накладные расходы	%	--		400,29	801	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		787,30	1575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	С121-100406-0301 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0480		353630,70	16974	
		Итого прямые затраты:	1000 м2			314117,26	15078	
		Накладные расходы	%	--		13318,57	639	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,87	1257	
32	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	635,0000		97,06	61636	60,4 19885
		Итого оплата труда:				51,85	32922	
		Итого эксплуатация машин:				1,87	1187	
		Итого материалов:				1,19	755	
		Итого прямые затраты:				54,90	34864	
		Накладные расходы	%	--		34,97	22206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	4566	
		Р ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ						
33	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000		2576,29	10305	60,4 2910
		Итого оплата труда:				1204,58	4818	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	359	
		Итого материалов:				283,55	1134	
		Итого прямые затраты:				1560,86	6243	
		Накладные расходы	%	--		824,60	3298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	763	
34	С123-040601-0905 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		35901,19	143605	
		Итого прямые затраты:	шт.			31889,72	127559	
		Накладные расходы	%	--		1352,12	5408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2659,35	10637	
35	Е11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2,0000		55989,58	111979	60,4 2741
		Итого оплата труда:				2269,38	4539	
		Итого эксплуатация машин:				174,77	350	
		Итого материалов:				45939,31	91879	
		Итого прямые затраты:				48362,80	96726	
		Накладные расходы	%	--		3479,40	6959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4147,38	8295	
36	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24,0000		2550,23	61205	60,4 17337
		Итого оплата труда:				1196,02	28704	
		Итого эксплуатация машин:				71,88	1725	
		Итого материалов:				283,55	6805	
		Итого прямые затраты:				1542,88	37029	
		Накладные расходы	%	--		818,44	19643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4534	
37	С123-040902-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	24,0000		9101,98	218448	
		Итого прямые затраты:	шт.			8084,96	194039	
		Накладные расходы	%	--		342,80	8227	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		674,22	16181	
38	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	9,0000		1031,94	9287	60,4 1452
		Итого оплата труда:				267,12	2404	
		Итого материалов:				488,18	4394	
		Итого прямые затраты:				755,30	6798	
		Накладные расходы	%	--		200,20	1802	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,44	688	
39	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	20,0000		2708,84	54177	60,4 2416
		Итого оплата труда:				200,00	4000	
		Итого материалов:				2085,36	41707	
		Итого прямые затраты:				2285,36	45707	
		Накладные расходы	%	--		222,82	4456	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,65	4013	
40	Е11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	3,0000		1635,19	4906	60,4 1487
		Итого оплата труда:				820,74	2462	
		Итого эксплуатация машин:				162,09	486	
		Итого материалов:				19,54	59	
		Итого прямые затраты:				956,76	2870	
		Накладные расходы	%	--		557,31	1672	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,13	363	
41	С123-041013-0806 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	3,0000		50259,41	150778	
		Итого прямые затраты:	шт.			44643,60	133931	
		Накладные расходы	%	--		1892,89	5679	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3722,92	11169	
42	Е11-160601-0102	**Термопреобразователь сопротивления**	шт.	2,0000		2576,29	5153	60,4 1455
		Итого оплата труда:				1204,58	2409	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	180	
		Итого материалов:				283,55	567	
		Итого прямые затраты:				1560,86	3122	
		Накладные расходы	%	--		824,60	1649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	382	

1	2	3	4	5	6	7	8
43	С123-051207-0702 в ценах II квартала 2017 года	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт.	2,0000	33549,21	67098	
		Итого прямые затраты:	шт.		29800,54	59601	
		Накладные расходы	%	--	1263,54	2527	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2485,13	4970	
44	Е11-160901-0501	Ультразвуковой расходомер диам. 32 мм	шт	2,0000	658,61	1317	60,4 425
		Итого оплата труда:			351,56	703	
		Итого эксплуатация машин:			17,98	36	
		Итого материалов:			11,70	23	
		Итого прямые затраты:			372,68	745	
		Накладные расходы	%	--	237,15	474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,79	98	
45	С123-051501-0909 в ценах II квартала 2017 года	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2,0000	200335,37	400671	
		Итого прямые затраты:	шт.		177950,61	355901	
		Накладные расходы	%	--	7545,11	15090	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14839,66	29679	
46	Ц13-110203-0105	Тепловычислитель СПТ 943.1	шт.	1,0000	6591,39	6591	44 1430
		Итого оплата труда:			3250,50	3251	
		Итого эксплуатация машин:			287,65	288	
		Итого материалов:			1023,53	1024	
		Итого прямые затраты:			4424,67	4425	
		Накладные расходы	%	--	1678,47	1678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	488,25	488	
47	прайс-лист ТОО "Технолинк LTD"	Тепловычислитель СПТ 943.1	шт	1,0000	94787,67	94788	
		Итого прямые затраты:			84196,43	84196	
		Накладные расходы	%	--	3569,93	3570	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7021,31	7021	
48	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000	2576,29	10305	60,4 2910
		Итого оплата труда:			1204,58	4818	
		Итого эксплуатация машин:			89,86	359	
		Итого материалов:			283,55	1134	
		Итого прямые затраты:			1560,86	6243	
		Накладные расходы	%	--	824,60	3298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	763	
49	С123-040902-0107 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000	16709,29	66837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	шт.			14842,25	59369	
		Накладные расходы	%	--		629,31	2517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1237,72	4951	
50	Ц13-110203-0105	Регулятор перепада давления, регулятор температуры с электроприводом	шт.	1,0000		6591,39	6591	44 1430
		Итого оплата труда:				3250,50	3251	
		Итого эксплуатация машин:				287,65	288	
		Итого материалов:				1023,53	1024	
		Итого прямые затраты:				4424,67	4425	
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488	
51	С123-041010-0842 в ценах II квартала 2017 года	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000		784020,11	784020	
		Итого прямые затраты:	шт.			696416,49	696416	
		Накладные расходы	%	--		29528,06	29528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58075,56	58076	
52	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		2576,29	2576	60,4 728
		Итого оплата труда:				1204,58	1205	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	90	
		Итого материалов:				283,55	284	
		Итого прямые затраты:				1560,86	1561	
		Накладные расходы	%	--		824,60	825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	191	
53	С123-041005-1510 в ценах II квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000		154188,09	154188	
		Итого прямые затраты:	шт.			136959,66	136960	
		Накладные расходы	%	--		5807,09	5807	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11421,34	11421	
54	С123-051207-2014 в ценах II квартала 2017 года	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1,0000		287644,47	287644	
		Итого прямые затраты:	шт.			255504,10	255504	
		Накладные расходы	%	--		10833,37	10833	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21307,00	21307	
55	Е11-180801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2,0000		3178,50	6357	60,4 2029
		Итого оплата труда:				1679,91	3360	
		Итого эксплуатация машин:				173,76	348	
		Итого прямые затраты:				1808,68	3617	
		Накладные расходы	%	--		1134,38	2269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	471	
56	С123-051101-0512 в ценах II квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 4,0 м3/ч до 4,5 м3/ч, Т1 70°С/Т2	шт.	2,0000		493151,52	986303	
		Итого прямые затраты:	шт.			438048,52	876097	
		Накладные расходы	%	--		18573,26	37147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36529,74	73059	
57	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	22,0000		2576,29	56678	60,4 16006
		Итого оплата труда:				1204,58	26501	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	1977	
		Итого материалов:				283,55	6238	
		Итого прямые затраты:				1560,86	34339	
		Накладные расходы	%	--		824,60	18141	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	4198	
58	С123-040902-0105 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,0000		11776,12	259075	
		Итого прямые затраты:	шт.			10460,30	230127	
		Накладные расходы	%	--		443,52	9757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,31	19191	
59	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000		23358,63	46717	60,4 13480
		Итого оплата труда:				11158,88	22318	
		Итого эксплуатация машин:				300,64	601	
		Итого материалов:				2634,75	5269	
		Итого прямые затраты:				14008,65	28017	
		Накладные расходы	%	--		7619,71	15239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1730,27	3461	
60	прайс-лист ТОО "Акватория Актобе"	Циркуляционный насос систем ГВС UPS 40-185F	шт	2,0000		224655,81	449312	
		Итого прямые затраты:				199553,57	399107	
		Накладные расходы	%	--		8461,07	16922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16641,17	33282	
61	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7,0000		2576,29	18034	60,4 5093
		Итого оплата труда:				1204,58	8432	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	629	
		Итого материалов:				283,55	1985	
		Итого прямые затраты:				1560,86	10926	
		Накладные расходы	%	--		824,60	5772	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	1336	

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С123-040902-0106 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000	14828,72	59315	
		Итого прямые затраты:	шт.		13171,81	52687	
		Накладные расходы	%	--	558,48	2234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1098,42	4394	
63	С123-041001-6602 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000	8574,62	17149	
		Итого прямые затраты:	шт.		7616,52	15233	
		Накладные расходы	%	--	322,94	646	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	635,16	1270	
64	С123-041001-6601 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	7441,37	7441	
		Итого прямые затраты:	шт.		6609,90	6610	
		Накладные расходы	%	--	280,26	280	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	551,21	551	
65	Е11-180801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2,0000	2763,14	5526	60,4 1770
		Итого оплата труда:			1465,61	2931	
		Итого эксплуатация машин:			125,61	251	
		Итого прямые затраты:			1569,17	3138	
		Накладные расходы	%	--	989,30	1979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	204,68	409	
66	С123-051101-0205 в ценах II квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 24, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 50 кВт до 60 кВт, Т1 110°С/Т2	шт.	2,0000	247003,55	494007	
		Итого прямые затраты:	шт.		219404,25	438809	
		Накладные расходы	%	--	9302,74	18605	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18296,56	36593	
67	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2,0000	1328,50	2657	60,4 814
		Итого оплата труда:			673,62	1347	
		Итого эксплуатация машин:			111,31	223	
		Итого материалов:			15,63	31	
		Итого прямые затраты:			773,19	1546	
		Накладные расходы	%	--	456,90	914	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,41	197	
68	С123-041013-0804 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000	22892,12	45784	
		Итого прямые затраты:	шт.		20334,24	40668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		862,17	1724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,71	3391	
69	ЦЗ-110203-0105	**Регулятор перепада давления, регулятор температуры с электроприводом**	шт.	1,0000		6591,39	6591	44 1430
		Итого оплата труда:				3250,50	3251	
		Итого эксплуатация машин:				287,65	288	
		Итого материалов:				1023,53	1024	
		Итого прямые затраты:				4424,67	4425	
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488	
70	С123-041010-0802 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1,0000		356795,91	356796	
		Итого прямые затраты:	шт.			316928,80	316929	
		Накладные расходы	%	--		13437,78	13438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26429,33	26429	
71	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1,0000		2576,29	2576	60,4 728
		Итого оплата труда:				1204,58	1205	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	90	
		Итого материалов:				283,55	284	
		Итого прямые затраты:				1560,86	1561	
		Накладные расходы	%	--		824,60	825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	191	
72	С123-041005-1502 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1,0000		128341,66	128342	
		Итого прямые затраты:	шт.			114001,22	114001	
		Накладные расходы	%	--		4833,65	4834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9506,79	9507	
73	С123-051207-2001 в ценах II квартала 2017 года	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	1,0000		166908,28	166908	
		Итого прямые затраты:	шт.			148258,54	148259	
		Накладные расходы	%	--		6286,16	6286	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12363,58	12364	
74	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6,0000		2550,23	15301	60,4 4334
		Итого оплата труда:				1196,02	7176	
		Итого эксплуатация машин:				71,88	431	
		Итого материалов:				283,55	1701	
		Итого прямые затраты:				1542,88	9257	
		Накладные расходы	%	--		818,44	4911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1133	
75	С123-040902-0104 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		10506,85	42027	
		Итого прямые затраты:	шт.			9332,85	37331	
		Накладные расходы	%	--		395,71	1583	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		778,29	3113	
76	С123-041001-0703 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, T 225°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000		3138,11	6276	
		Итого прямые затраты:	шт.			2787,47	5575	
		Накладные расходы	%	--		118,19	236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,45	465	
77	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000		23358,63	46717	60,4 13480
		Итого оплата труда:				11158,88	22318	
		Итого эксплуатация машин:				300,64	601	
		Итого материалов:				2634,75	5269	
		Итого прямые затраты:				14008,65	28017	
		Накладные расходы	%	--		7619,71	15239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1730,27	3461	
78	прайс-лист ТОО "Акватория Актобе"	Циркуляционный насос систем отопления UPS 25-80-180	шт	2,0000		21641,34	43283	
		Итого прямые затраты:				19223,21	38446	
		Накладные расходы	%	--		815,06	1630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1603,06	3206	
79	Ц13-110203-0104	Датчики температуры наружного воздуха, подающей воды в системы отопления, возвращаемой воды, горячей воды и пр.	шт.	6,0000		4148,19	24889	44 6413
		Итого оплата труда:				2429,31	14576	
		Итого эксплуатация машин:				197,76	1187	
		Итого материалов:				82,92	498	
		Итого прямые затраты:				2615,79	15695	
		Накладные расходы	%	--		1225,13	7351	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,27	1844	
80	С123-051401-0202 в ценах II квартала 2017 года	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1,0000		150764,23	150764	
		Итого прямые затраты:	шт.			133918,37	133918	
		Накладные расходы	%	--		5678,14	5678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11167,72	11168	
81	С123-051401-0406 в ценах II квартала 2017 года	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1,0000		77901,36	77901	

1	2	3	4				
		Итого прямые затраты:	шт.		69196,94	69197	
		Накладные расходы	%	--	2933,95	2934	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5770,47	5770	
82	С123-051401-0701 в ценах II квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1,0000	25793,37	25793	
		Итого прямые затраты:	шт.		22911,31	22911	
		Накладные расходы	%	--	971,44	971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1910,62	1911	
83	С123-051401-0707 в ценах II квартала 2017 года	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	3,0000	45362,89	136089	
		Итого прямые затраты:	шт.		40294,20	120883	
		Накладные расходы	%	--	1708,47	5125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3360,21	10081	
84	С123-051401-0703 в ценах II квартала 2017 года	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1,0000	29625,23	29625	
		Итого прямые затраты:	шт.		26315,01	26315	
		Накладные расходы	%	--	1115,76	1116	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2194,46	2194	
85	Е11-180401-0107 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,6 м3. Установка	бак	1,0000	41034,24	41034	60,4 4366
		Итого оплата труда:			7227,82	7228	
		Итого эксплуатация машин:			541,20	541	
		Итого материалов:			24505,86	24506	
		Итого прямые затраты:			32083,62	32084	
		Накладные расходы	%	--	5911,05	5911	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3039,57	3040	
86	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,0000	1330,45	1330	60,4 410
		Итого оплата труда:			678,31	678	
		Итого эксплуатация машин:			112,16	112	
		Итого материалов:			13,68	14	
		Итого прямые затраты:			772,09	772	
		Накладные расходы	%	--	459,81	460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,55	99	
87	С123-041013-0801 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000	18368,55	18369	
		Итого прямые затраты:	шт.		16316,11	16316	
		Накладные расходы	%	--	691,80	692	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1360,63	1361	

88	К11-160601-0101 Нзп. в доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000	2550,23	2550	60,4 / 722
		Итого оплата труда:			1196,02	1196	
		Итого эксплуатация машин:			71,88	72	
		Итого материалов:			283,55	284	
		Итого прямые затраты:			1542,88	1543	
		Накладные расходы	%	--	818,44	818	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	189	
89	С123-041001-0401 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	1999,79	2000	
		Итого прямые затраты:	шт.		1776,34	1776	
		Накладные расходы	%	--	75,32	75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,13	148	
90	Ц13-110203-0103	Реле давления (прессостат) с диапазоном настройки рабочего давления -0,2 до 8 бар	шт.	1,0000	1465,22	1465	44 / 342
		Итого оплата труда:			778,37	778	
		Итого материалов:			180,65	181	
		Итого прямые затраты:			959,02	959	
		Накладные расходы	%	--	397,67	398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,53	109	
91	прайс-лист ТОО ""Технолинк LTD"	Реле давления с диапазоном настройки рабочего давления -0,2 до 8 бар KPI	шт	1,0000	27983,97	27984	
		Итого прямые затраты:			24857,14	24857	
		Накладные расходы	%	--	1053,94	1054	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2072,89	2073	
92	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000	2576,29	5153	60,4 / 1455
		Итого оплата труда:			1204,58	2409	
		Итого эксплуатация машин:			89,86	180	
		Итого материалов:			283,55	567	
		Итого прямые затраты:			1560,86	3122	
		Накладные расходы	%	--	824,60	1649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	382	
93	С123-041006-2206 в ценах II квартала 2017 года	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	78154,53	156309	
		Итого прямые затраты:	шт.		69421,82	138844	
		Накладные расходы	%	--	2943,49	5887	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5789,22	11578	
94	Ц13-120101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на	м трубопровода	2,0000	1876,55	3753	40,6 / 684
		Итого оплата труда:			842,74	1685	