Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства области Абай",071400, область Абай, город Семей, ул. Достоевского, д. 110, тел.: 87222354588**	**220740016432**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "IT-Invest Company",Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, индекс 160050**	**151240009111**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №184 от 04.05.2023 №1 от 27.05.2024

Номер документа	Дата составления
91	**29.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство медицинского пункта с. Аул, Бородулихинского района, области Абай" (привязка).(Без наружных инженерных сетей)			Одна услуга	1	23 159 525,00	23 159 525,00	2 481 377,68
				Итого	1	x	23 159 525,00	2 481 377,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мамбетжанов А.С. Принял (Заказчик) _____ / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

2

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7 778 454 98 41
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС, Улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1 БИН/ИИН 151240009111 БИК IRTYKZKA ИИК KZ7196516F0009199580 АО "ForteBank" Тел.: +77760159595
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта с. Аул, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
220740016432	151240009111			№ 184 Доп.согл. №1	04.05.2024 г. 27.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство медицинского пункта с. Аул, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	33 094 188	33 094 188	20 678 147				2 481 378	23 159 525
Аванс 30%	9 928 256	9 928 256	6 203 444				744 413	6 947 858
Итого к оплате	23 165 932	23 165 932	14 474 703				1 736 964	16 211 668

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Зам. руководителя _____ **Артықбаева Ф. А.**

Подрядчик:
ТОО "IT-Invest company"
БИН 151240009111

Руководитель _____ **Мамбеталиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Ултасова У. А.**
ИИН 900819450201
Аттестат №KZ51VJE00048070 от 16.07.2017 г.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бородулихинский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, тел.: +7 778 454 98 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС ,Улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, тел.: +77760159595
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Аул, Бородулихинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № 184 от 04.05.2024 г., Доп. соглашение №1 от 27.05.2024 г. к Договору подряда № 184 от 04.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за Август

на Конструктивная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**98,21**	**37432**	**3 676 197**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	23,5704	25976	612 265	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	37,3198	97904	3 653 758	Казахстан
2	**2**	**6105-0201-0301**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**14,25**	**35899**	**511 561**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,42	25976	88 838	Казахстан
2.2	2.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,415	97904	530 150	Казахстан
3	**3**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**112,8**	**9831**	**1 108 937**	

			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-7.1...7.3)					
4	4	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	119,621	5204	622 508	
5	5	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,84582	42786	36 189	
6	6	214-210-0201 Коб=37	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,51874	356088	184 717	Казахстан
7	7	214-210-0101 Коб=37	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,32708	385266	126 013	Казахстан
8	8	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	6,66	19040	126 806	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,7599	30885	208 780	Казахстан
9	9	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	119,621	2378	284 459	
10	10	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	27,816	5204	144 754	
11	11	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1476	42786	6 315	
12	12	214-210-0202 Коб=6	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,07728	344453	26 619	Казахстан
13	13	214-210-0101 Коб=6	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07032	385266	27 092	Казахстан
14	14	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2,64	19040	50 266	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6796	30885	82 759	Казахстан
15	15	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	27,816	2378	66 146	

16	16	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	15,456	5204	80 433	
17	17	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,07616	42786	3 259	
18	18	214-210-0201 Коб=14	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05376	356088	19 143	Казахстан
19	19	214-210-0101 Коб=14	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0224	385266	8 630	Казахстан
20	20	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,7	19040	13 328	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7105	30885	21 944	Казахстан
21	21	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	15,456	2378	36 754	
22	22	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5204	14 363	
23	23	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,02356	42786	1 008	
24	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01572	356088	5 598	Казахстан
25	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00784	385266	3 020	Казахстан
26	26	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,2	19040	3 808	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,203	30885	6 270	Казахстан
27	27	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 4.2)					
28	28	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29,184	5204	151 874	

29	29	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,503	42786	21 521	
30	30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,408	344453	140 537	Казахстан
31	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,095	385266	36 600	Казахстан
32	32	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3,7	19040	70 448	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7555	30885	115 989	Казахстан
33	33	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29,184	2378	69 400	
			Подраздел 1.4. Узлы крепления перегородок (АС8)					
34	34	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01408	316645	4 458	
35	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	356088	5 014	Казахстан
36	36	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03584	1133384	40 620	
			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03584	1154557	41 379	Казахстан
			Подраздел 1.6. Перемычки (АС-9.1,9.2)					
37	40	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр1,,,Пр5/	м3	0,205	112002	22 960	
			неучтенные ресурсы					
37.1	40.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,208075	30885	6 426	Казахстан
38	41	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,075	344453	25 834	Казахстан
39	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	385266	3 853	Казахстан
40	43	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр2,,,Пр6/	м3	0,114	112002	12 768	
			неучтенные ресурсы					

40.1	43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11571	30885	3 574	Казахстан
41	**44**	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,068**	**344453**	**23 423**	**Казахстан**
42	**45**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,016**	**385266**	**6 164**	**Казахстан**
43	**46**	**6103-0401-0301**	**Устройство железобетонной перемычки /Пр7/**	**м3**	**0,77**	**112002**	**86 242**	
			неучтенные ресурсы					
43.1	46.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78155	30885	24 138	Казахстан
44	**47**	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,01**	**344453**	**3 445**	**Казахстан**
45	**48**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,002**	**385266**	**771**	**Казахстан**
			Подраздел 1.7. Монолитный пояс Мп-1 (АС 10)					
46	**49**	**6103-0401-0201**	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**25,52**	**10913**	**278 500**	
47	**50**	**6103-0401-0202**	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,91238**	**96264**	**87 829**	
48	**51**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0087**	**356088**	**3 098**	**Казахстан**
49	**52**	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,60608**	**344453**	**208 766**	**Казахстан**
50	**53**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,2976**	**385266**	**114 655**	**Казахстан**
51	**54**	**6103-0401-0203**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**9**	**11845**	**106 605**	
			неучтенные ресурсы					
51.1	54.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,135	28617	261 416	Казахстан
52	**55**	**6103-0401-0205**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**25,52**	**6673**	**170 295**	
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
53	56	6104-0402-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	21	23768	499 128	
54	57	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	147,0482	10964	1 612 236	Казахстан

55	58	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	311705	10 953	
56	59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01162	385266	4 477	Казахстан
57	60	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02352	1154557	27 155	Казахстан
58	61	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	30885	5 868	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
59	62	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	80612	119 306	
60	63	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	385266	15 796	Казахстан
61	64	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	344489	102 313	Казахстан

			Итого:				16 945 084	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 491 051	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 733 718	
			машины и механизмы	Тенге			1 984 165	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			418 998	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 469 871	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 269	

Всего	16 945 084
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 236 991

Итого с общеплощадочными затратами	**18 182 075**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	169 830
Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	**18 351 905**
Сметная прибыль (5%)	909 104
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**367 038**
Итого в ценах с 01.11.2023 г.	**19 628 047**
Итого в ценах 2024 г. К=1,075	**21 100 151**
Тендерная скидка	**20 678 148**
НДС (12%)	2 481 378
Итого	**23 159 525**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя Артықбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Строительная компания "АСКОС+", БИН/ИИН 051040008511
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Култасова У.А. ИИН 900819450201 № KZ51VJE00048070 от 16.07.2019 г. Эксперт
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "СемKZ", БИН/ИИН 160540001969
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утенев З.К. ИИН 560903301141 № KZ16VJE00075569 от 21.07.2022 г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)