Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай",071400, область Абай, город Семей, ул. Достоевского, д. 110, тел.: 87222354588** — **220740016432**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "IT-Invest Company",Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, индекс 160050** — **151240009111**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №185 от 04.05.2023 №1 от 27.05.2024

Номер документа	Дата составления
92	**29.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство медицинского пункта (Шар) с. Жайма Жарминского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Одна услуга	1	22 389 607,00	22 389 607,00	2 398 886,46
				Итого	1	x	22 389 607,00	2 398 886,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Монтеханиев А.С. Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

2

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7 778 454 98 41
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС, Улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1 БИН/ИИН 151240009111 БИК IRTYKZKA ИИК KZ7196516F0009199580 АО "ForteBank" Тел.: +77760159595
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта (Шар) с. Жайма Жарминского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
220740016432	151240009111			№185 Доп.согл. №1	04.05.2024 27.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство медицинского пункта (Шар) с. Жайма Жарминского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	35 209 770	35 209 770	19 990 721				2 398 886	22 389 607
Аванс 30%	10 562 931	10 562 931	5 997 216				719 666	6 716 882
Итого к оплате	24 646 839	24 646 839	13 993 504				1 679 221	15 672 725

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Зам. руководителя _____ **Артыкбаева Ф. А.**

Подрядчик:
ТОО "IT-Invest company"
БИН 151240009111

Руководитель _____ **Мамбеталиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Култасова У. А.**
ИИН 900819450201
Аттестат №KZ57VJI00048070 от 16.07.2017 г.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Жарминский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, тел.: +7 778 454 98 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС ,Улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, тел.: +77760159595
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта (Шар) с. Жайма, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № 185 от 04.05.2024 г., Доп. соглашение №1 от 27.05.2024 г. к Договору подряда № 185 от 04.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за Август

на Конструктивная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**142**	**33422**	**4 745 924**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	34,08	27812	947 833	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	53,96	105607	5 698 554	Казахстан
2	**2**	**6105-0201-0301**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**5,2**	**32053**	**166 676**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,248	27812	34 709	Казахстан
2.2	2.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,976	105607	208 679	Казахстан
3	**3**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**110,8**	**9801**	**1 085 951**	
4	**4**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**1,34**	**282719**	**378 843**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,34	310546	416 132	
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-9)					
5	**11**	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**64**	**1602**	**102 528**	

6	12	6104-0301-0111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7019	14 038	
7	13	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	124765	32 938	Казахстан
8	14	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,676	131040	88 583	Казахстан
9	15	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,214	133176	28 500	Казахстан
10	16	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	141488	62 255	Казахстан
11	17	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,228	147214	33 565	Казахстан
12	18	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,567	176637	100 153	Казахстан
13	19	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,227	160883	36 520	Казахстан
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
14	20	6104-0401-0106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	21	9208	193 368	
15	21	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,0848	11443	1 717 420	Казахстан
16	22	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1453231	51 067	
17	23	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	33992	6 458	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
18	24	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	79406	117 521	
19	25	6103-0703-0102	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19422	62399	12 119	
20	26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	385266	15 796	Казахстан
21	27	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	344489	102 313	Казахстан

	Итого:			16 398 443
	из них:			
	затраты на труд рабочих	Тенге		4 913 939
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		2 446 518
	машины и механизмы	Тенге		1 122 829

		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		**245 100**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге		**10 361 675**
		оборудование	Тенге		**0**
		перевозки	Тенге		**0**
		прочие затраты	Тенге		**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч		**1 096**

Всего	**16 398 443**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 197 086
Итого с общеплощадочными затратами	**17 595 529**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	145 405
Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	**17 740 934**
Сметная прибыль (5%)	879 776
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**354 819**
Итого в ценах с 01.11.2023 г.	**18 975 529**
Итого в ценах 2024 г. К=1,075	**20 398 694**
Тендерная скидка	**19 990 720**
НДС (12%)	2 398 886
Итого	**22 389 607**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя Артықбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Строительная компания "АСКОС+", БИН/ИИН 051040008511
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Култасова У.А. ИИН 900819450201 № KZ51VJE00048070 от 16.07.2019 г. Эксперт
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ", БИН/ИИН 181140002493
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жиенбаева Г.Х. ИИН 651130400823 № KZ89VJE00026725 от 30.05.2012 г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)