Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
22.12.2022

Акт приемки выполненных работ №5
за декабрь месяц 2022 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуат а-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения.											
Раздел 3 Кирпичная кладка стен перегородок. Горизонтальное армирование.											

74 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	8,4697342	22021,73	5078,44	186518,20	43013	59392	68272	275173
				9931,05	1264,29	84113,35	10708	–	20383	
75 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380.000:	1000 шт.	3,218	54096		174108		174108	–	188037
				–		–		–	13929	
76 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	266	4394,89	467,43	1169040,74	124336	178744	645311	1959500
				3255,49	113,93	865960,34	30305	–	145148	
77 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=50.400:	1000 шт.	13,4064	54096		725233		725233	–	783251
				–		–		–	58019	
78 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23152	456152		105608		105608	–	114057
				–		–		–	8449	
79 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,31898	1356951,9	2270,4	432840,52	724	306100	90961	565706
				395059,5	1000,84	126016,08	319	–	41904	
80 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,31898	144002		45934		45934	–	49608

				–		–		–	3675	
	Итого по разделу 3					**3 935 332**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 076 090				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					168 074				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 333				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 595 119				
	- накладные расходы, тенге					804 544				
	в т.ч. зарплата, тенге					120 682				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					291 506				
Раздел 4 Перемычки										
81 1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство (В15) НР=72 %**	**м3**	**0,146**	88567,69	7513,36	12930,88	1097	8291	2719	16901
				24269,72	1592,26	3543,38	232	–	1252	
82 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0297**	391464		11626		11626	–	12557
				–		–		–	930	
83 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01204**	408502		4918		4918	–	5312
				–		–		–	393	
	Итого по разделу 4					**34 770**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 543				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 097				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					232				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 835				
	- накладные расходы, тенге					2 718				
	в т.ч. зарплата, тенге					245				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 575				

Раздел 5 Вертикальное армирование МС, СТ

84 1106-0501-0201	**Монолитные сердечники. Устройство НР=72 %**	м3	**2,6**	109233,84	48671,65	284007,98	126546	92979	67022	379112
				24800,96	11001,29	64482,50	28603	–	28082	
85 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0298**	408502		12173		12173	–	13147
				–		–		–	974	
86 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,16072**	389901		62665		62665	–	67678
				–		–		–	5013	
87 1109-0302-0112	**Стойки СТ. Монтаж НР=72 %**	т конструкций	**2,4455**	36326,81	19700,96	88837,21	48179	12480	31220	129662
				11522,45	6208,61	28178,15	15183	–	9605	
88 214-203-0502	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм**	т	**2,41218**	603999		1456954		1456954	–	1573511
				–		–		–	116556	

89 214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03332	462977		15426		15426	–	16661
				–		–		–	1234	
90 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	70,9195	101,08	2,64	7168,54	187	3967	2195	10113
				42,51	0,48	3014,79	34	–	749	
	Итого по разделу 5					**2 189 881**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 675				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					174 912				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 820				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 656 644				
	- накладные расходы, тенге					100 436				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 039				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					162 213				
Раздел 6 Сейсмопояс										
91 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72 %	м3	1,2	60645,36	8139,52	72774,43	9767	43607	15449	95281
				16166,7	1714,11	19400,04	2057	–	7058	
92 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,093	389901		36261		36261	–	39162

				–		–		–	2901	
93 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0284	408502		11601		11601	–	12530
				–		–		–	928	
	Итого по разделу 6					146 972				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 400				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 767				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 057				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					91 469				
	- накладные расходы, тенге					15 449				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 390				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 887				
Раздел 7 Запонение проемов КП										
94 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,01324	397329,9	2270,4	5260,65	30	0	3776	9759
				395059,5	1000,84	5230,59	13	–	723	
95 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01324	144002		1907		1907	–	2059
				–		–		–	153	
96 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72 %	м3	4,98	28230,23	20,48	140586,55	102	34914	76011	233925
				21198,87	–	105570,37	0	–	17328	

97 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=400.000:	1000 шт.	1,992	54096		107759		107759	–	116380
				–		–		–	8621	
98 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01969	456152		8982		8982	–	9700
				–		–		–	719	
99 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0096	394084		3783		3783	–	4086
				–		–		–	303	
100 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %	т стальных элементов	0,0706	122234,02	11413,27	8629,72	806	776	5198	14934
				99830,47	2429,51	7048,03	172	–	1106	
101 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0638	394960		25198		25198	–	27214
				–		–		–	2016	
102 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0068	498437		3389		3389	–	3661
				–		–		–	271	

	Итого по разделу 7					**421 720**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					117 849				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					938				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					185				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					186 708				
	- накладные расходы, тенге					84 984				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 649				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					31 240				
Раздел 8 Обрамление проемов										
103 1107-0112-0101	**Обрамление проемов НР=72 %**	**т арматуры**	**0,52641**	90087,46	2270,81	47422,94	1195	0	33686	87598
				87816,65	1061,44	46227,56	559	–	6489	
104 214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,22968**	435218		99961		99961	–	107958
				–		–		–	7997	
105 214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00283**	456152		1291		1291	–	1394
				–		–		–	103	
106 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01254**	408502		5123		5123	–	5532
				–		–		–	410	

107 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01009	394084		3976		3976	–	4294
				–		–		–	318	
108 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,07815	439438		34342		34342	–	37089
				–		–		–	2747	
109 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,19312	464722		89747		89747	–	96927
				–		–		–	7180	
110 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72 %	м3	1	28230,23	20,48	28230,23	20	7011	15263	46973
				21198,87	0	21198,87	0	–	3479	
111 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=400.000:	1000 шт.	0,4	54096		21638		21638	–	23369
				–		–		–	1731	

Итого по разделу 8 **411 135**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 67 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 559

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					263 089				
	- накладные расходы, тенге					48 950				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 406				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					30 454				

Раздел 9 Усиление стен

112 1107-0112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72 %**	**т арматуры**	**20,63151**	90087,46	2270,81	1858640,33	46850	0	1320256	3433208
				87816,65	1061,44	1811790,09	21899	–	254312	
113 261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**20,63151**	331233		6833837		6833837	–	7380544
				–		–		–	546707	
114 1219-0101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %**	**отверстие**	**2164**	87,58	0,84	189523,12	1818	0	135148	350645
				86,74	0	187705,36	0	–	25974	
115 1219-0101-0202	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=3,250**	**отверстие**	**7033**	84,23	0,81	592389,59	5697	0	422419	1095993
				83,42	0	586692,86	0	–	81185	
116 1219-0101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %**	**отверстие**	**230**	87,58	0,84	20143,40	193	0	14364	37268
				86,74	0	19950,20	0	–	2761	

117 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=2,166	отверстие	498,18	84,23	0,81	41961,70	404	0	29922	77634
				83,42	0	41558,18	0	–	5751	
118 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	447	87,58	0,84	39148,26	375	0	27916	72430
				86,74	0	38772,78	0	–	5365	
119 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=2,333	отверстие	1042,851	84,23	0,81	87839,34	845	0	62636	162514
				83,42	0	86994,63	0	–	12038	
120 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	0,65852	559906,47	3884,92	368709,61	2558	0	264442	683804
				556021,55	1715,24	366151,31	1130	–	50652	
121 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65852	389901		256758		256758	–	277298
				–		–		–	20541	

Итого по разделу 9 **13 571 338**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 139 615
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 58 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 029

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 090 595				
	- накладные расходы, тенге					2 277 104				
	в т.ч. зарплата, тенге					341 566				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 005 284				
Раздел 10 Усиление парапета										
124 1107-0112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72 %**	**т арматуры**	**0,83211**	90087,46	2270,81	74963	1890	–	53248	138468
				87816,65	1061,44	73073	883	–	10257	
125 261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,83211**	331233		275622		275622	–	297672
				–		–		–	22050	
126 1219-0101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %**	**отверстие**	**104**	87,58	0,84	9108	87	–	6495	16851
				86,74	–	9021	–	–	1248	
127 1219-0101-0202	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=2,166**	**отверстие**	**225,264**	84,23	0,81	18974	182	–	13530	35104
				83,42	–	18792	–	–	2600	
128 1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %**	**т**	**0,026**	559906,47	3884,92	14558	101	–	10441	26999
				556021,55	1715,24	14457	45	–	2000	

129 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026	389901		10137		10137	–	10948
				–		–		–	811	
130 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	2040,92	125,85	306138	18878	92724	151415	494157
				1296,91	105,08	194537	15762	–	36604	
131 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	2040,92	125,85	306138	18878	92724	151415	494157
				1296,91	105,08	194537	15762	–	36604	

Итого по разделу 10 **1 514 356**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 504 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 40 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 32 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге 471 207
- накладные расходы, тенге 386 544
  в т.ч. зарплата, тенге 34 789
- сметная прибыль (8 %), тенге 112 174

Раздел 11 Усиление оконных проемов

132 1107-0112-0101	Усиление проемов НР=72 %	т арматуры	0,78722	90087,46	2270,81	70919	1788	–	50376	130999
				87816,65	1061,44	69131	836	–	9704	

133 1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %**	т	**0,0505**	559906,47	3884,92	28275	196	–	20280	52439
				556021,55	1715,24	28079	87	–	3884	
134 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0505**	408502		20629		20629	–	22279
				–		–		–	1650	
135 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,15602**	408502		63734		63734	–	68833
				–		–		–	5099	
136 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,6312**	389901		246106		246106	–	265794
				–		–		–	19688	

Итого по разделу 11	**540 344**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 210
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 984
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	330 469
- накладные расходы, тенге	70 656
в т.ч. зарплата, тенге	6 359
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 025

Раздел 12 Усиление дверных проемов

137 1107-0112-0101	Усиление проемов НР=72 %	т арматуры	0,73124	90087,46	2270,81	65876	1661	–	46794	121684
				87816,65	1061,44	64215	776	–	9014	
138 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	0,0422	559906,47	3884,92	23628	164	–	16946	43820
				556021,55	1715,24	23464	72	–	3246	
139 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0422	408502		17239		17239	–	18618
				–		–		–	1379	
140 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1304	408502		53269		53269	–	57531
				–		–		–	4262	
141 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60084	389901		234268		234268	–	253009
				–		–		–	18741	

Итого по разделу 12	**494 662**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	848
- материалы, изделия и конструкции, тенге	304 776
- накладные расходы, тенге	63 740
в т.ч. зарплата, тенге	5 737
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 642

Раздел 13 Фм-1. 2 шт

142	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %	м3	1,02	52563,55	3336,18	53615	3403	38462	9024	67650
					11519,78	768,52	11750	784	–	5011	
143	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01578	394084		6219		6219	–	6717
					–		–		–	498	
144	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0018	1356951,9	2270,4	2443	4	1727	513	3192
					395059,5	1000,84	711	2	–	236	
145	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,03506	1077616,9	2270,4	37781	80	33644	2946	43985
					115724,5	1000,84	4057	35	–	3258	
146	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03686	144002		5308		5308	–	5733
					–		–		–	425	

Итого по разделу 13	**127 277**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 518
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	821
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 360
- накладные расходы, тенге	12 483
в т.ч. зарплата, тенге	1 123

	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 428					
	Раздел 14 Усиление рамой. Рм-1. 1 шт										
147	1146-0101-0402	**Монтаж стальных рам усиления НР=72 %**	т	**0,92374**	408505,16	47275,94	377353	43671	14696	240519	667302
					345319,52	16313,23	318985	15069	–	49430	
148	214-203-0203	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	**0,78162**	497856		389134		389134	–	420265
					–		–		–	31131	
149	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,0055**	391464		2153		2153	–	2325
					–		–		–	172	
150	214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	**0,04926**	578162		28480		28480	–	30758
					–		–		–	2278	
151	1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %**	т	**0,04368**	559906,47	3884,92	24457	170	–	17541	45358
					556021,55	1715,24	24287	75	–	3360	
152	261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	**0,04368**	694126		30319		30319	–	32745
					–		–		–	2426	

153 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;**	**м2**	**26,78846**	101,08	2,64	2708	71	1498	829	3820
				42,51	0,48	1139	13	–	283	

Итого по разделу 14	**1 202 573**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	344 411
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 912
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	466 280
- накладные расходы, тенге	258 889
в т.ч. зарплата, тенге	23 300
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 080

Раздел 15 Усиление колонн

154 1146-0101-0701	**Колонны железобетонные. Усиление металлоконструкциями НР=72 %**	**т усиления**	**19,21371**	104920,48	23583,73	2015912	453131	84466	1189291	3461619
				76940,64	9028,85	1478315	173478	–	256416	
155 1106-0501-0201	**Усиление колонн бетоном. Устройство НР=72 %**	**м3**	**31,70281481**	111439,44	48671,65	3532944	1543028	1203655	817223	4698180
				24800,96	11001,29	786260	348772	–	348013	
156 214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**8,561**	435218		3725901		3725901	–	4023973
				–		–		–	298072	

157	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	**6,6838**	578162		3864319		3864319	–	4173465
					–		–		–	309146	
158	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	**3,63963**	331233		1205566		1205566	–	1302011
					–		–		–	96445	
159	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	**0,32928**	391464		128901		128901	–	139213
					–		–		–	10312	
160	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	**557,19759**	101,08	2,64	56322	1471	31164	17246	79453
					42,51	0,48	23686	267	–	5885	
161	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	**2,66424**	559906,47	3884,92	1491725	10350	–	1069880	2766533
					556021,55	1715,24	1481375	4570	–	204928	
162	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	**2,66424**	694126		1849318		1849318	–	1997263
					–		–		–	147945	

	Итого по разделу 15					**22 641 710**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 769 636				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 007 980				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					527 087				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 093 290				
	- накладные расходы, тенге					3 093 640				
	в т.ч. зарплата, тенге					464 046				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 677 162				

Раздел 16 Усиление ригелей

163 1146-0101-0701	**Ригели железобетонные. Усиление металлоконструкциями НР=72 %**	**т усиления**	**5,14752**	104920,48	23583,73	540080	121398	22629	318621	927397
				76940,64	9028,85	396053	46476	–	68696	
164 214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**3,35356**	435218		1459530		1459530	–	1576292
				–		–		–	116762	
165 214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**1,79396**	578162		1037200		1037200	–	1120176
				–		–		–	82976	
166 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;**	**м2**	**149,27808**	101,08	2,64	15089	394	8349	4621	21287

				42,51	0,48	6346	72	–	1577	
167 1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %**	т	**0,74608**	559906,47	3884,92	417735	2898	–	299604	774726
				556021,55	1715,24	414837	1280	–	57387	
168 261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	**0,74608**	694126		517874		517874	–	559304
				–		–		–	41430	
	Итого по разделу 16					**4 979 182**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					817 236				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					'124 690				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 828				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 045 582				
	- накладные расходы, тенге					622 846				
	в т.ч. зарплата, тенге					93 427				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					368 828				
Раздел 18 Парапет, армирование парапета										
180 1108-0201-0501	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (Кладка парапета) НР=72 %**	м3 кладки	**14,72**	22692,56	5094,75	334034	74995	103220	125640	496448
				10585,57	1269,01	155820	18680	–	36774	
181 213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380.000:**	1000 шт.	**5,5936**	54096		302591		302591	–	326798

				–		–		–	24207	
182 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0542	456152		24723		24723	–	26701
				–		–		–	1978	
183 1106-0501-0201	Монолитные сердечники. Устройство НР=72 %	м3	1,08	109233,84	48671,65	117973	52565	38622	27840	157478
				24800,96	11001,29	26785	11881	–	11665	
184 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01144	408502		4673		4673	–	5047
				–		–		–	374	
185 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03104	389901		12103		12103	–	13071
				–		–		–	968	
186 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72 %	м3	2,096	60645,36	8139,52	127113	17060	76167	26984	166425
				16166,7	1714,11	33885	3593	–	12328	
187 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19636	389901		76561		76561	–	82686
				–		–		–	6125	
188 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	408502		26389		26389	–	28500
				–		–		–	2111	

	Итого по разделу 18					**1 303 154**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					216 490				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 620				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 154				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					665 049				
	- накладные расходы, тенге					180 464				
	в т.ч. зарплата, тенге					16 242				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					96 530				
	Раздел 19 Кровля из сэндвич панелей									
189	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %**	**т**	**0,0804**	1356951,9	2270,4	109099	183	77154	22927	142588
					395059,5	1000,84	31763	80	–	10562	
190	**261-102-0124**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0804**	144002		11578		11578	–	12504
					–		–		–	926	
191	**1109-0302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %**	**т конструкций**	**5,36958**	141572,36	32890,13	760184	176606	10703	452133	1309302
					106688,95	10259,07	572875	55087	–	96985	
192	**1109-0302-0401**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %**	**т конструкций**	**4,76568**	46817,4	15860,89	223117	75588	20642	109375	359091
					26625,03	5250,87	126886	25024	–	26599	
193	**222-504-0101**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**10,13526**	1012960		10266613		10266613	–	11087942

				–		–		–	821329	
194 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	293,92254	101,08	2,64	29710	776	16439	9098	41913
				42,51	0,48	12495	141	–	3105	
195 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	110,64	556,48	21,23	61569	2349	44721	10875	78240
				131,05	5,47	14499	605	–	5796	
196 1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	530,5	2492,33	739,82	1322181	392475	504909	423941	1885812
				800,75	309,16	424798	164009	–	139690	
197 222-502-0309	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм К=1,050;	м2	557,025	24664		13738465		13738465	–	14837542
				–		–		–	1099077	
198 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	21	5406,76	24,54	113542	515	75938	26801	151570
				1766,12	6,37	37089	134	–	11227	
199 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	6,3	5768,54	24,54	36342	155	25061	8040	47933
				1766,12	6,37	11127	40	–	3551	

	Итого по разделу 19					**29 954 437**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 231 532				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					648 647				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					245 120				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 792 223				
	- накладные расходы, тенге					1 063 190				
	в т.ч. зарплата, тенге					95 687				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 218 847				
Раздел 20 Кровля										
200 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**115**	580,68	21,23	66778	2441	49266	11304	84329
				131,05	5,47	15071	629	–	6247	
201 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**115**	580,68	21,23	66778	2441	49266	11304	84329
				131,05	5,47	15071	629	–	6247	
20.1 Блок А, в осях 2 и 4										
202 1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %**	**т стальных элементов**	**0,77188**	1151864,02	11413,27	889101	8810	803234	56831	1021607
				99830,47	2429,51	77057	1875	–	75675	
203 1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %**	**т**	**0,05676**	868736,47	3884,92	49309	221	17529	22793	77870
				556021,55	1715,24	31560	97	–	5768	
204 1110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**13,688**	210143,26	1331,94	2876441	18232	2326201	388140	3525748

				38866,79	516,82	532009	7074	–	261167	
205 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	13,688	11952,57	100,92	163607	1381	142445	14687	192557
				1445,07	45,16	19780	618	–	14263	
206 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	80,8	5162,16	67,3	417103	5438	370003	31689	484695
				515,62	29,08	41662	2350	–	35903	
207 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72 %	м2 покрытия	17,6	8030,51	133,79	141337	2355	129079	7864	161137
				562,71	57,83	9904	1018	–	11936	
208 1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	645,8	8323,36	37,5	5375226	24218	4173366	851427	6724785
				1823,54	7,58	1177642	4895	–	498132	
209 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	645,8	417,11	4,69	269370	3029	230977	26438	319473
				54,76	2,1	35364	1356	–	23665	
210 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72 %	м2 перекрытия	645,8	453,86	2,32	293103	1498	206094	62055	383571
				132,41	1,05	85510	678	–	28413	
211 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72 % К=2,000;	м ходов	29	388,61	8,48	11270	246	9249	1354	13634

	61,21	3,64	1775	106	–	1010

Итого по разделу 20	**13 073 735**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 012 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 408 177
- накладные расходы, тенге	1 463 278
в т.ч. зарплата, тенге	219 492
- сметная прибыль (8 %), тенге	955 932

Итого по смете	**96 542 579**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 616 991
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 497 332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 035 671
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 570 872
- накладные расходы, тенге	10 549 915
в т.ч. зарплата, тенге	1 445 178
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 138 808

Итого по локально-ресурсной смете №2-1-1	**96 542 578,64**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**1 158 510,94**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**97 701 089,58**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**683 907,63**
Итого:	**98 384 997,21**
Непредвиденные затраты - 2%	**1 967 699,94**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**100 352 697,16**
НДС - 12%	**12 042 323,66**
Итого с НДС:	**112 395 020,81**
Тендерная скидка - 5 %	**5 619 751,04**
Итого со скидкой	**106 775 269,77**
Скидка субподряда - 21 %	**22 422 806,65**
Итого со скидкой	**84 352 463,12**

в том числе НДС -12%	9 037 763,91

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Касимов Б.А.