Приложение 4-1 к приказу Министра
промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик : **ТОО "Ақбастау-К"**

Подрядчик : **ТОО "AIM company"**

Объект : **Газопровод среднего давления**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за _____декабрь 2024_____ года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района, Туркестанской области" (ул.Новостройка 3, уч.№228, 229);	**298 876,0**	298 876,0	298 876,0				32 022	**298 876,0**
К оплате:								**298 876,0**

Заказчик: ТОО "Ақбастау-К "

Директор _____ Айсеитов Н.А.

Место печати (при

Подрядчик: ТОО "AIM company"

Директор _____ Ергешбаев С.К.

Место печати (при

Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ТОО "Ақбастау-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AIM company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района, Туркестанской области" (ул.Новостройка 3, уч.№228, 229);**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 26.11.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на Газопровод среднего давления

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э343: Газопровод среднего давления [2-1]				
1	1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	78,54	468,0	36 757,0
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	9 537,0	22 471,0
3	3	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство песчаного основания под тройники	м3	5,28	11 213,0	59 205,0
4	4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	13,2	3 773,0	49 804,0
5	5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,64	69,0	4 736,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68,64	657,0	45 096,0
7	7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	68,64	219,0	15 032,0
			ИТОГО по смете Э343: Газопровод среднего давления [2-1]				**233 101**
			Итого по суммарной смете				**233 101**
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	**6%**		**13 986,0**	
			Итого с временными				**247 087**
			Сметная прибыль	**5%**		**12 354**	
			Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**259 441**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**7 413**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**266 854**
			НДС	**12 %**		**32 022,00**	
			Итого с НДС				**298 876,0**

Заказчик: ТОО "Акбастау-К"

Директор _____ Айсеитов Н.А.

Место печати (при

Подрядчик: ТОО "AIM company"

Директор _____ Ергешбаев С.К.

Место печати