Подрядчик: ТОО "Строитель" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76
Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г. Павлодар ул. Крупской, 76
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания столовой, перехода КГУ "Областная специальная коррекционная школа интернат №2 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными г.Атбасар", Акмолинской области
Договор № 3 от 10.07.2019

Акт №1
приемки выполненных работ от 23 сентября 2019г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.1 Кровля								
4	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	551,3	200,25	1,39	110398	766	71101	0,2875	158,49875
		м2 кровли		198,87	0	109637	0	59,1	–	–
5	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	551,3	122,7	15,9	67645	8766	39812	0,1516	83,57708
		м2 кровли		106,8	3,93	58879	2167	59,1	0,0046	2,53598
		1.4 Полы								
15	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	124	98,78	0	12249	0	7940	0,1428	52,39332
		м		98,78	0	12249	0	59,1	–	–
16	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	124	548,61	20,31	68028	2518	43385	0,6987	186,13368
		м2		528,3	10,89	65509	1350	59,1	0,0144	3,83616
17	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	124	215,85	15,21	26765	1886	17260	0,2848	75,87072
		м2 стяжки		200,63	7,68	24878	952	60,9	0,01016	2,70662
		1.5 Потолок								
20	11-100104-0203	Потолки. Разборка подшивки плитами древесно-волокнистыми твердыми ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	168,8	418,86	7,84	70704	1323	45913	0,5368	90,61184
		м2 потолков								

			411,02	3,68	69380	621	59,8	0,00432	0,72922
21	11-100104-0206	Потолки. Разборка подшивки сталью кровельной оцинкованной по дереву ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	65	145,85	1,58	9480	103	6181	0,1992	12,948
		м2 потолков								
				144,26	0,75	9377	49	59,8	0,00088	0,0572
22	11-340108-0713	Каркасы потолков. Демонтаж облицовки из декор. панелей ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	134	562,67	5,42	75398	726	50884	0,676	160,888
		м2 поверхности								
				557,25	1,5	74672	201	62,1	0,00176	0,41888
23	11-340108-0308	Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	134	1635,71	12,71	219185	1703	148304	1,992	474,096
		м2 площади								
				1623	5,74	217482	769	62,1	0,00672	1,59936
24	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	54,3	555,34	36,65	30155	1990	18884	0,743	40,3449
		м2 облицовки								
				518,69	16,65	28165	904	59,1	0,0199	1,08057
25	11-340108-0703	Каркасы стен. ОДемонтаж облицовки из декор.панелей ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	189	496,06	5,42	93755	1024	63217	0,5952	80,11392
		м2 поверхности								
				490,64	1,5	92731	284	62,1	0,00176	0,2369
26	12-030101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	189	494,06	90,5	93377	17105	53865	0,6122	82,40212
		м2 стен								
				403,57	32,86	76275	6211	59,1	0,0287	3,86302
27	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой	735,1	123,13	0	90513	0	58677	0,178	130,8478
		м2								
				123,13	0	90513	0	59,1	–	–
	Раздел 2 Кровля									
37	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	418,2448	209,48	1,73	87614	724	9177	0,029	12,2741
		м2 обработанной поверхности								
				22,5	0,74	9411	310	59,8	0,00079	0,33436
	Раздел 4 Полы									
	4.1 Тип 1									
61	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	146	643,83	23,11	93999	3374	31309	0,4209	187,00587
		м2 стяжки								
				291,15	12	42508	1752	60,9	0,01588	7,05548
62	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	146	106,45	4,05	15542	591	1071	0,00506	2,24816

	м2 стяжки		3,57	1,99	521	291	60,9	0,00263	1,16851
Раздел 5 Внутренняя отделка									
5.2 Стены									
73 11-100404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	134,1	998,59	9,72	133911	1303	39336	0,5115	68,59215
	м2 стен (за вычетом проемов)		411,86	3,59	55230	481	59,8	0,0036	0,48276
77 12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	0,23	28278,27	1348,05	6504	310	870	5,63	1,2949
	м3 кладки		4186,96	334,78	963	77	59,1	0,39	0,0897
78 12-110101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	58	914,9	8,18	53064	474	15370	0,504	110,7288
	м2		374,65	4,38	21730	254	59,1	0,0058	1,27426
Раздел 6 Наружная отделка									
82 11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	116	6120,21	190,55	709944	22104	192363	2,59038	300,48408
	м2		2379,73	153,12	276049	17762	54,8	0,17938	20,80808
83 21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	11,948	24889,45		297379		10706		
	м3								
84 21-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	24	249,41		5986		215		
	м2								
85 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	24	945,7	29,91	22697	718	9299	0,70265	98,79259
	м2 оштукатуриваемой поверхности		599,82	22,68	14396	544	54,8	0,03	4,218

Дополнительная локальная смета №1

(Корректировка сметной стоимости согласно фактически выполненных работ)

Раздел 1 Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы

1.2 Кровля

0-2 12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	584	435,04	7,92	254063	4625	59939	0,1959	114,4056
	м2		138,01	4,04	80598	2359	59,1	0,0051	2,9784
0-3 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	584	608,08	17,97	355119	10494	191516	0,65125	380,33
	м2 кровли		517,74	6,04	302360	3527	56,4	0,00563	3,28792
	м2								
	Всего прямые затраты				**3003653**				**4294**
									81
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 733 511				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				82 629				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40 865				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 187 513				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				96 648				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 186 592				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 190 246				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				150 849				
	Итого, тенге				4 341 095				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				347 288				
	Всего				**4 688 382**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				70 326				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				108 302				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**4 867 010**				
	Итого:				**4 867 010**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, Иинф =	1,0599383			**5 158 730**				
	Итого :				5 158 730				
	С коэфф.снижения		0,9		4 642 857				
	НДС 12%				557 143				
	Итого по акту:				**5 200 000**				

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946
Директор:
_____ **Лунев Д.В.**

Субподрядчик:
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498
Директор:
_____ **Бестиев С.И.**