Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
Форма

Декларация о соответствии

«9» 09 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Монолит-Дизайн 2030» г. Тараз ул. Е.Ниеткалиева 112

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Поддубная Наталья Николаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Электроснабжение 10 кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел Строительства г. Актобе», И.о.руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Мелиоратор» № 23011784 выдана 24.05.2023 года в лице директора Саламатин А.В.

наименование организации

ТОО «Turkesh Star» ГСЛ-СМР №001310 выдана 25.11.2020 года в лице директора Асанова Ш.Н.

наименование организации

ТОО «АктИнвестХолдинг» ГСЛ-СМР № 20005491 выдана 27.03.2020 года в лице директора Смандияров Д. Н.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Батыс СпецСтрой» №3/2022-6-РП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)

ГУ «Отдел Строительства г. Актобе» № KZ34VUA00797680 от 07.12.2022г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди			или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Надежность электроснабжения - III категория.
Точка подключения – проектируемые ячейки К-104 на ICШ и IICШ в ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ «Саздинская».
Выполнена кабельная линия 2КЛ-10кВ с установкой 2БКТП-2500кВА 10/0,4кВ.

Кабельная линия 2КЛ-10кВ предусмотрено кабелем АСБ 10-3х150мм² ТУ 16.К09-143-2004 от проектируемых ячеек К-104 до проектируемой 2БКТП-2500кВА 10/ 0,4кВ. Кабели проложены в земляной траншее типа Т-2, предусмотрена постель из песка, согласно типовой серии А5-92 поверх кабеля в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-250 «Осторожно кабель» и красные кирпичи ГОСТ 530-2012.
Предусмотрено горизонтальное наклонное бурение (ГНБ):
- длиной 25м через улицу Г.Жубановой (2шт.);
- длиной 19м через улицу М.Оспанова (2шт.);
- длиной 30м через проспект А.Молдагуловой (2шт.);
- длиной 53м через проспект Абилкайыр хана (2шт.);
- длиной 112м по ул. Ибатова (8шт.)
Пересечения кабеля с проезжей частью дороги и инженерными сетями выполнены в полиэтиленовых трубах диаметром 100мм.
Для соединения кабельных линий приняты соединительные муфты 3СТп-10У-120/150-СЛ. В начале и конце кабельных линий приняты концевые муфты 3КНТпВ-10-120/150-СЛ ГОСТ 13781.0-86.
Предусмотрена установка 2БКТП-2500кВА 10/0,4кВ на металлическом основании.
Учет электроэнергии выполнены многотарифными счетчиком «Альфа А-1805 RLP4G-DW-4» ГОСТ 31818.11-2012, установлены в проектируемой К-104 и 2БКТП.
Основные показатели:
- напряжение питающей сети 10кВ;
- категория электроснабжения II;
- расчетная мощность 2000,0 кВт;
- общая протяженность 2КЛ-10кВ 2021 м;
- количество 2БКТП -2500кВА 10/0,4кВ 1 шт.
- количество ячеек К-104 2 шт.
Защитное заземление
Заземляющее устройство 2БКТП выполнено в виде выносного контура с вертикальными электродами длиной 2,5 м из угловой стали 50х50х5мм ГОСТ 8509-93.
Горизонтальные заземлители из полосовой стали размером 40х4мм ГОСТ 103-2006 проложены на глубине 0,7 м от поверхности земли.
Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом, согласно ПУЭ РК.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 02.07.2024года;
месяц, год

окончание работ _____ года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1
фактически, месяц: 2

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 45,87% и фактически применено 45,87% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

2. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Электроснабжение 10 кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Мегаполит-Дизайн 2030»

генеральный директор Поддубная Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ г.

подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Мелиоратор»

Директор Саламатин А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ г.

подпись, дата

М.П.

ТОО «Turkesh Star»

Директор Асанова Ш. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ _____ г.

подпись, дата

М.П.

ТОО «АктИнвестХолдинг»

Директор Османдияров Д. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ _____ г.

подпись, дата

М.П.