Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство медицинского пункта в с.Надежка, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 4

за декабрь 2024. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140002400	130240008355			46	11.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с.Надежка, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)	94 176 191	94 176 191	35 626 299	31 809 195			3 817 103	35 626 299

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Исаков Е.С. , ТОО « Alem Construction Group» номер аттестата №KZ83VJE00024699, №KZ89VJE00023912 №KZ81VJE00081286 от 30.03.2017 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ФОРМА 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Надежка, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Строительство медицинского пункта**

Договор подряда (контракт) № 46 от 11.03.2024

Акт выполненных работ № 4

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**25830191**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			9664192	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4812005*	
			машины и механизмы	тенге			1697797	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*363912*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14186100	
			оборудование	тенге			282104	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 072			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС					
		Надземная часть						
		Раздел 5.	**Кровля**				**1200546**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			815851	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*409878*	
			машины и механизмы	тенге			12845	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3654*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			371850	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	170			
			Кровля,(АС-15)					
1	99	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	197	5 674	1117778	
2	101	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,01185	305 013	3614	
3	102	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,0078	1 093 929	8533	РК
4	103	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,00405	313 427	1269	РК
5	104	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	$м^2$	21,28	264	5618	РК
6	105	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	9,6	1 590	15264	РК
			Слуховое окно (АС-16)					
7	106	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	0,338	127 962	43251	
8	107	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,338	4 215	1425	

1		2	3	4	5	6	7	
9	108	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0005746	120 106	69	РК
10	109	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0022646	1 629 070	3689	РК
11	110	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,000338	107 485	36	РК
		Раздел 6.	**Разные работы**				4739336	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1492178	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*745108*	
			машины и механизмы	тенге			301926	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*75727*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2945232	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	352			
			Крыльцо КР-1 (АС-18)					
12	115	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,71	9 409	6680	
13	116	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,8165	8 430	6883	РК
14	117	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	2,7	31 641	85431	
15	118	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	2,7405	30 796	84396	РК
16	119	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,075	346 342	25976	РК
17	120	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,17642	355 715	62755	
18	121	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,17642	454 730	80223	РК
19	122	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	9,17384	268	2459	
20	123	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	9,17384	412	3780	
21	124	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	4,1	5 674	23263	
22	126	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	3,92	8 090	31713	
23	129	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	4,45	3 766	16759	
24	130	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,09	30 002	2700	РК
25	131	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)**	$м^2$	4,539	2 865	13004	РК
26	132	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м ограждения	5	3 049	15245	
27	133	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,03816	1 145 627	43717	РК
28	134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,423368	412	586	
29	135	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85**	1000 шт.	0,024	76 352	1832	РК
			Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21)					
30	136	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	6,1	9 409	57395	
31	137	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	7,015	8 430	59136	РК
32	138	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	18,47	14 288	263899	
33	139	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	18,74705	30 796	577334	РК
34	140	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,561	346 342	194298	РК

1		2	3	4	5	6	7	
35	141	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	325 443	36450	
36	142	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	454 730	50930	РК
37	143	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	355 715	130697	
38	144	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	398 630	104844	РК
39	145	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	397 669	38220	РК
40	146	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	454 730	3774	РК
41	147	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,8597	268	3446	
42	148	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,8597	412	5298	
43	149	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	225 134	24765	
44	150	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 215	464	
45	151	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22	РК
46	152	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201	РК
47	153	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12	РК
48	154	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	5 674	81706	
49	156	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	8 090	77664	
50	159	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 766	136480	
51	160	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	30 002	18301	РК
52	161	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	36,9648	2 865	105904	РК
53	162	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 049	112508	
54	163	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 145 627	348706	РК
55	164	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	412	4678	
56	165	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76 352	10995	РК
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)					
57	166	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	355 715	158172	
58	167	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	402 913	162237	РК
59	168	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	394 801	16582	РК
60	169	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	268	5184	
61	170	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	412	7969	
62	171	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	4975	РК
			Вентканалы (АС-24)					
63	172	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	21 185	53810	
64	173	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	30 729	18732	РК

1		2	3	4	5	6	7	
65	174	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	110 128	106296	РК
66	175	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	374 379	12991	
67	176	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	305 013	19506	
68	177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	391 425	1174	РК
69	178	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	343 657	2749	РК
70	179	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	394 801	7067	РК
71	180	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0350517	467 964	16403	РК
72	181	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	5 022	141620	
73	183	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	37 391	41130	
74	184	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	56 845	60028	РК
75	185	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$	24,4	8 300	202520	
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)					
76	186	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	272 548	14472	
77	187	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833	РК
78	188	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	412	1138	
			Отмостка (АС-5)					
79	189	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	8,55	9 409	80447	
80	190	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	9,8325	8 430	82888	РК
81	191	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,15732	66 782	10506	
82	192	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15732	310 726	48883	РК
83	193	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10,26	10 317	105852	
84	194	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,4652	32 359	338643	РК
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР					
		Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				**1504134**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			683357	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*343241*	
			машины и механизмы	тенге			141153	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31306*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			679624	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	164			
85	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	160	2 427	388320	
86	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$	160	1 456	232960	
87	3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	160	1 885	301600	
88	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14)	$м^2$	160	1 469	235040	

1		2	3	4	5	6	7	
89	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	2,448	28 188	69004	РК
90	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	160	205	32800	
91	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	4,08	28 188	115007	РК
92	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,28	66 782	18699	
93	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,28	310 726	87003	РК
94	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)**	$м^2$	46,84	506	23701	
		Раздел 2.	**Полы**				**939884**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			498142	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*252645*	
			машины и механизмы	тенге			28041	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5600*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			413701	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	91			
			Тип А (лист 18)					
95	22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	79,12	5 392	426615	
96	23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	88,6144	435	38547	РК
97	24	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$	79,12	3 039	240446	
98	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	88,6144	435	38547	РК
99	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	79,12	1 556	123111	
100	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	1,614048	30 002	48425	РК
			Тип В					
101	46	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)**	$м^2$ стяжки	12,25	2 594	31776	
102	47	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	$м^2$ стяжки	-12,25	201	-2462	
103	48	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	46,55	-110	-5121	РК
		Раздел 3.	**Проемы**				**529731**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			77296	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38487*	
			машины и механизмы	тенге			1058	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*333*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			451377	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16			
			Дверные блоки (лист 15)					
104	52	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	5,2	11 438	59478	
105	53	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	5,928	6 160	36516	РК
106	54	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	$м^2$	5,2	43 583	226632	РК
107	55	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)**	шт.	2	2 418	4836	РК
108	56	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	$м^2$	5,928	34 121	202269	РК

1		2	3	4	5	6	7	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**				**5126854**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3091822	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1553434*	
			машины и механизмы	тенге			99762	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28998*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1935268	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	623			
			Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке (лист 3, л.19 узлы №1,2)					
109	**127**	**6111-0403-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе толщина до 3 мм**	**м^2**	**731,92**	**1 373**	**1004926**	
110	**128**	**6111-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**м2**	**365,96**	**631**	**230921**	
111	**129**	**217-202-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноорнентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50**	**м^2**	**384,258**	**145**	**55717**	**РК**
112	**130**	**6112-0201-0705** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**м^2**	**365,96**	**3 448**	**1261830**	
113	**131**	**212-402-0202** *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**1 097,88**	**569**	**624694**	**РК**
114	**132**	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м^2**	**33,1**	**3 597**	**119061**	
115	**133**	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м^3**	**0,62559**	**30 145**	**18858**	**РК**
116	**134**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м^2**	**399,06**	**703**	**280539**	
117	**135**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**155,6334**	**607**	**94469**	**РК**
			Окраска фасадной краской декоративного карниза (лист 3, л.19 узел №3)					
118	**136**	**6112-0201-0705** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**м^2**	**9,384**	**3 448**	**32356**	
119	**137**	**212-402-0202** *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**28,152**	**569**	**16018**	**РК**
120	**138**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м^2**	**9,384**	**703**	**6597**	
121	**139**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**3,65976**	**607**	**2221**	**РК**
			Декоративный карниз, надоконный элемент (л.3)					
122	**140**	**6112-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**131,6**	**563**	**74091**	
123	**141**	**231-304-0101** *СпрСЦ 11.2023*	**Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм**	**м**	**39,1**	**3 921**	**153311**	**РК**
124	**142**	**231-304-0103** *СпрСЦ 11.2023*	**Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм**	**м**	**92,5**	**3 360**	**310800**	**РК**
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (л.3 примеч.2)					
125	**143**	**6112-0202-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м^2**	**9,47**	**4 395**	**41621**	
126	**144**	**232-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**121,4054**	**71**	**8620**	**РК**
			Утепление фасада и цоколя (л.3)					
127	**145**	**1115-0108-1807** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м^2**	**187,9**	**1 864**	**350246**	
128	**147**	**234-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	**м^3**	**3,3579**	**46 522**	**156216**	**РК**
129	**148**	**6105-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м^2**	**105,402**	**2 692**	**283742**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ					

1		2	3	4	5	6	7	
		Раздел 1.	**Водопровод**				**439487**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			404598	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*197014*	
			машины и механизмы	тенге			2008	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*216*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			32881	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	73			
			Трубопроводы В1					
130	**22**	**6114-0102-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**10**	**2 054**	**20540**	
131	**23**	**261-305-0208** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**10**	**1 707**	**17070**	**РК**
132	**24**	**6114-0102-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**2**	**2 054**	**4108**	
133	**25**	**261-305-0207** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**2**	**1 610**	**3220**	**РК**
134	**26**	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**2**	**6 655**	**13310**	
135	**27**	**241-201-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**2**	**213**	**426**	**РК**
136	**28**	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**30**	**6 162**	**184860**	
137	**29**	**241-201-0401** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**30**	**148**	**4440**	**РК**
			Трубопроводы Т3					
138	**32**	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**30**	**6 162**	**184860**	
139	**33**	**241-205-2301** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**29,7**	**224**	**6653**	**РК**
		Раздел 2.	**Канализация**				**233679**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			180891	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*88095*	
			машины и механизмы	тенге			318	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			52470	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	32			
			Трубы					
140	**49**	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**27**	**3 451**	**93177**	
141	**50**	**241-203-0407** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**26,946**	**1 390**	**37455**	**РК**
142	**51**	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**25**	**3 572**	**89300**	
143	**52**	**241-203-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**24,95**	**551**	**13747**	**РК**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		Раздел 9.	**Отопление**				**1583315**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			779981	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*380391*	
			машины и механизмы	тенге			9610	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2712*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			793724	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	140			

1		2	3	4	5	6	7	
144	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	3 037	56124	
145	2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	48,048	1 056	50739	РК
146	3	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	112	3 264	365568	РК
147	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	14	806	11284	
148	5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320	4480	РК
149	6	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	14	1 997	27958	
150	7	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	14	5 744	80416	РК
151	8	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 842	14736	
152	9	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	15228	РК
153	10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352	РК
154	11	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4 396	285740	
155	12	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	342	22008	РК
156	13	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4 376	157536	
157	14	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	35,64	535	19067	РК
158	15	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4 369	91749	
159	16	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20,79	1 469	30541	РК
160	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122	376	45872	
161	18	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	108	65	7020	РК
162	19	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	14	2 247	31458	РК
163	20	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	2 540	5080	РК
164	21	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	6	3 384	20304	РК
165	22	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1 229	9832	РК
166	23	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1 638	16380	РК
167	24	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2 811	5622	РК
168	25	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	1 809	40522	
169	26	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	22,4	1 172	26253	РК
170	27	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1 811	9055	
171	28	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952	9760	РК
172	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27,4	376	10302	
173	30	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	27,4	1 976	54142	

1		2	3	4	5	6	7	
174	31	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	24,64	519	12788	РК
175	32	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	577	3174	РК
176	33	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,4	708	19399	РК
177	34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	268	268	
178	35	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1	558	558	
		Раздел 4.	Котельная				776736	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			228434	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111223*	
			машины и механизмы	тенге			5031	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1415*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			261167	
			оборудование	тенге			282104	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			
179	72	6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	21 903	43806	
180	73	513-108-0126 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	комплект	2	60 193	120386	РК
181	74	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	81 725	163450	
182	75	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст.,	шт.	2	80 859	161718	РК
183	76	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28 912	57824	РК
184	77	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	21 320	21320	
185	78	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13587	РК
186	79	242-309-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	2	31 152	62304	РК
187	80	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1 964	7856	
188	81	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 585	22340	РК
189	82	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1 933	9665	
190	83	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	3 173	15865	РК
191	84	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807	11421	РК
192	85	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	5 588	55880	РК
193	86	242-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 657	9314	РК
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО					
		Раздел 2.	Покрытия				8756489	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1411638	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*692489*	
			машины и механизмы	тенге			1096045	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*213870*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6248806	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	366			

1		2	3	4	5	6	7	
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
194	9	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	76,8	8 857	680218	
195	10	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(25см)**	$м^2$	512	789	403968	
196	11	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	96,768	8 430	815754	РК
197	12	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303(25см)**	$м^2$	512	278	142336	
198	13	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	64,512	8 430	543836	РК
199	14	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(6см)**	$м^2$	512	484	247808	
200	15	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	49,1008	22 089	1084588	РК
201	16	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	512	37	18944	
202	17	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	23,7568	22 089	524764	РК
203	18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,3584	218 379	78267	
204	19	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	512	497	254464	
205	20	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	т	49,9712	25 498	1274166	РК
206	21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,1536	218 379	33543	
207	22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	1,584	12 478	19765	
208	23	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	132	3 785	499620	
209	24	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	7,26	31 467	228450	РК
210	25	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	5,676	62 297	353598	РК
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
211	26	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(10см)**	$м^2$	124	2 653	328972	
212	27	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303(10см)**	$м^2$	-124	760	-94240	
213	28	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	124	4 223	523652	
214	29	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	122,016	3 346	408266	РК
215	30	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	0,732	12 478	9134	
216	31	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	61	3 774	230214	
217	32	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	1,952	31 467	61424	РК
218	33	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,976	87 068	84978	РК
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**25830191**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			9664192	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4812005*	
			машины и механизмы	тенге			1697797	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*363912*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14186100	

1		2	3	4	5	6	7	
			оборудование	тенге			282104	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 072			
			СМР	**тенге**			**25548087**	
			Оборудование	**тенге**			**282104**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 9,4%	**тенге**			**2401520**	
			Итого	**тенге**			**27949607**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**			**1397480**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**			**564634**	
			Итого	**тенге**			**30193826**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**тенге**			**32458363**	
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**31809195**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**3817103**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**35626299**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Исаков Е.С. , ТОО « Alem Construction Group» номер аттестата №KZ83VJE00024699, №KZ89VJE00023912 №KZ81VJE00081286 от 30.03.2017 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Каирбеков А.Т., ТОО «Севгражданпроект» номер аттестата №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)