Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство медицинского пункта в с.Надежка, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3

за август 2024.

(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140002400	130240008355			46	11.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с.Надежка, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)	58 549 892	58 549 892	14 566 845	13 006 112			1 560 733	14 566 845

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Исаков Е.С. ТОО «Alem Construction Group» номер аттестата №KZ83VJE00024699, №KZ89VJE00025912, №KZ81VJE00081286 от 30.03.2017 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ФОРМА 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Надежка, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Строительство медицинского пункта**

Договор подряда (контракт) № 46 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №3

за август 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10546585**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			4772580	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2538975*	
			машины и механизмы	тенге			259734	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59744*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5514271	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 138			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ - АС							
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**5517630**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3745188	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1864327*	
			машины и механизмы	тенге			156864	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39896*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1615578	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	840			
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)					
1	**54**	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**146,8**	**21 185**	**3109958**	
2	**55**	**212-401-0204** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**35,232**	**30 729**	**1082644**	**РК**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	57	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**120**	**4 199**	**503880**	
4	58	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**2,76**	**30 729**	**84812**	**РК**
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
5	60	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**6,3**	**30 552**	**192478**	
6	61	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**6,3945**	**31 452**	**201120**	**РК**
7	62	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,201**	**313 427**	**62999**	**РК**
8	63	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**15,2**	**5 954**	**90501**	
9	64	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**34,96**	**120**	**4195**	**РК**
10	65	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04992**	**305 013**	**15226**	
11	66	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,03584**	**1 093 929**	**39206**	**РК**
12	67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01408**	**343 657**	**4839**	**РК**
			Перемычки (АС-9)					
13	68	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**64**	**1 724**	**110336**	
14	69	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**2**	**7 718**	**15436**	
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**499573**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			146683	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73016*	
			машины и механизмы	тенге			87514	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16723*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			265376	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	38			
			Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
15	77	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**21**	**9 886**	**207606**	
16	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,03514**	**1 478 758**	**51964**	
17	80	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,19**	**33 720**	**6407**	**РК**
			Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	81	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,48	48 184	71312	
19	82	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,5022	33 720	50654	РК
20	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	391 425	16048	РК
21	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	343 657	32647	РК
22	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	311 558	62935	РК
		Раздел 5.	Кровля				1123146	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			326544	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*331742*	
			машины и механизмы	тенге			13301	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3125*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			783301	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	151			
			Кровля,(АС-15)					
23	86	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	м^3	2,515	225 134	566212	
24	87	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов/прогон,накладка,подкладка,доска лобовая,связь/	м^3	2,653	127 962	339483	
25	88	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	5,168	4 215	21783	
26	89	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0087856	120 106	1055	РК
27	90	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1 629 070	56408	РК
28	91	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107 485	555	РК
29	92	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	152,328	161	24525	
30	93	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0091397	120 106	1098	РК
31	94	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0350354	1 629 070	57075	РК
32	95	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0060931	107 485	655	РК
33	96	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	м^3	0,26	45 615	11860	
34	97	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	0,0572	30 729	1758	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	98	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,10504**	**110 128**	**11568**	**РК**
			Перемычки (АС-14)					
36	111	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1 724**	**10344**	
37	112	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,156**	**120 302**	**18767**	**РК**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ - АР								
		Раздел 4.	**Утепление кровли (л.14)**				**2392576**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2392576	
38	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**$м^3$**	**37,904**	**63 122**	**2392576**	**РК**
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						**1013660**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			554165	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*269890*	
			машины и механизмы	тенге			2055	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			457440	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	109			
			Провода и кабели					
39	19	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**685**	**843**	**577455**	
40	20	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1632**	**419 775**	**68507**	**РК**
41	21	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1224**	**554 723**	**67898**	**РК**
42	22	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,3672**	**609 368**	**223760**	**РК**
43	23	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,0357**	**1 968 325**	**70269**	**РК**
44	24	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2**	**км**	**0,0103**	**560 297**	**5771**	**РК**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10546585**	
			из них:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			затраты на труд рабочих	тенге			4772580	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2538975*	
			машины и механизмы	тенге			259734	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59744*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5514271	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 138			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 9,4%	**тенге**			**991379**	
			Итого	**тенге**			**11537964**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**			**576898**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**			**230759**	
			Итого	**тенге**			**12345622**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**тенге**			**13271543**	
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**13006112**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**1560733**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**14566845**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Исаков Е.С. , ТОО « Alem Construction Group» номер аттестата №KZ83VJE00024699, №KZ89VJE00023912 №KZ81VJE00081286 от 30.03.2017 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Каирбеков А.Т., ТОО «Севгражданпроект» номер аттестата №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)