Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23**

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство медицинского пункта в с.Надежка, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1

за июль 2024. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140002400	130240008355			46	11.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с.Надежка, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)	28 428 178	28 428 178	25 382 302	25 382 302			3 045 876	28 428 178

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Исаков Е.С. , ТОО « Alem Construction Group» номер аттестата №KZ83VJE00024699, №KZ89VJE00023912 №KZ81VJE00081286 от 30.03.2017 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Надежка, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Строительство медицинского пункта**

Договор подряда (контракт) № 46 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**20582369**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2232422	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1107744*	
			машины и механизмы	тенге			1215403	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266712*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16816045	
			перевозки	тенге			318499	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	573			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС				**10308539**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1783791	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*882246*	
			машины и механизмы	тенге			1182762	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*256282*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7023488	
			перевозки	тенге			318499	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	457			
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**3383387**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			352914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*169937*	
			машины и механизмы	тенге			576354	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*132598*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2135621	
			перевозки	тенге			318499	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	127			
1	**1**	**6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**190,022**	**375**	**71258**	
2	**2**	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**17,778**	**9 347**	**166171**	
3	**3**	**6101-0107-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**201**	**1 385**	**278385**	
4	**4**	**211-603-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм**	**м^3**	**245,22**	**8 709**	**2135621**	**РК**
5	**5**	**6101-0102-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1 (погрузка вытесненного грунта)**	**м^3**	**384,8**	**434**	**167003**	
6	**6**	**412-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**3 424,72**	**93**	**318499**	
7	**7**	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**176,63**	**97**	**17133**	
8	**8**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**176,63**	**645**	**113926**	
9	**9**	**6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**31,17**	**3 702**	**115391**	
		Раздел 2.	**Фундамент**				**6925152**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1430877	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*712309*	
			машины и механизмы	тенге			606408	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*123684*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4887867	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	329			
			Монолитный ростверк (АС-4)					
10	**10**	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**8,95**	**9 409**	**84211**	
11	**11**	**211-201-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**10,2925**	**8 430**	**86766**	**РК**
12	**12**	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**8,95**	**10 317**	**92337**	
13	**13**	**212-101-0408** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**9,129**	**29 860**	**272592**	**РК**
14	**14**	**6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (л.5)**	**м^2 изолируемой поверхности**	**89**	**506**	**45034**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	15	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	25,67	24 188	620906	
16	16	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	26,05505	31 745	827118	РК
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54984	391 425	215221	РК
18	18	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2628	346 342	91019	РК
19	19	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,05954	313 427	332088	РК
20	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	85,54	1 577	134897	
21	21	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	205,296	483	99158	РК
			Приямок ПР-1 (АС-5.2)					
22	22	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	9 409	847	
23	23	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1035	8 430	873	РК
24	24	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	96 947	44596	
25	25	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	30 796	14379	РК
26	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	337 967	17912	РК
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	343 657	3643	РК
28	28	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 106 263	9403	
29	29	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	467 964	3528	РК
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	391 425	376	РК
31	31	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	321 288	11856	
32	32	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177	
33	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 577	5393	
34	34	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	483	3964	РК
			Фундаментные блоки (АС-6)					
35	35	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5 525	16575	
36	36	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6 159	73908	
37	37	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8 190	81900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	38	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	38	13 286	504868	
39	39	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,745	49 507,74	1720146	РК
40	40	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04826	63 653	3072	
41	41	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	337 967	16310	РК
42	42	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,311	22 904	7123	
43	43	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,31722	29 860	9472	РК
44	44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	155,28	1 577	244877	
45	45	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	372,672	483	180001	РК
46	46	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/	$м^2$ поверхности	31,1	5 954	185169	
47	47	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	71,53	120	8584	РК
			Монолитный пояс (АС-10,11)					
48	48	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,22	66 570	414065	
49	49	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,3133	30 796	194424	РК
50	50	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	85 179	45400	
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	391 425	37577	РК
52	52	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,437	343 657	150178	РК
53	53	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	313 427	7209	РК
		Надземная часть					**10273830**	
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**7146402**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7146402	
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)					
56	56	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	55,784	110 128	6143380	РК
59	59	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,048	110 128	666054	РК
			Перемычки (АС-9)					
70	70	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264	139 522	36834	РК
71	71	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,676	120 302	81324	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	72	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,214	117 169	25074	РК
73	73	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,44	127 828	56244	РК
74	74	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,228	126 341	28806	РК
75	75	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,567	143 247	81221	РК
76	76	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,227	120 989	27465	РК
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**1909402**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1909402	
			Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
78	78	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	150,1456	12 717	1909402	РК
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР				**1218026**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			448631	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*225498*	
			машины и механизмы	тенге			32641	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10430*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			736753	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	116			
		Раздел 2.	**Полы**				**1218026**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			448631	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*225498*	
			машины и механизмы	тенге			32641	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10430*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			736753	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	116			
			Тип А (лист 18)					
14	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	79,12	403	31885	
15	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	8,07024	8 414	67903	РК
16	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	6,3296	22 380	141656	
17	17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,456192	31 452	203060	РК
18	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	$м^2$	79,12	1 556	123111	
19	19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	1,614048	30 002	48425	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**20**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**79,12**	**129**	**10206**	
21	**21**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,614048**	**30 002**	**48425**	**РК**
			Тип Б					
30	**30**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**50,97**	**403**	**20541**	
31	**31**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**5,19894**	**8 414**	**43744**	**РК**
32	**32**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**4,0776**	**22 380**	**91257**	
33	**33**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**4,159152**	**31 452**	**130814**	**РК**
34	**34**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	**м^2**	**50,97**	**1 556**	**79309**	
35	**35**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,039788**	**30 002**	**31196**	**РК**
36	**36**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**50,97**	**129**	**6575**	
37	**37**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,039788**	**30 002**	**31196**	**РК**
			Тип В					
40	**40**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**12,25**	**403**	**4937**	
41	**41**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**1,2495**	**8 414**	**10513**	**РК**
42	**42**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**1,225**	**22 380**	**27416**	
43	**43**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,2495**	**31 452**	**39299**	**РК**
44	**44**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**12,25**	**1 556**	**19061**	
45	**45**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,2499**	**30 002**	**7497**	**РК**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**20582369**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2232422	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1107744*	
			машины и механизмы	тенге			1215403	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266712*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16816045	
			перевозки	тенге			318499	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	573			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 9,4%	**тенге**			**1934743**	
			Итого	**тенге**			**22517112**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**			**1125856**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**			**450342**	
			Итого	**тенге**			**24093310**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**тенге**			**25900308**	
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**25382302**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**3045876**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**28428178**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Исаков Е.С. , ТОО « Alem Construction Group» номер аттестата №KZ83VJE00024699, №KZ89VJE00023912 №KZ81VJE00081286 от 30.03.2017 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Каирбеков А.Т., ТОО «Севгражданпроект» номер аттестата №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)