Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 №53

Декларация о соответствии

«25» 11 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Монолит-Дизайн 2030» г. Тараз ул. Е.Ниеткалиева 112

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Поддубная Наталья Николаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ««Строительство газоснабжения села Кокарал, сельского округа Торткуль, Ордабасинского района, Туркестанской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района» руководитель Искаков Арман Рисбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Turkesh Star» ГСЛ-СМР №0011310 в лице Асановой Ш.Н., ТОО «Мелиоратор» ГСЛ№ 23011784 в лице Саламатина А.В.,ТОО «AD construction-01» ГСЛ-СМР №24034904 в лице Мәжітбек Р.Т.

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Су Жоба Құрылыс» №16017412-87-07-27

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района», № 89-н от 27.08.2019 года наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Надземный газопровод					
д.57 ср. давление	м	2341		2341	
д.89 ср. давление	м	540		540	
д.32 низ. давление	м	-		364	
Подземный газопровод					
д.125ср. давление	м	344		344	
д.90 ср. давление	м	379		379	
д.75 ср. давление	м	140		140	
д.63 ср. давление	м	4370		4285	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту				Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2			число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир,
в том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных
и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газопровод среднего давления неоднократно пересекает местные дороги с асфальтовым, гравийным и грунтовым покрытием. Способ прокладки - подземным открытым способом. К концу футляра устанавливается контрольная трубка с выводом под ковер. Так же газопровод среднего давления пересекается с каналами. Пересечение с каналами выполнен надземным способом. Решения по пересечению каналов. Архитектурно-строительные решения. Предусмотрена весьма усиленная изоляция стальных футляров на выходах из земли согласно ГОСТ 9.602-89 поз.33-34 (полимерными лентами) для защиты коррозии.
Надземный газопровод среднего давления запроектирован из стальных труб н.п. Кокарал: Ø 57х3,0мм, 89х3,5мм, 108х4,0мм, по ГОСТ 10704-91;
Отводы стального газопровода выполняются по ГОСТ 17375-2001 г. переходы ГОСТ 17378-2001 г.
Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной коррозии осуществляется путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021 в соответствии с требованием СН РК 2.01-01-2013. Все бетонные изделия приготовляются из сульфатостойкого портландцемента для защиты от хлоридов средне агрессивности.
Контроль качества сварных стыков стального газопровода среднего давления согласно СН РК 4.03.01-2011 табл. 14 и составляет 5%.
Для снижения давления со среднего на низкое предусмотрена установка газорегуляторных пунктов шкафных ГРПШ-6 и ГРПШ-10.
Проектируемый газопровод в н.п. Кокарал пересекает водные преграды. Проектируемые переходы N8-№10 запроектированы из металлических футляров Ø273х4,5, опирающихся на металлические стойки Ø159х6, с пролетами 8,0-12,0м, заделанными в монолитные бетонные фундаменты. Высота переходов от верха фундамента до низа трубы футляра составляет 1,9м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04.08.2021 года;
месяц, год
окончание работ _____ года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых

за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

2. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газоснабжения села Кокарал, сельского округа Торткуль, Ордабасинского района, Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Монолит-Дизайн 2030»

генеральный директор Поддубная Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ г.

подпись, дата

М.П.