Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"
Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г. **АКТ № 7/7**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2024 года

на **АС**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		Стены из сэндвич-панелей /АС-31-34/									
1	**Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**м²**	**574,99**	**22152,90**	**1537,84**	**12737696**	**884242**	**11534921**	**363112**	**14148871**
		ПР - 69%; СП - 8%			**553,98**	**361,25**	**318533**	**207715**		**1048063**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка панелей									
		2. Нанесение герметика по длине панелей									
		3. Строповка и подъем панели									
		4. Монтаж стен отдельными панелями									
		5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей									
2	**С1222-502-0206 222-502-0206 РСНБ РК 2022**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	**м²**	**498,41714**	**23121,00**	**--**	**11523903**	**--**	**11523903**	**--**	**12445815**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**921912**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**24261599**	**884242**	**23058824**	**363112**	**26594686**
							318533	**207715**	**--**	**1969975**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11523903**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11523903**				
		Сметная прибыль	Тенге				**921912**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12445815**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12737696**				
	Материалы		Тенге				**11534920**				
	Всего заработная плата		Тенге					**526248**			
		Накладные расходы	Тенге				**363112**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1048063**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14148871**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**259**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					526248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26594686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					526248			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
		Кровельные сэндвич-панели /АС-36/									
56	Е11-090306-0303 1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж**	$м^2$	1133,25	1352,20	238,74	1532381	270552	298918	707386	2418945
		НР - 69%; СП - 8%			849,69	54,96	962911	62283		179178	
		Состав работ:									
		1. Сортировка, подготовка панелей									
		2. Строповка и подача панели в зону монтажа краном									
		3. Установка инвентарных подмостей									
		4. Установка подъемного роликового блока с захватом для панели и канатом на конструкции каркаса кровли									
		5. Подрезка панелей при необходимости									
		6. Нанесение герметика по длине панелей в пазы									
		7. Подноска вручную панели к месту монтажа и укладка на инвентарные подмости									
		8. Фиксация устройства для подъема по торцам панели									
		9. Подъем панели вручную с помощью канатов									
		10. Установка временных страховочных стоек для поддержки панелей									
		11. Монтаж панели									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1532381	270552	298918	707386	2418945
							962911	62283	--	179178	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1532381				
	Материалы		Тенге				298917				
	Всего заработная плата		Тенге					1025194			
		Накладные расходы	Тенге				707386				
		Сметная прибыль	Тенге				179178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2418945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661
		Сметная заработная плата	Тенге					1025194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2418945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661
		Сметная заработная плата	Тенге					1025194			
		РАЗДЕЛ 3. Полы /АС-14/									
				Техподполье							
		Плитка									
85	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	77,7	2462,78	114,16	191358	8870	105171	73992	286578
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	77317	1398		21228	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Устройство оклеечной изоляции									
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой									
		5. Приготовление грунтовки									
		6. Приготовление битумной мастики									
				отм. 0,000							
		Керамогранит									
99	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**42,7**	**2462,78**	**114,16**	**105161**	**4874**	**57798**	**40662**	**157489**
		НР - 94%; СП - 8%			**995,07**	**17,99**	**42489**	**768**		**11666**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Устройство оклеечной изоляции									
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой									
		5. Приготовление грунтовки									
		6. Приготовление битумной мастики									
		Керамические плитки									
109	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**40,4**	**2462,78**	**114,16**	**99496**	**4612**	**54683**	**38472**	**149005**
		НР - 94%; СП - 8%			**995,07**	**17,99**	**40201**	**727**		**11037**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Устройство оклеечной изоляции									
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой									
		5. Приготовление грунтовки									
		6. Приготовление битумной мастики									
		Керамогранит									
124	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**19,4**	**2462,78**	**114,16**	**47778**	**2215**	**26259**	**18474**	**71552**
		НР - 94%; СП - 8%			**995,07**	**17,99**	**19304**	**349**		**5300**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Устройство оклеечной изоляции									
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой									
		5. Приготовление грунтовки									
		6. Приготовление битумной мастики									
		Линолеум по перекрытиям									
136	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**87,6**	**503,09**	**45,87**	**44071**	**4018**	**--**	**39477**	**90232**
		НР - 94%; СП - 8%			**457,22**	**22,19**	**40052**	**1944**		**6684**	
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м^3	4,5114	7612,00	--	34341	--	34341	--	37088
		СП - 8%			--	--	--	--		2747	
138	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	87,6	261,77	0,84	22931	73	17892	4701	29842
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	4966	34		2210	
		Состав работ:									
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища									
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
139	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м^2 стяжки	87,6	1228,12	35,52	107583	3111	59941	43577	163254
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	44531	1828		12093	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
140	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	87,6	732,59	24,28	64175	2127	59847	3205	72770
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	2201	1209		5390	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Спортивное покрытие									
143	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение гравием	м^2 площади уплотнения	46	499,62	47,15	22983	2168	15847	5417	30671
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	4968	794		2272	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Полив грунта водой									
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
144	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	3,68	43687,89	11,48	160771	42	140432	19079	194238
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	20297	--		14388	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м² изолируемой поверхности	46	503,09	45,87	23142	2110	--	20730	47382
		НР - 94%; СП - 8%			457,22	22,19	21032	1021		3510	
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
146	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50**	м³	2,369	7612,00	--	18033	--	18033	--	19476
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
147	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	46	261,77	0,84	12041	39	9394	2468	15670
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	2608	18		1161	
		Состав работ:									
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища									
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м² стяжки	46	1228,12	35,52	56494	1634	31476	22883	85727
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	23384	960		6350	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
149	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	46	732,59	24,28	33699	1117	31426	1683	38113
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	1156	635		2830	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Спортивное покрытие по перекрытиям									
152	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м² изолируемой поверхности	11,4	503,09	45,87	5735	523	--	5137	11742
		НР - 94%; СП - 8%			457,22	22,19	5212	253		870	
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
153	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50**	м³	0,5871	7612,00	--	4469	--	4469	--	4827
		СП - 8%			--	--	--	--		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	11,4	261,77	0,84	2984	9	2329	612	3883
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	646	4		288	
		Состав работ:									
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища									
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
155	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	$м^2$ стяжки	11,4	1228,12	35,52	14001	405	7801	5671	21246
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	5795	238		1574	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
156	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	11,4	732,59	24,28	8352	276	7790	417	9471
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	286	157		701	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
				отм. 3,900							
		Керамогранит									
159	Е11-110101-1113 1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм /40 мм/. Устройство.**	$м^2$ стяжки	60,3	1533,62	68,56	92477	4134	57468	30664	132992
		НР - 94%; СП - 8%			512,02	28,96	30875	1746		9851	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Крепление на стены по периметру помещения демпферной ленты									
		3. Установка и выверка маячных реек									
		4. Смачивание поверхности водой									
		5. Протягивание и соединение растворораздаточного шланга на горизонтальных и вертикальных участках									
		6. Приготовление полистиролбетона									
		7. Подача, укладка и разравнивание полистиролбетона									
		8. Снятие маячных реек и заделка борозд									
		9. Уход за стяжкой									
160	Е11-110101-1114 1111-0101-1114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113**	$м^2$ стяжки	60,3	-226,35	-11,85	-13649	-714	-11291	-1836	-16723
		НР - 94%; СП - 8%			-27,27	-5,11	-1644	-308		-1239	
		Состав работ:									
		1. Приготовление полистиролбетона									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Подача, укладка и разравнивание полистиролбетона									
161	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	$м^2$ стяжки	60,3	1228,12	35,52	74056	2141	41262	29997	112377
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	30653	1258		8324	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
162	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	60,3	732,59	24,28	44175	1464	41196	2206	50092
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	1515	832		3710	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Керамогранит									
165	Е11-110101-1113 1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм /40 мм/. Устройство.**	$м^2$ стяжки	15,6	1533,62	68,56	23924	1070	14866	7933	34405
		НР - 94%; СП - 8%			512,02	28,96	7988	452		2549	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Крепление на стены по периметру помещения демпферной ленты									
		3. Установка и выверка маячных реек									
		4. Смачивание поверхности водой									
		5. Протягивание и соединение растворораздаточного шланга на горизонтальных и вертикальных участках									
		6. Приготовление полистиролбетона									
		7. Подача, укладка и разравнивание полистиролбетона									
		8. Снятие маячных реек и заделка борозд									
		9. Уход за стяжкой									
166	Е11-110101-1114 1111-0101-1114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113**	$м^2$ стяжки	15,6	-226,35	-11,85	-3531	-185	-2921	-475	-4326
		НР - 94%; СП - 8%			-27,27	-5,11	-425	-80		-320	
		Состав работ:									
		1. Приготовление полистиролбетона									
		2. Подача, укладка и разравнивание полистиролбетона									
167	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	$м^2$ стяжки	15,6	1228,12	35,52	19159	555	10674	7760	29073
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	7930	326		2154	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уход за стяжкой									
168	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м^2 стяжки	15,6	732,59	24,28	11428	378	10658	571	12959
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	392	215		960	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
169	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м^2 изолируемой поверхности	15,6	2462,78	114,16	38419	1781	21115	14856	57536
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	15523	281		4262	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Устройство оклеечной изоляции									
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой									
		5. Приготовление грунтовки									
		6. Приготовление битумной мастики									
		Керамические плитки									
172	Е11-110101-1113 1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм /40 мм/. Устройство.**	м^2 стяжки	5,4	1533,62	68,56	8282	370	5147	2746	11910
		НР - 94%; СП - 8%			512,02	28,96	2765	156		882	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Крепление на стены по периметру помещения демпферной ленты									
		3. Установка и выверка маячных реек									
		4. Смачивание поверхности водой									
		5. Протягивание и соединение растворораздаточного шланга на горизонтальных и вертикальных участках									
		6. Приготовление полистиролбетона									
		7. Подача, укладка и разравнивание полистиролбетона									
		8. Снятие маячных реек и заделка борозд									
		9. Уход за стяжкой									
173	Е11-110101-1114 1111-0101-1114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113**	м^2 стяжки	5,4	-226,35	-11,85	-1222	-64	-1011	-164	-1497
		НР - 94%; СП - 8%			-27,27	-5,11	-147	-28		-111	
		Состав работ:									
		1. Приготовление полистиролбетона									
		2. Подача, укладка и разравнивание полистиролбетона									
174	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м^2 стяжки	5,4	1228,12	35,52	6632	192	3695	2686	10064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	2745	113		745	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
175	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	5,4	732,59	24,28	3956	132	3688	198	4486
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	136	75		332	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
176	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	5,4	2462,78	114,16	13299	616	7310	5142	19917
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	5373	97		1475	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Устройство оклеечной изоляции									
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой									
		5. Приготовление грунтовки									
		6. Приготовление битумной мастики									
		Линолеум									
179	Е11-110101-1113 1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.**	$м^2$ стяжки	72,3	1533,62	68,56	110881	4957	68905	36766	159459
		НР - 94%; СП - 8%			512,02	28,96	37019	2094		11812	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Крепление на стены по периметру помещения демпферной ленты									
		3. Установка и выверка маячных реек									
		4. Смачивание поверхности водой									
		5. Протягивание и соединение растворораздаточного шланга на горизонтальных и вертикальных участках									
		6. Приготовление полистиролбетона									
		7. Подача, укладка и разравнивание полистиролбетона									
		8. Снятие маячных реек и заделка борозд									
		9. Уход за стяжкой									
180	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	$м^2$ стяжки	72,3	1228,12	35,52	88793	2568	49472	35966	134740
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	36753	1509		9981	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	72,3	732,59	24,28	52966	1756	49393	2645	60060
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	1817	998		4449	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1649643	59374	1054555	524318	2347880
							535713	22073	--	173916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1649643				
	Материалы		Тенге				997708				
	Всего заработная плата		Тенге					557786			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56843				
		Накладные расходы	Тенге				524318				
		Сметная прибыль	Тенге				173916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2347877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					557786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2347877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					557786			
		РАЗДЕЛ 4. Оконные и дверные проемы									
		Окна									
226	С1223-103-0109 223-103-0109 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	30,08	67911,00	--	2042763	--	2042763	--	2206184
		СП - 8%			--	--	--	--		163421	
227	С1223-103-0120 223-103-0120 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	$м^2$	11,3	63078,00	--	712781	--	712781	--	769804
		СП - 8%			--	--	--	--		57023	
228	С1223-103-0117 223-103-0117 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	$м^2$	78,4	74723,00	--	5858283	--	5858283	--	6326946
		СП - 8%			--	--	--	--		468663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8613827	--	8613827	--	9302934
							--	--	--	689107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8613827				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8613827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				689107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9302934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9302934				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40 664 442**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 817 157				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 214 168			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					292 071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33 026 118		
		- Накладные расходы	Тенге							1 594 816	
		- Сметная прибыль	Тенге							3 012 176	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**40 664 442**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,5%**							**609 967**
		Итого с временными	**Тенге**								**41 274 409**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,70%**							**288921**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**41 563 329**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**831 267**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**42 394 596**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**42 394 596**
		2023 год 85% К=1,079	**Тенге**								**38 882 204**
		2024 год 15% К=1,163	**Тенге**								**7 395 737**
		Сумма 2023 год + 2024 год	**Тенге**								**46 277 941**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**5 553 353**
		Итого с НДС	**Тенге**								**51 831 294**
		Итого с тендерной скидкой к=5%	**Тенге**								**49 239 729**

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А._____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

_____

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

_____

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор _____ **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетiсу"
Подрядчик : ТОО «CK NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г.

АКТ № 7/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2024 года

на **Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1									
16	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /25см/. Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	2689	266,39	197,19	716323	530244	1829	374847	1178455
		НР - 108%; СП - 8%			68,52	60,55	184250	162819		87285	
17	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	672,25	6582,00	--	4424750	--	4424750	--	4778730
		СП - 8%			--	--	--	--		353980	
21	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	702	3289,70	44,28	2309369	31084	1457500	900533	3466693
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	820785	13043		256792	
22	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	$м^3$	31,59	72263,00	--	2282788	--	2282788	--	2465411
		СП - 8%			--	--	--	--		182623	
		Покрытие из Брусчатки Тип-2									
27	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	53	2489,18	44,28	131927	2347	67612	67989	215909
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	61968	985		15993	
28	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,848	72263,00	--	61279	--	61279	--	66181
		СП - 8%			--	--	--	--		4902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9926436	563675	8295758	1343369	12171379
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1067003	176847	--	901575	
	Материалы		Тенге				9926436				
							1526940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1243850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6768817				
		Накладные расходы	Тенге				1343369				
		Сметная прибыль	Тенге				901575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12171380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765
		Сметная заработная плата	Тенге					1243850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12171380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765
		Сметная заработная плата	Тенге					1243850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 171 380**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 067 003				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					563 675			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176 847			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8 295 757		
		- Накладные расходы	Тенге							1 343 369	
		- Сметная прибыль	Тенге							901 575	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**12 171 380**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,5%**							**182 571**
		Итого с временными	**Тенге**								**12 353 951**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,70%**							**86478**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**12 440 428**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**248 809**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**12 689 237**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**12 689 237**
		2023 год 85% К=1,079	**Тенге**								**11 637 934**
		2024 год 15% К=1,163	**Тенге**								**2 213 637**
		Сумма 2023 год + 2024 год	**Тенге**								**13 851 571**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**1 662 189**
		Итого с НДС	**Тенге**								**15 513 760**
		Итого с тендерной скидкой в 5%	**Тенге**								**14 738 072**

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А. _____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

_____

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

_____

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор _____ **Созакбаев С.Б.**