Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №162 от 10.10.2022г.

Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					162	10.10.2022г.				
			из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка	4 800 000,00	4 285 714,29							514 285,71	4 800 000,00
Всего по стройке	**4 800 000,00**	**4 285 714,29**							**514 285,71**	**4 800 000,00**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Руководитель _____ **Мамбетов Б. У.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "Ремстрой"**

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "Корпорация "БАРС"**

Директор _____ **Садык Н.І.**

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "Корпорация "БАРС"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №162 от 10.10.2022г.

АКТ №1
выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		ГАЗОПРОВОД										
1	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 10 0 мм. Укладка	км трубопровода		0,34	399895,49	110148,77	135964	37451	35	109576	265184
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (340).0,001*				289642,00	35896,59	98478	12205		19643	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3									
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш,-ч									
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
2	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК Г ОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		343,4	2352,00	--	807677	--	807677	--	872291
		СП - 8%; *Формула объема = 340.1,01*				--	--	--	--		64614	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ										
5	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		2	2288,74	1407,68	4577	2816	--	2612	7765
		НР - 99%; СП - 8%				881,06	438,30	1762	877		575	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										
6	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройникравнопроходный SDR11 ПЭ100 d110 с ЗН	шт		2	10714,29	--	21429	--	21429	--	23143
		СП - 8%; *Формула стоимости = 12000:1,12*				--	--	--	--		1714	
9	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.		3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	1791	893		585	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										
10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЗН	шт		3	5067,86	--	15204	--	15204	--	16420
		СП - 8%; *Формула стоимости = 5676:1,12*				--	--	--	--		1216	
11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уст ановка	шт.		6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	3582	1785		1170	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										
12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт		6	13893,75	--	83362	--	83362	--	90031
		СП - 8%; *Формула стоимости = 15561:1,12*				--	--	--	--		6669	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -4ШТ										
22	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм . Укладка	км трубопровода		0,0044	401083,49	111336,77	1765	490	1	1418	3438
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = ((0,4+0,7).0,001)X4*				289642,00	35896,59	1274	158		255	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
23	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 С Т РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		4,444	2352,00	--	10452	--	10452	--	11288
		СП - 8%; *Формула объема = ((0,4+0.7).1,01)X4*				--	--	--	--		836	
25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста новка	шт.		12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (1+1+1)X4*				596,99	297,56	7164	3571		2341	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										
26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход"полиэтилен-сталь" ПЭ110/СТ108х5,0	шт		4	46878,57	--	187514	--	187514	--	202515
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X4;* *Формула стоимости = (52504:1,12)X4*				--	--	--	--		15001	
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт		4	3928,57	--	15714	--	15714	--	16971
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X4;* *Формула стоимости = (4400:1,12)X4*				--	--	--	--		1257	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт		4	13893,75	--	55575	--	55575	--	60021
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X4;* *Формула стоимости = (15561:1,12)X4*				--	--	--	--		4446	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110X10,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180X16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=20М - 1ШТ /МЕТОД П РОКОЛА/											
51	Е11-221401-0217 1122-1401-0217 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на дл ину до 50 м	м продавливания		20	14438,55	10053,16	288771	201063	722	203974	532165
		НР - 99%; СП - 8%				4349,28	5952,45	86986	119049		39420	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м									
		Состав работ:										
		1. Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме										
		2. Сварка труб и приварка ножа										
		3. Установка нажимных устройств										
		4. Продавливание трубы в грунте с обслуживанием механизмов										
		5. Наращивание нажимных устройств										
52	С1241-201-0417 241-201-0417 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16 , 4 мм	м		20	6113,00	--	122260	--	122260	--	132041
		СП - 8%				--	--	--	--		9781	
53	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		20	1492,71	8,59	29854	171	3198	26273	60617
		НР - 99%; СП - 8%				1324,24	2,67	26485	53		4490	
		Состав работ:										
		1. Установка и разборка такелажных приспособлений										
		2. Установка диэлектрических скользящих опор										
		3. Протаскивание труб в футляр лебедкой										
57	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста новка	шт.		4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 1+2+1				596,99	297,56	2388	1190		780	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										
58	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка 180/32	шт		1	25892,86	--	25893	--	25893	--	27964
		СП - 8%; Формула стоимости = 29000:1,12				--	--	--	--		2071	
59	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт		2	1470,54	--	2941	--	2941	--	3176
		СП - 8%; Формула стоимости = 1647:1,12				--	--	--	--		235	
60	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход"полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт		1	9459,82	--	9460	--	9460	--	10217
		СП - 8%; Формула стоимости = 10595:1,12				--	--	--	--		757	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110Х10,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D160Х14,6 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=42М - 3ШТ /ОТКРЫТЫ Й МЕТОД/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диамет р 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,042	518621,80	155921,08	21782	6549	4	17213	42115
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (16+13.2).0,001*				362596,00	51376,88	15229	2158		3120	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш,-ч									
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
67	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14 , 6 мм	м		42	4862,00	--	204204	--	204204	--	220540
		СП - 8%				--	--	--	--		16336	
68	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		42	1492,71	8,59	62694	361	6715	55173	127296
		НР - 99%; СП - 8%				1324,24	2,67	55618	112		9429	
		Состав работ:										
		1. Установка и разборка такелажных приспособлений										
		2. Установка диэлектрических скользящих опор										
		3. Протаскивание труб в футляр лебедкой										
72	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста новка	шт.		12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (1+2+1)Х3*				596,99	297,56	7164	3571		2341	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										
73	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка 160/32	шт		3	21428,57	--	64286	--	64286	--	69429
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х3;* *Формула стоимости = (24000:1,12)Х3*				--	--	--	--		5143	
74	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт		6	1470,54	--	8823	--	8823	--	9529

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; *Формула объема = (2)Х3;* *Формула стоимости = (1647:1,12)Х3*				--	--	--	--		706	
75	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход"полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт		3	9459,82	--	28379	--	28379	--	30649
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х3;* *Формула стоимости = (10595:1,12)Х3*				--	--	--	--		2270	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД										
100	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Мон таж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		340	410,00	171,89	139400	58443	22276	56238	211289
		НР - 72%; СП - 8%				172,59	57,14	58681	19428		15651	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
		4. Установка и снятие роликов										
		5. Прокладка кабеля										
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										
		7. Маркировка										
101	С1243-105-0102 243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2 ,5 (ок)-0,66	км		0,34	116726,00	--	39687	--	39687	--	42862
		СП - 8%; *Формула объема = 340.0,001*				--	--	--	--		3175	
102	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля		0,34	32118,53	21660,53	10920	7364	--	3235	15288
		НР - 61%; СП - 8%; *Формула объема = 340.0,001*				10458,00	5142,17	3556	1748		1132	
		Состав работ:										
		1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы)										
		2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее										
		3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах										
103	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Газ" разме рами 250 м х 0,2 м детекционная	м		340	32,00	--	10880	--	10880	--	11750
		СП - 8%				--	--	--	--		870	
		Земляные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3грунта		291	290,53	290,53	84544	84544	--	11786	104036
		НР - 72%; СП - 8%				--	56,25	--	16369		7706	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам										
		2. Обработка откосов котлованов до проектных										
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
		4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
165	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами	м3 грунта		9	1795,49	--	16159	--	--	11635	30017
		НР - 72%; СП - 8%				1795,49	--	16159	--		2224	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
166	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами	м3 грунта		9	1496,24	--	13466	--	--	9696	25015
		НР - 72%; СП - 8%				1496,24	--	13466	--		1853	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
170	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		20,234	6233,58	180,98	126130	3662	97598	25721	163999
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	24870	1111		12148	
		Состав работ:										
		1. Планировка дна траншеи										
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением										
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА										
171	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		73	1530,10	1530,10	111697	111697	--	49606	174207
		НР - 72%; СП - 8%				--	943,80	--	68897		12904	
		Состав работ:										
		1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций										
172	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана		1140	91,87	14,20	104732	16188	41542	39783	156076
		НР - 68%; СП - 8%				41,23	10,09	47002	11503		11561	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:										
		1. Сварка пленки в полотнище										
		2. Расстилание полотнищ с закреплением кромок										
		3. Устройство швов										
173	С1217-203-0301 217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивнойповерхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагру зка 4,5 кН/м	м2		1140	154,00	--	175560	--	175560	--	189605
		СП - 8%				--	--	--	--		14045	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4056386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					471655				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						566167			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						264678			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2061393		
		- Накладные расходы	Тенге								656706	
		- Сметная прибыль	Тенге								300470	
		ИТОГО										**4 056 386**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**4 056 386**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**117 635**
		Итого:										**4 174 021**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**37 984**
		Итого										**4 212 005**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**84 240**
		Итого сметная стоимость										**4 296 245,12**
		2022										**4 511 278,20**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**4 285 714,29**
		НДС 12%										**514 285,71**
		ИТОГО:										**4 800 000,00**

Технадзор: ТОО "Корпорация "БАРС"

инженер-эксперт _____ **Нынтаев Б.**

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

директор _____ **Миркамалов Б.Б.**