Форма 2-В

**Заказчик:** ГУ"Управление строительства области Жетiсу"
**Подрядчик :** ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г. **АКТ № 8/1**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2024 года

на Электроосвещение и силовое электрооборудование

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **Установочные материалы** | | | | | | | | | |
| 102 | Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 4940,07 | 137,44 | 1,44 | 678963 | 7113 | 62245 | 439222 | 1207649 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 123,40 | 0,08 | 609605 | 395 | | 89465 | |
| 103 | С1243-107-0401 243-107-0401 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1 | км | 0,412 | 306285,00 | -- | 126189 | -- | 126189 | -- | 136284 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10095 | |
| 104 | С1243-107-0601 243-107-0601 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1 | км | 1,8128 | 428439,00 | -- | 776674 | -- | 776674 | -- | 838808 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62134 | |
| 105 | С1243-107-0602 243-107-0602 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1 | км | 1,92095 | 680701,00 | -- | 1307593 | -- | 1307593 | -- | 1412200 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104607 | |
| 106 | С1243-107-0801 243-107-0801 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1 | км | 0,1133 | 599409,00 | -- | 67913 | -- | 67913 | -- | 73346 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5433 | |
| 107 | С1243-107-1001 243-107-1001 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1 | км | 0,01545 | 733620,00 | -- | 11334 | -- | 11334 | -- | 12241 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 907 | |
| 108 | С1243-107-1002 243-107-1002 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1** | км | 0,1133 | 1134091,00 | -- | 128493 | -- | 128493 | -- | 138772 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10279 | |
| 109 | С1243-107-1003 243-107-1003 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1** | км | 0,1133 | 1744812,00 | -- | 197687 | -- | 197687 | -- | 213502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15815 | |
| 110 | С1243-107-1004 243-107-1004 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1** | км | 0,0412 | 2510802,00 | -- | 103445 | -- | 103445 | -- | 111721 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8276 | |
| 111 | С1243-107-1012 243-107-1012 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1** | км | 0,0309 | 13889531,00 | -- | 429187 | -- | 429187 | -- | 463522 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34335 | |
| 112 | С1243-201-3303 243-201-3303 РСНБ РК 2022 | **Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 14х1,5** | км | 0,3 | 1875343,00 | -- | 562603 | -- | 562603 | -- | 607611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45008 | |
| 113 | С1243-201-1102 243-201-1102 РСНБ РК 2022 | **Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-1** | км | 0,11 | 525334,00 | -- | 57787 | -- | 57787 | -- | 62410 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4623 | |
| 114 | С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2** | км | 0,0618 | 283466,00 | -- | 17518 | -- | 17518 | -- | 18919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1401 | |
| 115 | С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2** | км | 0,103 | 179682,00 | -- | 18507 | -- | 18507 | -- | 19988 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1481 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **4483893** | **7113** | **3867175** | **439222** | **5316973** |
| | | | | | | | **609605** | **395** | -- | **393859** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4483893** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **62245** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **610000** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3804930** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **439222** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **393859** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5316974** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **345** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **610000** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **5316974** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 345 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 610000 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **5 316 974** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 609 605 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 7 113 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 395 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3 867 175 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 439 222 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 393 859 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого без оборудования** | **Тенге** | | | | | | | | **5 316 974** |
| | | **Временные здания и сооружения** | **Тенге** | **1,5%** | | | | | | | **79 755** |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | | | | | **5 396 729** |
| | | **Зимние удорожания** | **Тенге** | **0,70%** | | | | | | | **37777** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | | | **5 434 506** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | **Тенге** | **2 %** | | | | | | | **108 690** |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **Тенге** | | | | | | | | **5 543 196** |
| | | **Итого с оборудованием** | **Тенге** | | | | | | | | **5 543 196** |
| | | **2023 год 85% К=1,079** | **Тенге** | | | | | | | | **5 083 942** |
| | | **2024 год 15% К=1,163** | **Тенге** | | | | | | | | **967 011** |
| | | **Сумма 2023 год + 2024 год** | **Тенге** | | | | | | | | **6 050 953** |
| | | **НДС** | **Тенге** | **12 %** | | | | | | | **726 114** |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **6 777 067** |
| | | **Итого с тендерной скидкой к=5%** | **Тенге** | | | | | | | | **6 438 214** |

**Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетiсу"**

**Бектасов Т.А.**_____

**Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"**

**Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"**

**Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»**

**Директор** _____ **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

**Заказчик:** ГУ"Управление строительства области Жетiсу"
**Подрядчик :** ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г.

# АКТ № 8/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2024 года

на Резервуар на 165м3 2шт

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Плиты перекрытия** | | | | | | | | | |
| 14 | **Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Панели перекрытий площадью до 5 м$^2$. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **18** | **9409,12** | **1459,66** | **169364** | **26274** | **72260** | **90860** | **281042** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **3934,98** | **342,78** | **70830** | **6170** | | **20818** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | |
| | | 2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой | | | | | | | | | |
| 15 | **С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022** | **Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5** | **м$^3$** | **17,1** | **97994,00** | **--** | **1675697** | **--** | **1675697** | **--** | **1809753** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **134056** | |
| | | **Стремянка Ст-1** | | | | | | | | | |
| 16 | **Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,114** | **109056,08** | **36227,60** | **12432** | **4130** | **1801** | **5495** | **19361** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57024,32** | **12831,86** | **6501** | **1463** | | **1434** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка и крепление лестниц | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство подмостей | | | | | | | | | |
| | | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 17 | **С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,114** | **968090,00** | **--** | **110362** | **--** | **110362** | **--** | **119191** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8829** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м²** | **3,3072** | **193,34** | **4,60** | **639** | **16** | **369** | **177** | **882** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **76,88** | **0,78** | **254** | **3** | | **65** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка окрасочных агрегатов | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление составов | | | | | | | | | |
| | | 3. Окраска поверхностей | | | | | | | | | |
| | | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов | | | | | | | | | |
| | | 5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| | | **Горловина Г-1** | | | | | | | | | |
| 19 | **Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **0,14** | **30706,79** | **13384,03** | **4299** | **1874** | **225** | **2974** | **7855** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **15711,97** | **5743,40** | **2200** | **804** | | **582** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Уплотнение грунта щебнем | | | | | | | | | |
| | | 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций | | | | | | | | | |
| | | 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок | | | | | | | | | |
| | | 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры | | | | | | | | | |
| 20 | **С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | **шт.** | **2** | **3705,00** | **--** | **7410** | **--** | **7410** | **--** | **8003** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **593** | |
| 21 | **С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **шт.** | **2** | **7378,00** | **--** | **14756** | **--** | **14756** | **--** | **15936** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1180** | |
| 22 | **С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022** | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м³** | **0,17** | **33998,00** | **--** | **5780** | **--** | **5780** | **--** | **6242** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **462** | |
| 23 | **С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** | **комплект** | **2** | **54902,00** | **--** | **109804** | **--** | **109804** | **--** | **118588** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8784** | |
| | | **Дыхательное устройство** | | | | | | | | | |
| 24 | **Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м³** | **0,4** | **47835,49** | **1732,17** | **19134** | **693** | **15096** | **3192** | **24112** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **8361,36** | **407,94** | **3345** | **163** | | **1786** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскрой и установка досок | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка щитов опалубки | | | | | | | | | |
| | | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными | | | | | | | | | |
| | | 4. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,004 | 877738,61 | 5292,06 | 3511 | 21 | 784 | 2688 | 6695 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 676441,80 | 2337,95 | 2706 | 9 | | 496 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Зачистка дна траншеи | | | | | | | | | |
| | | 2. Опускание и укладка труб | | | | | | | | | |
| | | 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором | | | | | | | | | |
| | | 4. Испытание на герметичность | | | | | | | | | |
| 26 | С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022 | **Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ** | м | 4,032 | 1396,00 | -- | 5629 | -- | 5629 | -- | 6079 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| 27 | Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** | зонт | 2 | 4389,36 | 63,84 | 8779 | 127 | 7263 | 1401 | 10994 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 694,25 | 20,60 | 1389 | 41 | | 814 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,0016 | 1144235,17 | 9861,06 | 1831 | 15 | 1666 | 181 | 2173 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 93753,83 | 2099,10 | 150 | 3 | | 161 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 2 436 905 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 87 375 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 33 150 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 8 656 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2 028 906 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 106 968 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 180 510 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого без оборудования** | Тенге | | | | | | | | 2 436 905 |
| | | **Временные здания и сооружения** | Тенге | 1,5% | | | | | | | 36 554 |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | | | | | | | 2 473 459 |
| | | **Зимние удорожания** | Тенге | 0,70% | | | | | | | 17314 |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | Тенге | | | | | | | | 2 490 773 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | Тенге | 2 % | | | | | | | 49 815 |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | Тенге | | | | | | | | 2 540 588 |
| | | **Итого с оборудованием** | Тенге | | | | | | | | 2 540 588 |
| | | **2023 год 85% К=1,079** | Тенге | | | | | | | | 2 330 101 |
| | | **2024 год 15% К=1,163** | Тенге | | | | | | | | 443 206 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сумма 2023 год + 2024 год** | **Тенге** | | | | | | | | **2 773 306** |
| | | **НДС** | **Тенге** | **12 %** | | | | | | | **332 797** |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **3 106 103** |
| | | **Итого с тендерной скидкой к=5%** | **Тенге** | | | | | | | | **2 950 923** |

**Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"**

**Бектасов Т.А.**

**Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"**

**Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"**

**Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»**

**Директор Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

**Заказчик:** ГУ"Управление строительства области Жетiсу"
**Подрядчик :** ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г. **АКТ № 8/3**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2024 года

на Благоустройство

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Покрытия** | | | | | | | | | |
| | | **Покрытие из Брусчатки Тип-2** | | | | | | | | | |
| 24 | С1211-201-0508 211-201-0508 РСНБ РК 2022 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм** | **м$^3$** | **13,92** | **7817,00** | **--** | **108813** | **--** | **108813** | **--** | **117518** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8705** | |
| 25 | С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022 | **Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017** | **м$^2$** | **116** | **3509,00** | **--** | **407044** | **--** | **407044** | **--** | **439608** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **32564** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **515857** | **--** | **515857** | **--** | **557126** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **41269** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 515857 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 515857 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41269 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 557126 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 557126 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **557126** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 515857 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 41269 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого без оборудования** | **Тенге** | | | | | | | | **557 126** |
| | | **Временные здания и сооружения** | **Тенге** | **1,5%** | | | | | | | **8 357** |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | | | | | **565 483** |
| | | **Зимние удорожания** | **Тенге** | **0,70%** | | | | | | | **3958** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | | | **569 441** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | **Тенге** | **2 %** | | | | | | | **11 389** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | 580830 |
| | | Итого с оборудованием | Тенге | | | | | | | | 580830 |
| | | 2023 год 85% К=1,079 | Тенге | | | | | | | | 532708 |
| | | 2024 год 15% К=1,163 | Тенге | | | | | | | | 101326 |
| | | Сумма 2023 год + 2024 год | Тенге | | | | | | | | 634034 |
| | | НДС | Тенге | 12 % | | | | | | | 76084 |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | | | | | 710118 |
| | | Итого с тендерной скидкой к=5% | Тенге | | | | | | | | 674612 |

**Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"**

**Бектасов Т.А.**

**Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"**

**Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"**

**Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»**

**Директор Озакбаев С.Б.**

Форма 2-В

**Заказчик:** ГУ"Управление строительства области Жетiсу"
**Подрядчик :** ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г. **АКТ № 8/6**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2024 года

на КЖ

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Крыльцо и пандус /КЖ-17,18/** | | | | | | | | | | | |
| 98 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Подготовка бетонная. Устройство** | $м^3$ | 1,82 | 39616,75 | 1651,33 | 72102 | 3005 | 65589 | 3804 | 81979 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1927,48 | 369,48 | 3508 | 672 | | 6073 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Устройство бетонной подготовки | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | $м^3$ | 15,01 | 41981,74 | 2533,77 | 630146 | 38032 | 546267 | 49850 | 734395 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3054,46 | 595,09 | 45847 | 8932 | | 54400 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскрой и установка досок | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка щитов опалубки | | | | | | | | | |
| | | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка арматуры | | | | | | | | | |
| | | 5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| 100 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,7731107 | 349794,00 | – | 270429 | – | 270429 | – | 292063 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21634 | |
| 101 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,02592 | 376202,00 | – | 9751 | – | 9751 | – | 10531 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 780 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 982428 | 41037 | 892036 | 53654 | 1118968 |
| | | | | | | | 49355 | 9604 | – | 82887 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 982428 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 611856 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 58959 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 280180 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 53654 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 82887 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1118969 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 58959 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1118969 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 58959 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1118969** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 49 355 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 41 037 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 9 604 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 892 036 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 53 654 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 82 887 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого без оборудования** | **Тенге** | | | | | | | | **1118969** |
| | | **Временные здания и сооружения** | **Тенге** | **1,5%** | | | | | | | **16785** |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | | | | | **1135754** |
| | | **Зимние удорожания** | **Тенге** | **0,70%** | | | | | | | **7950** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | | | **1143704** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | **Тенге** | **2 %** | | | | | | | **22874** |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **Тенге** | | | | | | | | **1166578** |
| | | **Итого с оборудованием** | **Тенге** | | | | | | | | **1166578** |
| | | **2023 год 85% К=1,079** | **Тенге** | | | | | | | | **1069927** |
| | | **2024 год 15% К=1,163** | **Тенге** | | | | | | | | **203510** |
| | | **Сумма 2023 год + 2024 год** | **Тенге** | | | | | | | | **1273436** |
| | | **НДС** | **Тенге** | **12 %** | | | | | | | **152812** |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **1426249** |
| | | **Итого с тендерной скидкой к=5%** | **Тенге** | | | | | | | | **1354936** |

**Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"**

**Бектасов Т.А.** _____

**Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"**

**Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"**

**Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»**

**Директор** _____ **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

**Заказчик:** ГУ"Управление строительства области Жетiсу"
**Подрядчик :** ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г. **АКТ № 8/8**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2024 года

на АС

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка /АС-8/** | | | | | | | | | |
| 77 | Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек** | $м^2$ поверхности облицовки | 912,04 | 8179,95 | 553,75 | 7460442 | 505042 | 1308395 | 4528388 | 12947940 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6191,62 | 14,78 | 5647005 | 13480 | | 959110 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разметка поверхности стен | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка и крепление кронштейнов с прокладкой | | | | | | | | | |
| | | 3. Разметка, подрезка горизонтальных и вертикальных профилей | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка горизонтальных и вертикальных профилей | | | | | | | | | |
| | | 5. Навешивание плит утеплителя на кронштейны | | | | | | | | | |
| | | 6. Крепление плит утеплителя | | | | | | | | | |
| | | 7. Укладка пароизоляционного слоя из мембраны | | | | | | | | | |
| | | 8. Резка и сверление отверстий в панелях | | | | | | | | | |
| | | 9. Сверление отверстий в вертикальных профилях под заклепки | | | | | | | | | |
| | | 10. Монтаж и крепление панелей к вертикальному профилю | | | | | | | | | |
| | | 11. Перестановка люлек | | | | | | | | | |
| 78 | С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка** | $м^2$ | 912,04 | 10842,00 | -- | 9888338 | -- | 9888338 | -- | 10679405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 791067 | |
| 79 | Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя** | $м^2$ поверхности облицовки | 138,1 | 9392,37 | 44,74 | 1297086 | 6178 | 591925 | 560854 | 2006576 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 5061,43 | 15,10 | 698983 | 2085 | | 148636 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка фасадных кронштейнов | | | | | | | | | |
| | | 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих | | | | | | | | | |
| | | 5. Установка облицовочных плит | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **18645866** | **511220** | **11788658** | **5089242** | **25633921** |
| | | | | | | | **6345988** | **15565** | **--** | **1898813** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **18645866** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1900318** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6361553** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **9888338** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5089242** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1898813** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **25633921** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3370** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6361553** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **25633921** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3370** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6361553** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Полы /АС-14/** | | | | | | | | | |
| | | | | **Лестничные клетки** | | | | | | | |
| | | **Керамогранит** | | | | | | | | | |
| **189** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство** | **$м^2$ стяжки** | **26,6** | **1228,12** | **35,52** | **32668** | **945** | **18201** | **13232** | **49573** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **508,34** | **20,87** | **13522** | **555** | | **3672** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | 3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| **190** | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **$м^2$ стяжки** | **26,6** | **732,59** | **24,28** | **19487** | **646** | **18173** | **973** | **22097** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **25,13** | **13,80** | **668** | **367** | | **1637** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **52155** | **1591** | **36374** | **14205** | **71670** |
| | | | | | | | **14190** | **922** | **--** | **5309** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **52155** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **36374** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **15112** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **14205** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5309** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 71669 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15112 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 71669 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15112 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | | | **отм. +0,000** | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| **205** | **Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | **$м^2$ потолка** | **307,5** | **4053,08** | **20,18** | **1246322** | **6205** | **666590** | **518503** | **1906011** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1865,13** | **8,41** | **573527** | **2586** | | **141186** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разметка проектного положения направляющего профиля | | | | | | | | | |
| | | 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль | | | | | | | | | |
| | | 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку | | | | | | | | | |
| | | 5. Наращивание основного профиля удлинителем | | | | | | | | | |
| | | 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль | | | | | | | | | |
| | | 7. Установка основного потолочного профиля | | | | | | | | | |
| | | 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами | | | | | | | | | |
| | | 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями | | | | | | | | | |
| | | 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам | | | | | | | | | |
| | | 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением | | | | | | | | | |
| | | 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | | | | | | | | | |
| | | | | **отм. +3,900** | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| **216** | **Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | **$м^2$ потолка** | **74,4** | **4053,08** | **20,18** | **301549** | **1502** | **161281** | **125453** | **461162** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1865,13** | **8,41** | **138766** | **626** | | **34160** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разметка проектного положения направляющего профиля | | | | | | | | | |
| | | 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль | | | | | | | | | |
| | | 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку | | | | | | | | | |
| | | 5. Наращивание основного профиля удлинителем | | | | | | | | | |
| | | 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль | | | | | | | | | |
| | | 7. Установка основного потолочного профиля | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами | | | | | | | | | |
| | | 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями | | | | | | | | | |
| | | 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам | | | | | | | | | |
| | | 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением | | | | | | | | | |
| | | 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **1547871** | **7707** | **827871** | **643956** | **2367173** |
| | | | | | | | **712293** | **3212** | -- | **175346** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1547871** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **827871** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **715505** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **643956** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **175346** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2367173** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **405** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **715505** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2367173** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **405** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **715505** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Оконные и дверные проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| **225** | **Е11-100501-0704 1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Проемы оконные площадью более 3 м$^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами** | **м$^2$** | **119,78** | **2506,89** | **40,99** | **300275** | **4910** | **57429** | **214976** | **556471** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1986,44** | **7,74** | **237936** | **927** | | **41220** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением | | | | | | | | | |
| | | 3. Устройство монтажных швов | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры | | | | | | | | | |
| | | 5. Регулировка запорных механизмов | | | | | | | | | |
| **229** | **Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | **м** | **13,6** | **1502,57** | **7,19** | **20435** | **98** | **15826** | **4104** | **26502** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **331,72** | **3,54** | **4511** | **48** | | **1963** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню | | | | | | | | | |
| | | 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев | | | | | | | | | |
| | | 3. Обработка швов и пустот пеной | | | | | | | | | |
| **230** | **С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022** | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм** | **м** | **13,6** | **1588,00** | -- | **21597** | -- | **21597** | -- | **23325** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1728 | |
| | | **Витражи наружные** | | | | | | | | | |
| 231 | Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | $м^2$ | 122,72 | 11159,13 | 609,34 | 1369448 | 74779 | 996 | 922274 | 2475059 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10541,66 | 350,03 | 1293673 | 42956 | | 183338 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство подмостей | | | | | | | | | |
| | | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 232 | С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022 | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом** | $м^2$ | 115,16 | 98820,00 | -- | 11380111 | -- | 11380111 | -- | 12290520 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 910409 | |
| 233 | С1223-301-0205 223-301-0205 РСНБ РК 2022 | **Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом** | $м^2$ | 7,56 | 98790,00 | -- | 746852 | -- | 746852 | -- | 806600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59748 | |
| 234 | Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 28,69 | 1502,57 | 7,19 | 43109 | 207 | 33385 | 8657 | 55907 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 331,72 | 3,54 | 9517 | 102 | | 4141 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню | | | | | | | | | |
| | | 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев | | | | | | | | | |
| | | 3. Обработка швов и пустот пеной | | | | | | | | | |
| 235 | С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм** | м | 28,69 | 1588,00 | -- | 45560 | -- | 45560 | -- | 49205 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3645 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 13927387 | 79994 | 12301756 | 1150011 | 16283589 |
| | | | | | | | 1545637 | 44033 | -- | 1206192 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12557939 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 106641 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 253041 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 12194120 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 227737 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1022854 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13808530 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 165 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 253041 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1369448 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 998 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1336629 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 922274 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 183338 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2475060 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 686 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1336629 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 16283590 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 851 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1589670 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **44 356 353** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8 618 108 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 600 512 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 63 732 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 24 954 660 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6 897 414 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3 285 660 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого без оборудования** | **Тенге** | | | | | | | | **44 356 353** |
| | | **Временные здания и сооружения** | **Тенге** | **1,5%** | | | | | | | **665 345** |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | | | | | **45 021 698** |
| | | **Зимние удорожания** | **Тенге** | **0,70%** | | | | | | | **315152** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | | | **45 336 850** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | **Тенге** | **2 %** | | | | | | | **906 737** |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **Тенге** | | | | | | | | **46 243 587** |
| | | **Итого с оборудованием** | **Тенге** | | | | | | | | **46 243 587** |
| | | **2023 год 85% К=1,079** | **Тенге** | | | | | | | | **42 412 306** |
| | | **2024 год 15% К=1,163** | **Тенге** | | | | | | | | **8 067 194** |
| | | **Сумма 2023 год + 2024 год** | **Тенге** | | | | | | | | **50 479 500** |
| | | **НДС** | **Тенге** | **12 %** | | | | | | | **6 057 540** |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **56 537 040** |
| | | **Итого с тендерной скидкой к=5%** | **Тенге** | | | | | | | | **53 710 188** |

**Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"**

**Бектасов Т.А.**

**Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»**

**Директор Созакбаев С.Б.**

**Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"**

**Технический надзор: "ТОО GRAND URBAN"**