Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №162 от 10.10.2022г.

Дополнительное соглашение № от .12.2022г. к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №162 от 10.10.2022г.

Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка»**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь месяц 2022 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					162	10.10.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка	234 800 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Всего по стройке	**234 800 000,00**	**26 785 714,29**							**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

Заказчик:
М.П. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

Руководитель **Мамбетов Б. У.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "Ремстрой"

Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
М.П. ТОО "Корпорация "БАРС"

Директор **Садық Н.І.**

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Технадзор: ТОО «Корпорация БАРС»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской
Договор: Дополнительное соглашение № от 12.2022г. к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №162 от 10.10.2022г.

АКТ №3
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -4ШТ										
15	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода		0,002	894891,05	274854,95	1790	550	29	1453	3503
		НР - 99%, СП - 85%; Формула объема - (0,5,0,001)X4				605440,00	128484,96	1211	257		259	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м									
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
		4. Пневматическое испытание трубопровода										
17	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Уклад ка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,004	1278197,94	553489,52	5113	2214	312	3349	9139
		НР - 99%, СП - 85%; Формула объема - (1,0,001)X4				646720,00	198966,30	2587	796		677	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3									
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м									
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч									
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Гидравлическое испытание трубопровода									
19	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозио нной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	3077787,79	649374,57	12311	2597	9289	1336	14739
		НР - 99%, СП - 8% Формула объема - (1,0001)Х4			106240,00	231110,19	425	924		1092	
		Состав работ:									
		1. Очистка изолируемых поверхностей									
		2. Покрытие грунтовкой									
		3. Обмотка полимерными липкими лентами в три слоя									
		4. Наружная обертка рулонными материалами									
20	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколисто вой стали. Монтаж	т конструкций	0,03176	66885,45	2985,20	2124	95	86	1353	3755
		НР - 69%, СП - 8% Формула объема - (0,001/7,94)Х4			61185,80	567,03	1943	18		278	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
24	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4,4	650,07	--	2860	--	59	2745	6054
		НР - 98%, СП - 8% Формула объема - (0,4 - 0,7)Х4			636,70	--	2801	--		448	
		Состав работ:									
		1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания									
		2. Испытание системы воздухом									
		3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков									
		4. Устранение дефектов									
29	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	115339,00	--	461	--	461	--	498
		СП - 8% Формула объема - 1Х4/1000			--	--	--	--		37	
30	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 80 0 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	8830,82	836,23	35323	3345	20042	11899	50999
		НР - 99%, СП - 8% Формула объема - (1)Х4			2984,03	20,69	11936	83		3778	
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов { на ед.изм. Х0,26375 }	0,052752 (чел-ч)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Приварка опорных косынок									
		2. Приготовление битума									
		3. Установка деревянных заглушек									
		4. Заделка смоляной прядью									
		5. Заливка битумом									
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	23639,57	1165,54	4728	233	4198	322	5454
		НР - 91%; СП - 82%; Формула объема - (0.05)X4			1483,65	284,46	297	57		404	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,204 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
32	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оц инкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	5496,52	15,06	10993	30	8411	2356	14417
		НР - 92%; СП - 8%; Формула объема - (0.5)X4			1276,24	4,24	2552	8		1068	
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -161ШТ									
33	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0805	819468,41	231176,59	65967	18610	834	54820	130450
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема - (0.5*0.001)X161			577920,00	109950,78	46523	8851		9663	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
		Состав работ:									
		1. Сварка труб в звенья									
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею									
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее									
		4. Пневматическое испытание трубопровода									
35	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,161	931545,00	253657,28	149979	40839	9449	113964	285058
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема - (0.001*1)X161			619200,00	95798,55	99691	15424		21115	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч									
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
		4. Гидравлическое испытание трубопровода										
37	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозио нной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,161	1956720,36	205420,48	315032	33073	267260	24359	366543
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема - (1/0,001)Х161				91300,00	61528,92	14699	9906		27151	
		Состав работ:										
		1. Очистка изолируемых поверхностей										
		2. Покрытие грунтовкой										
		3. Обмотка полимерными липкими лентами в три слоя										
		4. Наружная обертка рулонными материалами										
38	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколисто вой стали. Монтаж	т конструкций		1,37977	66885,45	2985,20	92287	4119	3746	58791	163164
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема - (0,001/8,57)ХХ161				61185,80	567,03	84422	782		12086	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т									
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т									
		Состав работ:										
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
42	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		185,15	650,07	--	120360	--	2475	115527	254758
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема - (0,55+0,6)Х161				636,70	--	117885	--		18871	
		Состав работ:										
		1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания										
		2. Испытание системы воздухом										
		3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков										
		4. Устранение дефектов										
47	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,161	87194,00	--	14038	--	14038	--	15161
		СП - 8%; Формула объема - 1Х161:1000				--	--	--	--		1123	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 80 0 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		161	6319,69	598,44	1017470	96348	577309	342736	1469022
		НР - 99%, СП - 8% Формула объема = (1)Х161				2135,49	14,81	343813	2384		108816	
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов { на ед.изм. Х0,18875 }	1,519518 (чел-ч)									
		Состав работ:										
		1. Приварка опорных косынок										
		2. Приготовление битума										
		3. Установка деревянных заглушек										
		4. Заделка смоляной прядью										
		5. Заливка битумом										
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		8,05	23639,57	1165,54	190299	9383	168973	12952	219511
		НР - 91%, СП - 8% Формула объема = (0,05)Х161				1483,65	284,46	11943	2290		16260	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	8,211 (м3)									
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
50	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оц инкованной стали. Устройство	м2 покрытия		80,5	5496,52	15,06	442470	1212	338521	94832	580287
		НР - 92%, СП - 8% Формула объема = (0,5)Х161				1276,24	4,24	102737	341		42984	
		Состав работ:										
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110X10,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180X16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=20М - 1ШТ /МЕТОД П РОКОЛА/										
54	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		1	8352,31	2325,54	8352	2325	1865	5032	14455
		НР - 99%, СП - 8%				4162,06	921,12	4162	921		1071	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3									
		Состав работ:										
		1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода										
		2. Установка и приварка контрольной трубки										
		3. Установка ковера										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство	м3		0,014	23639,57	1165,54	331	16	294	23	382
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,014)				1483,65	284,46	21	4		28	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,01428 (м3)									
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
61	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2011 размерами 45х2,5 мм	шт		1	325,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110X10,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D160X14,6 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=42М - 3ШТ /ОТКРЫТЫ Й МЕТОД/										
69	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		3	8352,31	2325,54	25057	6976	5595	15097	43366
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)X3				4162,06	921,12	12486	2763		3212	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3									
		Состав работ:										
		1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода										
		2. Установка и приварка контрольной трубки										
		3. Установка ковера										
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство	м3		0,042	23639,57	1165,54	993	49	882	68	1145
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,014-1)X3				1483,65	284,46	62	12		85	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,04284 (м3)									
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
76	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.		3	325,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%; Формула объема = (1)X3				--	--	--	--		78	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=1124М - 94ШТ /ОТКРЫТ ЫЙ МЕТОД/										
84	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		94	8352,31	2325,54	785117	218600	175283	473041	1358810

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)X94				4162,06	921,12	391234	86585		100653	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3									
		Состав работ:										
		1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода										
		2. Установка и приварка контрольной трубки										
		3. Установка ковера										
86	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство	м3		1,316	23639,57	1165,54	31110	1534	27624	2117	35886
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (0,014)X94				1483,65	284,46	1952	374		2658	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,34232 (м3)									
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
91	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.		94	325,00	--	30550	--	30550	--	32994
		СП - 8%; Формула объема = (1)X94				--	--	--	--		2444	
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ С КОВЕРОМ-199ШТ										
106	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство	м3		2,786	23639,57	1165,54	65860	3248	58479	4483	75970
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (0,014)X199				1483,65	284,46	4133	793		5627	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,84172 (м3)									
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
109	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.		199	1552,87	955,88	309021	190220	--	176235	524077
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)X199				596,99	297,56	118801	59214		38821	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт.									
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										
110	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход"полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт		199	9459,82	--	1882504	--	1882504	--	2033104

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 82%; Формула объема = (1)Х199; Формула стоимости = (10595.1,12)Х199				--	--	--	--		150600	
111	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.		199	325,00	--	64675	--	64675	--	69849
		СП - 82%; Формула объема = (1)Х199				--	--	--	--		5174	
		Узел вывода сигнального провода - 199шт										
113	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 м м. Укладка	км трубопровода		0,0995	335175,77	76848,69	33350	7646	4	27887	66136
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (0,5/0,001)Х199				258289,00	24815,51	25700	2469		4899	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов. давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч									
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3									
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
115	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устр ойство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		11,94	9606,87	1090,62	114706	13022	58665	45721	173261
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (0,06)Х199				3602,95	470,70	43019	5620		12834	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
116	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты об щего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройст во	м3		0,995	25381,46	1069,07	25255	1064	19138	4985	32659
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,005)Х199				5078,66	426,77	5053	425		2419	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,0149 (м3)									
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детал и закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,832218	286988,34	1472,34	238837	1225	--	216731	492013
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,412+2,1,885) 0,001)Х199				285516,00	665,64	237612	554		36445	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т									
		Состав работ:										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
120	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладны е весом до 4 кг. Установка	т		0,490336	286988,34	1472,34	140721	722	--	127696	289890
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (2,464,0,001)Х199				285516,00	665,64	139999	326		21473	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т									
		Состав работ:										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
122	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		1,8180242	1139952,85	534921,07	2072462	972499	34033	1372300	3720343
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (7,92+0,502+0,551+0,00279+0,161)0,001)Х199				586312,50	176142,36	1065930	320231		275581	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т									
		Состав работ:										
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
125	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производств енных зданий. Постановка болтов строительных с гай ками и шайбами	болт		796	172,56	0,96	137358	764	--	94508	250415
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (4)Х199				171,60	0,47	136594	374		18549	
		Состав работ:										
		1. Постановка болтов										
127	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж м ежду проложенными кабелями на кабельных конструкци ях	м2		3,98	798,48	223,47	3178	890	727	1398	4942

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Водоотлив из траншей шириной по диу до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций										
172	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана		9162,6	91,87	14,20	841768	130109	333885	319753	1254442
		НР - 68%, СП - 8%				41,23	10,09	377774	92451		92922	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2									
		Состав работ:										
		1. Сварка пленки в полотнище										
		2. Расстилание полотнищ с закреплением кромок										
		3. Устройство швов										
173	С1217-203-0301 217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивнойповерхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагру зка 4,5 кН/м	м2		19757,5	154,00	--	3042655	--	3042655	--	3286067
		СП - 8%, Формула объема - 1613.5 - 18144				--	--	--	--		243412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									25352414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3901947				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4247452			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2091537			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10038061		
		- Накладные расходы	Тенге								5286997	
		- Сметная прибыль	Тенге								1877954	
		ИТОГО										**25 352 414**
		В том числе оборудование										**25 352 414**
		Итого без оборудования										**735 220**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**26 087 634**
		Итого:										**237 397**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**26 325 031**
		Итого										**526 501**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**26 851 531,96**
		Итого сметная стоимость										**28 195 488,72**
		2022										**26 785 714,29**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**3 214 285,71**
		НДС 12%										**30 000 000,00**
		ИТОГО:										

Технадзор: ТОО «Корпорация БАРС»

инженер-эксперт _____ Шынтаев Б.

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

директор _____ Миркамалов Б.Б.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема - (0,02)Х199				392,25	95,63	1561	381		366	
		Состав работ:										
		1. Изготовление										
		2. Окраска										
		3. Установка										
128	С1261-107-0312 261-107-0312 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные элек тротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т		0,08557	59822,00	--	5119	--	5119	--	5529
		СП - 8%; Формула объема - (0,43/0,001)Х199				--	--	--	--		410	
129	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		40,1972438	9606,87	1090,62	386170	43840	197501	153925	583302
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема - ((3,14/0,8095/0,8095-3,14/0,1095/0,1095)/0,1)Х199				3602,95	470,70	144829	18921		43208	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
130	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропитко й битумом. Устройство	м2 покрытия		401,972438	5553,76	324,31	2232458	130364	1842870	288994	2723168
		НР - 94%; СП - 85%; Формула объема - ((3,14/0,8095/0,8095-3,14/0,1095/0,1095)/0,1)Х199				644,88	119,95	259224	48217		201716	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т									
	С1216-201-0302	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	9,96891646 (т)									
	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3									
	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	14,79258572 (м3)									
	С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3									
	С1211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	7,39629286 (м3)									
	С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3									
	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	23,9575573 (м3)									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки										
43	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железо бетонных конструкций		2,985	15424,83	7969,09	46043	23787	1405	35567	88139

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = (0,015)Х199				6985,13	3112,67	20851	9291		6529	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3									
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Сварка арматуры и закладных изделий										
		3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором										
131	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подк ладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, б алластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м 3		2,985	24430,00	--	72924	--	72924	--	78758
		СП - 8%; Формула объема = (0,015)Х199				--	--	--	--		5834	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.09 СБ/										
133	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных же лезобетонных конструкций		1	15424,83	7969,09	15425	7969	471	11915	29528
		НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = (0,1)Х10				6985,13	3112,67	6985	3113		2187	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3									
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Сварка арматуры и закладных изделий										
		3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором										
135	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		10	11280,00	--	112800	--	112800	--	121824
		СП - 8%; Формула объема = (1)Х10				--	--	--	--		9024	
136	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Диск из фторопласта	кг		36,2	4017,86	--	145447	--	145447	--	157083
		СП - 8%; Формула объема = (3,62)Х10; Формула стоимости = (4500/1,12)Х10				--	--	--	--		11636	
137	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт		10	30778,97	224,98	307790	2250	287999	18453	352342
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)Х10				1754,09	109,83	17541	1098		26099	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0502	Люки чугунные	комплект									
	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	10 (комплект)									
		Состав работ:										
		1. Выравнивание основания под обойму										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором										
		3. Установка крышки										
144	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,25	23639,57	1165,54	29549	1457	26237	2011	34085
		НР - 91%, СП - 8%; формула объема - (0,125)Х10				1483,65	284,46	1855	356		2525	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,275 (м3)									
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
145	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		26,2	6233,58	180,98	163320	4742	126376	33305	212355
		НР - 99%, СП - 8%; формула объема - (2,62)Х10				1229,10	54,92	32202	1439		15730	
		Состав работ:										
		1. Планировка дна траншеи										
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением										
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -424М 2										
156	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основани я и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-пе счаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Ус тройство. Отсутствие проектных данных для определе ния расходов материалов для строительства автомоби льных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гр авийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптим ального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия		130,8367	629,85	154,69	82407	20239	55266	14040	104163
		НР - 108%, СП - 8%				52,75	46,61	6902	6098		7716	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3									
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	48,73667075 (м3)									
	С1261-107-0369	Вода с открытых источников	м3									
	С1217-603-0104	Вода техническая	3,43446338 (м3)									
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Укатка с поливкой водой										
		4. Уход за покрытием										
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА										
171	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		1470	1530,10	1530,10	2249247	2249247	--	998918	3508018
		НР - 72%, СП - 8%				--	943,80	--	1387386		259853	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

руководитель _____ Мамбетов Б. У.