Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"
Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору №56/06/23 06.06.2023 года

АКТ № 5/5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Март 2024 года

на АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		Стены из сэндвич-панелей /АС-31-34/									
2	С1222-502-0206 222-502-0206 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м²	129,57286	23121,00	–	2995854	–	2995854	–	3235522
		СП - 8%			–	–	–	–		239668	
		Перегородки /АС-22/									
8	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Kзтр и Кэм=1,08	**Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	130	2126,10	220,30	276393	28640	49396	191937	505796
		НР - 93%; СП - 8%			1525,82	61,75	198357	8028		37466	
		Состав работ:									
		1. Выравнивание готового основания раствором									
		2. Установка плит и каркасов									
		3. Постановка металлических креплений									
		4. Заделка швов									
9	С1213-301-0101 213-301-0101 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400**	м³	52	33098,00	–	1721096	–	1721096	–	1858784
		СП - 8%			–	–	–	–		137688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4993343	28640	4766346	191937	5600102
							198357	8028	–	414822	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4993343				
	Материалы		Тенге				49397				
	Всего заработная плата		Тенге					206385			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4716950				
		Накладные расходы	Тенге				191937				
		Сметная прибыль	Тенге				414822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5600102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					206385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5600102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					206385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
		Кровельные сэндвич-панели /АС-36/									
57	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м²	100	22053,00	–	2205300	–	2205300	–	2381724
		СП - 8%			–	–	–	–		176424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2205300	–	2205300	–	2381724
							–	–	–	176424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2205300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2205300				
		Сметная прибыль	Тенге				176424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2381724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2381724				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7981826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				198357				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28640			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6971647		
		- Накладные расходы	Тенге							191937	
		- Сметная прибыль	Тенге							591246	
		Итого без оборудования	Тенге								7 981 826
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%							119 727
		Итого с временными	Тенге								8 101 553
		Зимние удорожания	Тенге	0,70%							56711
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								8 158 264
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							163 165
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								8 321 430
		Итого с оборудованием	Тенге								8 321 430
		2023 год 85% К=1,079	Тенге								7 631 999
		2024 год 15% К=1,163	Тенге								1 451 673
		Сумма 2023 год + 2024 год	Тенге								9 083 672
		НДС	Тенге	12 %							1 090 041
		Итого с НДС	Тенге								10 173 713
		Итого с тендерной скидкой к=5%	Тенге								9 665 028

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А._____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

Нуралиев Е._____

Технический надзор: "ТОО GRAND URBAN"_____

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор_____ **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетiсу"
Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору №56/06/23 06.06.2023 года

АКТ № 5/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Март 2024 года

на НВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**305,35**	**263,19**	**263,19**	**80365**	**80365**	**--**	**14913**	**102900**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**67,84**	**--**	**20715**		**7622**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**9,1605**	**3043,66**	**--**	**27881**	**--**	**--**	**20075**	**51792**
		НР - 72%; СП - 8%			**3043,66**	**--**	**27881**	**--**		**3837**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м³**	**17,34**	**1323,75**	**--**	**22954**	**--**	**--**	**16527**	**42639**
		НР - 72%; СП - 8%			**1323,75**	**--**	**22954**	**--**		**3158**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м³**	**209,781**	**54,62**	**54,62**	**11458**	**11459**	**--**	**2482**	**15056**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,43**	**--**	**3447**		**1116**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	209,781	246,46	117,45	51703	24638	--	27567	85612
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	27064	11223		6342	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	209,781	115,51	97,84	24232	20525	650	5956	32602
		НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	3057	5215		2415	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание лишнего грунта на территории	$м^3$	18,3	46,83	46,83	857	857	--	186	1126
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,08	--	258		83	
		Трубопроводы									
8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 /75/мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0586	585258,12	266537,45	34296	15619	--	23369	62279
		НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	18677	4928		4613	
9	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	59,186	1189,00	--	70372	--	70372	--	76002
		СП - 8%			--	--	--	--		5630	
10	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1574	546330,23	242375,11	85992	38150	--	60201	157889
		НР - 99%; СП - 8%			303955,12	82381,80	47843	12967		11695	
11	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	158,974	111,00	--	17646	--	17646	--	19058
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
12	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0586	97382,44	--	5707	--	557	5098	11670
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	5150	--		864	
13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1574	90265,42	--	14208	--	376	13694	30134
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	13832	--		2232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0055	725073,14	122010,48	3988	671	194	3356	7932
		НР - 99%; СП - 8%			567842,40	48549,90	3123	267		588	
15	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5,522	2876,00	--	15881	--	15881	--	17152
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
16	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2895,26	130,80	2895	131	307	2493	5819
		НР - 99%; СП - 8%			2457,30	61,14	2457	61		431	
17	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	25485,00	--	25485	--	25485	--	27524
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
18	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3753,00	--	3753	--	3753	--	4053
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0066	1480478,41	693862,98	9771	4580	163	6474	17544
		НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	5028	1511		1300	
20	С1241-112-0145 241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	1	2290,00	--	2290	--	2290	--	2473
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
21	С1241-113-0120 241-113-0120 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4421,00	--	4421	--	4421	--	4775
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
22	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Тройник с пожарной подставкой/	т фасонных частей	0,092	449005,83	4577,96	41309	421	34279	6738	51891
		НР - 99%; СП - 8%			71839,44	2139,86	6609	197		3844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	1633,78	90,98	22873	1274	1133	20262	46586
		НР - 99%; СП - 8%			1461,89	--	20466	--		3451	
24	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	4249,00	--	118972	--	118972	--	128490
		СП - 8%			--	--	--	--		9518	
25	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1250,39	68,23	2501	136	123	2219	5098
		НР - 99%; СП - 8%			1120,78	--	2242	--		378	
26	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3344,00	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00382	1480478,41	693862,98	5655	2650	95	3747	10154
		НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	2910	874		752	
28	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	2141,00	--	4282	--	4282	--	4625
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
29	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	591,00	--	591	--	591	--	638
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
30	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1579,07	125,75	1579	125	--	1439	3260
		НР - 99%; СП - 8%			1453,32	0,41	1453	--		241	
31	С1241-208-0401 241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2967,54	130,80	8903	392	922	7694	17925
		НР - 99%; СП - 8%			2529,58	61,14	7589	183		1328	
33	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	36814,00	--	110442	--	110442	--	119277
		СП - 8%			--	--	--	--		8835	
34	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1813,69	262,56	19951	2888	--	16907	39807
		НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	17062	16		2949	
35	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	2452,00	--	26972	--	26972	--	29130
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	
36	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1642,77	157,41	1643	157	--	1471	3363
		НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	1485	--		249	
37	С1241-214-0106 241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		Гильза									
38	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0021	702562,01	340851,90	1475	716	--	956	2626
		НР - 99%; СП - 8%			361710,11	98360,44	760	207		195	
39	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2,121	5157,00	--	10938	--	10938	--	11813
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
40	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	585258,12	266537,45	176	80	--	120	319
		НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	96	25		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,303	2542,00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		Опора бетонная под задвижку -2шт									
42	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	0,064	45337,64	1379,18	2902	88	2392	417	3584
		НР - 91%; СП - 8%			6599,82	554,55	422	35		265	
43	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления задвижек	кг	5	708,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
44	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	12	167,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
45	С1244-404-0102 244-404-0102 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	шт.	2	61912,00	--	123824	--	123824	--	133730
		СП - 8%			--	--	--	--		9906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1043112	205922	599029	264361	1412073
							238160	62129	--	104600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1043112				
	Материалы		Тенге				41187				
	Всего заработная плата		Тенге					300289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				557838				
		Накладные расходы	Тенге				264361				
		Сметная прибыль	Тенге				104600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1412073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					300289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1412073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					300289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 412 073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				238 160				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205 922			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62 129			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						599 025		
		- Накладные расходы	Тенге							264 361	
		- Сметная прибыль	Тенге							104 600	
		Итого без оборудования	Тенге								1 412 073
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%							21 181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге								1 433 254
		Зимние удорожания	Тенге	0,70%							10033
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1 443 287
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							28 866
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1 472 153
		Итого с оборудованием	Тенге								1 472 153
		2023 год 85% К=1,079	Тенге								1 350 185
		2024 год 15% К=1,163	Тенге								256 817
		Сумма 2023 год + 2024 год	Тенге								1 607 002
		НДС	Тенге	12 %							192 840
		Итого с НДС	Тенге								1 799 842
		Итого с тендерной скидкой к=5%	Тенге								1 709 850

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А._____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

Нуралиев Е._____

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

_____

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор _____ **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»

Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г.

АКТ № 5/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Март 2024 года

на Резервуар на 165м3 2шт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**321,0306**	**199,17**	**190,71**	**63940**	**61224**	**--**	**16023**	**86361**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,46**	**60,86**	**2716**	**19538**		**6398**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта навымет									
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков									
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**15,1494**	**3043,66**	**--**	**46110**	**--**	**--**	**33199**	**85654**
		НР - 72%; СП - 8%			**3043,66**	**--**	**46110**	**--**		**6345**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		2. Зачистка дна и поверхности стенок									
		3. Откидка грунта от бровки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов грунтом 2группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5 м**	**$м^3$ грунта**	**127,16**	**54,62**	**54,62**	**6945**	**6945**	**--**	**1504**	**9126**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,43**	**--**	**2089**		**676**	
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**127,16**	**246,46**	**117,45**	**31340**	**14935**	**--**	**16710**	**51894**
		НР - 72%; СП - 8%			**129,01**	**53,50**	**16405**	**6803**		**3844**	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
				ГРУНТОВАЯ ПОДУШКА							
5	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	**$м^3$ грунтовой подушки**	**208,82**	**714,38**	**711,94**	**149177**	**148668**	**25**	**33616**	**197417**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,32**	**221,27**	**484**	**46206**		**14624**	
		Состав работ:									
		1. Планировка дна котлована									
		2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой									
		3. Планировка водозащитного вала									
		4. Рыхление грунта в резерве									
		5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта)									
		6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован									
		7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки									
6	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Пропитка битумом верхнего слоя грунтовой подушки**	**$м^2$ покрытия**	**166,56**	**2923,78**	**241,12**	**486985**	**40161**	**379627**	**74912**	**606848**
		НР - 94%; СП - 8%			**403,44**	**75,03**	**67197**	**12497**		**44951**	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
7	**Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**496,9**	**199,17**	**190,71**	**98968**	**94763**	**--**	**24800**	**133671**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,46**	**60,86**	**4204**	**30241**		**9903**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта навымет									
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков									
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
8	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Работа на отвале грунтов 2-3 группы**	**$м^3$ грунта**	**496,9**	**40,92**	**35,88**	**20333**	**17829**	**149**	**5516**	**27916**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,74**	**10,67**	**2355**	**5302**		**2067**	
		Состав работ:									
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов									
		2. Содержание проездов на отвале									
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
		Стены и днище									
9	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**14**	**38940,49**	**1651,33**	**545167**	**23119**	**495063**	**29263**	**620385**
		НР - 91%; СП - 8%			**1927,48**	**369,48**	**26985**	**5173**		**45954**	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
10	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**79,24**	**58303,63**	**4305,37**	**4619980**	**341157**	**3260964**	**1048070**	**6121494**
		НР - 91%; СП - 8%			**12845,27**	**1689,38**	**1017859**	**133866**		**453444**	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
11	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**2,1773**	**455717,00**	**--**	**992233**	**--**	**992233**	**--**	**1071612**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79379**	
12	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,52458**	**376202,00**	**--**	**197348**	**--**	**197348**	**--**	**213136**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15788**	
13	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2127**	**349794,00**	**--**	**74401**	**--**	**74401**	**--**	**80353**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5952	
		Изоляция									
29	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	122,4	1210,48	28,22	148163	3454	92639	48890	212817
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	52070	499		15764	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
30	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м² поверхности**	122,4	1802,56	17,44	220633	2135	138713	75128	319422
		НР - 93%; СП - 8%			651,84	8,15	79785	998		23661	
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
31	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	122,4	1210,48	28,22	148163	3454	92639	48890	212817
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	52070	499		15764	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
32	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м² поверхности**	213,84	4167,18	10,91	891110	2333	740624	138331	1111797
		НР - 93%; СП - 8%			692,82	2,76	148153	590		82356	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности основания									
		2. Грунтование поверхности основания									
		3. Выравнивание раствором мест сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей									
		4. Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя									
		5. Укладка гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной									
33	**Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м³ изолирующего слоя**	64,152	12479,47	2578,89	800583	165441	398	660833	1578329
		НР - 93%; СП - 8%			9894,38	1182,02	634744	75829		116913	
		Состав работ:									
		1. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1211-102-0101 211-102-0101 РСНБ РК 2022	**Глина природная**	$м^3$	73,7748	3919,00	--	289123	--	289123	--	312253
		СП - 8%			--	--	--	--		23130	
35	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	122,4	1195,70	157,48	146354	19276	84611	43522	205066
		НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	42467	4840		15190	
		Состав работ:									
		1. Подготовка готового основания									
		2. Устройство выравнивающих стяжек									
36	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	122,4	177,09	11,72	21676	1435	19454	1069	24565
		НР - 92%; СП - 8%			6,43	3,06	787	375		1820	
		Состав работ:									
		1. Подготовка готового основания									
		2. Устройство выравнивающих стяжек									
37	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	122,4	1201,59	37,33	147075	4570	105071	35151	196804
		НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	37434	774		14578	
		Состав работ:									
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов									
		2. Приготовление грунтовки									
38	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	122,4	2007,44	64,98	245711	7954	188971	46084	315139
		НР - 92%; СП - 8%			398,58	10,66	48786	1305		23344	
		Состав работ:									
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13 794 874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 280 611				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					958 853			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347 424			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7 152 052		
		- Накладные расходы	Тенге							2 381 511	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 021 845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого без оборудования	Тенге								13 794 874
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%							206 923
		Итого с временными	Тенге								14 001 797
		Зимние удорожания	Тенге	0,70%							98013
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								14 099 810
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							281 996
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								14 381 806
		Итого с оборудованием	Тенге								14 381 806
		2023 год 85% К=1,079	Тенге								13 190 273
		2024 год 15% К=1,163	Тенге								2 508 906
		Сумма 2023 год + 2024 год	Тенге								15 699 179
		НДС	Тенге	12 %							1 883 902
		Итого с НДС	Тенге								17 583 081
		Итого с тендерной скидкой к=5%	Тенге								16 703 927

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А._____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

Нуралиев Е._____

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

_____

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор _____ **Сәзакбаев С.Б.**