Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»

Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г.

АКТ № 6/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2024 года

на Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка											
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/	$м^3$ грунта	667	66,69	66,69	44482	44482	--	9631	58442
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,05	--	13373		4329	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	667	123,48	123,48	82361	82361	--	17829	108207
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,13	--	24766		8017	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	667	77,94	77,94	51986	51986	--	11259	68307
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,44	--	15634		5063	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	667	133,37	133,37	88958	88957	--	19263	116879
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,11	--	26753		8658	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	$м^3$	7595	54,62	54,62	414839	414839	--	89849	545093
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	124786		40405	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	7595	134,86	134,86	1024262	1024262	--	221774	1345682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,56	--	308053		99646	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	7595	246,46	117,45	1871864	892033	--	998059	3099520
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	979831	406333		229597	
8	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Недостающий грунт/	м^3 грунта	6928	257,74	246,69	1785623	1709069	--	373211	2331549
		НР - 72%; СП - 8%			11,05	63,77	76554	441799		172715	
9	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	181860	29,00	--	5273940	--		--	5695855
		СП - 8%			--	--	--	--		421915	
10	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 1 /для озеленения/	м^3	745	46,83	46,83	34888	34889	--	7554	45840
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,08	--	10490		3397	
11	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	м^3	745	131,13	131,13	97692	97692	--	21151	128349
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,43	--	29375		9506	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	745	246,46	117,45	183613	87501	--	97900	304035
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	96112	39858		22521	
13	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/избыточный плодородный грунт/	м^3 грунта	1122	132,64	126,95	148822	142438	--	31102	194319
		НР - 72%; СП - 8%			5,69	32,81	6384	36813		14395	
14	С3412-102-0320 412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	19635	29,00	--	569415	--		--	614968
		СП - 8%			--	--	--	--		45553	
15	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	6904,5	11,22	11,22	77468	77469	--	14292	99079
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,88	--	19885		7319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11750213**	**4747978**	--	**1912874**	**14756124**
							1158881	**1497918**	--	**1093036**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11750213**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2656799**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				5843355				
		Накладные расходы	Тенге				1912874				
		Сметная прибыль	Тенге				1093036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14756123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1752
		Сметная заработная плата	Тенге					2656799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14756123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1752
		Сметная заработная плата	Тенге					2656799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14 756 123**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 158 881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 747 978			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 497 918			
		- Перевозка грузов	Тенге				5 843 355				
		- Накладные расходы	Тенге							1 912 874	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 093 036	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**14 756 123**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,5%**							**221 342**
		Итого с временными	**Тенге**								**14 977 465**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,70%**							**104842**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**15 082 307**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**301 646**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**15 383 953**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**15 383 953**
		2023 год 85% К=1,079	**Тенге**								**14 109 393**
		2024 год 15% К=1,163	**Тенге**								**2 683 731**
		Сумма 2023 год + 2024 год	**Тенге**								**16 793 123**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**2 015 175**
		Итого с НДС	**Тенге**								**18 808 298**
	5%	**Итого с тендерной скидкой к=5%**	**Тенге**								**17 867 883**

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А. _____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

_____

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

_____

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор _____ **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"
Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г.

АКТ № 6/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2024 года

на Тепловые сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	**м³ грунта**	**168,3498942**	**199,17**	**190,71**	**33530**	**32106**	**--**	**8402**	**45288**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,46**	**60,86**	**1424**	**10246**		**3355**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта навымет									
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков									
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**5,2066978**	**3043,66**	**--**	**15847**	**--**	**--**	**11410**	**29438**
		НР - 72%; СП - 8%			**3043,66**	**--**	**15847**	**--**		**2181**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		2. Зачистка дна и поверхности стенок									
		3. Откидка грунта от бровки									
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**27,6364**	**246,46**	**117,45**	**6811**	**3246**	**--**	**3632**	**11278**
		НР - 72%; СП - 8%			**129,01**	**53,50**	**3565**	**1479**		**835**	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**15,8632936**	**54,62**	**54,62**	**866**	**867**	**--**	**188**	**1138**
		НР - 22%; СП - 8%			**--**	**16,43**	**--**	**261**		**84**	
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,7985544**	**1323,75**	**--**	**9000**	**--**	**--**	**6480**	**16718**
		НР - 72%; СП - 8%			**1323,75**	**--**	**9000**	**--**		**1238**	
		Состав работ:									
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		2. Поливка водой при необходимости									
		Трубопровод									
6	**Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,397**	**1505722,46**	**648933,04**	**597772**	**257626**	**5559**	**406334**	**1084434**
		НР - 99%; СП - 8%			**842788,80**	**191060,47**	**334587**	**75851**		**80328**	
		Состав работ:									
		1. Сварка труб в звенья									
		2. Опускание или подъем звеньев труб и деталей									
		3. Сварка трубопроводов									
		4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор									
		5. Врезка штуцеров для ответвлений									
		6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
7	**С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**400,97**	**2431,00**	**--**	**974758**	**--**	**974758**	**--**	**1052739**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77981**	
8	**С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,2772**	**976733,00**	**--**	**270750**	**--**	**270750**	**--**	**292410**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21660**	
9	**С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,006**	**976733,00**	**--**	**5860**	**--**	**5860**	**--**	**6329**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**469**	
10	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м^2**	**94,74**	**558,69**	**--**	**52930**	**--**	**--**	**36522**	**96609**
		НР - 69%; СП - 8%			**558,69**	**--**	**52930**	**--**		**7157**	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности									
		2. Контроль качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	$м^2$	94,74	1128,95	15,97	106957	1513	95804	6856	122919
		НР - 69%; СП - 8%			101,75	3,14	9640	297		9105	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Нанесение органосиликатной композиции									
		3. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		4. Контроль качества									
12	Е11-260101-0902 1126-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	5,78	47163,17	2421,11	272603	13994	90464	132714	437743
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1120,88	168145	6479		32425	
		Состав работ:									
		1. Изоляция трубопроводов									
		2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство)									
		3. Изготовление бандажей									
		4. Изготовление пряжек									
		5. Крепление изоляции									
13	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50**	$м^3$	8,959	5580,00	--	49991	--	49991	--	53990
		СП - 8%			--	--	--	--		3999	
14	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	194,46	5718,64	40,28	1112047	7833	277782	630708	1882175
		НР - 76%; СП - 8%			4249,88	17,73	826432	3448		139420	
		Состав работ:									
		1. Изготовление деталей покрытия из стеклоцемента текстолитового, стеклопластика (кроме стеклопластика РСТ) для прямых участков трубопроводов									
		2. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов									
		3. Изготовление бандажей и пряжек									
		4. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту									
		5. Крепление покрытия									
15	С1234-203-0201 234-203-0201 РСНБ РК 2022	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г, высший сорт**	10 $м^2$	19,446	4844,00	--	94196	--	94196	--	101732
		СП - 8%			--	--	--	--		7536	
16	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,397	93238,80	--	37016	--	2128	34539	77280
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	34888	--		5724	
		Состав работ:									
		1. Присоединение и отсоединение водопровода									
		2. Наполнение трубопровода водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
		4. Спуск воды из трубопровода									
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода									
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
17	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	**шт.**	**6**	**807,00**	**--**	**4842**	**--**	**4842**	**--**	**5229**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**387**	
18	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**2327,55**	**130,80**	**9310**	**524**	**623**	**8324**	**19044**
		НР - 99%; СП - 8%			**2040,79**	**61,14**	**8163**	**245**		**1411**	
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание									
		2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок									
		3. Выверка по заданной отметке									
19	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**39658,00**	**--**	**79316**	**--**	**79316**	**--**	**85661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6345**	
20	С1242-301-0403 242-301-0403 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**6086,00**	**--**	**12172**	**--**	**12172**	**--**	**13146**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**974**	
21	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**853,06**	**45,49**	**3412**	**182**	**111**	**3087**	**7019**
		НР - 99%; СП - 8%			**779,67**	**--**	**3119**	**--**		**520**	
		Состав работ:									
		1. Насадка фланцев на концы труб									
		2. Приварка фланцев									
22	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	**шт.**	**4**	**2005,00**	**--**	**8020**	**--**	**8020**	**--**	**8662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**642**	
23	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	**компенсатор**	**2**	**8859,86**	**2110,42**	**17720**	**4221**	**558**	**14950**	**35283**
		НР - 99%; СП - 8%			**6470,28**	**1080,12**	**12941**	**2160**		**2614**	
		Состав работ:									
		1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку									
		2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу									
24	С1245-405-0402 245-405-0402 РСНБ РК 2022	**Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м**	**шт.**	**2**	**28553,00**	**--**	**57106**	**--**	**57106**	**--**	**61674**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4568**	
		Дренаж									
25	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,005**	**696166,05**	**99230,97**	**3481**	**496**	**157**	**2990**	**6988**
		НР - 99%; СП - 8%			**565606,80**	**38379,60**	**2828**	**192**		**518**	
		Состав работ:									
		1. Сварка труб в звенья									
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи									
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее									
		4. Гидравлическое испытание трубопровода									
26	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**5,02**	**1801,00**	**--**	**9041**	**--**	**9041**	**--**	**9764**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**723**	
27	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,005**	**1300465,67**	**51757,66**	**6502**	**259**	**4240**	**1984**	**9165**
		НР - 99%; СП - 8%			**400551,48**	**203,80**	**2003**	**1**		**679**	
		Состав работ:									
		1. Очистка изолируемых поверхностей									
		2. Покрытие грунтовкой									
		3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм									
		4. Наложение слоя стеклохолста									
		5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом									
		6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм									
		7. Наружная обертка бумагой оберточной									
		Сбросной колодец									
28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,465**	**36579,56**	**13384,03**	**53589**	**19608**	**10963**	**31118**	**91483**
		НР - 99%; СП - 8%			**15711,97**	**5743,40**	**23018**	**8414**		**6777**	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта щебнем									
		2. Монтаж сборных железобетонных конструкций									
		3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
		4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**3705,00**	**--**	**3705**	**--**	**3705**	**--**	**4001**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**296**	
30	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**7378,00**	**--**	**7378**	**--**	**7378**	**--**	**7968**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**590**	
31	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**39493,00**	**--**	**39493**	**--**	**39493**	**--**	**42652**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3159**	
32	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**19940,00**	**--**	**19940**	**--**	**19940**	**--**	**21535**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1595**	
33	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**30022,00**	**--**	**60044**	**--**	**60044**	**--**	**64848**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4804**	
34	С1225-205-0103 225-205-0103 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3**	**шт.**	**4**	**3943,00**	**--**	**15772**	**--**	**15772**	**--**	**17034**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1262**	
35	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**36368,00**	**--**	**36368**	**--**	**36368**	**--**	**39277**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2909**	
		Деталь заделки трубопровода									
36	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2**	**м^3 заделки**	**0,065**	**209340,54**	**1750,79**	**13607**	**114**	**5974**	**6361**	**21565**
		НР - 84%; СП - 8%			**115682,34**	**815,18**	**7519**	**53**		**1597**	
		Состав работ:									
		1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд									
		2. Установка опалубки									
		3. Укладка бетона									
		4. Заделка отверстий, гнезд и борозд									
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,02369**	**1930183,41**	**693862,98**	**45726**	**16437**	**11240**	**23237**	**74480**
		НР - 99%; СП - 8%			**761887,30**	**228887,31**	**18049**	**5422**		**5517**	
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание									
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									
		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	фланец	2	4864,87	331,70	9730	664	636	8386	19566
		НР - 99%; СП - 8%			4215,11	20,38	8430	41		1449	
		Состав работ:									
		1. Насадка фланцев на концы труб									
		2. Приварка фланцев									
39	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**	шт.	2	18934,00	--	37868	--	37868	--	40897
		СП - 8%			--	--	--	--		3029	
		Канал лотковый									
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/**	$м^3$	19,47	39616,75	1651,33	771338	32152	701658	40697	876998
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	37528	7194		64963	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
41	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	44,427	16558,75	3793,49	735656	168534	284955	402877	1229615
		НР - 118%; СП - 8%			6351,24	1333,75	282167	59255		91082	
		Состав работ:									
		1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек									
		2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки									
		3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза									
42	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	26,87	98730,00	--	2652875	--	2652875	--	2865105
		СП - 8%			--	--	--	--		212230	
43	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	16,965	133820,00	--	2270256	--	2270256	--	2451877
		СП - 8%			--	--	--	--		181621	
44	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	148	1270,00	--	187960	--	187960	--	202997
		СП - 8%			--	--	--	--		15037	
		Монолитные участки									
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,71	40067,59	1651,33	28448	1172	25907	1484	32327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**1927,48**	**369,48**	**1369**	**262**		**2395**	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
46	**Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки в сооружениях. Устройство**	**м^3**	**1,63**	**116574,42**	**10132,54**	**190016**	**16516**	**83039**	**88385**	**300673**
		НР - 91%; СП - 8%			**55497,31**	**4089,44**	**90461**	**6666**		**22272**	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка бревен и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
47	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,03427**	**455717,00**	**--**	**15617**	**--**	**15617**	**--**	**16866**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1249**	
		Неподвижная опора бшт									
48	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,78**	**38940,49**	**1651,33**	**30374**	**1288**	**27583**	**1630**	**34565**
		НР - 91%; СП - 8%			**1927,48**	**369,48**	**1503**	**288**		**2560**	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
49	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	**м^3**	**1,8**	**53665,62**	**2885,01**	**96598**	**5193**	**71932**	**18808**	**124639**
		НР - 91%; СП - 8%			**10818,58**	**664,00**	**19473**	**1195**		**9233**	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
50	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,02616**	**455717,00**	**--**	**11922**	**--**	**11922**	**--**	**12876**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**954**	
51	**С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,144**	**976733,00**	**--**	**140650**	**--**	**140650**	**--**	**151902**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11252**	
		УТ-1									
52	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,485**	**36579,56**	**13384,03**	**54321**	**19875**	**11114**	**31543**	**92733**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	23332	8529		6869	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта щебнем									
		2. Монтаж сборных железобетонных конструкций									
		3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
		4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
53	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	1	3705,00	--	3705	--	3705	--	4001
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
54	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	1	7378,00	--	7378	--	7378	--	7968
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
55	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	1	39493,00	--	39493	--	39493	--	42652
		СП - 8%			--	--	--	--		3159	
56	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	1	19940,00	--	19940	--	19940	--	21535
		СП - 8%			--	--	--	--		1595	
57	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	2	30022,00	--	60044	--	60044	--	64848
		СП - 8%			--	--	--	--		4804	
58	С1225-205-0103 225-205-0103 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3**	**шт.**	4	3943,00	--	15772	--	15772	--	17034
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
59	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14 609 647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 998 361				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					604 420			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					197 978			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8 961 029		
		- Накладные расходы	Тенге							1 963 646	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 082 194	
		Итого без оборудования	**Тенге**								14 609 647
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,5%**							219 145
		Итого с временными	**Тенге**								14 828 792
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,70%**							103802
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								14 932 593
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							298 652
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								15 231 245
		Итого с оборудованием	**Тенге**								15 231 245
		2023 год 85% К=1,079	**Тенге**								13 969 336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2024 год 15% К=1,163	Тенге								2 657 091
		Сумма 2023 год + 2024 год	Тенге								16 626 427
		НДС	Тенге	12 %							1 995 171
		Итого с НДС	Тенге								18 621 598
	5%	Итого с тендерной скидкой к=5%	Тенге								17 690 519

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А._____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

_____

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

_____

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор_____**Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»

Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г.

АКТ № 6/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2024 года

на НВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Опора бетонная под задвижку -2шт									
45	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.	2	3874,68	270,27	7749	541	997	6386	15265
		НР - 99%; СП - 8%			3105,65	119,37	6211	239		1131	
		Указатель пожарного резервуара									
47	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,35325	2198,75	--	777	--	--	559	1443
		НР - 72%; СП - 8%			2198,75	--	777	--		107	
48	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	$м^3$	0,35325	1205,26	--	426	--	--	307	791
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	426	--		59	
49	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка**	шт.	2	2650,59	1269,49	5301	2539	618	3511	9517
		НР - 108%; СП - 8%			1072,05	553,22	2144	1106		705	
50	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	$м^3$	0,1	64528,00	--	6453	--	6453	--	6969
		СП - 8%			--	--	--	--		516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1527,46	--	3055	--	700	2543	6046
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	2355	--		448	
52	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,02	152037,00	--	3041	--	3041	--	3284
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
		Колодец диам.1500мм-3шт									
53	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,52	35108,30	13384,03	193798	73880	33188	117249	335931
		НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	86730	31704		24884	
54	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	38384,00	--	115152	--	115152	--	124364
		СП - 8%			--	--	--	--		9212	
55	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	30022,00	--	270198	--	270198	--	291814
		СП - 8%			--	--	--	--		21616	
56	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	39493,00	--	118479	--	118479	--	127957
		СП - 8%			--	--	--	--		9478	
57	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3705,00	--	11115	--	11115	--	12004
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
58	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7378,00	--	22134	--	22134	--	23905
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
59	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	36368,00	--	109104	--	109104	--	117832
		СП - 8%			--	--	--	--		8728	
60	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2	т	0,05124	1004968,00	--	51495	--	51495	--	55615
		СП - 8%			--	--	--	--		4120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,48596	2538,19	3,04	3772	4	428	2674	6962
		НР - 80%; СП - 8%			2247,98	1,51	3340	2		516	
62	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,024	1509521,72	1097442,05	36229	26339	--	16475	56921
		НР - 99%; СП - 8%			412079,67	281331,14	9890	6752		4216	
63	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	24,24	10266,00	--	248848	--	248848	--	268756
		СП - 8%			--	--	--	--		19908	
64	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,062	246,46	117,45	262	125	--	140	434
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	137	57		32	
65	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12412,75	5851,47	12413	5851	1910	6637	20574
		НР - 99%; СП - 8%			4652,02	2052,44	4652	2052		1524	
66	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,27	45337,64	1379,18	12241	373	10086	1758	15119
		НР - 91%; СП - 8%			6599,82	554,55	1782	150		1120	
67	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС-1,МС-3,МС-5,МС-7)	т стальных элементов	0,0714	1144235,17	9861,06	81698	704	74300	8076	96956
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	6694	150		7182	
68	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания	$м^3$	6,48	9091,13	251,41	58911	1629	46938	10698	75177
		НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	10344	462		5569	
69	Е11-221401-1201 1122-1401-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	8,5	25427,02	11440,55	216130	97245	100990	35620	271890
		НР - 99%; СП - 8%			2105,35	2127,62	17895	18085		20140	
70	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	8,534	15564,00	--	132823	--	132823	--	143449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10626	
71	**Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0085**	**5892769,64**	**410277,60**	**50089**	**3488**	**40613**	**6618**	**61244**
		НР - 99%; СП - 8%			**704418,12**	**82071,41**	**5988**	**698**		**4537**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1771693**	**212718**	**1399610**	**219251**	**2150219**
							159365	**61457**	--	**159277**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1771693**				
	Материалы		Тенге				**310769**				
	Всего заработная плата		Тенге					**220822**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1088842**				
		Накладные расходы	Тенге				**219251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**159277**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2150221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**220822**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2150221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**220822**			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
72	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**214,5**	**263,19**	**263,19**	**56454**	**56455**	--	**10476**	**72284**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**67,84**	--	**14552**		**5354**	
73	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**6,435**	**3043,66**	--	**19586**	--	--	**14102**	**36383**
		НР - 72%; СП - 8%			**3043,66**	--	**19586**	--		**2695**	
74	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**39,3**	**1323,75**	--	**52023**	--	--	**37457**	**96638**
		НР - 72%; СП - 8%			**1323,75**	--	**52023**	--		**7158**	
75	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м^3**	**158,32**	**54,62**	**54,62**	**8647**	**8647**	--	**1873**	**11362**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**16,43**	--	**2601**		**842**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	158,32	246,46	117,45	39020	18595	–	20805	64611
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	20425	8470		4786	
77	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	158,32	115,51	97,84	18288	15490	491	4495	24605
		НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	2307	3936		1822	
78	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание лишнего грунта на территории	$м^3$	27,9	46,83	46,83	1307	1307	–	283	1717
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,08	–	393		127	
		Канализация К1									
79	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	186,7	3281,00	25,98	612563	4850	583042	26437	690120
		НР - 99%; СП - 8%			132,14	10,89	24671	2033		51120	
		Колодец диам.1500мм-5шт									
80	Е11-230601-0604 1123-0601-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ конструкций	6,13	49915,41	7172,23	305981	43966	176111	105383	444273
		НР - 99%; СП - 8%			14013,78	3351,23	85904	20543		32909	
81	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	38384,00	–	191920	–	191920	–	207274
		СП - 8%			–	–	–	–		15354	
82	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	19940,00	–	79760	–	79760	–	86141
		СП - 8%			–	–	–	–		6381	
83	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	30022,00	–	120088	–	120088	–	129695
		СП - 8%			–	–	–	–		9607	
84	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	39493,00	–	197465	–	197465	–	213262
		СП - 8%			–	–	–	–		15797	
85	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3705,00	–	22230	–	22230	–	24008
		СП - 8%			–	–	–	–		1778	
86	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7378,00	–	14756	–	14756	–	15936
		СП - 8%			–	–	–	–		1180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	20	785,00	--	15700	--	15700	--	16956
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
		Колодец диам.1000мм-6ШТ									
88	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3,47	59524,50	15355,73	206550	53285	63088	111619	343622
		НР - 99%; СП - 8%			25987,74	6504,00	90177	22569		25454	
89	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	17653,00	--	105918	--	105918	--	114391
		СП - 8%			--	--	--	--		8473	
90	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	13131,00	--	52524	--	52524	--	56726
		СП - 8%			--	--	--	--		4202	
91	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	18979,00	--	75916	--	75916	--	81989
		СП - 8%			--	--	--	--		6073	
92	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	17500,00	--	105000	--	105000	--	113400
		СП - 8%			--	--	--	--		8400	
93	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3705,00	--	25935	--	25935	--	28010
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
94	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7378,00	--	7378	--	7378	--	7968
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
95	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	20	785,00	--	15700	--	15700	--	16956
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
96	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	36368,00	--	327312	--	327312	--	353497
		СП - 8%			--	--	--	--		26185	
97	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	
98	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3,102	43687,89	11,48	135520	36	118375	16082	163731
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	17109	--		12128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС-3,МС-5,МС-7)	т стальных элементов	0,34198	1144235,17	9861,06	391306	3372	355872	38680	464385
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	32062	718		34399	
100	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею /Гильза/	км трубопровода	0,0072	1693483,23	1225662,92	12193	8825	--	5546	19158
		НР - 99%; СП - 8%			467820,31	310247,50	3368	2234		1419	
101	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	7,272	10246,00	--	74509	--	74509	--	80470
		СП - 8%			--	--	--	--		5961	
102	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания	$м^3$	5,601	9091,13	251,41	50919	1409	40570	9247	64979
		НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	8940	400		4813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3452272	216237	2879464	402485	4163135
							356572	78449	--	308378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3452272				
	Материалы		Тенге				1337549				
	Всего заработная плата		Тенге					435021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1541915				
		Накладные расходы	Тенге				402485				
		Сметная прибыль	Тенге				308378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4163135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					435021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4163135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					435021			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6 313 356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				515 937				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					428 955			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139 906			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4 279 075		
		- Накладные расходы	Тенге							621 736	
		- Сметная прибыль	Тенге							467 655	
		Итого без оборудования	**Тенге**								6 313 356
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,5%**							94 700
		Итого с временными	**Тенге**								6 408 056
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,70%**							44856
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								6 452 913
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							129 058
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								6 581 971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с оборудованием	Тенге								6 581 971
		2023 год 85% К=1,079	Тенге								6 036 655
		2024 год 15% К=1,163	Тенге								1 148 225
		Сумма 2023 год + 2024 год	Тенге								7 184 880
		НДС	Тенге	12 %							862 186
		Итого с НДС	Тенге								8 047 065
	5%	Итого с тендерной скидкой к=5%	Тенге								7 644 712

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А._____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор _____ **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»

Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г.

АКТ № 6/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2024 года

на ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Сети наружного освещения											
		Опора со светильником наружного освещения -21шт.									
101	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**210**	**444,25**	**186,93**	**93293**	**39255**	**12034**	**40704**	**144718**
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (10)X21			**200,02**	**69,19**	**42004**	**14530**		**10721**	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
102	**С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,21**	**118399,00**	**--**	**24864**	**--**	**24864**	**--**	**26853**
		СП - 8%; Формула объема = (10,0,001)X21			**--**	**--**	**--**	**--**		**1989**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	4858,89	218,73	102037	4593	68976	21525	133447
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (1)X21*			1355,63	68,01	28468	1428		9885	
		Состав работ:									
		1. Изготовление заземлителей									
		2. Монтаж и заглубление заземлителя									
		3. Приварка									
104	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,607	590384,00	--	358363	--	358363	--	387032
		СП - 8%; *Формула объема = 607.0,001*			--	--	--	--		28669	
105	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,045	231351,88	--	10411	--	386	7619	19473
		НР - 76%; СП - 8%; *Формула объема = 45.0,001*			222785,64	--	10025	--		1442	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м								
		Состав работ:									
		1. Выравнивание основания траншеи									
		2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи									
		3. Укладка труб в траншее									
		4. Заделка стыков труб									
		5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами									
		6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб									
		7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
106	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	45	4054,00	--	182430	--	182430	--	197024
		СП - 8%			--	--	--	--		14594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				771398	43848	647053	69848	908547
							80497	15958	--	67300	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				195330				
	Материалы		Тенге				81008				
	Всего заработная плата		Тенге					86430			
		Накладные расходы	Тенге				62229				
		Сметная прибыль	Тенге				20606				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				278165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					86430			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				576068				
	Материалы		Тенге				385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					10025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				565657				
		Накладные расходы	Тенге				7619				
		Сметная прибыль	Тенге				46694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				630381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				908546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					96455			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**908546**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80497				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43848			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15958			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						647050		
		- Накладные расходы	Тенге							69848	
		- Сметная прибыль	Тенге							67300	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**908 546**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,5%**							**13 628**
		Итого с временными	**Тенге**								**922 174**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,70%**							**6455**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**928 629**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**18 573**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**947 202**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**947 202**
		2023 год 85% К=1,079	**Тенге**								**868 726**
		2024 год 15% К=1,163	**Тенге**								**165 239**
		Сумма 2023 год + 2024 год	**Тенге**								**1 033 966**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**124 076**
		Итого с НДС	**Тенге**								**1 158 042**
	5%	**Итого с тендерной скидкой к=5%**	**Тенге**								**1 100 140**

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А.

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетiсу"
Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г. **АКТ № 6/5**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2024 года

на КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Крыльцо КЦм-2 /КЖ-21/											
102	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,39**	**39616,75**	**1651,33**	**15451**	**644**	**14055**	**815**	**17567**
		НР - 91%; СП - 8%			**1927,48**	**369,48**	**752**	**144**		**1301**	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
103	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м^3**	**4,4**	**41981,74**	**2533,77**	**184720**	**11148**	**160132**	**14613**	**215279**
		НР - 91%; СП - 8%			**3054,46**	**595,09**	**13440**	**2618**		**15947**	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
104	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,03**	**1402604,03**	**1961,63**	**42078**	**59**	**30889**	**10152**	**56409**
		НР - 91%; СП - 8%			**371012,40**	**864,72**	**11130**	**26**		**4178**	
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2162411	349794,00	--	75640	--	75640	--	81691
		СП - 8%			--	--	--	--		6051	
106	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	376202,00	--	2709	--	2709	--	2926
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				320598	11851	283425	25580	373872
							25322	2788	--	27694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				320598				
	Материалы		Тенге				205075				
	Всего заработная плата		Тенге					28110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78349				
		Накладные расходы	Тенге				25580				
		Сметная прибыль	Тенге				27694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				373872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					28110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				373872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					28110			
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки монолитные /КЖ-24/									
6	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	1,92	89326,79	6494,10	171507	12468	115278	42227	230832
		НР - 91%; СП - 8%			22792,43	1375,71	43761	2641		17099	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,212	329247,00	--	69800	--	69800	--	75384
		СП - 8%			--	--	--	--		5584	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0825	376202,00	--	31037	--	31037	--	33520
		СП - 8%			--	--	--	--		2483	
		Усиление перегородок /КЖ-25/									
9	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м³	28	60563,24	7035,10	1695771	196983	1073674	424589	2289989
		НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	425114	41468		169629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заливка цементно-песчаного раствора М100**	$м^3$	8	39658,57	1651,33	317269	13211	288638	16722	360710
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	15420	2956		26719	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
11	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,112	329247,00	--	36876	--	36876	--	39826
		СП - 8%			--	--	--	--		2950	
12	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,152	356318,00	--	54160	--	54160	--	58493
		СП - 8%			--	--	--	--		4333	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5351	376202,00	--	201306	--	201306	--	217410
		СП - 8%			--	--	--	--		16104	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,664	349794,00	--	931851	--	931851	--	1006399
		СП - 8%			--	--	--	--		74548	
15	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	1,122	1402604,03	1961,63	1573722	2201	1155245	379694	2109689
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	416276	970		156273	
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		Монолитные перемычки, сердечники /КЖ-25/1/									
16	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	2,259	89326,79	6494,10	201789	14670	135631	49682	271589
		НР - 91%; СП - 8%			22792,43	1375,71	51488	3108		20118	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,134034	329247,00	--	44130	--	44130	--	47660
		СП - 8%			--	--	--	--		3530	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0100149	376202,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
19	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	2,484	54487,25	6973,59	135346	17322	95779	23729	171801
		НР - 91%; СП - 8%			8955,47	1541,93	22245	3830		12726	
		Состав работ:									
		1. Установка досок и щитов опалубки									
		2. Установка хомутов									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
20	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,221076	329247,00	--	72789	--	72789	--	78612
		СП - 8%			--	--	--	--		5823	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,021735	376202,00	--	8177	--	8177	--	8831
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
		Монолитная обвязка ОБм1,2 /КЖ-26,27/									
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	5,554	94623,49	9307,21	525539	51692	334696	136572	715080
		НР - 91%; СП - 8%			25054,27	1967,63	139151	10928		52969	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3050096	349794,00	--	106691	--	106691	--	115226
		СП - 8%			--	--	--	--		8535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0715	376202,00	--	26898	--	26898	--	29050
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
25	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,055592	379988,00	--	21124	--	21124	--	22814
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,25728	1402604,03	1961,63	360862	504	264904	87066	483762
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	95454	222		35834	
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
27	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,21448	356318,00	--	76423	--	76423	--	82537
		СП - 8%			--	--	--	--		6114	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06984	376202,00	--	26274	--	26274	--	28376
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6693109	309051	5175149	1160281	8481659
							1208909	66123	--	628270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6693109				
	Материалы		Тенге				3463842				
	Всего заработная плата		Тенге					1275032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1711304				
		Накладные расходы	Тенге				1160281				
		Сметная прибыль	Тенге				628270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8481660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								750
		Сметная заработная плата	Тенге					1275032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8481660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								750
		Сметная заработная плата	Тенге					1275032			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8 855 532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 234 231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					320 902			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68 911			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 458 570		
		- Накладные расходы	Тенге							1 185 861	
		- Сметная прибыль	Тенге							655 964	
		Итого без оборудования	**Тенге**								8 855 532
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	1,5%							132 833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге								8 988 365
		Зимние удорожания	Тенге	0,70%							62919
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								9 051 284
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							181 026
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								9 232 309
		Итого с оборудованием	Тенге								9 232 309
		2023 год 85% К=1,079	Тенге								8 467 412
		2024 год 15% К=1,163	Тенге								1 610 576
		Сумма 2023 год + 2024 год	Тенге								10 077 989
		НДС	Тенге	12 %							1 209 359
		Итого с НДС	Тенге								11 287 347
	5%	Итого с тендерной скидкой к=5%	Тенге								10 722 980

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А. _____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

_____

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

_____

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор _____ **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»

Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №01 от 27.02. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г. **АКТ № 6/6**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2024 года

на АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		Стены из сэндвич-панелей /АС-31-34/									
1	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	$м^2$	391	22152,90	1537,84	8661784	601296	7843882	246920	9621400
		НР - 69%; СП - 8%			553,98	361,25	216606	141249		712695	
		Состав работ:									
		1. Подготовка панелей									
		2. Нанесение герметика по длине панелей									
		3. Строповка и подъем панели									
		4. Монтаж стен отдельными панелями									
		5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей									
2	С1222-502-0206 222-502-0206 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	$м^2$	338	23121,00	--	7814898	--	7814898	--	8440090
		СП - 8%			--	--	--	--		625192	
		Перегородки /АС-22/									
3	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	57,7758	7150,37	403,86	413118	23333	235528	148748	606815
		НР - 93%; СП - 8%			2669,93	98,43	154257	5687		44950	
		Состав работ:									
		1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки									
		2. Кладка конструкций из кирпича									
4	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	587	2126,10	220,30	1248021	129316	223049	866670	2283865
		НР - 93%; СП - 8%			1525,82	61,75	895656	36247		169173	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Выравнивание готового основания раствором									
		2. Установка плит и каркасов									
		3. Постановка металлических креплений									
		4. Заделка швов									
5	С1213-301-0101 213-301-0101 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400**	$м^3$	117,4	33098,00	--	3885705	--	3885705	--	4196561
		СП - 8%			--	--	--	--		310856	
6	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	$м^2$	155	5402,94	2017,25	837456	312674	59906	406830	1343829
		НР - 69%; СП - 8%			2999,20	804,73	464876	124733		99543	
		Состав работ:									
		1.Установка конструкций стен									
		2. Крепление конструкций стен									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
7	С1222-502-0104 222-502-0104 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм**	$м^2$	155	18191,00	--	2819605	--	2819605	--	3045173
		СП - 8%			--	--	--	--		225568	
10	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,92308	1055726,17	6453,81	974520	5958	904667	61312	1118698
		НР - 93%; СП - 8%			69219,36	2201,00	63895	2032		82867	
		Состав работ:									
		1. Крепление сводов стальными затяжками									
		2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
		Пояс А									
11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	4,19	61480,80	7035,10	257605	29477	164513	63537	346833
		НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	63615	6205		25691	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
12	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03455	354275,00	--	12240	--	12240	--	13219
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				26924952	1102054	23963993	1794017	31016483
							1858905	316153	--	2297514	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17425712				
	Материалы		Тенге				1527755				
	Всего заработная плата		Тенге					1227594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14532448				
		Накладные расходы	Тенге				1140267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1485276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20051255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					1227594			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9499240				
	Материалы		Тенге				7903788				
	Всего заработная плата		Тенге					947464			
		Накладные расходы	Тенге				653750				
		Сметная прибыль	Тенге				812238				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10965228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					947464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31016483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1176
		Сметная заработная плата	Тенге					2175058			
		РАЗДЕЛ 2. Полы /АС-14/									
				Техподполье							
		Уплотненный грунт									
80	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**$м^2$ площади уплотнения**	67,7	499,62	47,15	33824	3192	23320	7972	45139
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	7312	1169		3344	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Полив грунта водой									
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
		Плитка									
81	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**$м^2$ площади уплотнения**	77,7	499,62	47,15	38820	3664	26764	9149	51807
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	8392	1342		3838	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Полив грунта водой									
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
82	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	6,216	43687,89	11,48	271564	71	237209	32227	328094
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	34284	--		24303	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
83	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	77,7	1228,12	35,52	95425	2760	53167	38653	144804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			**508,34**	**20,87**	**39498**	**1622**		**10726**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
84	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**77,7**	**732,59**	**24,28**	**56922**	**1886**	**53083**	**2843**	**64546**
		НР - 94%; СП - 8%			**25,13**	**13,80**	**1953**	**1072**		**4781**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Цементно-песчаная стяжка									
88	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**$м^2$ площади уплотнения**	**16,3**	**499,62**	**47,15**	**8144**	**769**	**5615**	**1919**	**10868**
		НР - 94%; СП - 8%			**108,00**	**17,27**	**1760**	**282**		**805**	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Полив грунта водой									
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
89	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,304**	**43687,89**	**11,48**	**56969**	**15**	**49762**	**6761**	**68828**
		НР - 94%; СП - 8%			**5515,47**	**--**	**7192**	**--**		**5098**	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
90	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**16,3**	**1228,12**	**35,52**	**20018**	**579**	**11153**	**8109**	**30377**
		НР - 94%; СП - 8%			**508,34**	**20,87**	**8286**	**340**		**2250**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
91	**Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия цементные. Железнение**	**$м^2$ покрытия**	**16,3**	**214,66**	**5,20**	**3499**	**85**	**264**	**2989**	**7007**
		НР - 94%; СП - 8%			**193,23**	**1,83**	**3150**	**30**		**519**	
		Состав работ:									
		1. Железнение цементных покрытий									
				отм. 0,000							
		Керамогранит									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м² площади уплотнения**	**117**	**499,62**	**47,15**	**58456**	**5517**	**40303**	**13777**	**78011**
		НР - 94%; СП - 8%			**108,00**	**17,27**	**12636**	**2021**		**5779**	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Полив грунта водой									
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
93	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**9,36**	**43687,89**	**11,48**	**408919**	**107**	**357187**	**48527**	**494042**
		НР - 94%; СП - 8%			**5515,47**	**--**	**51625**	**--**		**36596**	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
94	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**117**	**503,09**	**45,87**	**58862**	**5367**	**--**	**52726**	**120515**
		НР - 94%; СП - 8%			**457,22**	**22,19**	**53495**	**2596**		**8927**	
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
95	**С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50**	**м³**	**6,0255**	**7612,00**	**--**	**45866**	**--**	**45866**	**--**	**49535**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3669**	
96	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**117**	**261,77**	**0,84**	**30627**	**99**	**23895**	**6278**	**39857**
		НР - 94%; СП - 8%			**56,69**	**0,39**	**6633**	**46**		**2952**	
		Состав работ:									
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища									
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
97	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	**м² стяжки**	**117**	**1228,12**	**35,52**	**143690**	**4156**	**80058**	**58203**	**218045**
		НР - 94%; СП - 8%			**508,34**	**20,87**	**59476**	**2442**		**16152**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
98	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	**117**	**732,59**	**24,28**	**85713**	**2841**	**79932**	**4281**	**97193**
		НР - 94%; СП - 8%			**25,13**	**13,80**	**2940**	**1615**		**7199**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Керамические плитки									
102	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м² площади уплотнения**	40,4	499,62	47,15	20185	1905	13917	4757	26937
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	4363	698		1995	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Полив грунта водой									
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
103	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	3,232	43687,89	11,48	141199	37	123336	16756	170592
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	17826	--		12636	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
104	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	40,4	503,09	45,87	20325	1853	--	18206	41614
		НР - 94%; СП - 8%			457,22	22,19	18472	896		3083	
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
105	**С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50**	**м³**	2,0806	7612,00	--	15838	--	15838	--	17105
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
106	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	40,4	261,77	0,84	10576	34	8252	2168	13763
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	2290	16		1019	
		Состав работ:									
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища									
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
107	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	**м² стяжки**	40,4	1228,12	35,52	49616	1435	27644	20097	75291
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	20537	843		5577	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	40,4	732,59	24,28	29597	981	27601	1478	33561
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	1015	558		2486	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Керамогранит по перекрытиям									
112	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	55	503,09	45,87	27670	2522	--	24786	56652
		НР - 94%; СП - 8%			457,22	22,19	25147	1220		4197	
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
113	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50**	$м^3$	2,8325	7612,00	--	21561	--	21561	--	23286
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
114	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	55	261,77	0,84	14397	46	11233	2951	18736
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	3118	21		1388	
		Состав работ:									
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища									
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	$м^2$ стяжки	55	1228,12	35,52	67547	1954	37634	27360	102500
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	27959	1148		7593	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
116	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	55	732,59	24,28	40292	1335	37575	2012	45689
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	1382	759		3384	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Керамогранит									
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	503,09	45,87	9760	889	--	8743	19983
		НР - 94%; СП - 8%			457,22	22,19	8870	430		1480	
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50**	$м^3$	0,9991	7612,00	--	7605	--	7605	--	8213
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
121	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	261,77	0,84	5078	17	3961	1041	6608
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	1100	8		489	
		Состав работ:									
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища									
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
122	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство**	$м^2$ стяжки	19,4	1228,12	35,52	23826	689	13275	9651	36155
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	9862	405		2678	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
123	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	19,4	366,29	12,14	7106	236	6626	355	8058
		НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	244	134		597	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Линолеум									
127	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение гравием**	$м^2$ площади уплотнения	134,2	499,62	47,15	67049	6328	46227	15802	89479
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	14494	2318		6628	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Полив грунта водой									
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
128	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	10,736	43687,89	11,48	469033	123	409696	55661	566670
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	59214	--		41976	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м² изолируемой поверхности	134,2	503,09	45,87	67515	6156	--	60477	138232
		НР - 94%; СП - 8%			457,22	22,19	61359	2978		10239	
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
130	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50**	м³	6,9113	7612,00	--	52609	--	52609	--	56818
		СП - 8%			--	--	--	--		4209	
131	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	134,2	261,77	0,84	35130	112	27410	7201	45717
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	7608	52		3386	
		Состав работ:									
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища									
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
132	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м² стяжки	134,2	1228,12	35,52	164814	4767	91828	66759	250099
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	68219	2801		18526	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
133	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	134,2	732,59	24,28	98314	3258	91684	4910	111482
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	3372	1852		8257	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Спортивное покрытие									
143	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение гравием**	м² площади уплотнения	567,9	499,62	47,15	283734	26777	195624	66870	378653
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	61333	9808		28049	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Полив грунта водой									
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
144	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	45,432	43687,89	11,48	1984828	522	1733727	235544	2398002
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	250579	--		177630	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
145	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**567,9**	**503,09**	**45,87**	**285705**	**26050**	**--**	**255924**	**584960**
		НР - 94%; СП - 8%			**457,22**	**22,19**	**259655**	**12602**		**43331**	
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
146	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50**	**м³**	**29,24685**	**7612,00**	**--**	**222627**	**--**	**222627**	**--**	**240437**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17810**	
147	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**567,9**	**261,77**	**0,84**	**148659**	**477**	**115988**	**30474**	**193461**
		НР - 94%; СП - 8%			**56,69**	**0,39**	**32194**	**221**		**14328**	
		Состав работ:									
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища									
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	**м² стяжки**	**567,9**	**1228,12**	**35,52**	**697449**	**20172**	**388591**	**282508**	**1058355**
		НР - 94%; СП - 8%			**508,34**	**20,87**	**288686**	**11852**		**78399**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
149	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	**567,9**	**732,59**	**24,28**	**416038**	**13789**	**387978**	**20779**	**471760**
		НР - 94%; СП - 8%			**25,13**	**13,80**	**14271**	**7837**		**34943**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6923000**	**153572**	**5207625**	**1537684**	**9137536**
							1561801	**74034**	**--**	**676851**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6923000				
	Материалы		Тенге				4841522				
	Всего заработная плата		Тенге					1635835			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				366106				
		Накладные расходы	Тенге				1537684				
		Сметная прибыль	Тенге				676851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9137535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1088
		Сметная заработная плата	Тенге					1635835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9137535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1088
		Сметная заработная плата	Тенге					1635835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40 154 018**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 420 706				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 255 626			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					390 187			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29 171 619		
		- Накладные расходы	Тенге							3 331 701	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 974 365	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**40 154 018**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,5%**							**602 310**
		Итого с временными	**Тенге**								**40 756 328**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,70%**							**285294**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**41 041 623**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**820 832**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**41 862 455**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**41 862 455**
		2023 год 85% К=1,079	**Тенге**								**38 394 151**
		2024 год 15% К=1,163	**Тенге**								**7 302 905**
		Сумма 2023 год + 2024 год	**Тенге**								**45 697 056**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**5 483 647**
		Итого с НДС	**Тенге**								**51 180 703**
	5%	**Итого с тендерной скидкой к=5%**	**Тенге**								**48 621 667**

Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А.

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-Проект"

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор Созакбаев С.Б.