Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Жетысуской области"
Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Договор №56/06/23 06.06.2023 года

АКТ № 4/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2023 года

на АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
		Ферма									
63	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	96,003	82204,64	33186,17	7891892	3185972	642366	3531262	12337007
		НР - 69%; СП - 8%			42327,36	10981,09	4063554	1054218		913853	
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
64	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	46,059	973588,00	--	44842490	--	44842490	--	48429889
		СП - 8%			--	--	--	--		3587399	
65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1335,711	116,65	3,15	155811	4208	63780	60962	234110
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	87823	521		17338	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1335,711	193,34	4,60	258246	6144	149413	71581	356207
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	102689	1042		26380	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Кровельные сэндвич-панели /АС-36/									
57	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	$м^2$	1033,25	22053,00	--	22786262	--	22786262	--	24609163
		СП - 8%			--	--	--	--		1822901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				75934701	3196324	68484311	3663805	85966376
							4254066	1055781	--	6367871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68042809				
	Материалы		Тенге				213193				
	Всего заработная плата		Тенге					192075			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67628752				
		Накладные расходы	Тенге				132543				
		Сметная прибыль	Тенге				5454018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73629370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					192075			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7891892				
	Материалы		Тенге				642367				
	Всего заработная плата		Тенге					5117772			
		Накладные расходы	Тенге				3531262				
		Сметная прибыль	Тенге				913853				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12337007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2854
		Сметная заработная плата	Тенге					5117772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85966377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2955
		Сметная заработная плата	Тенге					5309847			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								85 966 377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 254 066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 196 324			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 055 781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68 484 312		
		- Накладные расходы	Тенге							3 663 805	
		- Сметная прибыль	Тенге							6 367 871	
		Итого без оборудования	**Тенге**								85 966 377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%							1 289 496
		Итого с временными	Тенге								87 255 873
		Зимние удорожания	Тенге	0,70%							610791
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								87 866 664
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							1 757 333
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								89 623 997
		Итого с оборудованием	Тенге								89 623 997
		2023 год 85% К=1,079	Тенге								82 198 649
		2024 год 15% К=1,163	Тенге								15 634 906
		Сумма 2023 год + 2024 год	Тенге								97 833 555
		НДС	Тенге	12 %							11 740 027
		Итого с НДС	Тенге								109 573 582
	5%	Итого с тендерной скидкой к=5%	Тенге								104 094 903

Заказчик: ГУ"Управление строительства Жетысуской области"

Бектасов Т.А.

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Жетысуской области"
Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Договор №56/06/23 06.06.2023 года

АКТ № 4/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2023 года

на Выгреб на 50м3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены и днище									
10	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15.Устройство**	$м^3$	19,1	60857,37	4305,37	1162376	82232	834799	252627	1528203
		НР - 91%; СП - 8%			12845,27	1689,38	245345	32267		113200	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
11	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,10278	455717,00	--	46839	--	46839	--	50586
		СП - 8%			--	--	--	--		3747	
12	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,72356	331233,00	--	239667	--	239667	--	258840
		СП - 8%			--	--	--	--		19173	
13	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06668	376202,00	--	25085	--	25085	--	27092
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
		Перекрытия									
14	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	6,64	94587,63	2750,10	628062	18261	429577	167892	859630
		НР - 91%; СП - 8%			27142,13	643,45	180224	4273		63676	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,24484	331233,00	--	81099	--	81099	--	87587
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04916	376202,00	--	18494	--	18494	--	19974
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
17	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,07	32178,05	13384,03	2252	937	215	1487	4038
		НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	1100	402		299	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта щебнем									
		2. Монтаж сборных железобетонных конструкций									
		3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
		4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
18	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1	3705,00	--	3705	--	3705	--	4001
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
19	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	7378,00	--	7378	--	7378	--	7968
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
20	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
21	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,6	9677,03	117,78	54191	659	45408	8157	67336
		НР - 98%; СП - 8%			1450,70	35,58	8124	199		4988	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
22	Е11-160401-0105 1116-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,6	12158,77	159,77	19454	255	15984	3221	24489
		НР - 98%; СП - 8%			2009,61	44,63	3215	71		1814	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
		Лестница Л-1									
23	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0544**	**109056,08**	**36227,60**	**5933**	**1971**	**860**	**2622**	**9240**
		НР - 69%; СП - 8%			**57024,32**	**12831,86**	**3102**	**698**		**684**	
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление лестниц									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
24	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0544**	**973588,00**	**--**	**52963**	**--**	**52963**	**--**	**57200**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4237**	
25	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1,5776**	**1269,09**	**1,52**	**2002**	**2**	**227**	**1420**	**3695**
		НР - 80%; СП - 8%			**1123,99**	**0,75**	**1773**	**1**		**274**	
26	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**$м^2$ поверхности**	**24**	**1802,56**	**17,44**	**43261**	**419**	**27198**	**14731**	**62631**
		НР - 93%; СП - 8%			**651,84**	**8,15**	**15644**	**196**		**4639**	
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		28									
27	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**57**	**4167,18**	**10,91**	**237529**	**622**	**197416**	**36873**	**296354**
		НР - 93%; СП - 8%			**692,82**	**2,76**	**39491**	**157**		**21952**	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности основания									
		2. Грунтование поверхности основания									
		3. Выравнивание раствором мест сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей									
		4. Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя									
		5. Укладка гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной									
28	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**$м^2$ поверхности**	**57**	**1802,56**	**17,44**	**102746**	**995**	**64596**	**34986**	**148751**
		НР - 93%; СП - 8%			**651,84**	**8,15**	**37155**	**465**		**11019**	
		Состав работ:									
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности									
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	24	1201,59	37,33	28838	896	20602	6892	38589
		НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	7340	152		2858	
		Состав работ:									
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных									
		2. Приготовление грунтовки									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 595 480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				542 513				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107 249			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38 881			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 148 483		
		- Накладные расходы	Тенге							530 908	
		- Сметная прибыль	Тенге							266 330	
		Итого без оборудования	Тенге								3 595 480
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%							53 932
		Итого с временными	Тенге								3 649 412
		Зимние удорожания	Тенге	0,70%							25546
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								3 674 958
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							73 499
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								3 748 457
		Итого с оборудованием	Тенге								3 748 457
		2023 год 85% К=1,079	Тенге								3 437 898
		2024 год 15% К=1,163	Тенге								653 918
		Сумма 2023 год + 2024 год	Тенге								4 091 816
		НДС	Тенге	12 %							491 018
		Итого с НДС	Тенге								4 582 834
	5%	**Итого с тендерной скидкой к=5%**	Тенге								4 353 692

Заказчик: ГУ"Управление строительства Жетысуской области"

Бектасов Т.А._____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

_____

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

_____

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор _____ **Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Жетысуской области"
Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Договор №56/06/23 06.06.2023 года

АКТ № 4/4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2023 года

на КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Приямок и вход в подвал /КЖ-19,20/									
		ЛМ-1									
60	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,99**	**39616,75**	**1651,33**	**39221**	**1635**	**35678**	**2069**	**44594**
		НР - 91%; СП - 8%			**1927,48**	**369,48**	**1908**	**366**		**3303**	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
61	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м^3**	**1,54**	**41981,74**	**2533,77**	**64652**	**3902**	**56046**	**5114**	**75348**
		НР - 91%; СП - 8%			**3054,46**	**595,09**	**4704**	**916**		**5581**	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
62	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,05032**	**455717,00**	**--**	**22932**	**--**	**22932**	**--**	**24767**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1835**	
		ПРМ1									
63	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,57**	**39616,75**	**1651,33**	**22582**	**942**	**20541**	**1191**	**25675**
		НР - 91%; СП - 8%			**1927,48**	**369,48**	**1099**	**211**		**1902**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Устройство бетонной подготовки									
64	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	8,31	48655,90	2985,73	404331	24812	325466	53993	494990
		НР - 91%; СП - 8%			6504,62	635,35	54053	5280		36666	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,65956	329247,00	--	217158	--	217158	--	234531
		СП - 8%			--	--	--	--		17373	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01488	376202,00	--	5598	--	5598	--	6046
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
67	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,00694	114465,71	25899,42	794	180	13	613	1520
		НР - 91%; СП - 8%			86613,30	10455,27	601	73		113	
		Состав работ:									
		1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
68	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	1,4	2431,00	--	3403	--	3403	--	3675
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
		Канал КМ-1 /КЖ-22/									
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,3	39616,75	1651,33	11885	496	10811	627	13513
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	578	111		1001	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
70	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	0,5	48655,90	2985,73	24328	1493	19583	3249	29783
		НР - 91%; СП - 8%			6504,62	635,35	3252	318		2206	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02584	1402604,03	1961,63	36243	50	26606	8744	48586
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	9587	22		3599	
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01923	349794,00	--	6727	--	6727	--	7265
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
		Приямок ПРм2,3,4									
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,53	39616,75	1651,33	20997	875	19100	1108	23873
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1022	196		1768	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
74	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	2	48655,90	2985,73	97312	5972	78331	12995	119131
		НР - 91%; СП - 8%			6504,62	635,35	13009	1271		8825	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
75	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,05639	455717,00	--	25698	--	25698	--	27754
		СП - 8%			--	--	--	--		2056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1003861	40357	873691	89703	1181051
							89813	8764	--	87486	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1003861				
	Материалы		Тенге				592177				
	Всего заработная плата		Тенге					98577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				281516				
		Накладные расходы	Тенге				89703				
		Сметная прибыль	Тенге				87486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1181050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					98577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1181050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					98577			

РАЗДЕЛ 2. Плиты перекрытия /КЖ-15/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	81	91921,23	2750,10	7445620	222758	5024349	2048075	10253191
		НР - 91%; СП - 8%			27142,13	643,45	2198513	52119		759496	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
87	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	9,17376	349794,00	--	3208926	--	3208926	--	3465640
		СП - 8%			--	--	--	--		256714	
88	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,378684	1156904,71	25899,42	438101	9807	395495	33450	509275
		НР - 91%; СП - 8%			86613,30	10455,27	32799	3959		37724	
		Состав работ:									
		1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
89	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,9563	329247,00	--	314859	--	314859	--	340048
		СП - 8%			--	--	--	--		25189	
90	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,6185304	349794,00	--	2315122	--	2315122	--	2500332
		СП - 8%			--	--	--	--		185210	
91	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	8,0192	114465,71	25899,42	917923	207693	15661	708355	1756380
		НР - 91%; СП - 8%			86613,30	10455,27	694569	83843		130102	
		Состав работ:									
		1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
92	С1224-102-1106 224-102-1106 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	$м^2$	716	5344,00	--	3826304	--	3826304	--	4132408
		СП - 8%			--	--	--	--		306104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				18466855	440258	15100716	2789880	22957274
							2925881	139921	--	1700539	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18466855				
	Материалы		Тенге				5435505				
	Всего заработная плата		Тенге					3065802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9665211				
		Накладные расходы	Тенге				2789880				
		Сметная прибыль	Тенге				1700539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22957274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1817
		Сметная заработная плата	Тенге					3065802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22957274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1817
		Сметная заработная плата	Тенге					3065802			
		РАЗДЕЛ 3. Лестница Л1 /КЖ-16/									
93	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	2,82	91921,23	2750,10	259218	7756	174921	71303	356963
		НР - 91%; СП - 8%			27142,13	643,45	76541	1815		26442	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
94	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,2296	114465,71	25899,42	26281	5947	448	20281	50287
		НР - 91%; СП - 8%			86613,30	10455,27	19886	2401		3725	
		Состав работ:									
		1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
95	С1224-102-1106 224-102-1106 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	$м^2$	20,5	5344,00	--	109552	--	109552	--	118316
		СП - 8%			--	--	--	--		8764	
96	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0187	329247,00	--	6157	--	6157	--	6650
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
97	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1844	349794,00	--	64502	--	64502	--	69662
		СП - 8%			--	--	--	--		5160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				465710	13703	355580	91584	601878
							96427	4216	--	44584	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				465710				
	Материалы		Тенге				175370				
	Всего заработная плата		Тенге					100643			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180211				
		Накладные расходы	Тенге				91584				
		Сметная прибыль	Тенге				44584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				601878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					100643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				601878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					100643			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24 740 202**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 112 121				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					494 318			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152 901			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16 329 990		
		- Накладные расходы	Тенге							2 971 167	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 832 609	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**24 740 202**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,5%**							**371 103**
		Итого с временными	**Тенге**								**25 111 305**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,70%**							**175779**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**25 287 084**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**505 742**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**25 792 826**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**25 792 826**
		2023 год 85% К=1,079	**Тенге**								**23 655 890**
		2024 год 15% К=1,163	**Тенге**								**4 499 558**
		Сумма 2023 год + 2024 год	**Тенге**								**28 155 449**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**3 378 654**
		Итого с НДС	**Тенге**								**31 534 103**
	5%	**Итого с тендерной скидкой к=5%**	**Тенге**								**29 957 397**

Заказчик: ГУ"Управление строительства Жетысуской области"

Бектасов Т.А.

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор **Созакбаев С.Б.**