Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Жетысуской области"
Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Договор №56/06/23 06.06.2023 года

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

на АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
		Ферма									
63	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т	78,367	82204,64	33186,17	6442131	2600701	524362	2882560	10070667
		НР - 69%; СП - 8%			42327,36	10981,09	3317068	860555		745975	
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
64	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	76	973588,00	--	73992688	--	73992688	--	79912103
		СП - 8%			--	--	--	--		5919415	
65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	3721,019	116,65	3,15	434057	11721	177679	169827	652183
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	244657	1451		48299	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	**3721,019**	**193,34**	**4,60**	**719422**	**17116**	**416234**	**199409**	**992322**
		НР - 69%; СП - 8%			**76,88**	**0,78**	**286072**	**2902**		**73490**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**81588298**	**2629538**	**75110963**	**3251796**	**91627275**
							3847797	**864908**	**--**	**6787179**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75146167**				
	Материалы		Тенге				**593912**				
	Всего заработная плата		Тенге					**535082**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**73992688**				
		Накладные расходы	Тенге				**369236**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6041204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81556607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**281**
		Сметная заработная плата	Тенге					**535082**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6442131**				
	Материалы		Тенге				**524362**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4177623**			
		Накладные расходы	Тенге				**2882560**				
		Сметная прибыль	Тенге				**745975**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10070666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2330**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4177623**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**91627273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2611**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4712705**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**91 627 273**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3 847 797**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2 629 538**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**864 908**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**75 110 962**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3 251 796**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6 787 179**	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**91 627 273**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,5%**							**1 374 409**
		Итого с временными	**Тенге**								**93 001 682**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,70%**							**651012**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**93 652 694**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**1 873 054**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**95 525 748**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с оборудованием	Тенге								95 525 748
		2023 год 85% К=1,079	Тенге								87 611 440
		2024 год 15% К=1,163	Тенге								16 664 467
		Сумма 2023 год + 2024 год	Тенге								104 275 906
		НДС	Тенге	12 %							12 513 109
		Итого с НДС	Тенге								116 789 015
	5%	Итого с тендерной скидкой к=5%	Тенге								110 949 564

Заказчик: ГУ"Управление строительства Жетысуской области"

Бектасов Т.А._____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

_____

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор_____**Созакбаев С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Жетысуской области"
Подрядчик : ТОО «СК NEW CITY»
Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Договор №56/06/23 06.06.2023 года

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

на КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент									
		Рандбалка Рб1 /КЖ-7/									
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	10,6	39616,75	1651,33	419938	17504	382003	22156	477462
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	20431	3916		35368	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
10	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Балки фундаментные. Устройство**	$м^3$	28,3	77397,40	5840,93	2190346	165298	1483423	525108	2932690
		НР - 91%; СП - 8%			19138,68	1251,48	541625	35417		217236	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
13	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2	4234,34	--	8469	--	1973	6366	16022
		НР - 98%; СП - 8%			3247,92	--	6496	--		1187	
		Состав работ:									
		1. Приготовление битумной замазки									
		2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором									
		3. Заливка битумной замазкой									
		Фм-2,2а 8шт /КЖ-11/									
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3,68	39616,75	1651,33	145790	6077	132620	7692	165761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	7093	1360		12279	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	м^3	19,2	54552,73	2885,01	1047412	55392	784303	200624	1347879
		НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	207717	12749		99843	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
29	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,716	685888,59	3042,71	491096	2179	221122	244568	794517
		НР - 91%; СП - 8%			374015,88	1342,21	267795	961		58853	
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
		Фм-3,3а,3б,3в 4шт /КЖ-12/									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	1,92	39616,75	1651,33	76064	3170	69193	4013	86483
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	3701	709		6406	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
35	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	м^3	14	54552,73	2885,01	763738	40390	571888	146288	982828
		НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	151460	9296		72802	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
36	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,388	685888,59	3042,71	266125	1181	119826	132531	430549
		НР - 91%; СП - 8%			374015,88	1342,21	145118	521		31892	
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
		Фм-4,4а 4шт /КЖ-13/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,2	39616,75	1651,33	47540	1981	43246	2508	54052
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	2313	443		4004	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
42	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	5,44	54552,73	2885,01	296767	15694	222220	56843	381899
		НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	58853	3612		28289	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
43	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,03	685888,59	3042,71	20577	91	9266	10247	33290
		НР - 91%; СП - 8%			374015,88	1342,21	11220	40		2466	
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
		Фм-5 2шт /КЖ-28/									
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,4	39616,75	1651,33	15847	661	14415	836	18018
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	771	148		1335	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
49	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	2,2	54552,73	2885,01	120016	6347	89868	22988	154444
		НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	23801	1461		11440	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
50	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,15	685888,59	3042,71	102883	456	46325	51236	166449
		НР - 91%; СП - 8%			374015,88	1342,21	56102	201		12330	
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
		Фм-6 2шт /КЖ-28/									
54	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**0,6**	**39616,75**	**1651,33**	**23770**	**991**	**21623**	**1254**	**27026**
		НР - 91%; СП - 8%			**1927,48**	**369,48**	**1156**	**222**		**2002**	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
55	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	**2,64**	**54552,73**	**2885,01**	**144019**	**7616**	**107842**	**27586**	**185333**
		НР - 91%; СП - 8%			**10818,58**	**664,00**	**28561**	**1753**		**13728**	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
56	**Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,15008**	**685888,59**	**3042,71**	**102938**	**456**	**46350**	**51264**	**166538**
		НР - 91%; СП - 8%			**374015,88**	**1342,21**	**56132**	**201**		**12336**	
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6283335**	**325484**	**4367506**	**1514108**	**8421240**
							1590345	**73010**	**–**	**623796**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6274866**				
	Материалы		Тенге				**4365529**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1656859**			
		Накладные расходы	Тенге				**1507742**				
		Сметная прибыль	Тенге				**622609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8405217**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1020**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1656859**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8469**				
	Материалы		Тенге				**1973**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6496**			
		Накладные расходы	Тенге				**6366**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1187**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16022**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6496**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8421239**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1024**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1663355**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8 421 239**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 590 345**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**325 484**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**73 010**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4 367 502**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1 514 108**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**623 796**	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**8 421 239**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,5%**							**126 319**
		Итого с временными	**Тенге**								**8 547 558**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,70%**							**59833**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**8 607 390**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**172 148**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**8 779 538**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**8 779 538**
		2023 год 85% К=1,079	**Тенге**								**8 052 154**
		2024 год 15% К=1,163	**Тенге**								**1 531 590**
		Сумма 2023 год + 2024 год	**Тенге**								**9 583 744**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**1 150 049**
		Итого с НДС	**Тенге**								**10 733 793**
	5%	**Итого с тендерной скидкой к=5%**	**Тенге**								**10 197 104**

Заказчик: ГУ"Управление строительства Жетысуской области"

Бектасов Т.А._____

Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"

_____

Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"

_____

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Директор_____**Созакбаев С.Б.**