**Заказчик:** ГУ"Управление строительства области Жетісу"
**Подрядчик :** ТОО «СК NEW CITY»

Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области
Наименование объекта - Строительство спортивного комплекса на 50 мест с.Ушарал Панфиловского района Жетысуской области

Доп соглашение №02 от 31.07. 2024г. К Договору 56/06/23 от 06.06.2023 г.

**АКТ № 11/11**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2024 года

на **Общестроительные работы. АС**

Составлен(а) в ценах 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Кровля** | | | | | | | | | |
| | | **Кровельные сэндвич-панели /АС-36/** | | | | | | | | | |
| 58 | **Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 30,4 | 150,70 | 34,89 | 4581 | 1060 | 280 | 3253 | 8461 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 106,61 | 9,72 | 3241 | 295 | | 627 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев | | | | | | | | | |
| 59 | **С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022** | **Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 34,45 | 1331,00 | -- | 45853 | -- | 45853 | -- | 49521 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3668 | |
| 60 | **Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка** | 1 воронка | 4 | 4179,80 | 181,53 | 16719 | 726 | 15047 | 1020 | 19158 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 236,40 | 40,76 | 946 | 163 | | 1419 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка патрубка воронки в стояк и крепление | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство отверстия на полотне кровельного материала и герметизация края | | | | | | | | | |
| | | 3. Установка прижимного фланца воронки | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /зонт, юбка/** | **м² покрытия** | **4,97** | **5278,40** | **21,20** | **26234** | **105** | **17886** | **7609** | **36550** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **1658,62** | **5,50** | **8243** | **27** | | **2707** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их | | | | | | | | | |
| 62 | **Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Желоба настенные. Устройство** | **м желобов** | **40** | **12756,27** | **222,41** | **510251** | **8897** | **450162** | **49737** | **604787** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **1279,80** | **71,74** | **51192** | **2870** | | **44799** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка костылей для настенных желобов | | | | | | | | | |
| | | 3. Заготовка и установка желобов с креплением их | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **603638** | **10788** | **529228** | **61619** | **718477** |
| | | | | | | | **63622** | **3355** | **--** | **53220** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **603638** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **483374** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **66977** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **45853** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **61619** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **53220** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **718477** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **41** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **66977** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **718477** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **41** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **66977** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Трибуна 5шт /АС-41/** | | | | | | | | | |
| 67 | **Е11-090101-0112 1109-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **2,7623** | **78903,75** | **19188,59** | **217956** | **53005** | **40540** | **98742** | **342034** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **45038,92** | **6767,38** | **124411** | **18694** | | **25336** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство подмостей | | | | | | | | | |
| | | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 1,0814 | 1018274,00 | -- | 1101162 | -- | 1101162 | -- | 1189255 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88093 | |
| 69 | С1214-106-0102 214-106-0102 РСНБ РК 2022 | **Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм** | т | 1,6809 | 410761,00 | -- | 690448 | -- | 690448 | -- | 745684 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55236 | |
| 70 | С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022 | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,019404 | 408199,00 | -- | 7921 | -- | 7921 | -- | 8555 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 634 | |
| 71 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | $м^2$ | 80,1067 | 116,65 | 3,15 | 9344 | 252 | 3825 | 3656 | 14040 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 65,75 | 0,39 | 5267 | 31 | | 1040 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка окрасочных агрегатов | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление грунтовочных составов | | | | | | | | | |
| | | 3. Огрунтовка поверхности | | | | | | | | | |
| | | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов | | | | | | | | | |
| | | 5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | $м^2$ | 80,1067 | 193,34 | 4,60 | 15488 | 368 | 8961 | 4293 | 21363 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 76,88 | 0,78 | 6159 | 62 | | 1582 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка окрасочных агрегатов | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление составов | | | | | | | | | |
| | | 3. Окраска поверхностей | | | | | | | | | |
| | | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов | | | | | | | | | |
| | | 5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2042319 | 53625 | 1852857 | 106691 | 2320931 |
| | | | | | | | 135837 | 18787 | -- | 171921 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1824363 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12786 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11519 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1799531 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7949 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 146585 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1978897 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11519 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 217956 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 40540 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 143105 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 98742 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25336 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 342034 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 143105 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2320931 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154624 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Полы /АС-14/** | | | | | | | | | |
| | | | | **отм. 0,000** | | | | | | | |
| | | **Керамогранит** | | | | | | | | | |
| **92** | **Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м² покрытия** | **117** | **9084,81** | **193,82** | **1062923** | **22677** | **857359** | **181605** | **1344090** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1563,14** | **88,12** | **182887** | **10310** | | **99562** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и огрунтовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление клеевого состава | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка плитки | | | | | | | | | |
| | | 4. Затирка швов | | | | | | | | | |
| | | 5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| **101** | **Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **91,6** | **2442,83** | **17,13** | **223763** | **1569** | **184858** | **35668** | **280186** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **407,60** | **6,64** | **37336** | **608** | | **20755** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |
| | | **Керамические плитки** | | | | | | | | | |
| **102** | **Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство** | **м² покрытия** | **40,4** | **5165,97** | **193,82** | **208705** | **7830** | **137724** | **62708** | **293126** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1563,14** | **88,12** | **63151** | **3560** | | **21713** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и огрунтовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление клеевого состава | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка плитки | | | | | | | | | |
| | | 4. Затирка швов | | | | | | | | | |
| | | 5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| **111** | **Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **57,6** | **2442,83** | **17,13** | **140707** | **986** | **116243** | **22429** | **176187** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **407,60** | **6,64** | **23478** | **382** | | **13051** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |
| | | **Керамогранит по перекрытиям** | | | | | | | | | |
| **112** | **Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м² покрытия** | **55** | **9084,81** | **193,82** | **499665** | **10661** | **403031** | **85370** | **631838** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1563,14** | **88,12** | **85973** | **4847** | | **46803** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и огрунтовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление клеевого состава | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка плитки | | | | | | | | | |
| | | 4. Затирка швов | | | | | | | | | |
| | | 5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| **118** | **Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **90,8** | **2442,83** | **17,13** | **221809** | **1555** | **183244** | **35357** | **277739** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **407,60** | **6,64** | **37010** | **603** | | **20573** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |
| | | **Керамогранит** | | | | | | | | | |
| **119** | **Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м² покрытия** | **19,4** | **9084,81** | **193,82** | **176245** | **3761** | **142159** | **30112** | **222866** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1563,14** | **88,12** | **30325** | **1710** | | **16509** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и огрунтовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление клеевого состава | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка плитки | | | | | | | | | |
| | | 4. Затирка швов | | | | | | | | | |
| | | 5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| **126** | **Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **32,1** | **2442,83** | **17,13** | **78415** | **550** | **64781** | **12499** | **98188** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **407,60** | **6,64** | **13084** | **213** | | **7273** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |
| | | **Линолеум** | | | | | | | | | |
| **127** | **Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м² покрытия** | **134,2** | **4495,62** | **30,18** | **603312** | **4050** | **519290** | **77137** | **734884** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 595,92 | 15,56 | 79972 | 2088 | | 54436 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища | | | | | | | | | |
| | | 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках | | | | | | | | | |
| **135** | **Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **м плинтусов** | **164,2** | **388,91** | **1,26** | **63859** | **207** | **34114** | **27857** | **99052** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 179,89 | 0,59 | 29538 | 97 | | 7336 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов | | | | | | | | | |
| | | 2. Нарезка плинтусов по размеру | | | | | | | | | |
| | | 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | **Линолеум по перекрытиям** | | | | | | | | | |
| **136** | **Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **$м^2$ покрытия** | **87,6** | **4495,62** | **30,18** | **393816** | **2644** | **338969** | **50352** | **479701** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 595,92 | 15,56 | 52203 | 1363 | | 35533 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища | | | | | | | | | |
| | | 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках | | | | | | | | | |
| **142** | **Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **м плинтусов** | **49,7** | **388,91** | **1,26** | **19329** | **62** | **10326** | **8432** | **29981** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 179,89 | 0,59 | 8941 | 29 | | 2221 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов | | | | | | | | | |
| | | 2. Нарезка плинтусов по размеру | | | | | | | | | |
| | | 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | | **отм. 3,900** | | | | | | | |
| | | **Керамогранит** | | | | | | | | | |
| **159** | **Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **$м^2$ покрытия** | **60,3** | **9084,81** | **193,82** | **547814** | **11688** | **441869** | **93596** | **692723** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1563,14 | 88,12 | 94257 | 5314 | | 51313 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и огрунтовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление клеевого состава | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка плитки | | | | | | | | | |
| | | 4. Затирка швов | | | | | | | | | |
| | | 5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 36,5 | 2442,83 | 17,13 | 89163 | 625 | 73661 | 14213 | 111646 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 407,60 | 6,64 | 14877 | 242 | | 8270 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |
| | | **Керамогранит** | | | | | | | | | |
| 165 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | $м^2$ покрытия | 15,6 | 9084,81 | 193,82 | 141723 | 3024 | 114314 | 24214 | 179212 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1563,14 | 88,12 | 24385 | 1375 | | 13275 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и огрунтовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление клеевого состава | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка плитки | | | | | | | | | |
| | | 4. Затирка швов | | | | | | | | | |
| | | 5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| 171 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 38,4 | 2442,83 | 17,13 | 93805 | 658 | 77495 | 14953 | 117458 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 407,60 | 6,64 | 15652 | 255 | | 8701 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |
| | | **Керамические плитки** | | | | | | | | | |
| 172 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство** | $м^2$ покрытия | 5,4 | 5165,97 | 193,82 | 27896 | 1047 | 18408 | 8382 | 39180 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1563,14 | 88,12 | 8441 | 476 | | 2902 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и огрунтовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление клеевого состава | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка плитки | | | | | | | | | |
| | | 4. Затирка швов | | | | | | | | | |
| | | 5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| 178 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 10,7 | 2442,83 | 17,13 | 26138 | 183 | 21594 | 4166 | 32729 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 407,60 | 6,64 | 4361 | 71 | | 2424 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Линолеум** | | | | | | | | | |
| **179** | **Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м² покрытия** | **72,3** | **4495,62** | **30,18** | **325033** | **2182** | **279766** | **41557** | **395917** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **595,92** | **15,56** | **43085** | **1125** | | **29327** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища | | | | | | | | | |
| | | 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках | | | | | | | | | |
| **183** | **Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **м плинтусов** | **81,4** | **388,91** | **1,26** | **31657** | **103** | **16911** | **13810** | **49103** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **179,89** | **0,59** | **14643** | **48** | | **3637** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов | | | | | | | | | |
| | | 2. Нарезка плинтусов по размеру | | | | | | | | | |
| | | 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | | **Лестничные клетки** | | | | | | | |
| | | **Керамогранит** | | | | | | | | | |
| **189** | **Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м² покрытия** | **26,6** | **9084,81** | **193,82** | **241656** | **5156** | **194920** | **41288** | **305580** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1563,14** | **88,12** | **41580** | **2344** | | **22636** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и огрунтовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление клеевого состава | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка плитки | | | | | | | | | |
| | | 4. Затирка швов | | | | | | | | | |
| | | 5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| **192** | **Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **22,1** | **2442,83** | **17,13** | **53987** | **379** | **44600** | **8606** | **67600** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **407,60** | **6,64** | **9008** | **147** | | **5007** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |
| | | **Керамогранит** | | | | | | | | | |
| **193** | **Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м² покрытия** | **9,2** | **9084,81** | **193,82** | **83580** | **1783** | **67416** | **14280** | **105689** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1563,14** | **88,12** | **14381** | **811** | | **7829** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Очистка и огрунтовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление клеевого состава | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка плитки | | | | | | | | | |
| | | 4. Затирка швов | | | | | | | | | |
| | | 5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| **194** | **Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **12,4** | **2442,83** | **17,13** | **30291** | **212** | **25025** | **4828** | **37929** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **407,60** | **6,64** | **5054** | **82** | | **2810** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **5385291** | **83592** | **4368077** | **913419** | **6802604** |
| | | | | | | | **933622** | **38100** | **--** | **503896** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5385291** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4368080** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **971722** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **913419** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **503896** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6802606** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **585** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **971722** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **6802606** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **585** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **971722** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Барьер гардеробный /АС-25/** | | | | | | | | | |
| **257** | **Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Барьеры в гардеробных. Устройство** | **$м^2$ барьеров** | **13,225** | **12189,70** | **202,66** | **161209** | **2680** | **143369** | **14757** | **190044** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1146,31** | **93,54** | **15160** | **1237** | | **14077** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка щитов | | | | | | | | | |
| | | 3. Крепление перегородок к стенам и полу | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка приборов | | | | | | | | | |
| | | **Стремянка СТ-1 /АС-26/** | | | | | | | | | |
| **259** | **Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,29348** | **109056,08** | **36227,60** | **32006** | **10632** | **4639** | **14146** | **49844** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57024,32** | **12831,86** | **16735** | **3766** | | **3692** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка и крепление лестниц | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство подмостей | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 260 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1** | т стальных элементов | 0,0113 | 1144235,17 | 9861,06 | 12930 | 112 | 11759 | 1278 | 15345 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 93753,83 | 2099,10 | 1059 | 24 | | 1137 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | | | | | | | |
| 261 | С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | т | 0,29348 | 1004968,00 | -- | 294938 | -- | 294938 | -- | 318533 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23595 | |
| 262 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | $м^2$ | 8,51092 | 116,65 | 3,15 | 993 | 26 | 407 | 388 | 1492 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 65,75 | 0,39 | 560 | 3 | | 110 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка окрасочных агрегатов | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление грунтовочных составов | | | | | | | | | |
| | | 3. Огрунтовка поверхности | | | | | | | | | |
| | | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов | | | | | | | | | |
| | | 5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| 263 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | $м^2$ | 8,51092 | 193,34 | 4,60 | 1646 | 40 | 952 | 456 | 2270 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 76,88 | 0,78 | 654 | 7 | | 168 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка окрасочных агрегатов | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление составов | | | | | | | | | |
| | | 3. Окраска поверхностей | | | | | | | | | |
| | | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов | | | | | | | | | |
| | | 5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение радиаторов /АС-50/** | | | | | | | | | |
| 266 | Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** | $м^2$ стен (за вычетом проемов) | 90,17 | 3353,62 | 20,17 | 302396 | 1818 | 167184 | 120737 | 456983 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1479,36 | 8,41 | 133394 | 758 | | 33851 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разметка проектного положения металлического каркаса | | | | | | | | | |
| | | 2. Наклейка уплотнительной ленты | | | | | | | | | |
| | | 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем | | | | | | | | | |
| | | 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем | | | | | | | | | |
| | | 6. Наклейка разделительной ленты | | | | | | | | | |
| | | 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу | | | | | | | | | |
| | | 8. Нанесение грунтовки на швы | | | | | | | | | |
| | | 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | | | | | | | | | |
| **267** | **Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **$м^3$ древесины в конструкции** | **48,5968** | **201941,64** | **1632,47** | **9813717** | **79333** | **7933508** | **1652877** | **12383922** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **37057,50** | **733,67** | **1800876** | **35654** | | **917328** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок | | | | | | | | | |
| | | 2. Постановка креплений | | | | | | | | | |
| **268** | **Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | **$м^3$ древесины в конструкции** | **48,5968** | **18243,93** | **62,77** | **886597** | **3050** | **721529** | **147038** | **1116326** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **3333,92** | **27,95** | **162018** | **1358** | | **82691** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Приготовление огнезащитного состава | | | | | | | | | |
| | | 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **11506432** | **97691** | **9278285** | **1951677** | **14534759** |
| | | | | | | | **2130456** | **42807** | **--** | **1076649** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **11474426** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **8978706** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2152762** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **294938** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1937531** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1072957** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14484914** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1389** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2152762** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **32006** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4638** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **20501** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **14146** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3692** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **49844** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20501** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **14534758** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1400** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2173263 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Навес НС-1 /АС-27/** | | | | | | | | | |
| 269 | Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,25606 | 131983,51 | 28417,06 | 33796 | 7277 | 863 | 19269 | 57310 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 100194,84 | 8863,84 | 25656 | 2270 | | 4245 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка и крепление вертикальных связей | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство подмостей | | | | | | | | | |
| | | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 270 | С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,25606 | 1018274,00 | -- | 260739 | -- | 260739 | -- | 281598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20859 | |
| 271 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | $м^2$ | 7,42574 | 116,65 | 3,15 | 866 | 23 | 355 | 339 | 1301 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 65,75 | 0,39 | 488 | 3 | | 96 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка окрасочных агрегатов | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление грунтовочных составов | | | | | | | | | |
| | | 3. Огрунтовка поверхности | | | | | | | | | |
| | | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов | | | | | | | | | |
| | | 5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| 272 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | $м^2$ | 7,42574 | 193,34 | 4,60 | 1436 | 34 | 831 | 398 | 1981 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 76,88 | 0,78 | 571 | 6 | | 147 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка окрасочных агрегатов | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление составов | | | | | | | | | |
| | | 3. Окраска поверхностей | | | | | | | | | |
| | | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов | | | | | | | | | |
| | | 5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| 273 | Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0,01226 | 1156904,71 | 25899,42 | 14184 | 317 | 12805 | 1083 | 16488 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 86613,30 | 10455,27 | 1062 | 128 | | 1221 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **274** | **Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м² кровли** | **11,5** | **9135,22** | **32,41** | **105055** | **372** | **84989** | **18188** | **133102** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **1712,55** | **6,55** | **19694** | **75** | | **9859** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство обрешетки | | | | | | | | | |
| | | 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы | | | | | | | | | |
| **275** | **Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм** | **м² обшивки стен (за вычетом проемов)** | **11,5** | **9152,98** | **21,49** | **105259** | **247** | **89656** | **13924** | **128718** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1335,34** | **9,99** | **15356** | **115** | | **9535** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Обшивка стен плитами | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **521335** | **8270** | **450238** | **53201** | **620498** |
| | | | | | | | **62827** | **2597** | **--** | **45962** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **487539** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **188634** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **37498** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **260739** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **33932** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **41717** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **563188** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **37498** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **33796** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **863** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **27926** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **19269** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4245** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **57310** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **27926** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **620498** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **65424** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Защитная сетка СЗ-1-2 /АС-51/** | | | | | | | | | |
| **276** | **Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,2737588** | **109056,08** | **36227,60** | **29855** | **9918** | **4326** | **13195** | **46494** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57024,32** | **12831,86** | **15611** | **3513** | | **3444** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка и крепление лестниц | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Устройство подмостей | | | | | | | | | |
| | | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 277 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00777 | 349794,00 | -- | 2718 | -- | 2718 | -- | 2935 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | |
| 278 | С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** | м | 61,6 | 1801,00 | -- | 110942 | -- | 110942 | -- | 119817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8875 | |
| 279 | С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2022 | **Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм** | $м^2$ | 98,56 | 582,00 | -- | 57362 | -- | 57362 | -- | 61951 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4589 | |
| 280 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | 0,1369392 | 109056,08 | 36227,60 | 14934 | 4961 | 2164 | 6601 | 23257 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57024,32 | 12831,86 | 7809 | 1757 | | 1723 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка и крепление лестниц | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство подмостей | | | | | | | | | |
| | | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 281 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00996 | 349794,00 | -- | 3484 | -- | 3484 | -- | 3763 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 279 | |
| 282 | С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** | м | 29,4 | 1801,00 | -- | 52949 | -- | 52949 | -- | 57185 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4236 | |
| 283 | С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2022 | **Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм** | $м^2$ | 47,04 | 582,00 | -- | 27377 | -- | 27377 | -- | 29567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2190 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 299621 | 14879 | 261322 | 19796 | 344969 |
| | | | | | | | 23420 | 5270 | -- | 25553 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 254832 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 254832 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20386 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 275218 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 44789 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6491 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 28690 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 19796 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5167 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 69752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28690 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 344970 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28690 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **25 342 242** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3 349 784 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 268 845 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 110 916 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 16 740 005 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3 106 403 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1 877 201 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого без оборудования** | **Тенге** | | | | | | | | **25 342 242** |
| | | **Временные здания и сооружения** | **Тенге** | **1,5%** | | | | | | | **380 134** |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | | | | | **25 722 376** |
| | | **Зимние удорожания** | **Тенге** | **0,70%** | | | | | | | **180057** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | | | **25 902 432** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | **Тенге** | **2 %** | | | | | | | **518 049** |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **Тенге** | | | | | | | | **26 420 481** |
| | | **Итого с оборудованием** | **Тенге** | | | | | | | | **26 420 481** |
| | | **2023 год 85% К=1,079** | **Тенге** | | | | | | | | **24 231 544** |
| | | **2024 год 15% К=1,163** | **Тенге** | | | | | | | | **4 609 053** |
| | | **Сумма 2023 год + 2024 год** | **Тенге** | | | | | | | | **28 840 597** |
| | | **НДС** | **Тенге** | **12 %** | | | | | | | **3 460 872** |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **32 301 469** |
| | | **Итого с тендерной скидкой к=5%** | **Тенге** | | | | | | | | **30 686 395** |

**Заказчик: ГУ"Управление строительства области Жетісу"**

**Бектасов Т.А.**

**Авторский надзор:ТОО "ДИАС-Проект"**

**Технический надзор:"ТОО GRAND URBAN"**

**Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»**

**Директор** **Созыкбаев С.Б.**