Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 83-х коммунальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. Третий пусковой комплекс

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за октябрь 2020 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
				2020/09	07.09.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 83-х коммунальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. Третий пусковой комплекс	12 795 654,00	11 424 691,07							1 370 962,93	12 795 654

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Директор _____

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 83-х коммунальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области.Третий пусковой комплекс
Объект : Наружные сети ВК. Наружные сети канализации
Договор подряда (контракт) №2020/09 от 07.09.2020г.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2020 года
на Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Канализация											
1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	362,25	308,14	308,14	111622	111622	–	20280	142454
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,8675	– 3312,26	77,76 –	– 35996	28167 –	– –	10552 25917	66866

				3312,26	–	35996	–	–	4953	
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	330,05	41,42	41,42	13671	13671	–	3685	18744
					–	15,51	–	5118	–	1388	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,9015	894,21	–	8854	–	–	6375	16447
					894,21	–	8854	–	–	1218	
5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	330,05	195,13	91,03	64404	30045	–	34964	107317
					104,1	43,03	34359	14202	–	7949	
6	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	8,05	3026,58	1042,73	24364	8394	14788	3344	29925
					146,83	237,76	1182	1914	–	2217	
7	1101-0205-0501	Засыпка вручную защитного слоя из мягкого местного грунта НР = 72 %	м3 грунта	24,15	814,2	–	19663	–	–	14157	36526
					814,2	–	19663	–	–	2706	
8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 530 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,161	477434,78	151521,74	76867	24395	1252	57898	145546
					318136,65	45111,8	51220	7263	–	10781	
9	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 530 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	162,61	1425		231719		231719	–	250257
					–		–		–	18538	

10 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	20,7	36268,31	10868,02	750754	224968	162332	449865	1296669
				17558,16	4393,96	363454	90955	–	96050	
11 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	10735		246905		246905	–	266657
				–		–		–	19752	
12 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	10147		233381		233381	–	252051
				–		–		–	18670	
13 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	7820		179860		179860	–	194249
				–		–		–	14389	
14 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	1740		40020		40020	–	43222
				–		–		–	3202	
15 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	23	19727		453721		453721	–	490019
				–		–		–	36298	
16 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,73232	675888,96	1334,12	494967	977	310421	167437	715396
				250667,74	584,44	183569	428	–	52992	
17 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,2231	544370		121449		121449	–	131165

18 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	12,65	–		–		–	9716	
				15347,91	1111,46	194151	14060	163611	17871	228984
				1302,77	249,64	16480	3158	–	16962	
Раздел 2 Выгреб (23шт)										
19 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	57,5	308,14	308,14	17718	17718	–	3219	22612
20 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,725	–	77,76	–	4471	–	1675	
				3312,46	–	5714	–	–	4114	10614
21 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	25,3	3312,46	–	5714	–	–	786	
				41,42	41,42	1048	1048	–	282	1436
22 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,759	–	15,49	–	392	–	106	
				894,6	–	679	–	–	489	1261
23 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,3	894,6	–	679	–	–	93	
				195,14	91,03	4937	2303	–	2681	8227
24 1123-0601-0108	Выгребы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % К=23,000;	м3 конструкций колодца	56,12	104,11	43,04	2634	1089	–	609	
				41607,31	7483,93	2335002	419998	1264205	816614	3403745

25 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=23,000;			11596,56	3101,64	650799	174064	–	252129	
		шт.	46	1740		80040		80040	–	86443
				–		–		–	6403	
26 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=23,000;									
		шт.	23	7221		166083		166083	–	179370
				–		–		–	13287	
27 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=23,000;									
		шт.	23	30838		709274		709274	–	766016
				–		–		–	56742	
28 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=23,000;									
		шт.	46	24546		1129116		1129116	–	1219445
				–		–		–	90329	
29 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=23,000;									
		шт.	23	30958		712034		712034	–	768997
				–		–		–	56963	
30 2113-0814-2208	Скобы ходовые К=23,000;	шт.	391	595		232645		232645	–	251257
				–		–		–	18612	
31 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=23,000;	т	1,13528	675887,01	1332,71	767321	1513	481230	259569	1109041
				250667,68	584	284578	663	–	82151	

32 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=23,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	287,5	1114,82	76,85	320512	22093	61835	203375	565798
				822,9	61,34	236584	17635	–	41911	
33 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=23,000;	м2 стяжки	72,22	655,76	29,37	47359	2121	19476	25211	78376
				356,72	14,65	25762	1058	–	5806	
34 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=23,000;	м2	23	33106		761438		761438	–	822353
				–		–		–	60915	
35 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=23,000;	м	46	688		31648		31648	–	34180
				–		–		–	2532	
36 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=23,000;	зонт	23	2522,17	42,3	58010	973	46372	10762	74274
				463,7	13,78	10665	317	–	5502	
37 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=23,000;	комплект	23	19727		453721		453721	–	490019
				–		–		–	36298	
38 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 % К=23,000;	м3	12,65	15347,91	1111,46	194151	14060	163611	17871	228984
				1302,77	249,64	16480	3158	–	16962	
Раздел 3 Устройство горловины выгребов кирпичной кладкой (п.1-6,8-11,7,39)										
39 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,5928	10244,6	2444,33	6073	1449	1677	3045	9847

				4971,32	551,62	2947	327	–	729	
40 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
		1000 шт.	0,304	28182		8567		8567	–	9252
				–		–		–	685	

Всего	**14 574 041**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 951 619
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	911 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	354 379
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 482 431
Накладные расходы, тенге	2 149 025
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 079 558
Всего	**14 574 041**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	151 570
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	304 820
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**300 609**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 331 040**
Итого в текущих ценах 2020 г. (K=1,035)	15 867 626
НДС (12 %)	1 904 115
Итого	**17 771 742**
Итого с тендерной скидкой 10%	**15 994 567**
Итого со скидкой субподрядчика	**12 795 654**

Заказчик:
ТОО "Келсай Строй"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО «Astana building energy company»

Директор_____